Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км 95-138

Справка №9 от 20 июня 2023 г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 19.05.2023 г по 19.06.23 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24-05-21/8 доп.согл№21	10.06.2019г. 06.04.2023г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 110 203 368,95								118 950 360,96	
В том числе: в текущем месяце с 19.05.2023 г по 19.06.23 г.	250 199 832,88	223 392 707,93							26 807 124,95	250 199 832,88
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	173 298 503,47	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Предоплата за материалы	218 466 692,00								0,00	0,00
Удержание материала	289 000 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	32 000 000,00								0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	2 253 476,02								21 449 982,09	200 199 832,88
Итого к оплате	832 118 081,46	178 749 850,79								

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Мардан А.А.

М.П.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж" Кембаев Р.К.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 19.05.2023 г. по 19.06.23г. от 20.06.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	%	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы								
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
2.	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1,00	661 869,02	36,00	661 869,02	100%	36,000	661 869,020
3.	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1,00	365 868,40	17,00	365 868,40	100%	17,000	365 868,400
4.	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Онеге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
5.	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,57333	5 356 642,26	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
6.	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
7.	ВЛ-10КВ	км линии	0,07233	4 039 262,99	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
8.	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	134,00000	627 464,50	134,00	627 464,50	100%	0,000	0,000
9.	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 - пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,40	248924,70	0,00	0,00	0%	0,000	0,000
10.	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	4,589	195 623 572,81	4,130	136 574 826,06	70%	0,000	0,00
11.	Площадки ДСМ	шт	1	5 460 000,00	0,00	0,00	0%	0,000	0,00
	Глава 2. Земляные работы								
12.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	4 922,800	82 425 459,64	0,00	29 433 293,99	36%	0,000	53 061,76
13.	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом H=33 см	м2	27 459,395	75 007 767,06	21 124,12	48 973 092,02	65%	9 616,815	22 295 143,06
14.	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66 421,400	9 512 751,26	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15.	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	25 422,670	222 330 498,79	16 458,06	143 931 739,94	0,00	0,000	0,000
16.	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26 042,000	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

	Глава 3. Дорожная одежда								
17.	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	1,990	244 757 008,61	0,825	115 790 516,28	0,00	0,82500	115 790 516,28
		м2	19801,44		16 376,15			16 376,150	
18.	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	2,01	108 633 741,13	0,000	0,00	0,00	0,000000	0,00
		м2	18021,21		0,00			0,000	
19.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	11,55162	580 760 503,57	5,832	281 355 870,70	0,00	0,550000	25 186 920,00
		м2	92671,25		49 151,14			4 400,000	
20.	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см.	км	42,24465	1 348 265 456,02	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
		м2	341761,31		0,00			0,000	
21.	Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
		м3	62 116,30		0,00			0,000	
22.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	661 782 765,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
		м2	184302,1		0,00			0,000	
	Глава 4. Искусственные сооружения								
23.	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17,00	152 560 197,18	0,00	63 591 079,99	0,42	0,000	55 563 485,36
	Глава 5. Пересечения и примыкания								
24.	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	376 104 907,67	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги								
25.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	362 491 124,36	0,00	57 541 838,05	0,00	0,000	34 222 914,00
26.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	34 586 281,500	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
27.	Устройство автобусных остановок	шт	4	39 912 193,460	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
28.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
29.	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
30.	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
31.	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
32.	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
33.	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	135,98361	12 420 718,73	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	Глава 7.Прочие								
34.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ	тенге		241 526 848,14		0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	**тенге**		**4 957 854 147,91**		**878 847 458,95**	**17,73**		**254 139 777,88**

в том числе НДС			*531 198 658,70*		*94 162 227,74*			*27 229 261,92*
Заготовка материалов					**231 355 910,00**			**-3 939 945,00**
ИТОГО по объекту			**4 957 854 147,91**		**1 110 203 368,95**	**22,4**		**250 199 832,88**
в том числе НДС 12%			531 198 658,70		118 950 360,96			26 807 124,95

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____Кембаев Р.К.

Филиал ТОО «Теміржол жөндеу» «СпецСтройМонтаж» 2 БИН 160441007731

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "Техстройконсалтинг"

_____Ғұмісенов Қ.А.

Техстройконсалтинг ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 180340023252 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных работ **за период с 19.05.2023 г. по 19.06.23г. от 20.06.2023 г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
	Глава 1.Подготовительные работы									
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	42,2239	803 341,77	42,22390	803 341,77	0,00000	0,00	42,22390	803 341,77
2.	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1	661 869,02	0,00	0,00	36,00	661 869,02	36,00	661 869,02
3.	Пересечение с газопроводом на ПК188+7,1	шт	1	365 868,40	0,00	0,00	17,00	365 868,40	17,00	365 868,40
4.	Переустройство ВЛ 35кВ на примыканиях к п.Ониге пк193+8,6	км линии	0,168	2 838 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Переустройство ВЛ 10кВ пк 57+3,35; 160+75,3; 185+0,25	км линии	0,5733333	5 356 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Строительство КЛ-0,4кВ, устройство наружного освещения площадки ПК 182+94,3, пересечений и примыканий в п.Онеге, автобусных остановок пк 189+89,55; 190+33,5; 353+73,75; 357+12,61 (см.чертежи, спецификации)	км кабеля	7,406	55 365 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ВЛ-10КВ	км линии	0,0723333	4 039 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, столбиков	шт	137	638 362,33	137,00	638 362,33	0,00	0,00	137,00	638 362,33
9.	Разборка существующей дорожной одежды пк422+00 -пк 422+24,65 (L=24,65м)	т	143,4	248 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)	км	43,449	1 105 462 365,21	42,98857	661 425 527,91	0,00000	0,00	42,98857	661 425 527,91
10-ИСКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт) искл.по Заявке №2	км	-43,449	-998 195 714,26	-30,059	-613 207 623,71	0	0,00	-30,059	-613 207 623,71
10-ВКЛ	Устройство временной объездной дороги (в т.ч. съезды с основной дороги -26 шт)-вкл.по Заявке №2	км	43,449	995 784 289,34	43,449	995 784 289,34	0,000	0,00	43,449	995 784 289,34
11.	Площадки ДСМ	шт	3	6 751 360,00	2,00	1 291 360,00	0,00	0,00	2,00	1 291 360,00
	Глава 2. Земляные работы									
12.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	м3	160293	313 457 681,00	155 370,20	260 412 453,59	0,00	53 061,76	155 370,20	260 465 515,35
13.	Устройство верхнего слоя земполотна из грунта, стабилизированого цементом Н=33 см	м2	316868	668 187 833,18	300 915,905	619 858 015,08	9 616,815	22 295 143,06	310 532,720	642 153 158,14
14.	Рекультивация нарушенных земель (земполотно)	м3	66421,4	25 479 295,31	0,00	15 966 544,05	0,00	0,00	0,00	15 966 544,05

15.	Рекультивация нарушенных земель (притрассовые резервы)	м3	44336	387 734 489,30	35 371,39	309 335 730,45	0,00	0,00	35 371,39	309 335 730,45
16.	Рекультивация нарушенных земель (объездная дорога и площадки ДСМ)	м3	26042	11 373 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава 3. Дорожная одежда									
17.	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см.	км	42,24465	3 165 531 275,09	7,300	406 123 455,00	0,000	0,00	7,300	406 123 455,00
		м2	433420,9		74 460,00		0,00		74 460,00	
17-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	-34,94465	-2 759 407 820,09	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-358 960,90		0,00		0,00		0,00	
17-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см (по Заявке №3)	км	34,94465	2 436 492 707,51	32,954650	2 191 735 698,90	0,825000	115 790 516,28	33,779650	2 307 526 215,18
		м2	358 960,90		339 159,46		16 376,15		355 535,61	
18.	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером .	км	42,24465	1 487 069 845,64	3,08	77 866 096,00	0,00	0,00	3,08	77 866 096,00
		м2	373008,9		26 950,00		0,00		26 950,00	
18-ИСКЛ.	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	-42,24465	-1 487 069 845,64	-3,08	-77 866 096,00	0,000	0,00	-3,08	-77 866 096,00
		м2	-373008,90		-26950,00		0,00		-26 950,00	
18-ВКЛ.	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см из готовой цементно-щебёночно-песчаной смеси автогрейдером по Заявке №2	км	42,24465	1 419 074 524,46	40,234650	1 310 440 783,33	0,000000	0,00	40,234650	1 310 440 783,33
		м2	373008,90		354 987,69		0,00		354 987,69	
19.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м,	км	42,24465	1 906 992 956,43	35,974650	1 582 401 403,56	0,550000	25 186 920,00	36,524650	1 607 588 323,56
		м2	341761,31		293 841,20		4 400,00		298 241,20	
20.	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типБ марки I с модифицированной добавкой КПДА h=4см.	км	42,24465	1 348 265 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	341761,31		0,00		0,00		0,00	
21.	Устройство присыпных обочин	км	42,24465	73 210 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3	62116,3		0,00		0,00		0,00	
22.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м	км	42,24465	663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	-42,24465	-663 308 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	-184302,1		0,00		0,00		0,00	
22-ВКЛ.	Укрепление обочин ЩПС h=0,12м по Заявке №2	км	42,24465	661 782 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	184302,1		0,00		0,00		0,00	
	Глава 4. Искусственные сооружения									
23.	Устройство ж/б водопропускных труб	шт	17	201 961 074,27	0,00	57 428 471,72	0,00	55 563 485,36	0,00	112 991 957,08
	Глава 5. Пересечения и примыкания									
24.	Устройство пересечений и примыканий	шт	16	385 112 025,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий	тенге		-76 473 431,90		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий	тенге		76 237 331,01		0,00		0,00		0,00
24-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		-109 363 751,31		0,00		0,00		0,00
24-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий (по Заявке №3)	тенге		100 592 734,79		0,00		0,00		0,00
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги									
25.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	шт	1	370 668 231,58	0	23 318 924,05	0,00	34 222 914,00	0	57 541 838,05
25-ИСКЛ	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		-49 175 297,44		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада)	тенге		48 969 586,02		0,00		0,00		0,00
25-ИСКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		-101 632 166,20		0,00		0,00		0,00
25-ВКЛ.	Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами(в т.ч.туалет на 2 очка, МАФ, эстакада) по Заявке №3	тенге		93 660 770,40		0,00		0,00		0,00
26.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	шт	1	35 538 687,95	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		-1 040 278,78		0,00		0,00		0,00
26-ВКЛ.	Благоустроеный туалет на пл.отдыха пк 182+94,4	тенге		87 872,33		0,00		0,00		0,00
27.	Устройство автобусных остановок	шт	4	40 194 116,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		-3 983 077,99		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок	тенге		3 965 687,72		0,00		0,00		0,00
27-ИСКЛ	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		-3 292 832,34		0,00		0,00		0,00
27-ВКЛ.	Устройство автобусных остановок по Заявке №3	тенге		3 028 299,62		0,00		0,00		0,00
28.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	278	19 412 718,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29.	Дорожное зеркало безопасности ДЗП-Б-5х600х800	шт	2	563 906,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30.	Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6-0-4,5 (индивидуальные)	тн	2,11	2 966 376,61	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Установка сигнальных столбиков	шт	442	3 777 911,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32.	Установка барьерного ограждения	мп	880	22 883 923,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.	Разметка проезжей части и шумовые полосы	км	134,98361	12 420 718,74	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00
	Глава 7.Прочие									
34.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ (Заяв.№1, 2, 3,4)	тенге		241 526 848,14		0,00		0,00		0,00
	ВСЕГО:	**тенге**		**12 156 903 204,21**		**7 823 756 737,37**		**254 139 777,88**		**8 077 896 515,25**
	в том числе НДС 12%	тенге		1 302 525 343,31		838 259 650,43		27 229 261,92		865 488 912,35
	Заготовка материалов			**0,00**		**235 295 855**		**-3 939 945,00**		**231 355 910**
	ИТОГО по объекту			**12 156 903 204,21**		**8 059 052 592,37**		**250 199 832,88**		**8 309 252 425,25**
	в том числе НДС 12%			1 302 525 343,31		863 469 920,61		26 807 124,95		890 277 045,56

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Проверил:

Гл.специалист: _____ Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Филиал ТОО «Теміржол жөндеу» «СпецСтройМонтаж» 2

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №21 от 06.04.2023 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

АКТ

приемки выполненных работ за период с 19.05.2023 г. по 19.06.23г. от 20.06.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед. изм. с НДС (на договор), тенге	Общая стоимость с НДС (на договор), тенге
1.	Глава 1.Подготовительные работы				
3.	*Переустройство инженерных сетей*				
4.	Пересечение с газопроводом на ПК 187+58,5	шт	1		
5.	Укладка футляра из полиэтиленовых труб Ø 140*12,7мм(футляр) ℓ=18м*2 ПЭ 100 SDR11	м	36	7 349,04	264 565,44
6.	Трубы стальные Ø 100мм. Протаскивание в футляр.	м	36	3 566,89	128 408,04
7.	Газопроводы врезаемые Ø до 100мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	32 885,33	65 770,66
8.	Газопроводы действующие стальные Ø 100мм. Отключение и заглушка под газом.	отключение	2	22 436,15	44 872,30
9.	Устройство контрольной трубки с устройством бетонной подушки (0,08м3) с закладными деталями (0,012т), ковера	шт	1	38 143,18	38 143,18
10.	Установка опознавательных знаков на опорах (со стоимостью материалов)	шт	2	30 392,70	60 785,40
11.	Устройство щебёночного основания с пропиткой битумом	м2	1	4 553,41	4 553,41
12.	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,648	67 823,27	43 949,48
13.	Обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов	м2	3,8	1 848,17	7 023,05
14.	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции(трубопроводы стальные Ø 75мм.)	км	0,002	1 899 030,13	3 798,06
15.	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НА ПК188+7,1	шт	1		0,00
16.	Укладка футляров из полиэтиленовых труб Ø 110*6,6мм(футляр) ℓ=5м+12м ПЭ 100 SDR17	м	17	3 541,80	60 210,60
17.	Трубы стальные Ø 100мм. Протаскивание в футляр.	м	17	3 566,92	60 637,64
18.	Газопроводы врезаемые Ø до 70мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	25 071,64	50 143,28
19.	Газопроводы действующие стальные Ø 63 - 75мм. Отключение и заглушка под газом.	отключение	2	17 953,36	35 906,72
20.	Устройство контрольной трубки с устройством бетонной подушки (0,08м3) с закладными деталями (0,012т), ковера	шт	1	38 143,18	38 143,18
21.	Установка опознавательных знаков на опорах (со стоимостью материалов)	шт	2	30 392,70	60 785,40
22.	Устройство щебёночного основания с пропиткой битумом	м2	1	4 553,41	4 553,41
23.	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,648	67 823,27	43 949,48
24.	Обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов	м2	3,8	1 848,17	7 023,05
25.	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции(трубопроводы стальные Ø 75мм.). Огрунтовка грунтовкой металлических поверхностей за 6 раз с последующей окраской эмалями ПФ-115 за 6 раз	км	0,002	2 257 820,62	4 515,64
104.	ИТОГО по главе 1				1 027 737,42
105.	Глава 2. Земляные работы	км	0,00000		
123.	Рыхление рабочего слоя тела насыпи hсл=33см бульдозером 108 л.с. при длине участка до 200м. (согласно ведомости набухающих грунтов в рабочем слое тела насыпи) ПК186+75-ПК192+60	м3	3173,55	16,72	53 061,76
124.	Устройство однослойного основания из грунтов, укрепляемых неорганическим вяжущим толщиной слоя 0,33м Расход на 1м2 :- цемент -0,022т М-400 , - вода 0,086м3 на 11км ПК186+75-ПК192+60	м2	9616,815	2 318,35	22 295 143,06
137.	ИТОГО по главе 2				22 348 204,82
138.	Глава 3. Дорожная одежда	км	0		
139 - ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя оснований из грунтов, укреплённых неорганическими вяжущими материалами толщиной 20см. Расход материалов на 1м2: - грунт - 0,152 м3, цемент ПЦ 400 Д-20 - 0,02 т, вода - 0,048м3. ℓв=11км. В том числе: погрузка грунта (65880м3) из кавальеров экскаватором е=0,5м3 в автомобили-самосвалы ГП 20т и транспортировкой до 1км(40719м3), до 2км (5336м3), до 3км (786м3),до 4км (825м3), до 5км (2754м3), до 6 км (15460м3). Распределение ПГС с механизированной планировкой (433420,9м2) автогрейдером(на 1м2 - 0,078 м3). Ионный стабилизатор "Claycrete II" (на 1м2 : "Claycrete II" - 0,0888 л) ПК178+50 - 192+00	м2	16376,15	7 070,68	115 790 516,28
141.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II h=0,08м, асфальтоукладчиком фирмы "Vogele". Ширина укладки более 6м. Расход на 1м2. горячий пористый к/з асфальтобетон - 0,1853т , битум вязкий - 0,0007т ПК234+20-ПК228+70	м2	4400,00	5 724,30	25 186 920,00
154.	ИТОГО по главе 3				140 977 436,28
155.	Искуственные сооружения	шт	0		
327.	Переустройство ж/б трубы отвер.2 (2х2) на фун-те тип III на ПК194+26,43	шт			
344.	II. Устройство ж/б трубы	шт			
345.	Снятие растительного слоя h=0,1м бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20м, с последующим возвращением. Грунт I гр.	м3	22,3	193,21	4 308,58

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

346.	Очистка русла на входе и выходе от заиливания и наносов земли бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10м. Грунт II гр.	м3	8,5	64,14	545,19
347.	Разработка существующего земполотна экскаватором ем.=0,5м3 в отвал. Грунт II гр.	м3	741	392,86	291 109,26
348.	Демонтаж существующих ж/б блоков оголовков (2шт) труб 2х1,0м	м3	5,94	17 103,85	101 596,87
349.	Демонтаж существующего укрепления откосов на выходе из монолитного бетона	м3	1,5	4 304,36	6 456,54
350.	Демонтаж существующих ж/б звеньев (8шт) ℓ-5м 2х 1,0м	м3	20	55 098,24	1 101 964,80
351.	Вывоз на свалку автотранспортом ГП 20тн ℓ в=27км.	м3	27,44	2 433,99	66 788,69
352.	Рытье котлована под оголовки экскаватором ем. ковша 0,35м3. Грунт II группы.	м3	236	436,73	103 068,28
353.	Рытье котлована под тело трубы экскаватором е=0,35м3. Грунт II группы.	м3	147,5	436,73	64 417,68
354.	Доработка котлована вручную, тело/оголовки. Грунт II группы,	м3	5	5 016,80	25 084,00
355.	Устройство основания из бутового камня тело / оголовки	м3	116	36 713,03	4 258 711,48
356.	Устройство щебеночной подготовки фракции 10-20мм h=0,1м тело/оголовки	м3	17,82	24 734,42	440 767,36
357.	Устройство монолитного фундамента бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 ℓ=3,02м. Расход арматуры А-I-Æ8мм - 3,89кг/м3 / А-III -Æ16мм -76,63кг/м3.	м3	33,6	114 836,27	3 858 498,67
358.	Устройство монолитного фундамента бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 ℓсекц. = 2,01м. Расход арматуры А-I-Æ8мм - 3,91кг/м3 / А-III -Æ16мм -76,63 кг/м3.	м3	11,9	112 300,59	1 336 377,02
359.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗП 10.100 (48шт) Бетон В-25 сульфатостойкий. F-300 W-6 Вес -3,5т	м3	67,68	265 799,54	17 989 312,87
411.	**Переустройство ж/б трубы отвер.2 (2х2) на фун-те тип III на ПК260+58,98**	**шт**			
428.	**II. Устройство ж/б трубы**	шт			
429.	Снятие растительного слоя h=0,1м бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20м, с последующим возвращением. Грунт I гр.	м3	30,7	193,20	5 931,24
430.	Очистка русла на входе и выходе от заиливания и наносов земли бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10м. Грунт II гр.	м3	8,5	64,14	545,19
431.	Разработка существующего земполотна экскаватором ем.=0,5м3 в отвал. Грунт II гр.	м3	765	392,86	300 537,90
432.	Демонтаж существующих ж/б плит укрепления разм.2х4м	м3	17,92	8 781,03	157 356,06
433.	Демонтаж существующего укрепления откосов на выходе из монолитного бетона	м3	1,3	4 303,43	5 594,46
434.	Демонтаж существующих ж/б звеньев трубы 2х2	м3	18,33	23 358,58	428 162,77
435.	Вывоз на свалку автотранспортом ГП 20тн ℓ в=21км.	м3	37,55	2 045,59	76 811,90
436.	Рытье котлована под оголовки экскаватором ем. ковша 0,35м3. Грунт II группы.	м3	236	436,73	103 068,28
437.	Рытье котлована под тело трубы экскаватором е=0,35м3. Грунт II группы.	м3	137,8	436,73	60 181,39
438.	Доработка котлована вручную, тело/оголовки. Грунт II группы,	м3	6	5 016,74	30 100,44
439.	Устройство основания из бутового камня тело / оголовки	м3	111,2	36 713,03	4 082 488,94
440.	Устройство щебеночной подготовки фракции 10-20мм h=0,1м тело/оголовки	м3	17,22	24 734,40	425 926,37
441.	Устройство монолитного фундамента бетон В20 сульфатостойкий, F300, W6 ℓ=3,02м.Расход арматуры А-I-Æ8мм - 3,89кг/м3 / А-III -Æ16мм -76,63кг/м3.	м3	39,24	114 836,61	4 506 188,58
442.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗП 10.100(42шт) Бетон В-25 сульфатостойкий. F-300 W-6 Вес -3,5т	м3	59,22	265 646,48	15 731 584,55
765.	**ИТОГО по главе 4**				
896.	**Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги**				55 563 485,36
897.	***Устройство площадки отдыха с переходно-скоростными полосами в границах работ на ПК 181+55,80 - ПК 184+32,80***	***шт***			
899.	***Земляные работы по основной дороге***				
910.	Устройство однослойного основания из грунтов, укрепляемых неорганическим вяжущим толщиной слоя 0,33м. Расход на 1м2 : - цемент -0,022т М-400, вода на 2км	м2	6906	2 299,00	15 876 894,00
916.	***Земляные работы по площадке отдыха.***				
923.	Устройство однослойного основания из грунтов, укрепляемых неорганическим вяжущим толщиной слоя 0,33м. Расход на 1м2 : - цемент -0,022т М-400,	м2	7980	2 299,00	18 346 020,00
1368.	**ИТОГО по главе 6**				34 222 914,00
1372.	**ВСЕГО по объекту км 95-138 с НДС**				**254 139 777,88**
1373.	**в том числе НДС 12%**				**27 229 261,92**
	ИТОГО по объекту				**254 139 777,88**
	в том числе НДС 12%				**27 229 261,92**
	Минус ранее запроцентованные материалы				-3 939 945,00
	Итого к оплате				**250 199 832,88**
	в том числе НДС				***26 807 124,95***

Заказчик :

Зам.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.Б.

Начальник ОККиПР

Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора :

Гл.инженер ТОО "Техстройконсалтинг"

Дуйсенов М.А.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

Кембаев Р.К.

стоим.ед. учтена с коэф, отражены 2 цифры после запятой

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"

Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Удержание материалов материалов на 2023 г

"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	Количест во материалов по ПСД	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	2 197,8203	7 692 371,20
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	30,0	9 537 628,80
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	30	3 270 000
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	30	4 500 000
	Итого:					**25 000 000**
	В том числе НДС					**2 678 571,4**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Филиал ТОО «Теміржол жөндеу» «СпецСтройМонтаж» 2

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Мардан А.А.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Теміржол жөндеу"
Договор №24-05-21/8 от 10.06.2019г., Доп соглашение №20 от 23.12.2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138

Расшифровка удержанных материалов материалов на 2023 г
"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-гр. РФ" км 95-138
ТОО "Теміржол жөндеу"

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	В.т.ч на 2023 год	Итого:	с 21.04.2023 г по 18.05.2023 г по справке №8 от 22.05.2023 г		с 19.05.2023 г по 19.05.2023 г по справке №9 от 20.06.2023 г		Остаток	
1	Битум	тн	5420	114 500	500	57 250 000					500	57 250 000,00
2	Щебень фракционный	тн	198 984,95	3 500	13 095	45 832 500	4 395,64069	15 384 742,4	2197,8203	7 692 371,2	8699,4	22 755 386,40
3	Тариф оператора (маршрут Мугалжар-Жанибек) АО Казтемиртранс	ваг	800	317 920,96	200	63 584 192	60	19 075 257,6	30	9 537 628,8	140,0	34 971 305,60
4	Предоплата за жд тариф (маршрут Мугалжар-Жанибек	ваг	800	109 000	200	21 800 000	60	6 540 000	30	3 270 000	140,0	11 990 000,00
5	Предоплата за жд перевозки (ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки")	ваг	800	150 000	200	30 000 000	60	9 000 000	30	4 500 000	140,0	16 500 000,00
	Итого:					**218 466 692**		**50 000 000,0**		**25 000 000,0**		**143 466 692,00**
	В том числе НДС					**23 407 145,6**		**5 357 142,86**		**2 678 571,43**		**15 371 431,29**

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол көндеу" ТОО "СпецСтройМонтаж"

_____ Кембаев Р.К.

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Мардан А.А.