Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 5
августа 2021 г. №420

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "БН Капитал"
Наименование объекта: «Строительство и установка газовой котельной для Жароткельской основной школы в с.Жароткель, Айтекебийского района, Актюбинской

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименова	код
		163	29.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за НОЯБРЬ 2023 г.	67 258 492,62	4 555 942,39							546 713,09	5 102 655,48	5 102 655,48
Всего к оплате											5 102 655,48
Итого к оплате	**5 102 655,48**	**Пять миллионов сто две тысячи шестьсот пятьдесят пять тенге 48 тиын**									

Заказчик:
И.о. Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____**Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БН Капитал"

_____**Берекетов Н.Ы.**

Технадзор

Эксперт ТОО "ТранзитПром"

_____**Амиргалиев А.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал"**

Объект : **«Строительство и установка газовой котельной для Жароткельской основной школы в с.Жароткель, Айтекебийского района, Актюбинской области»**

Договор подряда (контракт) **№163 от 29.05.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **НОЯБРЬ 2023г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1										
		Объем грунта для вертикальной планировки ГП-4										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка/Н=0,2м/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	917,37		2,37	2,37	2174	2175	–	440	2825
						–	0,67	–	615		211	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(Выемка)	$м^3$ грунта	1019,43		161,42	153,16	164556	156136	–	32153	212449
						8,26	35,54	8420	36231		15740	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала насып)	$м^3$	43,22		86,66	86,66	3745	3745	–	747	4852
						–	24,02	–	1038		360	
		Избыток пригодного грунта ГП-4										
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	976,21		132,80	127,46	129641	124428	–	25372	167411
						5,34	30,76	5213	30028		12398	
5	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1610,7465		490,00	–	789266	–		–	852407
						–	–	–	–		63141	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
		Асфальтобетонное покрытие отмостки, S=12,44$м^2$ ГП-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.60мм/	м³ материала основания в плотном теле	0,7464		2481,41 311,44	2164,30 510,65	1852 232	1615 381	5	663 201	2716
7	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм/толщ.60мм/	м³	0,940464		7522,00 –	– –	7074 –	– –	7074	– 566	7640
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,009952		202822,81 –	3016,20 1324,30	2018 –	30 13	1988	14 163	2195
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В12,5/толщ.100м/	м³	1,244		42028,02 2863,12	2543,68 557,82	52283 3562	3164 694	45557	3873 4492	60648
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых В,марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство/тип В.марка II/	м² покрытия	12,44		2848,23 32,17	247,59 33,88	35432 400	3080 421	31952	887 2905	39225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0976	1,214144	26294,00				31925		
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/тип В.марка II/	м² покрытия	12,44		642,57 5,66	0,05 –	7994 70	1 –	7923	76 646	8716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0242	0,301048	26294,00				7916		
		Щебеночное покрытие, S=580,98м² ГП-5										
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	м³ материала основания в плотном теле	87,147		8707,23 203,80	1407,68 329,92	758809 17761	122676 28752	618372	50233 64723	873765
13	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.220мм/	м³ материала основания в плотном теле	127,8156		2481,41 311,44	2164,30 510,65	317163 39807	276631 65269	725	113482 34451	465097
14	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/толщ.220мм/	м³	161,047656		8043,00	–	1295306	–	1295306	–	1398931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		103625	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-3									
		Мафы. ГП-5									
15	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	1	67305,00 2118,00	127,00 33,00	67305 2118	127 33	65060	1957 5541	74803
16	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41025,00 132,00	34,00 9,00	82050 264	68 18	81718	257 6585	88891
		Противопожарный щит, ГП-1.2; ГП-5									
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(В3,5)	$м^3$	0,05	50331,40 7837,60	1738,53 382,39	2517 392	87 19	2038	374 231	3122
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,4	2490,72 398,87	28,64 3,82	996 160	12 2	824	150 92	1237
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,022	253182,38 75973,95	1940,78 783,29	5570 1671	42 17	3857	1520 567	7657
20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	3273,15 591,91	24,12 10,70	3535 639	26 12	2870	586 330	4450
		Ящик с песком, ГП-1.3; ГП-5									
21	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,018	253182,38 75973,95	1940,78 783,29	4557 1368	35 14	3154	1243 464	6265
22	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2105263	3273,15 591,91	24,12 10,70	7235 1308	54 24	5873	1199 675	9109
23	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2105263	579,76 400,83	2,28 1,05	1282 886	5 2	391	711 159	2152
24	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Приборы. Установка	комплект	3	745,67 739,44	6,23 2,48	2237 2218	18 7	–	2003 339	4579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
			шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
					–	–	–	–		84	
26	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная									
			пара	1	3246,00	–	3246	–	3246	–	3506
					–	–	–	–		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3748897**	**694155**	**2178987**	**237940**	**4305786**
		Стоимость общестроительных работ					**86489**	**163590**	–	**318949**	
		Материалы	Тенге				**3748897**				
		Всего заработная плата	Тенге				**872308**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**250079**			
		Транспортные расходы	Тенге				**1306680**				
		Накладные расходы	Тенге				**789266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237940**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**318949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4305786**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**132**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**250079**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4305786**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**132**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**250079**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**4305786**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**86489**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**694155**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163590**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2178988**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**789266**				
		- Накладные расходы	Тенге							**237940**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**318949**	
		Временные здания и сооружения 1,2%									51 669,43
		ИТОГО									4 357 455,43
		Непредвиденные работы и затраты-2%									87 149,11
		ИТОГО									4 444 604,54
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									4 795 728,30
		ИТОГО с учетом тендерной скидки 5%									**4 555 942,39**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**546 713,09**
		ВСЕГО									**5 102 655,48**
		ИТОГО к оплате:									**5 102 655,48**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165

Директор **Берекетов Н.Ы.**

Технадзор
ТОО "ТранзитПром" БИН: 120240012936

Эксперт **Амиргалиев А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

И.о. Руководителя **Жарасбаев А.Б.**

Авторский надзор
ТОО "РОСИБ" БИН: 921040000350

Руководитель **Дарханова А.Л.**