Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии.

«09» сентября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Компания АрАй-НС», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, улица Западная, строение 174*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директор Уразбаев Алмас Мэлсович;*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:*«Газоснабжение жилого массива с.Володарское района Бэйтрек»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: *ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек", руководитель Джумабеков Арман Амангалиевич;*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:*нет;*
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация)*ТОО «БерекетПроект», №35/2020/09/22-ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)*ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек», 25.01.2021 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Газопровод высокго давления Г3	пм	3		3	
2.Газопровод среднего давления Г2	пм	2825		2825	
3. Газопровод низкого давления Г3	пм	12 377		12 377	
4. ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50В	шт.	1		1	
5. ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт.	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические решения и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Прокладка газопровода среднего давления осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,9 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6 Ø110х10,0, Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 5083 8-2011 и выходах из земли труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø159х3,5, Ø57х3,5. Для снижения давления до 0,005МПа устанавливается ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000. Прокладка газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5 Ø110х6,6, Ø90х5,4, Ø63х5,8, Ø110х6,6, SDR11 Ø40х3,7 и выходах из земли труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø159х3,5, Ø57х3,5, Ø32х3,0.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2022год;*
месяц, год
окончание работ *сентябрь2022год;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*4,5;*
фактически, месяц: *4,5;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *99%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. первого зам. директора Ибраимов Д.А.

_____ «____» _____ *2022 года*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

М.П.

Акиф Ерманского с/о

_____ «____» _____ *2022 года*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Газоснабжение жилого массива с. Володарское район Байтерек»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Уразбаев Алмас Мэлсович _____ «____» _____ *2022 года*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.