Заказчик : ТОО "ТАШ Строй"

Подрядчик: ТОО «Star-Stroi»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза щол в мкр №65 города Кентау, Туркестанской области (3 Этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор : ТОО "ТАШ Строй"

Шалабаев Д.К.

Подрядчик:

Директор : ТОО «Star-Stroi»

Жамалбеков Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162 Түркестан обл, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а.о., Асыларық ауылы, С.Сейфуллина үй 10А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр №65 города Кентау, Туркестанской области (3 Этап)
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр №65 города Кентау, Туркестанской области (3 Этап)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SS-32 от 12 декабря 2024г

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э513: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м³,группа грунта 2	м³	110,5801782	449,0	449,0	49 650,5	49 650,5			49 650,5
						0,0	131,0	0,0	28 972,0			
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м³	3,4200071	8 482,0	0,0	29 008,5	0,0			29 008,5
						8 482,0	0,0	29 008,5	0,0			
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	11,3999723	3 604,0	0,0	41 085,5	0,0			41 085,5
						3 604,0	0,0	41 085,5	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	205,2	87,0	87,0	17 852,0	17 852,0			17 852,0
						0,0	22,0	0,0	4 514,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	228	86,0	86,0	19 608,0	19 608,0			19 608,0
						0,0	21,0	0,0	4 788,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	60,2670753	571,0	220,0	34 412,5	13 259,0			34 412,5
						351,0	70,0	21 154,0	4 219,0			
			ИТОГО по смете Э513: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	100 369,5	0,0	0,0	191 617,0
								91 248,0	42 493,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	100 369,5	0,0	0,0	191 617,0
								91 248,0	42 493,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		5%					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		12%					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Принял (Заказчик)
ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Шалабаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)
ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Жамалбеков Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)