Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, ул. Д.КОНАЕВ, дом № 70**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №6 от 13.02.2024 года.

Номер документа	Дата составления
61	**24.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО»			Работа	1	20 688 181,01	20 688 181,01	2 216 590,82
				Итого	1	x	20 688 181,01	2 216 590,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство головного водозабора и подводящего водопровода с. Кабыршакты, Акжаикского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024г **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240004914	140240006727	6	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"	60932263,11	18471590,19							2216590,82	20688181,01

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 101240004914
Умаров М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ГИМН"
Кунжариков Ж.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **13.02.2024**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Наружный водопровод НВ ЛС02-01-01										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6271,64	219,43	219,43	1376185,89	1376185,89		219883,67	1723760,18	
						0,00	48,70	0,00	305428,85		127690,62		
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**1376185,89**	**1376185,89**	**0,00**	**219883,67**	**1723760,18**	
								0,00	**305428,85**	**0,00**	**127690,62**		
			Подраздел 2: В9										
2	39	241-201-0811 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	5833,255	1386,00		8084891,00		8084891,00		8731682,00	
											646791,00		
			Итого по подразделу 2: В9					**8084891,00**	**0,00**	**8084891,00**	**0,00**	**8731682,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**646791,00**		
			Итого по разделу 2: Наружный водопровод НВ ЛС02-01-01					**9461076,89**	**1376185,89**	**8084891,00**	**219883,67**	**10455442,18**	
								0,00	**305428,85**	**0,00**	**774481,62**		
			Раздел 3: Подземная насосная станция - 2шт. Общестроительные работы.АС ЛС03-01-01										
			Подраздел 8: КТП										
3	44	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86	10716,17	17071,00	10717,00	1383,00	7806,00	26867,00	
						4971,69	4785,61	4972,00	4786,00		1990,00		
4	45	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,592	47700,00		75938,00		75938,00		82013,00	
											6075,00		
			Итого по подразделу 8: КТП					**93009,00**	**10717,00**	**77321,00**	**7806,00**	**108880,00**	
								4972,00	**4786,00**	**0,00**	**8065,00**		
			Итого по разделу 3: Подземная насосная станция - 2шт. Общестроительные работы.АС ЛС03-01-01					**93009,00**	**10717,00**	**77321,00**	**7806,00**	**108880,00**	
								4972,00	**4786,00**	**0,00**	**8065,00**		
			Раздел 6: Подземная насосная станция - 2шт. Технологические решения.ТХ ЛС03-01-04										
			Подраздел 1: Оборудование скважины										
5	22	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	107	650,30	398,20	69582,00	42608,00	3741,00	29102,00	106578,00	
						217,14	102,84	23234,00	11004,00		7894,00		
6	23	241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	61	28034,00		1710074,00		1710074,00		1846880,00	
											136806,00		
7	24	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	46	14870,00		684020,00		684020,00		738742,00	
											54722,00		
8	35	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		5	1594,29	989,69	7971,00	4949,00	350,00	3424,00	12307,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м труб		534,68	270,98	2673,00	1355,00		912,00		
9	36	241-108-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114 х4,5 мм	м	5	6438,00		32190,00		32190,00		34765,00	
			Итого по подразделу 1: Оборудование скважины					**2503837,00**	**47557,00**	**2430375,00**	**32526,00**	**2739272,00**	
								25907,00	**12359,00**	**0,00**	**202909,00**		
			Итого по разделу 6: Подземная насосная станция - 2шт. Технологические решения.ТХ ЛС03-01-04					**2503837,00**	**47557,00**	**2430375,00**	**32526,00**	**2739272,00**	
								25907,00	**12359,00**	**0,00**	**202909,00**		
			Раздел 7: Электроснабжение.ЭС ЛС04-01										
			Подраздел 3: ВЛ-0,22кВ и наружное освещение территории										
			Анкерная (концевая) опора одноцепная-2шт										
10	97	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22238,28	11464,52	44477,00	22929,00	1727,00	24040,00	73998,00	
11	98	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	9910,24 50708,00	5114,88	19820,00 202832,00	10230,00	202832,00	5481,00	219059,00	
12	99	221-104-0102 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная П3и	м³	0,2	68717,00		13743,00		13743,00	16227,00	14842,00	
			Стальные конструкции,изоляторы,линейная арматура								1099,00		
13	100	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994,00		9988,00		9988,00		10787,00	
14	101	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326,00		8652,00		8652,00	799,00	9344,00	
15	102	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00		5746,00		5746,00	692,00	6206,00	
16	103	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647,00		3882,00		3882,00	460,00	4193,00	
17	204	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00		700,00		700,00	311,00	756,00	
18	105	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	3860,00		7720,00		7720,00	56,00	8338,00	
19	106	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	4	1268,00		5072,00		5072,00	618,00	5478,00	
20	107	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00		16776,00		16776,00	406,00	18118,00	
21	108	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00		4194,00		4194,00	1342,00	4530,00	
22	109	252-207-1023 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный	шт.	2	830,00		1660,00		1660,00	336,00	1793,00	
23	110	252-301-1429 РСНБ РК 2022	Наконечник стержня глубинного заземления, 16 мм, нерж.	шт.	2	1570,00		3140,00		3140,00	133,00	3391,00	
24	111	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	359,00		718,00		718,00	251,00	775,00	
25	112	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00		2954,00		2954,00	57,00	3190,00	
26	113	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174,00		22348,00		22348,00	236,00	24136,00	
27	114	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00		41724,00		41724,00	1788,00	45062,00	
			Стальные конструкции,изоляторы,линейная арматура								3338,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	139	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	8	10431,00		83448,00		83448,00		90124,00	
											6676,00		
51	140	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4752,72	212,47	76044,00	3399,00	52552,00	15192,00	98535,00	
						1255,72	63,01	20092,00	1008,00		7299,00		
52	141	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,08	93394,66	877,10	100866,00	947,00		80236,00	195590,00	
						92517,56	348,33	99919,00	376,00		14488,00		
53	142	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,1016	298845,00		329208,00		329208,00		355545,00	
											26337,00		
54	143	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	3787,00		26509,00		26509,00		28629,78	
											2120,78		
55	144	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	13816,31	6660,35	96714,19	46622,41	5003,25	47765,38	156037,88	
						6441,22	3036,06	45088,53	21252,44		11558,31		
56	145	1308-0206-1717 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям и другим стальным конструкциям	м	10,5	1222,42	98,25	12835,38	1031,63	5731,03	4620,66	18852,54	
						578,35	32,85	6072,72	344,97		1396,50		
57	146	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,5	1801,00		18910,50		18910,50		20423,38	
											1512,88		
58	147	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	7	12938,98	4286,89	90572,78	30008,12	26687,50	34223,00	134779,53	
						4839,59	1950,67	33877,16	13654,59		9983,75		
59	148	247-103-0211 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	87297,00		611079,00		611079,00		659965,25	
											48886,25		
60	149	252-207-0213 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	2738,00		19166,00		19166,00		20699,22	
											1533,22		
61	150	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1477,00		10339,00		10339,00		11166,09	
											827,09		
62	151	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP32.2	шт.	21	2901,00		60921,00		60921,00		65794,75	
											4873,75		
63	152	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	7	104,00		728,00		728,00		786,19	
											58,19		
64	153	247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	7	617,00		4319,00		4319,00		4664,62	
											345,62		
			Итого по подразделу 3: ВЛ-0,22кВ и наружное освещение территории					**2640596,85**	**124772,16**	**2270669,28**	**229383,04**	**3099579,23**	
								245153,41	**55714,00**	**0,00**	**229599,34**		
			Итого по разделу 7: Электроснабжение.ЭС ЛС04-01					**2640596,85**	**124772,16**	**2270669,28**	**229383,04**	**3099579,23**	
								245153,41	**55714,00**	**0,00**	**229599,34**		
			Раздел 9: Бурение скважины ЛС03-02										
85	1	1104-0101-1801 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	30	3366,69	2120,60	101001,00	63618,00	4362,00	42185,00	154641,00	
						1100,70	553,60	33021,00	16608,00		11455,00		
86	2	1104-0201-0302 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	30	3183,32	2154,10	95500,00	64623,00	732,00	40243,00	146602,00	
						1004,82	573,33	30145,00	17200,00		10859,00		
87	3	1104-0201-0409 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	25	849,15	567,14	21229,00	14179,00	874,00	8875,00	32512,00	
						247,05	170,59	6176,00	4265,00		2408,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	4	1104-0201-0608 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	25	4067,46 2194,01	1873,45 499,58	101687,00 54850,00	46837,00 12490,00		57239,00 12714,00	171640,00	
89	5	1104-0201-0704 РСНБ РК 2022	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	1	4413,30 2275,61	1712,51 38,10	4413,00 2276,00	1712,00 38,00	425,00	1967,00 510,00	6890,00	
90	6	1104-0301-0106 РСНБ РК 2022	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	450778,96 166487,01	284291,95 102139,18	450779,00 166487,00	284292,00 102139,00		228332,00 54329,00	733440,00	
91	7	1104-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	30	2317,26 715,36	1531,98 396,46	69518,00 21461,00	45960,00 11894,00	2098,00	28352,00 7829,00	105699,00	
92	8	1104-0501-0109 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	0,041	421339,40 123898,64	297440,76 90495,15	17275,00 5080,00	12195,00 3710,00		7472,00 1980,00	26727,00	
			Итого по разделу 9: Бурение скважины ЛС03-02					**861402,00**	**533416,00**	**8491,00**	**414665,00**	**1378151,00**	
								319496,00	**168344,00**	**0,00**	**102084,00**		
			ИТОГО по акту					**15559921,74**	**2092648,05**	**12871747,28**	**904263,71**	**17781324,41**	
								595528,41	**546631,85**	**0,00**	**1317138,96**		
			Временные здания и сооружения	%	**2,60**			**462314,43**					
			Итого с временными									**18243638,84**	
			Зимние удорожания	%	**1,29**			**235342,94**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18478981,79**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**369579,64**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18848561,42**	
			Договорная скидка 0,98		***0,98***							***18 471 590,19***	
			НДС	%	**12,00**			**2 216 590,82**					
			Итого с НДС									**20 688 181,01**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Умаров М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ТИМН"

Кунжариков Ж.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Сәтті сәулет"

Мулдашев О.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)