Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, ул. Д.КОНАЕВ, дом № 70**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №6 от 13.02.2024 года.

Номер документа	Дата составления
86	**28.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО»			Работа	1	25 189 366,75	25 189 366,75	2 698 860,72
				Итого	1	x	25 189 366,75	2 698 860,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство головного водозабора и подводящего водопровода с. Кабыршакты, Акжаикского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2024г** **№3** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240004914	140240006727	6	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"	86121629,86	22490506,03							2698860,72	25189366,75

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 101240004914
Умаров М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ГИМН"
Кунжариков Ж.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **13.02.2024**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Наружный водопровод НВ ЛС02-01-01										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях..Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20158,854	219,43 0,00	219,43 48,70	4423457,11 0,00	4423457,11 981736,15		706769,33 410434,38	5540660,82	
2	2	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	103,306	316,21 0,00	316,21 73,73	32666,00 0,00	32667,00 7617,00		5485,00 3052,00	41203,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1997,17	2845,13 2845,13	0,00 0,00	5682208,00 5682208,00	0,00 0,00		4091183,00 781872,00	10555263,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**10138331,11** **5682208,00**	**4456124,11** **989353,15**	**0,00** **0,00**	**4803437,33** **1195358,38**	**16137126,82**	
			Подраздел 2: В9										
4	76	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	33392,00		500880,00		500880,00	40070,36	540950,36	
			Итого по подразделу 2: В9					**500880,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**500880,00** **0,00**	**0,00** **40070,36**	**540950,36**	
			Итого по разделу 2: Наружный водопровод НВ ЛС02-01-01					**10639211,11** **5682208,00**	**4456124,11** **989353,15**	**500880,00** **0,00**	**4803437,33** **1235428,74**	**16678077,18**	
			Раздел 8: Благоустройство.ГП ЛС07-01										
			Подраздел 5: Ограждение										
5	28	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	447	4953,00		2213991,00		2213991,00	177119,00	2391110,00	
6	31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	4,98528	479350,00		2389694,00		2389694,00	191176,00	2580870,00	
			Итого по подразделу 5: Ограждение					**4603685,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**4603685,00** **0,00**	**0,00** **368295,00**	**4971980,00**	
			Итого по разделу 8: Благоустройство.ГП ЛС07-01					**4603685,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**4603685,00** **0,00**	**0,00** **368295,00**	**4971980,00**	
			ИТОГО по акту					**15242896,11** **5682208,00**	**4456124,11** **989353,15**	**5104565,00** **0,00**	**4803437,33** **1603723,74**	**21650057,18**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,60			562901,49					
			Итого с временными									22212958,67	
			Зимние удорожания	%	1,29			286547,17					
			Итого с зимними удорожаниями									22499505,83	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			449990,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22949495,95	
			Договорная скидка 0,98		*0,98*							*22 490 506,03*	
			НДС	%	12,00			2 698 860,72					
			Итого с НДС									25 189 366,75	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение"Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Умаров М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "ПИМН"

Кунжариков Ж.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Сәтті саулет"

Мулдашев О.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)