Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ECET КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901, тел.: 87133523343, 23354**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 3300644 индекс 050031**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **29.02.2024г.**

Акт выполненных работ №00000000063

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01. Электроснабжение 10кВ										
			Раздел 1: Спецификация к участку №1										
1	21	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,4	30399,00 17563,00	12836,00 3420,00	12160,00 7025,00	5134,00 1368,00			12160,00	
2	22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,4	49998,00		19999,00		19999,00		19999,00	
3	34	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,45	30399,00 17563,00	12836,00 3420,00	13680,00 7903,00	5776,00 1539,00			13680,00	
4	35	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,45	49998,00		22499,00		22499,00		22499,00	
5	52	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,1	30399,00 17563,00	12836,00 3420,00	3040,00 1756,00	1284,00 342,00			3040,00	
6	53	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,1	49998,00		5000,00		5000,00		5000,00	
7	71	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,3	30399,00 17563,00	12836,00 3420,00	9120,00 5269,00	3851,00 1026,00			9120,00	
8	72	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,3	49998,00		14999,00		14999,00		14999,00	
9	101	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,2	30399,00 17563,00	12836,00 3420,00	6080,00 3513,00	2567,00 684,00			6080,00	
10	102	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,2	49998,00		10000,00		10000,00		10000,00	
11	145	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	шт.	270	5641,00 3283,00	236,00 46,00	1523070,00 886410,00	63720,00 12420,00	572940,00		1523070,00	
12	146	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой**	м²	81	327,00 210,00	4,00 0,00	26487,00 17010,00	324,00 0,00	9153,00		26487,00	
13	147	6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой**	м²	81	285,00 210,00	4,00 0,00	23085,00 17010,00	324,00 0,00	5751,00		23085,00	
			Итого по разделу 1: Спецификация к участку №1					1689219,00 945896,00	82980,00 17379,00	660341,00 0,00	0,00 0,00	1689219,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КТПН 10/0,4к										
14	156	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	4	24365,00 11346,00	4442,00 1261,00	97460,00 45384,00	17768,00 5044,00	34308,00		97460,00	
15	157	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	8	7430,00 2581,00	3250,00 585,00	59440,00 20648,00	26000,00 4680,00	12792,00		59440,00	
16	158	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	$м^3$	4,344	50145,00		217830,00		217830,00		217830,00	
17	159	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	15,12	6265,00 6265,00	0,00 0,00	94727,00 94727,00	0,00 0,00			94727,00	
18	160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	15,12	3268,00 3268,00	0,00 0,00	49412,00 49412,00	0,00 0,00			49412,00	
19	161	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	8	10520,00 4220,00	427,00 109,00	84160,00 33760,00	3416,00 872,00	46984,00		84160,00	
20	162	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	54	1399,00 657,00	53,00 13,00	75546,00 35478,00	2862,00 702,00	37206,00		75546,00	
			Итого по разделу 2: КТПН 10/0,4к					678575,00 279409,00	50046,00 11298,00	349120,00 0,00	0,00 0,00	678575,00	
			ИТОГО по акту					2367794,00 1225305,00	133026,00 28677,00	1009461,00 0,00	0,00 0,00	2 367 794,00	
			Локальная смета № 02-02-01. Электроснабжение 0,4кВ										
			Раздел 1: КТПН №1 фидер №1										
1	3	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	7,1	1977,55		14041,00		14041,00		14041,00	
2	4	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	80	520,00		41600,00		41600,00		41600,00	
3	5	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	80	151,00		12080,00		12080,00		12080,00	
4	6	252-207-3934 *РСНБ РК 2022*	**Подвеска П 250, оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012ES 1500**	шт.	38	21284,00		808792,00		808792,00		808792,00	
5	7	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	4	242,00		968,00		968,00		968,00	
6	8	252-207-4809 *СнрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	4	916,00		3664,00		3664,00		3664,00	
7	9	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	8	1056,00		8448,00		8448,00		8448,00	
8	10	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	38	2681,00		101878,00		101878,00		101878,00	
9	11	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	23	1380,00		31740,00		31740,00		31740,00	
10	12	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	80	97,00		7760,00		7760,00		7760,00	
11	13	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**	ШТ	11	5446,64		59913,00		59913,00		59913,00	
12	14	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**	ШТ	11	3016,60		33183,00		33183,00		33183,00	
13	15	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		8,25	1977,55		16315,00		16315,00		16315,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				М									
14	16	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	11	2517,00		27687,00		27687,00		27687,00	
15	17	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	11	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	149952,00 68376,00	36773,00 11484,00	44803,00		149952,00	
16	18	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	11	99287,00		1092157,00		1092157,00		1092157,00	
17	19	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	49,5	1258,00 1203,00	5,00 1,00	62271,00 59549,00	248,00 50,00	2474,00		62271,00	
18	20	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	км	0,05049	521321,00		26321,00		26321,00		26321,00	
19	21	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	11	1380,00		15180,00		15180,00		15180,00	
20	22	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	11	2727,00		29997,00		29997,00		29997,00	
21	25	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	0,5	1977,55		989,00		989,00		989,00	
22	26	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	4	520,00		2080,00		2080,00		2080,00	
23	27	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	4	151,00		604,00		604,00		604,00	
24	28	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**	шт.	2	6294,00		12588,00		12588,00		12588,00	
25	29	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	
26	30	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
27	31	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	4	97,00		388,00		388,00		388,00	
28	36	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
29	38	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	1,85	1977,55		3658,00		3658,00		3658,00	
30	39	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	9	520,00		4680,00		4680,00		4680,00	
31	40	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	9	151,00		1359,00		1359,00		1359,00	
32	41	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	8	3845,00		30760,00		30760,00		30760,00	
33	42	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	1	242,00		242,00		242,00		242,00	
34	43	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	8	2997,00		23976,00		23976,00		23976,00	
35	44	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Натяжной зажим Р 1500**	шт	8	4225,75		33806,00		33806,00		33806,00	
36	45	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	1	916,00		916,00		916,00		916,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	46	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
38	47	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	20	2437,00		48740,00		48740,00		48740,00	
39	48	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
40	49	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
41	50	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	9	97,00		873,00		873,00		873,00	
42	55	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	11527,00		115270,00		115270,00		115270,00	
43	56	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	15	9485,53		142283,00		142283,00		142283,00	
44	57	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	9	1977,55		17798,00		17798,00		17798,00	
45	58	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	43	520,00		22360,00		22360,00		22360,00	
46	59	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	43	151,00		6493,00		6493,00		6493,00	
47	60	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	20	3845,00		76900,00		76900,00		76900,00	
48	61	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	5	242,00		1210,00		1210,00		1210,00	
49	62	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	20	2997,00		59940,00		59940,00		59940,00	
50	63	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	5	916,00		4580,00		4580,00		4580,00	
51	64	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	6	1056,00		6336,00		6336,00		6336,00	
52	65	252-207-1082 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**	шт.	2	12330,00		24660,00		24660,00		24660,00	
53	66	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	50	2437,00		121850,00		121850,00		121850,00	
54	67	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	10	2681,00		26810,00		26810,00		26810,00	
55	68	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	13	1380,00		17940,00		17940,00		17940,00	
56	69	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	25	97,00		2425,00		2425,00		2425,00	
57	70	**Прайс** *лист #НДЦС :Ж 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**	ШТ	3	5446,64		16340,00		16340,00		16340,00	
58	71	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**	ШТ	3	3016,60		9050,00		9050,00		9050,00	
59	72	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	2,25	1977,55		4449,00		4449,00		4449,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	73	252-207-1072 *СнрСЦ 05.2023*	**Зажим для ответвления жилы Р4**	ШТ	3	2517,00		7551,00		7551,00		7551,00	
61	74	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	3	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	40896,00 18648,00	10029,00 3132,00	12219,00		40896,00	
62	75	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	3	99287,00		297861,00		297861,00		297861,00	
63	76	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	13,5	1258,00 1203,00	5,00 1,00	16983,00 16241,00	68,00 14,00	674,00		16983,00	
64	77	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	км	0,01377	521321,00		7179,00		7179,00		7179,00	
65	78	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	3	1380,00		4140,00		4140,00		4140,00	
66	79	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	3	2727,00		8181,00		8181,00		8181,00	
67	84	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
68	85	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
69	86	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
70	87	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	12	520,00		6240,00		6240,00		6240,00	
71	88	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	12	151,00		1812,00		1812,00		1812,00	
72	89	252-207-0716 *СнрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
73	90	252-207-0718 *СнрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
74	91	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
75	92	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
76	93	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
77	94	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	10	97,00		970,00		970,00		970,00	
78	97	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	0,3	1977,55		593,00		593,00		593,00	
79	98	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	2	520,00		1040,00		1040,00		1040,00	
80	99	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	2	151,00		302,00		302,00		302,00	
81	100	252-207-0716 *СнрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	1	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
82	101	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
83	102	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	103	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	2	97,00		194,00		194,00		194,00	
85	108	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00		11527,00	
86	109	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	2	9485,53		18971,00		18971,00		18971,00	
87	110	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	0,65	1977,55		1285,00		1285,00		1285,00	
88	111	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	3	520,00		1560,00		1560,00		1560,00	
89	112	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	3	151,00		453,00		453,00		453,00	
90	113	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
91	114	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
92	115	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	1	242,00		242,00		242,00		242,00	
93	116	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	1	916,00		916,00		916,00		916,00	
94	117	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
95	118	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
96	119	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	5	2437,00		12185,00		12185,00		12185,00	
97	120	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	3	1380,00		4140,00		4140,00		4140,00	
98	121	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	3	97,00		291,00		291,00		291,00	
99	126	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
100	127	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	3	9485,53		28457,00		28457,00		28457,00	
101	128	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	1	1977,55		1978,00		1978,00		1978,00	
102	129	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	4	520,00		2080,00		2080,00		2080,00	
103	130	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	4	151,00		604,00		604,00		604,00	
104	131	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
105	132	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
106	133	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	5	2437,00		12185,00		12185,00		12185,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	134	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
108	135	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
109	136	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	2	97,00		194,00		194,00		194,00	
110	141	6124-0202-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**	км	1,805	235539,00 124672,00	107801,00 33932,00	425148,00 225033,00	194581,00 61247,00	5534,00		425148,00	
111	142	243-701-0324 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0**	км	0,8211	1855585,00		1523621,00		1523621,00		1523621,00	
112	143	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП–4 2х16-0,6/1,0**	км	1,02	284427,00		290116,00		290116,00		290116,00	
			Итого по разделу 1: КТПН №1 фидер №1					6338335,00 387847,00	241699,00 75927,00	5708789,00 0,00	0,00 0,00	6338335,00	
			Раздел 2: КТПН №1фидер №2										
113	161	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	8	1977,55		15820,00		15820,00		15820,00	
114	162	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	45	520,00		23400,00		23400,00		23400,00	
115	163	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	45	151,00		6795,00		6795,00		6795,00	
116	164	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	20	2170,00		43400,00		43400,00		43400,00	
117	165	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	6	242,00		1452,00		1452,00		1452,00	
118	166	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	6	916,00		5496,00		5496,00		5496,00	
119	167	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	10	1056,00		10560,00		10560,00		10560,00	
120	168	252-207-1082 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	12330,00		12330,00		12330,00		12330,00	
121	169	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	20	2681,00		53620,00		53620,00		53620,00	
122	170	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	15	1380,00		20700,00		20700,00		20700,00	
123	171	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	46	97,00		4462,00		4462,00		4462,00	
124	172	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**	ШТ	6	5446,64		32680,00		32680,00		32680,00	
125	173	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**	ШТ	6	3016,60		18100,00		18100,00		18100,00	
126	174	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		4,5	1977,55		8899,00		8899,00		8899,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				М									
127	175	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	6	2517,00		15102,00		15102,00		15102,00	
128	176	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	6	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	81792,00 37296,00	20058,00 6264,00	24438,00		81792,00	
129	177	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	6	99287,00		595722,00		595722,00		595722,00	
130	178	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	27	1258,00 1203,00	5,00 1,00	33966,00 32481,00	135,00 27,00	1350,00		33966,00	
131	179	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	км	0,02754	521321,00		14357,00		14357,00		14357,00	
132	180	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	6	1380,00		8280,00		8280,00		8280,00	
133	181	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	6	2727,00		16362,00		16362,00		16362,00	
134	186	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00		11527,00	
135	187	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт	2	9485,53		18971,00		18971,00		18971,00	
136	188	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	0,65	1977,55		1285,00		1285,00		1285,00	
137	189	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	4	520,00		2080,00		2080,00		2080,00	
138	190	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	4	151,00		604,00		604,00		604,00	
139	191	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
140	192	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	
141	193	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	10	2437,00		24370,00		24370,00		24370,00	
142	194	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	
143	195	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
144	196	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	4	97,00		388,00		388,00		388,00	
145	201	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
146	202	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
147	203	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
148	204	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	12	520,00		6240,00		6240,00		6240,00	
149	205	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	12	151,00		1812,00		1812,00		1812,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	206	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)	шт.	4	6294,00		25176,00		25176,00		25176,00	
151	207	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
152	208	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
153	209	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа OP72	шт.	4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
154	210	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
155	211	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	10	97,00		970,00		970,00		970,00	
156	216	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
157	217	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стяжка Г11	шт	3	9485,53		28457,00		28457,00		28457,00	
158	218	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	М	1,5	1977,55		2966,00		2966,00		2966,00	
159	219	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	520,00		4160,00		4160,00		4160,00	
160	220	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	151,00		1208,00		1208,00		1208,00	
161	221	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	
162	222	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	4	2997,00		11988,00		11988,00		11988,00	
163	223	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	10	2437,00		24370,00		24370,00		24370,00	
164	224	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	
165	225	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
166	226	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	97,00		388,00		388,00		388,00	
167	227	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн КС2	ШТ	1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
168	228	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х16	ШТ	1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
169	229	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	М	0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
170	230	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
171	231	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	1	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	4073,00		13632,00	
172	232	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	233	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
174	234	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
175	235	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
176	236	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
177	239	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,85	1977,55		3658,00		3658,00		3658,00	
				М									
178	240	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		10	520,00		5200,00		5200,00		5200,00	
				м									
179	241	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		10	151,00		1510,00		1510,00		1510,00	
				шт.									
180	242	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**		4	6294,00		25176,00		25176,00		25176,00	
				шт.									
181	243	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
				шт.									
182	244	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		2	916,00		1832,00		1832,00		1832,00	
				шт.									
183	245	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
				шт.									
184	246	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
185	247	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		2	97,00		194,00		194,00		194,00	
				шт.									
186	248	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
187	249	252-207-1082 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**		2	12330,00		24660,00		24660,00		24660,00	
				шт.									
188	250	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
189	251	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
				шт.									
190	252	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		10	520,00		5200,00		5200,00		5200,00	
				м									
191	257	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
192	258	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
				шт									
193	259	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,3	1977,55		2571,00		2571,00		2571,00	
				М									
194	260	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		5	520,00		2600,00		2600,00		2600,00	
				м									
195	261	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		5	151,00		755,00		755,00		755,00	
				шт.									
196	262	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**		4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
197	263	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		4	2997,00		11988,00		11988,00		11988,00	
				шт.									
198	264	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CA 16**		1	242,00		242,00		242,00		242,00	
				шт.									
199	265	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		1	916,00		916,00		916,00		916,00	
				шт.									
200	266	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
201	267	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	
				шт.									
202	268	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**		10	2437,00		24370,00		24370,00		24370,00	
				шт.									
203	269	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
				шт.									
204	270	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		5	97,00		485,00		485,00		485,00	
				шт.									
205	275	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**		1,095	235539,00	107801,00	257915,00	118043,00	3356,00		257915,00	
				км		124672,00	33932,00	136516,00	37156,00				
206	276	243-701-0320 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0**		0,5253	1489813,00		782599,00		782599,00		782599,00	
				км									
207	277	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**		0,5916	284427,00		168267,00		168267,00		168267,00	
				км									
			Итого по разделу 2: КТПН №1фидер №2					2945637,00	141602,00	2586112,00	0,00	2945637,00	
								217923,00	44496,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: КТПН №1фидер №3										
208	291	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		11,4	1977,55		22544,00		22544,00		22544,00	
				М									
209	292	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		76	520,00		39520,00		39520,00		39520,00	
				м									
210	293	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		76	151,00		11476,00		11476,00		11476,00	
				шт.									
211	294	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**		36	6294,00		226584,00		226584,00		226584,00	
				шт.									
212	295	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CA 16**		4	242,00		968,00		968,00		968,00	
				шт.									
213	296	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		4	916,00		3664,00		3664,00		3664,00	
				шт.									
214	297	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		8	1056,00		8448,00		8448,00		8448,00	
				шт.									
215	298	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		36	2681,00		96516,00		96516,00		96516,00	
				шт.									
216	299	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		22	1380,00		30360,00		30360,00		30360,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	300	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабели и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	76	97,00		7372,00		7372,00		7372,00	
218	301	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн КС2	ШТ	9	5446,64		49020,00		49020,00		49020,00	
219	302	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х16	ШТ	9	3016,60		27149,00		27149,00		27149,00	
220	303	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	М	6,75	1977,55		13348,00		13348,00		13348,00	
221	304	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	9	2517,00		22653,00		22653,00		22653,00	
222	305	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	9	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	122688,00 55944,00	30087,00 9396,00	36657,00		122688,00	
223	306	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	99287,00		893583,00		893583,00		893583,00	
224	307	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	40,5	1258,00 1203,00	5,00 1,00	50949,00 48722,00	203,00 41,00	2024,00		50949,00	
225	308	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,04131	521321,00		21536,00		21536,00		21536,00	
226	309	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	9	1380,00		12420,00		12420,00		12420,00	
227	310	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР72	шт.	9	2727,00		24543,00		24543,00		24543,00	
			Итого по разделу 3: КТПН №1фидер №3					1685341,00 104666,00	30290,00 9437,00	1550385,00 0,00	0,00 0,00	1685341,00	
			Раздел 4: Анкерная двухцепная опора А24										
228	315	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11527,00		34581,00		34581,00		34581,00	
229	316	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стяжка Г11	шт	6	9485,53		56913,00		56913,00		56913,00	
230	317	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	М	3,05	1977,55		6032,00		6032,00		6032,00	
231	318	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	14	520,00		7280,00		7280,00		7280,00	
232	319	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	151,00		2114,00		2114,00		2114,00	
233	320	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	12	2997,00		35964,00		35964,00		35964,00	
234	321	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	3	242,00		726,00		726,00		726,00	
235	322	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	12	3845,00		46140,00		46140,00		46140,00	
236	323	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	3	916,00		2748,00		2748,00		2748,00	
237	324	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	4	1056,00		4224,00		4224,00		4224,00	
238	325	252-207-1082 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа Р 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		1	12330,00		12330,00		12330,00		12330,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	326	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	6	2681,00		16086,00		16086,00		16086,00	
240	327	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	30	2437,00		73110,00		73110,00		73110,00	
241	328	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	8	1380,00		11040,00		11040,00		11040,00	
242	329	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	15	97,00		1455,00		1455,00		1455,00	
243	330	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**	ШТ	1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
244	331	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**	ШТ	1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
245	332	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник 3П6**	М	0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
246	333	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
247	334	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	1	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	4073,00		13632,00	
248	335	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
249	336	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	4,5	1258,00 1203,00	5,00 1,00	5661,00 5414,00	23,00 5,00	224,00		5661,00	
250	337	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	км	0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
251	338	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
252	339	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
253	344	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
254	345	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
255	346	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник 3П6**	М	3,5	1977,55		6921,00		6921,00		6921,00	
256	347	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	13	520,00		6760,00		6760,00		6760,00	
257	348	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	13	151,00		1963,00		1963,00		1963,00	
258	349	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
259	350	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
260	351	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	1	242,00		242,00		242,00		242,00	
261	352	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	353	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		1	916,00		916,00		916,00		916,00	
				шт.									
263	354	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
264	355	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									
265	356	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
				шт.									
266	357	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		11	97,00		1067,00		1067,00		1067,00	
				шт.									
267	358	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
				ШТ									
268	359	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**		1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
				ШТ									
269	360	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
				М									
270	361	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
				шт.									
271	362	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		1	13632,00	3343,00	13632,00	3343,00	4073,00		13632,00	
				шт.		6216,00	1044,00	6216,00	1044,00				
272	363	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
				шт.									
273	364	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
274	365	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
275	366	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
276	367	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
			Итого по разделу 4: Анкерная двухцепная опора А24					706980,00	6732,00	676988,00	0,00	706980,00	
								23260,00	2098,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Угловая анкерная двухцепная опора УА24										
277	372	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
278	373	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		3	9485,53		28457,00		28457,00		28457,00	
				шт									
279	374	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,5	1977,55		2966,00		2966,00		2966,00	
				М									
280	375	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		8	520,00		4160,00		4160,00		4160,00	
				м									
281	376	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		8	151,00		1208,00		1208,00		1208,00	
				шт.									
282	377	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**		4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	
				шт.									
283	378	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		4	2997,00		11988,00		11988,00		11988,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
284	379	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий		10	2437,00		24370,00		24370,00		24370,00	
				шт.									
285	380	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов		2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	
				шт.									
286	381	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
				шт.									
287	382	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут		4	97,00		388,00		388,00		388,00	
				шт.									
288	383	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн КС2		1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
				ШТ									
289	384	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х16		1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
				ШТ									
290	385	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6		0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
				М									
291	386	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
				шт.									
292	387	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		1	13632,00	3343,00	13632,00	3343,00	4073,00		13632,00	
				шт.		6216,00	1044,00	6216,00	1044,00				
293	388	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1). мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
				шт.									
294	389	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
295	390	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
296	391	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
297	392	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР72		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
298	393	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2		113,4	6265,00	0,00	710451,00	0,00			710451,00	
				$м^3$		6265,00	0,00	710451,00	0,00				
299	394	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		113,4	3268,00	0,00	370591,00	0,00			370591,00	
				$м^3$		3268,00	0,00	370591,00	0,00				
300	395	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		405	1399,00	53,00	566595,00	21465,00	279045,00		566595,00	
				м		657,00	13,00	266085,00	5265,00				
301	396	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой		63	327,00	4,00	20601,00	252,00	7119,00		20601,00	
				$м^2$		210,00	0,00	13230,00	0,00				
302	397	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2		1,355	235539,00	107801,00	319155,00	146070,00	4154,00		319155,00	
				км		124672,00	33932,00	168931,00	45978,00				
303	398	243-701-0320 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0		0,5763	1489813,00		858579,00		858579,00		858579,00	
				км									
304	399	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,2295	284427,00		65276,00		65276,00		65276,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
			Итого по разделу 5: Угловая анкерная двухцепная опора УА24					**3168885,00**	**171153,00**	**1456814,00**	**0,00**	**3168885,00**	
								1540918,00	**52292,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: КТПН №2 фидер №1										
305	413	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		5,5	1977,55		10877,00		10877,00		10877,00	
				М									
306	414	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		44	520,00		22880,00		22880,00		22880,00	
				м									
307	415	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		44	151,00		6644,00		6644,00		6644,00	
				шт.									
308	416	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		22	2170,00		47740,00		47740,00		47740,00	
				шт.									
309	417	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		22	2681,00		58982,00		58982,00		58982,00	
				шт.									
310	418	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		11	1380,00		15180,00		15180,00		15180,00	
				шт.									
311	419	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		44	97,00		4268,00		4268,00		4268,00	
				шт.									
312	420	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		6	5446,64		32680,00		32680,00		32680,00	
				ШТ									
313	421	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**		6	3016,60		18100,00		18100,00		18100,00	
				ШТ									
314	422	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		4,5	1977,55		8899,00		8899,00		8899,00	
				М									
315	423	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Зажим для ответвления жилы Р4**		6	1774,77		10649,00		10649,00		10649,00	
				ШТ									
316	424	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		6	13632,00	3343,00	81792,00	20058,00	24438,00		81792,00	
				шт.		6216,00	1044,00	37296,00	6264,00				
317	425	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		6	99287,00		595722,00		595722,00		595722,00	
				шт.									
318	426	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		27	1258,00	5,00	33966,00	135,00	1350,00		33966,00	
				м		1203,00	1,00	32481,00	27,00				
319	427	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,02754	521321,00		14357,00		14357,00		14357,00	
				км									
320	428	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		6	1380,00		8280,00		8280,00		8280,00	
				шт.									
321	429	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		6	2727,00		16362,00		16362,00		16362,00	
				шт.									
322	432	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7 к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1	1977,55		1978,00		1978,00		1978,00	
				М									
323	433	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		8	520,00		4160,00		4160,00		4160,00	
				м									
324	434	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		8	151,00		1208,00		1208,00		1208,00	
				шт.									
325	435	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	436	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
327	437	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
				шт.									
328	438	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		8	97,00		776,00		776,00		776,00	
				шт.									
329	439	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
				ШТ									
330	440	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х15**		1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
				ШТ									
331	441	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
				М									
332	442	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
				шт.									
333	443	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		1	13632,00	3343,00	13632,00	3343,00	4073,00		13632,00	
				шт.		6216,00	1044,00	6216,00	1044,00				
334	444	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
				шт.									
335	445	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
336	446	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
337	447	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
338	448	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
339	453	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
340	454	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
				шт									
341	455	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,85	1977,55		3658,00		3658,00		3658,00	
				М									
342	456	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		9	520,00		4680,00		4680,00		4680,00	
				м									
343	457	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		9	151,00		1359,00		1359,00		1359,00	
				шт.									
344	458	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**		8	3845,00		30760,00		30760,00		30760,00	
				шт.									
345	459	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**		1	242,00		242,00		242,00		242,00	
				шт.									
346	460	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		8	2997,00		23976,00		23976,00		23976,00	
				шт.									
347	461	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		1	916,00		916,00		916,00		916,00	
				шт.									
348	462	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
349	463	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
350	464	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**		20	2437,00		48740,00		48740,00		48740,00	
				шт.									
351	465	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
				шт.									
352	466	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		9	97,00		873,00		873,00		873,00	
				шт.									
353	467	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		2	5446,64		10893,00		10893,00		10893,00	
				ШТ									
354	468	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**		2	3016,60		6033,00		6033,00		6033,00	
				ШТ									
355	469	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,5	1977,55		2966,00		2966,00		2966,00	
				М									
356	470	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**		2	2517,00		5034,00		5034,00		5034,00	
				шт.									
357	471	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		2	13632,00	3343,00	27264,00	6686,00	8146,00		27264,00	
				шт.		6216,00	1044,00	12432,00	2088,00				
358	472	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		2	99287,00		198574,00		198574,00		198574,00	
				шт.									
359	473	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		9	1258,00	5,00	11322,00	45,00	450,00		11322,00	
				м		1203,00	1,00	10827,00	9,00				
360	474	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,00918	521321,00		4786,00		4786,00		4786,00	
				км									
361	475	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
				шт.									
362	476	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		2	2727,00		5454,00		5454,00		5454,00	
				шт.									
363	481	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
364	482	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
				шт									
365	483	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
				М									
366	484	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		12	520,00		6240,00		6240,00		6240,00	
				м									
367	485	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		12	151,00		1812,00		1812,00		1812,00	
				шт.									
368	486	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		22	2170,00		47740,00		47740,00		47740,00	
				шт.									
369	487	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
				шт.									
370	488	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**		2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
				шт.									
371	489	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	490	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
373	491	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	10	97,00		970,00		970,00		970,00	
374	494	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	1,9	1977,55		3757,00		3757,00		3757,00	
375	495	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	10	520,00		5200,00		5200,00		5200,00	
376	496	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	10	151,00		1510,00		1510,00		1510,00	
377	497	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**	шт.	4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
378	498	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CA 16**	шт.	2	242,00		484,00		484,00		484,00	
379	499	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	2	916,00		1832,00		1832,00		1832,00	
380	500	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	4	1056,00		4224,00		4224,00		4224,00	
381	501	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
382	502	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
383	503	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	10	97,00		970,00		970,00		970,00	
384	508	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11527,00		11527,00		11527,00		11527,00	
385	509	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	шт	2	9485,53		18971,00		18971,00		18971,00	
386	510	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	0,65	1977,55		1285,00		1285,00		1285,00	
387	511	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	3	520,00		1560,00		1560,00		1560,00	
388	512	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	3	151,00		453,00		453,00		453,00	
389	513	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
390	514	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
391	515	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CA 16**	шт.	1	242,00		242,00		242,00		242,00	
392	516	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	1	916,00		916,00		916,00		916,00	
393	517	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
394	518	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
395	519	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	5	2437,00		12185,00		12185,00		12185,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	520	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1380,00		4140,00		4140,00		4140,00	
397	521	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	97,00		291,00		291,00		291,00	
398	526	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
399	527	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стяжка Г11	шт	3	9485,53		28457,00		28457,00		28457,00	
400	528	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	1977,55		1978,00		1978,00		1978,00	
401	529	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520,00		2080,00		2080,00		2080,00	
402	530	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	151,00		604,00		604,00		604,00	
403	531	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
404	532	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
405	533	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	5	2437,00		12185,00		12185,00		12185,00	
406	534	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2681,00		2681,00		2681,00		2681,00	
407	535	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
408	536	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	97,00		194,00		194,00		194,00	
409	541	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2	км	0,875	235539,00 124672,00	107801,00 33932,00	206097,00 109088,00	94326,00 29691,00	2683,00		206097,00	
410	542	243-701-0320 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	км	0,4743	1489813,00		706618,00		706618,00		706618,00	
411	543	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,4182	284427,00		118947,00		118947,00		118947,00	
			Итого по разделу 6: КТПН №2 фидер №1					3012320,00 213754,00	124616,00 39128,00	2673950,00 0,00	0,00 0,00	3012320,00	
			Раздел 7: КТПН №2 фидер №2										
412	561	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6	М	8,1	1977,55		16018,00		16018,00		16018,00	
413	562	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	61	520,00		31720,00		31720,00		31720,00	
414	563	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	61	151,00		9211,00		9211,00		9211,00	
415	564	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн ES 1500	шт.	30	2170,00		65100,00		65100,00		65100,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
416	565	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**		1	242,00		242,00		242,00		242,00	
				шт.									
417	566	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		1	916,00		916,00		916,00		916,00	
				шт.									
418	567	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
419	568	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		30	2681,00		80430,00		80430,00		80430,00	
				шт.									
420	569	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		16	1380,00		22080,00		22080,00		22080,00	
				шт.									
421	570	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		61	97,00		5917,00		5917,00		5917,00	
				шт.									
422	571	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		7	5446,64		38126,00		38126,00		38126,00	
				ШТ									
423	572	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**		7	3016,60		21116,00		21116,00		21116,00	
				ШТ									
424	573	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		5,255	1977,55		10392,00		10392,00		10392,00	
				М									
425	574	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**		7	2517,00		17619,00		17619,00		17619,00	
				шт.									
426	575	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		7	13632,00	3343,00	95424,00	23401,00	28511,00		95424,00	
				шт.		6216,00	1044,00	43512,00	7308,00				
427	576	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		7	99287,00		695009,00		695009,00		695009,00	
				шт.									
428	577	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		31,5	1258,00	5,00	39627,00	158,00	1574,00		39627,00	
				м		1203,00	1,00	37895,00	32,00				
429	578	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,03213	521321,00		16750,00		16750,00		16750,00	
				км									
430	579	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		7	1380,00		9660,00		9660,00		9660,00	
				шт.									
431	580	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		7	2727,00		19089,00		19089,00		19089,00	
				шт.									
432	585	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	11527,00		34581,00		34581,00		34581,00	
				шт.									
433	586	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		6	9485,53		56913,00		56913,00		56913,00	
				ШТ									
434	587	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		3,6	1977,55		7119,00		7119,00		7119,00	
				М									
435	588	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		15	520,00		7800,00		7800,00		7800,00	
				м									
436	589	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		15	151,00		2265,00		2265,00		2265,00	
				шт.									
437	590	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**		12	3845,00		46140,00		46140,00		46140,00	
				шт.									
438	591	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**		4	242,00		968,00		968,00		968,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	592	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	12	2997,00		35964,00		35964,00		35964,00	
440	593	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	шт.	3	916,00		2748,00		2748,00		2748,00	
441	594	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	шт.	4	1056,00		4224,00		4224,00		4224,00	
442	595	252-207-1074 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	4	1916,00		7664,00		7664,00		7664,00	
443	596	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	6	2681,00		16086,00		16086,00		16086,00	
444	597	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	30	2437,00		73110,00		73110,00		73110,00	
445	598	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	9	1380,00		12420,00		12420,00		12420,00	
446	599	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	15	97,00		1455,00		1455,00		1455,00	
447	600	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**	ШТ	2	5446,64		10893,00		10893,00		10893,00	
448	601	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**	ШТ	2	3016,60		6033,00		6033,00		6033,00	
449	602	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	1,5	1977,55		2966,00		2966,00		2966,00	
450	603	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	2	2517,00		5034,00		5034,00		5034,00	
451	604	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	2	13632,00 6216,00	3343,00 1044,00	27264,00 12432,00	6686,00 2088,00	8146,00		27264,00	
452	605	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	2	99287,00		198574,00		198574,00		198574,00	
453	606	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	9	1258,00 1203,00	5,00 1,00	11322,00 10827,00	45,00 9,00	450,00		11322,00	
454	607	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	км	0,00918	521321,00		4786,00		4786,00		4786,00	
455	608	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
456	609	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**	шт.	2	2727,00		5454,00		5454,00		5454,00	
457	614	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
458	615	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**	ШТ	4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
459	616	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**	М	3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
460	617	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	12	520,00		6240,00		6240,00		6240,00	
461	618	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	12	151,00		1812,00		1812,00		1812,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
462	619	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
				шт.									
463	620	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
				шт.									
464	621	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой**		2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
				шт.									
465	622	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа OP72**		4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									
466	623	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
				шт.									
467	624	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут**		10	97,00		970,00		970,00		970,00	
				шт.									
468	629	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		4	11527,00		46108,00		46108,00		46108,00	
				шт.									
469	631	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
				шт									
470	632	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		16	520,00		8320,00		8320,00		8320,00	
				м									
471	633	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		16	151,00		2416,00		2416,00		2416,00	
				шт.									
472	634	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой**		8	3845,00		30760,00		30760,00		30760,00	
				шт.									
473	635	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		8	2997,00		23976,00		23976,00		23976,00	
				шт.									
474	636	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий**		20	2437,00		48740,00		48740,00		48740,00	
				шт.									
475	637	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов**		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
476	638	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
				шт.									
477	639	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут**		8	97,00		776,00		776,00		776,00	
				шт.									
478	640	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**		130,2	6265,00	0,00	815703,00	0,00			815703,00	
				$м^3$		6265,00	0,00	815703,00	0,00				
479	641	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		130,2	3268,00	0,00	425494,00	0,00			425494,00	
				$м^3$		3268,00	0,00	425494,00	0,00				
480	642	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**		465	1399,00	53,00	650535,00	24645,00	320385,00		650535,00	
				м		657,00	13,00	305505,00	6045,00				
481	643	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой**		78,75	327,00	4,00	25751,00	315,00	8898,00		25751,00	
				$м^2$		210,00	0,00	16538,00	0,00				
482	644	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**		1,215	235539,00	107801,00	286180,00	130978,00	3726,00		286180,00	
				км		124672,00	33932,00	151476,00	41227,00				
483	645	243-701-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х70-0,6/1,0**		0,5508	2295463,00		1264341,00		1264341,00		1264341,00	
				км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
484	646	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**		0,6273	284427,00		178421,00		178421,00		178421,00	
				км									
485	647	243-701-0309 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**		0,0612	796749,00		48761,00		48761,00		48761,00	
				км									
			Итого по разделу 7: КТПН №2 фидер №2					5774303,00	186228,00	3768693,00	0,00	5774303,00	
								1819382,00	56709,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: КТПН №2 фидер №3										
486	665	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		8	1977,55		15820,00		15820,00		15820,00	
				М									
487	666	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		45	520,00		23400,00		23400,00		23400,00	
				м									
488	667	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		45	151,00		6795,00		6795,00		6795,00	
				шт.									
489	668	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		20	2170,00		43400,00		43400,00		43400,00	
				шт.									
490	669	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CA 16**		6	242,00		1452,00		1452,00		1452,00	
				шт.									
491	670	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**		6	916,00		5496,00		5496,00		5496,00	
				шт.									
492	671	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**		10	1056,00		10560,00		10560,00		10560,00	
				шт.									
493	672	252-207-1082 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**		1	12330,00		12330,00		12330,00		12330,00	
				шт.									
494	673	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		20	2681,00		53620,00		53620,00		53620,00	
				шт.									
495	674	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		15	1380,00		20700,00		20700,00		20700,00	
				шт.									
496	675	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		46	97,00		4462,00		4462,00		4462,00	
				шт.									
497	676	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кронштейн КС2**		5	5446,64		27233,00		27233,00		27233,00	
				ШТ									
498	677	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Хомут Х16**		5	3016,60		15083,00		15083,00		15083,00	
				ШТ									
499	678	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		3,75	1977,55		7416,00		7416,00		7416,00	
				М									
500	679	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**		5	2517,00		12585,00		12585,00		12585,00	
				шт.									
501	680	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**		5	13632,00	3343,00	68160,00	16715,00	20365,00		68160,00	
				шт.		6216,00	1044,00	31080,00	5220,00				
502	681	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		5	99287,00		496435,00		496435,00		496435,00	
				шт.									
503	682	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		22,5	1258,00	5,00	28305,00	113,00	1124,00		28305,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1203,00	1,00	27068,00	23,00				
504	683	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2		0,02295	521321,00		11964,00		11964,00		11964,00	
				км									
505	684	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
				шт.									
506	685-	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР72		5	2727,00		13635,00		13635,00		13635,00	
				шт.									
507	690	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
508	691	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стяжка Г11		4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
				шт									
509	692	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6		1,85	1977,55		3658,00		3658,00		3658,00	
				М									
510	693	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная		9	520,00		4680,00		4680,00		4680,00	
				м									
511	694	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20		9	151,00		1359,00		1359,00		1359,00	
				шт.									
512	695	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой		8	3845,00		30760,00		30760,00		30760,00	
				шт.									
513	696	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16		1	242,00		242,00		242,00		242,00	
				шт.									
514	697	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный		8	2997,00		23976,00		23976,00		23976,00	
				шт.									
515	698	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода		1	916,00		916,00		916,00		916,00	
				шт.									
516	699	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
517	700	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
518	701	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий		20	2437,00		48740,00		48740,00		48740,00	
				шт.									
519	702	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		5	1380,00		6900,00		6900,00		6900,00	
				шт.									
520	703	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут		9	97,00		873,00		873,00		873,00	
				шт.									
521	704	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн КС2		1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
				ШТ									
522	705	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х16		1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
				ШТ									
523	706	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6		0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
				М									
524	707	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
				шт.									
525	708	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		1	13632,00	3343,00	13632,00	3343,00	4073,00		13632,00	
				шт.		6216,00	1044,00	6216,00	1044,00				
526	709	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
527	710	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
528	711	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
529	712	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
530	713	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
531	718	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
532	719	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		4	9485,53		37942,00		37942,00		37942,00	
				шт									
533	720	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		3	1977,55		5933,00		5933,00		5933,00	
				М									
534	721	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		12	520,00		6240,00		6240,00		6240,00	
				м									
535	722	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		12	151,00		1812,00		1812,00		1812,00	
				шт.									
536	723	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн ES 1500**		4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
				шт.									
537	724	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		2	2997,00		5994,00		5994,00		5994,00	
				шт.									
538	725	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой**		2	3845,00		7690,00		7690,00		7690,00	
				шт.									
539	726	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа ОР72**		4	2727,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									
540	727	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**		4	1380,00		5520,00		5520,00		5520,00	
				шт.									
541	728	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**		10	97,00		970,00		970,00		970,00	
				шт.									
542	733	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
543	734	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Стяжка Г11**		3	9485,53		28457,00		28457,00		28457,00	
				шт									
544	735	**Прайс** *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Заземляющий проводник ЗП6**		1,5	1977,55		2966,00		2966,00		2966,00	
				шт									
545	736	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**		8	520,00		4160,00		4160,00		4160,00	
				м									
546	737	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**		8	151,00		1208,00		1208,00		1208,00	
				шт.									
547	738	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой**		4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	
				шт.									
548	739	252-207-0718 *СпрСЦ 05.2023*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**		4	2997,00		11988,00		11988,00		11988,00	
				шт.									
549	740	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**		10	2437,00		24370,00		24370,00		24370,00	
				шт.									
550	741	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**		2	2681,00		5362,00		5362,00		5362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
551	742	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
				шт.									
552	743	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут		4	97,00		388,00		388,00		388,00	
				шт.									
553	744	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн КС2		1	5446,64		5447,00		5447,00		5447,00	
				ШТ									
554	745	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х16		1	3016,60		3017,00		3017,00		3017,00	
				ШТ									
555	746	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6		0,75	1977,55		1483,00		1483,00		1483,00	
				М									
556	747	252-207-1072 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	
				шт.									
557	748	6124-0202-040 1 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		1	13632,00	3343,00	13632,00	3343,00	4073,00		13632,00	
				шт.		6216,00	1044,00	6216,00	1044,00				
558	749	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		1	99287,00		99287,00		99287,00		99287,00	
				шт.									
559	750	6119-0201-010 1 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2		4,5	1258,00	5,00	5661,00	23,00	224,00		5661,00	
				м		1203,00	1,00	5414,00	5,00				
560	751	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2		0,00459	521321,00		2393,00		2393,00		2393,00	
				км									
561	752	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		1	1380,00		1380,00		1380,00		1380,00	
				шт.									
562	753	252-207-1004 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР72		1	2727,00		2727,00		2727,00		2727,00	
				шт.									
563	756	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11527,00		23054,00		23054,00		23054,00	
				шт.									
564	757	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Заземляющий проводник ЗП6		1,85	1977,55		3658,00		3658,00		3658,00	
				М									
565	758	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная		9	520,00		4680,00		4680,00		4680,00	
				м									
566	759	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20		9	151,00		1359,00		1359,00		1359,00	
				шт.									
567	760	252-207-0716 *СпрСЦ 05.2023*	Кронштейн ES 1500		4	2170,00		8680,00		8680,00		8680,00	
				шт.									
568	761	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16		2	242,00		484,00		484,00		484,00	
				шт.									
569	762	252-207-4809 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода		2	916,00		1832,00		1832,00		1832,00	
				шт.									
570	763	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий		2	1056,00		2112,00		2112,00		2112,00	
				шт.									
571	764	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов		4	2681,00		10724,00		10724,00		10724,00	
				шт.									
572	765	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		2	1380,00		2760,00		2760,00		2760,00	
				шт.									
573	766	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут		10	97,00		970,00		970,00		970,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
620	824	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**		735	1399,00	53,00	1028265,00	38955,00	506415,00		1028265,00	
				м		657,00	13,00	482895,00	9555,00				
621	825	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой**		90	327,00	4,00	29430,00	360,00	10170,00		29430,00	
				$м^2$		210,00	0,00	18900,00	0,00				
622	826	6124-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2**		1,585	235539,00	107801,00	373329,00	170864,00	4860,00		373329,00	
				км		124672,00	33932,00	197605,00	53782,00				
623	827	243-701-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х70-0,6/1,0**		0,7089	2295463,00		1627254,00		1627254,00		1627254,00	
				км									
624	828	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**		0,9078	284427,00		258203,00		258203,00		258203,00	
				км									
			Итого по разделу 9: РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР					5278372,00	210179,00	2406902,00	0,00	5278372,00	
								2661291,00	63337,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					31105409,00	1142790,00	22888911,00	0,00	31 105 409,00	
			ИТОГО по АКТУ:					7073708,00	352862,00	0,00	0,00		
			В том числе:									**33 473 203,00**	
			СМР									**33 473 203,00**	
			Оборудование										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%									2 276 177,80	
			итого СМР с временными									**35 749 380,80**	
			Сметная прибыль 5%									1 787 469,04	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**1 787 469,04**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									**42 430 940,08**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ-0,9799997466516									**41 582 310,52**	
			НДС (12%)									4 989 877,26	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									**46 572 187,79**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" _____ (подпись) **Сиргебаева Ш. Б.** (ФИО)

м п.

Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Серік Кадриәулы.** (ФИО)

м п.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ (подпись) **Беркимбаев А.Ш.** (ФИО)

м п.

Разработчики проекта строительства или _____ (подпись) **Қапсәлімов Қ. Б.** (ФИО)

м п.