Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

Наименование объекта: **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 61 от 11.08.2022 г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61	11.08.2022				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области	10 141 944,79	9 055 307,85							1 086 636,94	10 141 944,79
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**9 055 307,85**							**1 086 636,94**	**10 141 944,79**
К оплате:		**10 141 944,79**	(Десять миллионов сто сорок одна тысяча девятьсот сорок четыре) тенге, 79 тиын							

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ернияз А.М.**
Аттестат № KZ06VJE00073324 от 30.03.2022 г.

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от **11.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Установка опор									
1	31	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	38	27182,25	9738,32	1032926	370056	37237	557459	1717616
						16464	3910,97	625632	148617		127231	
2	32	С291-000-0003	**Стойка освещения металлическая СТВ-8-3,0**	шт	38	98951		3760138		3760138		4060949
											300811	
3	33	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	60,6594	17938		1088108		1088108		1175157
											87049	
4	34	С1211-301-0404	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	7,6	3091		23492		23492		25371
											1879	
5	35	С292-000-0003	**Фундамент анкерный Зф-2 с фланцами**	шт	190	9535,3		1811707		1811707		1956644
											144937	
			Итого по разделу: 3. Установка опор									8935736
			ИТОГО:					7716371	370056	6720682	557459	8935737
								625632	148617		661907	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**171566**				
			Итого с временными									**9107302**
			Тендерная скидка			**0,994291**						**9055307,848**
			НДС			**12 %**		**1086636,94**				
			Итого с НДС									**10141944,79**

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

ТЕХНАДЗОР
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ернязов А.М.**
Аттестат № KZ06VJE00073324 от 30.03.2022 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**