Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг», Том-2 Электроснабжение-10кВ 0164/2022-ЭС, Том-3 Электроснабжение-0,4кВ 0164/2022-ЭС2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. изм ере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10кВ	м.	1874	1874	1874	1874
в том числе:					
Опора анкерная с разъединителем Кр-10-1 А10-1	шт.	3	3	3	3
Опора анкерная с разъединителем Кр-10-1 А10-1(двухстоечная)	шт.	2	2	2	2
Опора угловая анкерная УА10-1	шт.	3	3	3	3
Опора промежуточная П10-1	шт.	15	15	15	15
Опора промежуточная П10-5	шт.	10	10	10	10
Опора угловая промежуточная УП10-3	шт.	4	4	4	4
Ответвительная анкерная УОА10-1	шт.	1	1	1	1
Стойка СВ105-5	шт.	36	36	36	36
Стойка СВ110-5	шт.	8	8	8	8
Стойка СВ164-12	шт.	10	10	10	10
Провод АС-70/11	м	18	18	18	18
Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом	шт	5	5	5	5
Строительство ВЛ-0,4кВ	м.	6530	6530	6530	6530
в том числе:					
Кабель АВБбШв 2х25мм2	м	143	143	143	143
Кабель АВБбШв 4х70мм2	м	29	29	29	29
Кабель АВБбШв 4х95мм2	м	182	182	182	182
Самонесущий провод изолированный СИП4-2х16	м	4285	4285	4285	4285
Самонесущий провод изолированный СИП2-4х35	м	60	60	60	60
Самонесущий провод изолированный СИП2-	м	1165	1165	1165	1165

3х50+1х70					
Самонесущий провод изолированный СИП2-3х70+1х70	м	2040	2040	2040	2040
Стойка СВ95-3	шт.	202	202	202	202
Стойка СВ105-3,5	шт.	6	6	6	6
Строительство КТПН-10/0,4кВ	**шт**	2	2	2	2
в том числе:					
КТПН-10/0,4кВ	шт.	2	2	2	2
Фундаментный блок ФБС 24.4.6	шт.	8	8	8	8
Металл для заземления опор (диаметр12 мм)	м	821	821	821	821

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района

Актюбинской области» Том-2 Электроснабжение-10кВ 0164/2022-ЭС, Том-3 Электроснабжение-0,4кВ 0164/2022-ЭС2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024;

месяц, год

окончание работ январь 2025;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев:

фактически 6 месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации и фактически применено (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными

лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

« » _____ 20 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)