Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"ПМК-117"
Наименование строительства и его адрес: : Строительство водопровода в с.Талпын Теректинского района ЗКО
Адрес: Казахстан, ЗКО, с.Талпын, Теректинский район

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1

за август 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 29	15.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода в с.Талпын Теректинского района ЗКО"	28 685 109,92	28 685 109,92	25 611 705,29						3 073 404,63	28 685 109,92
Итого к оплате	**28 685 109,92**	**28 685 109,92**	**25 611 705,29**						**3 073 404,63**	**28 685 109,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Айбергенов К.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"

Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
БИН: 150940024435

Кереев Т. К.

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик :- ТОО "ПМК -117"

Наименование стройки :- Строительство водопровода в с.Талпын Теректинского района ЗКО

Адрес: с.Талпын Теректинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) № от 29 от 15.03.2024

Акт выполненных работ № 1

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Насосная станция первого подьема (2шт) Смета 2-2-1 Общестроительные работы работы									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,66	22481,38	1097,59	217170,00	10603,00	194413,00	13182,00	248780,00
						1258,20	241,31	12154,00	2331,00		18428,00	
2	2	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,522	50277,85	7538,18	277634,00	41626,00	160640,00	91241,00	398385,00
						13648,68	3041,41	75368,00	16795,00		29510,00	
3	3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	599275,00		3236,00		3236,00		3495,00
											259,00	
4	4	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	35206,00		140824,00		281648,00		152090,00
											11266,00	
5	5	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22871,00		45742,00		91484,00		49401,00
											3659,00	
6	6	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка		0,085	33710,34	2173,68	2865,00	185,00	2146,00	536,00	3673,00

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 кладки		6295,10	479,16	535,00	41,00		272,00	
7	7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка		2	1782,96	191,03	3566,00	382,00	208,00	3131,00	7233,00
				шт.		1488,16	93,17	2976,00	186,00		536,00	
8	8	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	21720,00		43440,00		43440,00		46915,00
				комплект							3475,00	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	27317,20	1097,59	16390,00	659,00	14977,00	819,00	18586,00
				м3		1258,20	241,31	755,00	145,00		1377,00	
10	10	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,0024	1051061,25	7146,39	2523,00	17,00	1699,00	807,00	3596,00
				км трубопровода		336150,00	3641,09	807,00	9,00		266,00	
11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,9	11611,18	1737,08	10450,00	1564,00	8105,00	1346,00	12740,00
				м3 основания		868,70	739,54	782,00	666,00		944,00	
12	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6	3073,34	151,05	18440,00	906,00	15893,00	1830,00	21892,00
				м2 покрытия		273,52	50,88	1641,00	305,00		1622,00	
13	13	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка		0,00558	125883,03	1336,32	702,00	7,00	400,00	269,00	1049,00
				м3		52923,00	545,65	295,00	3,00		78,00	
14	14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75		0,185	326,00		60,00		60,00		65,00
				кг							5,00	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		1,6	22481,38	1097,59	35970,00	1756,00	32201,00	2183,00	41205,00
				м3		1258,20	241,31	2013,00	386,00		3052,00	
16	16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2223	15118,46	1399,10	3361,00	311,00	7,00	2890,00	6751,00
				т		13688,00	596,98	3043,00	133,00		500,00	

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	267675,00		7629,00		7629,00		8239,00
											610,00	
18	18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1738	254068,00		44157,00		44157,00		47690,00
											3533,00	
19	19	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	51100,00		102200,00		204400,00		110376,00
											8176,00	
20	20	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,4	1468,77	78,67	9400,00	504,00	5814,00	2982,00	13373,00
						481,66	24,77	3083,00	159,00		991,00	
21	21	2110-0202-0102 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	6,4	776,00		4966,00		4966,00		5363,00
											397,00	
22	22	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	25046,00		1252,00		1252,00		1352,00
											100,00	
			ИТОГО по смете 2-2-1					991977,00	58520,00	1118775,00	121216,00	1202249,00
								103452,00	21159,00	0,00	89056,00	
			Насосная станция второго подъема	Смета 2-3-1 Общестроительные работы работы								
23	34	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,30978	347526,00		107657,00		107657,00		116270,00
											8613,00	
24	41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,717	11707,91	1576,29	582082,00	78368,00	184529,00	313882,00	967641,00
						6420,03	368,55	319185,00	18323,00		71677,00	
25	42	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		2726,25	287,00		782434,00		1564868,00		845029,00

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							62595,00	
26	43	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,219308	63307,00		140498,00		280996,00	11240,00	151738,00
27	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71645	233333,00		167171,00		167171,00	13374,00	180545,00
28	46	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,595	99087,00		58957,00		117914,00	4717,00	63674,00
29	48	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,1274	7327,00		411245,00		822490,00	32900,00	444145,00
			ИТОГО по смете 2-3-1					2250044,00	78368,00	3245625,00	313882,00	2769042,00
								319185,00	18323,00	0,00	205116,00	
			Наружное электроосвещение	Смета 4-1 Наружное электроосвещение работы								
			Раздел 1: Установка КТП									
30	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	13206,49 3474,00	6702,49 3343,91	26413,00 6948,00	13405,00 6688,00	6060,00	10909,00 2986,00	40308,00
31	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	36213,97 16419,70	9138,53 3230,00	72428,00 32839,00	18277,00 6460,00	21311,00	31440,00 8309,00	112177,00
32	3	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	32858,00		26155,00		52310,00	2092,00	28247,00

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	4	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1039559,00		2079118,00		2079118,00		2079118,00
34	5	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00		474397,00		474397,00		474397,00
35	6	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00		410644,00		410644,00		410644,00
36	7	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	14792,27	4164,01	59169,00	16656,00	724,00	38889,00	105903,00
						10447,36	1705,32	41789,00	6821,00		7845,00	
37	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	4	89830,00		359320,00		359320,00		359320,00
38	9	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,7	234241,03	125952,43	866692,00	466024,00		406774,00	1375343,00
						108288,60	29135,06	400668,00	107800,00		101877,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	10	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,1645	1023660,00		2215712,00		2215712,00		2392969,00
											177257,00	
40	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1309,71	80,88	2619,00	162,00	51,00	1779,00	4750,00
						1203,21	32,32	2406,00	65,00		352,00	
41	12	2307-0506-0105 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	63879,00		127758,00		127758,00		137979,00
											10221,00	
42	13	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	495,63	21,35	7434,00	320,00	3634,00	2572,00	10807,00
						232,02	6,14	3480,00	92,00		801,00	
43	14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	649,63	21,35	7146,00	235,00	4359,00	1886,00	9755,00
						232,02	6,14	2552,00	68,00		723,00	
44	15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	74	2474,48	109,92	183112,00	8134,00	108207,00	49452,00	251169,00
						902,30	25,86	66770,00	1914,00		18605,00	
45	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	74	3359,48	158,44	248602,00	11724,00	170107,00	50485,00	323014,00
						902,30	45,25	66770,00	3348,00		23927,00	
			Итого по разделу 1: Установка КТП					7166719,00	534937,00	2710233,00	594186,00	8115900,00
								624222,00	133256,00	3323479,00	354995,00	
			Раздел 2: Промежутоочная двухцепная опора П10-2 1 шт									
46	20	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	9720,96	3464,96	9721,00	3465,00	987,00	5593,00	16539,00
						5268,90	1722,39	5269,00	1722,00		1225,00	
			Итого по разделу 2: Промежутоочная двухцепная опора П10-2 1 шт					9721,00	3465,00	987,00	5593,00	16539,00

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								5269,00	1722,00	0,00	1225,00	
			Раздел 3: Анкерная концевая опора А10-1									
47	28	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17526,62	7565,02	70106,00	30261,00	3948,00	40764,00	119740,00
						8974,50	3764,13	35898,00	15057,00		8870,00	
48	30	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2497,38	1384,45	19979,00	11075,00		10590,00	33015,00
						1112,93	541,80	8903,00	4334,00		2446,00	
49	31	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	8	2712,00		21696,00		43392,00		23432,00
											1736,00	
			Итого по разделу 3: Анкерная концевая опора А10-1					111781,00	41336,00	47340,00	51354,00	176187,00
								44801,00	19391,00	0,00	13052,00	
			Раздел 4: Угловые анкерные опора УА3									
50	44	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	26983,91	12448,21	80952,00	37345,00	2961,00	47386,00	138605,00
						13548,60	6195,59	40646,00	18587,00		10267,00	
51	46	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2497,38	1384,45	14984,00	8307,00		7943,00	24761,00
						1112,93	541,80	6678,00	3251,00		1834,00	
52	47	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	2712,00		16272,00		32544,00		17574,00
											1302,00	
			Итого по разделу 4: Угловые анкерные опора УА3					112208,00	45652,00	35505,00	55329,00	180940,00
								47324,00	21838,00	0,00	13403,00	
			Раздел 5: ВЛ-0,4кВ									
53	62	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17526,62	7565,02	52580,00	22695,00	2961,00	30573,00	89805,00
						8974,50	3764,13	26924,00	11292,00		6652,00	

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	78	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	7	9720,96 5268,90	3464,96 1722,39	68047,00 36882,00	24255,00 12057,00	6910,00	39151,00 8576,00	115774,00
55	79	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	36259,00		253813,00		507626,00	20305,00	274118,00
56	80	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2923,00		20461,00		20461,00	1637,00	22098,00
57	81	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	3645,00		25515,00		25515,00	2041,00	27556,00
58	82	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1889,00		13223,00		13223,00	1058,00	14281,00
59	83	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2295,00		16065,00		16065,00	1285,00	17350,00
60	84	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	605014,00		2118,00		2118,00	169,00	2287,00
61	85	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26983,91 13548,60	12448,21 6195,59	26984,00 13549,00	12449,00 6196,00	987,00	15795,00 3422,00	46201,00
62	98	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5	9720,96 5268,90	3464,96 1722,39	48605,00 26344,00	17325,00 8612,00	4936,00	27965,00 6126,00	82696,00

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	99	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	56641,00		283205,00		566410,00	22656,00	305861,00
64	100	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2923,00		14615,00		14615,00	1169,00	15784,00
65	101	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3645,00		18225,00		18225,00	1458,00	19683,00
66	102	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1889,00		9445,00		9445,00	756,00	10201,00
67	103	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2295,00		11475,00		11475,00	918,00	12393,00
68	104	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	605014,00		1513,00		1513,00	121,00	1634,00
69	105	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17526,62 8974,50	7565,02 3764,13	17527,00 8974,00	7565,00 3764,00	987,00	10191,00 2217,00	29935,00
70	121	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17526,62 8974,50	7565,02 3764,13	17527,00 8974,00	7565,00 3764,00	987,00	10191,00 2217,00	29935,00
71	137	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17526,62 8974,50	7565,02 3764,13	17527,00 8974,00	7565,00 3764,00	987,00	10191,00 2217,00	29935,00
72	152	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	26983,91	12448,21	26984,00	12449,00	987,00	15795,00	46201,00

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		13548,60	6195,59	13549,00	6196,00		3422,00	
			Итого по разделу 5: ВЛ-0,4кВ					945454,00	111868,00	1226433,00	159852,00	1193728,00
								144170,00	55645,00	0,00	88422,00	
			Раздел 6: Арматура уличного освещения									
73	166	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	11289,72	6154,74	135477,00	73857,00	6091,00	58821,00	209842,00
						4627,37	2180,67	55528,00	26168,00		15544,00	
74	167	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	4798,34	957,16	57580,00	11486,00	21200,00	23489,00	87555,00
						2074,50	644,17	24894,00	7730,00		6486,00	
75	168	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1340,00		16080,00		16080,00		17366,00
											1286,00	
76	169	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн КИШ 1,5-20	кг	84	537,00		45108,00		45108,00		48717,00
											3609,00	
77	170	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	12	99639,00		1195668,00		1195668,00		1291321,00
											95653,00	
78	171	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие	шт.	12	1237,00		14844,00		14844,00		16032,00
											1188,00	
79	172	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,905	119938,33	24114,24	108544,00	21823,00	48369,00	37849,00	158104,00
						42377,19	9899,80	38351,00	8959,00		11711,00	
80	173	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,605	154243,00		93317,00		93317,00		100782,00
											7465,00	
81	174	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,01	310382,00		3104,00		3104,00		3352,00
											248,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	175	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,29	613077,00		177792,00		177792,00		192015,00
											14223,00	
			Итого по разделу 6: Арматура уличного освещения					1847514,00	107166,00	1621573,00	120159,00	2125086,00
								118773,00	42857,00	0,00	157413,00	
			Раздел 7: Оборудования и материалы									
83	176	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2677,56	23,66	5355,00	47,00	2686,00	1888,00	7822,00
						1311,00	0,00	2622,00	0,00		579,00	
84	177	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1510,00		1510,00		1510,00		1631,00
											121,00	
85	178	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00		479,00		479,00		517,00
											38,00	
86	179	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1309,71	80,88	1310,00	81,00	26,00	890,00	2376,00
						1203,21	32,32	1203,00	32,00		176,00	
87	180	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	1	25818,00		25818,00				25818,00
										25818,00		
88	181	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15424,00		15424,00				15424,00
										15424,00		
			Итого по разделу 7: Оборудования и материалы					49896,00	128,00	4701,00	2778,00	53588,00
								3825,00	32,00	41242,00	914,00	
			ИТОГО по смете 4-1					10243293,00	844552,00	5646772,00	989251,00	11861968,00
								988384,00	274741,00	3364721,00	629424,00	

Смета 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации (Водозаборные сооружение внутриплощадочными сетями ВК) работы

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1, В1/1									
89	5	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1519	522706,33	111358,47	79399,00	16916,00	2605,00	65502,00	156493,00
						394200,00	41373,35	59879,00	6285,00		11592,00	
90	6	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	119,786	13687,00		1639511,00		1639511,00		1770672,00
											131161,00	
91	7	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	33,633	8692,00		292338,00		292338,00		315725,00
											23387,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1, В1/1					2011248,00	16916,00	1934454,00	65502,00	2242890,00
								59879,00	6285,00	0,00	166140,00	
			Раздел 2: Водопровод В10									
92	8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0364	522706,33	111358,47	19027,00	4053,00	624,00	15696,00	37501,00
						394200,00	41373,35	14349,00	1506,00		2778,00	
93	9	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	36,4	8692,00		316389,00		316389,00		341700,00
											25311,00	
94	10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные.В 7,5	м3	0,55	31730,47	1153,64	17452,00	635,00	13815,00	2865,00	21942,00
						5458,60	266,42	3002,00	147,00		1625,00	
95	11	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1079,93	64,08	7560,00	449,00	429,00	6615,00	15309,00
						954,60	0,00	6682,00	0,00		1134,00	
96	12	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2202,00		15414,00		15414,00		16647,00
											1233,00	
97	13	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	118766,00		594,00		594,00		642,00
											48,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	14	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2202,00		2202,00		2202,00	176,00	2378,00
99	15	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1680,00		1680,00		1680,00	134,00	1814,00
100	16	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1642,89 1431,90	118,07 13,31	39429,00 34366,00	2833,00 319,00	2230,00	34338,00 5901,00	79668,00
101	17	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	3389,00		81336,00		81336,00	6507,00	87843,00
102	18	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,019	189380,00		3598,00		3598,00	288,00	3886,00
103	19	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5	3389,00		16945,00		16945,00	1356,00	18301,00
104	20	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3525,00		17625,00		17625,00	1410,00	19035,00
105	21	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast	шт.	1	49204,00		49204,00		49204,00	3936,00	53140,00
106	22	2302-0803-1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа Belgicast	шт.	6	70934,00		425604,00		425604,00	34048,00	459652,00
107	23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2061,19 1652,00	81,87 39,93	8245,00 6608,00	328,00 160,00	1309,00	6700,00 1196,00	16141,00

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	24	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	78580,00		314320,00		314320,00		339466,00
											25146,00	
109	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122,00	164,00	655,00	3350,00	8070,00
						1652,00	39,93	3304,00	80,00		598,00	
110	26	2304-0101-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62783,00		125566,00		125566,00		135611,00
											10045,00	
111	27	5104-0206-0205 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2	259695,00		519390,00				519390,00
										519390,00		
112	28	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2061,19	81,87	2061,00	82,00	327,00	1675,00	4035,00
						1652,00	39,93	1652,00	40,00		299,00	
113	29	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37760,00		37760,00		37760,00		40781,00
											3021,00	
114	30	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	1	207504,00		207504,00				207504,00
										207504,00		
115	31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2763,70	181,71	2764,00	182,00	555,00	2084,00	5236,00
						2027,48	77,95	2027,00	78,00		388,00	
116	32	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46133,00		46133,00		46133,00		49824,00
											3691,00	
117	33	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2104,88	1357,63	2105,00	1358,00		1108,00	3470,00
						747,25	371,87	747,00	372,00		257,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	34	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245113,00		245113,00		245113,00		264722,00
											19609,00	
119	35	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2210,00		13260,00		13260,00		14321,00
											1061,00	
120	36	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727,00		1454,00		1454,00		1570,00
											116,00	
121	37	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1873,00		7492,00		7492,00		8091,00
											599,00	
122	38	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	4933,00		39464,00		39464,00		42621,00
											3157,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В10					2590812,00	10084,00	1781097,00	74431,00	2820311,00
								72737,00	2702,00	726894,00	155068,00	
			Раздел 3: К3									
123	39	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0562	471236,78	150806,34	26484,00	8476,00	726,00	19535,00	49700,00
						307515,00	43589,54	17282,00	2450,00		3681,00	
124	40	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,2	3450,00		193890,00		193890,00		209401,00
											15511,00	
125	41	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0582	818549,39	239192,83	47640,00	13921,00	3129,00	34967,00	89216,00
						525600,00	81275,23	30590,00	4730,00		6609,00	

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	42	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	58,4328	13687,00		799770,00		799770,00		863752,00
											63982,00	
127	43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	522706,33	111358,47	11500,00	2450,00	377,00	9487,00	22666,00
						394200,00	41373,35	8672,00	910,00		1679,00	
128	44	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	22,088	8692,00		191989,00		191989,00		207348,00
											15359,00	
129	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,606	22931,97	9256,75	82693,00	33380,00	12316,00	50015,00	143325,00
						10259,88	3750,16	36997,00	13523,00		10617,00	
130	46	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23325,00		46650,00		93300,00		50382,00
											3732,00	
131	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23325,00		46650,00		93300,00		50382,00
											3732,00	
132	48	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00		30180,00
											2236,00	
133	49	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00		30180,00
											2236,00	
134	50	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00		30180,00
											2236,00	
135	52	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9050,00		18100,00		36200,00		19548,00
											1448,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28074,00		112296,00		224592,00	8984,00	121280,00
137	54	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12547,00		25094,00		50188,00	2008,00	27102,00
138	55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3882,00		15528,00		31056,00	1242,00	16770,00
139	56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00		7694,00		15388,00	616,00	8310,00
140	57	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21720,00		217200,00		217200,00	17376,00	234576,00
141	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,606	22931,97	9256,75	82693,00	33380,00	12316,00	50015,00	143325,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10259,88	3750,16	36997,00	13523,00		10617,00	
142	59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23325,00		46650,00		93300,00	3732,00	50382,00
143	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23325,00		46650,00		93300,00	3732,00	50382,00
144	61	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00	2236,00	30180,00
145	62	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00	2236,00	30180,00

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	63	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00		27944,00		55888,00		30180,00
											2236,00	
147	65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9050,00		18100,00		36200,00		19548,00
											1448,00	
148	66	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28074,00		112296,00		224592,00		121280,00
											8984,00	
149	67	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12547,00		25094,00		50188,00		27102,00
											2008,00	
150	68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3882,00		15528,00		31056,00		16770,00
											1242,00	
151	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00		7694,00		15388,00		8310,00
											616,00	
152	70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21720,00		217200,00		217200,00		234576,00
											17376,00	
153	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,84	27317,20	1097,59	22946,00	922,00	20968,00	1146,00	26019,00
						1258,20	241,31	1057,00	203,00		1927,00	
154	72	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10	3525,24	1021,58	35252,00	10216,00	17065,00	11197,00	50165,00
						797,16	406,79	7972,00	4068,00		3716,00	
155	73	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4643,00		18572,00		18572,00		20058,00
											1486,00	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	74	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	40	595,00		23800,00		23800,00		25704,00
											1904,00	
			Итого по разделу 3: К3					2683317,00	102745,00	3152694,00	176362,00	3088459,00
								139567,00	39407,00	0,00	228780,00	
			ИТОГО по смете 6-1					7285377,00	129745,00	6868245,00	316295,00	8151660,00
								272183,00	48394,00	726894,00	549988,00	

Итого по акту:		23984919
В т.ч. Оборудование:		4091615
Прочие:		---
Временные здания и сооружения 1,04%:	206 890,36	24 191 809,36
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,44%	289 442,80	24 481 252,16
Непредвиденные работы и затраты 2%:	407 792,74	24 889 044,90
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		26 134 393,15
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:	522 687,86	25 611 705,29
НДС 12 %:		3 073 404,63
Всего по акту:		28 685 109,92

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ Айбергенов К.И.

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кирилин С. А.

Технадзор эксперт ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
БИН: 150940024435

_____ Кереев Т. К.

Авторский надзор ГИП ТОО «STROYCONSALTING»
БИН: 150140005479

_____ Шукеев А. Н.

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam