Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"01" сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг», РК, адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3, ул.Исаева, д.8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Турысбекова Хасена Алпысбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области», расположенному по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село им. Балгабека Кыдырбекулы,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района», Руководитель Ибраимов Данияр Кайратович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **(отсутствуют)**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гидротехник Жоба», №0025**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Аппарат Акима Таранского сельского округа», №25 от 20.03.2022 года**

;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Светильник светодиодный СТ РК 3055-2017		Keremet C 90W. IP67 77 шт.		Keremet C 90W. IP67 77 шт.	
воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ	км	СИП-4 4*35+1*16-0,6/1,0 3,28134 км		СИП-4 4*35+1*16-0,6/1,0 3,28134 км	
Щит учетно-распредилительный ЩУРн 3/12зо-1	компл.	2		2	
Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	МО-1.n h=8.5 9.62853		МО-1.n h=8.5 9.62853	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Для обеспечения наружного освещения ул. Алтынсарина, Рыскулова и Байжума с.Кыдырбекулы предусматривается:**
- Прокладка ВЛИ-0,4 кВ от существующего ТП-1456 кВ кабелем СИП-4 4*35+1*16
- Монтаж опор освещения со светодиодными светильниками,
- Монтаж щита учета, распределения и управления освещением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль, 2023 год**;

месяц, год

окончание работ: **<u>август, 2023 год</u>**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **<u>1</u>**;

фактически, месяц: **<u>1</u>**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Турысбеков Х.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Алатау Энерго Инжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ