Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« *16*» *ноября* 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет», 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Беккалиева Сабита Рахметовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова» по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А.,г.Атырау, Ерниязова, 2***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова", директор Капетова Баянсулу Асылбековна***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау», рабочий проект №б.н.***

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова» №37 от 6 апреля 2017 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в	млн. тенге	303, 427 206	303, 427 206	279,34124512	279,34124512

«Сәулетшілік-бақылау» мемлекеттік мекемесі Зерттеу нысаны

текущих ценах 2017г., всего					
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	253,343385 1,669768 48,414053	253,343,385 1,669768 48,414053	245,74308293 1,61967693 31,97848526	245,74308293 1,61967693 31,97848526
Продолжительность строительства	мес.	6	6	6	6
Площадь участка	га	2,0732	2,0732	2,0732	2,0732
Общая площадь здания	кв.м	3002,6	3002,6	3002,6	3002,6
Строительный объём	куб.м	18378	18378	18378	18378

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	- -	- -
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание имеет "Н" образную форму в плане с размерами в осях 82,1х42,08 м. Здания состоит из трех корпусов, с разными высотами. Корпусы соединены между собой. 1-корпус - трехэтажное, высота 8,7 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 3-го этажа. 2-корпус-двухэтажное, высота 7,85 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 2-го этажа. 3-корпус - двухэтажное, высота 7,25 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 2-го этажа. 3-корпус соединяет остальных двух корпусов.

Класс ответственности здания - II Степень огнестойкости - II В здании расположено следующие помещения:

1-этаж: Коридоры, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, туалет, водомерный и тепловой узел, электрощитовая, кладовые, тамбуры, серверная, кабинет информатики, мастерские, гардероб, раздевалка, спорт зал и подсобные помещения.

2-этаж:

Коридор, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, туалет, кладовая уборочного инвентаря, столовая, актовый зал, гардероб и кухня.

3-этаж:

Коридоры, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, подсобные помещения,

Проектом предусматривается капитальный ремонт здания школы. Предусматривается демонтаж дверей, основания и покрытия деревянных и керамических полов, цементных плинтусов и плинтусов из керамической плитки, деревянных плинтусов, основания и покрытия полов из линолеума, отбивка штукатурки, очистка побелки и покраски стен и потолков во всех помещениях, разборка облицовки стен из керамических плиток, демонтаж существующих перил ограждения внутренней лестницы, демонтаж шифера кровли, очистить поверхность фундаментов для восстановление гидроизоляции фундамента.

Строительные работы включает в себе монтаж дверей, устройства основания и покрытия полов из линолеума и из кафеля, устройства плинтусов по типу полов, штукатурка и покраска водоэмульсионной краской поверхности стен, облицовка кафелем поверхности стен, затирка ветонитом и покраска водоэмульсионными составами потолков, предусмотреть покрытия кровли из металлочерепицы, замена перил ограждения внутренней лестницы, предусмотреть гидроизоляции по поверхности фундамента, штукатурка и окраска фасадной краской наружной стены, облицовку цоколя предусмотреть плитками темно-коричневого цвета, устройства отмостки по периметру здания. Предусматривается заложит кирпичом на месте одной двери.

Отделка стен обеденного зала столовая, учебных классов, спортивного зала, мастерских предусмотрен штукатурка и покраска водоэмульсионной краской. Отделка стен подсобные помещения столовая, медицинский пункт, лаборатории и туалетных комнат предусмотрен облицовка кафелем.

Пол учебных классов, мастерских предусмотрено из линолеума, спортивный зал из резиновой покрытий, подсобные помещения столовая, медицинский пункт, лаборатории и туалетных комнат из кафеля.

Согласно дефектной ведомости окна во всех помещениях не меняется. В спортивном зале тоже окна и оконные решетки не меняется, так как они в хорошем состоянии.

Кровля – двухскатная из металлочерепицы.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, линолеум.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка потолка – Затирка ветонитом. Покраска водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка стены – Отделка керамической плиткой, окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – фасадная краска.

Цоколь – масляная краска.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1500 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Кровля выполняется из металлочерепицы с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Крепления профилированного листа выполнить оцинкованными герметичными кровельными шурупами 1-3х25,016, 1-4,8-80, 16 или саморезами с прокладками ЭПДМ 4,8х28. Несущие конструкции крыши: стойки, стропила, обрешетка, бруски покрыть огнезащитной суперфосфатной обмазкой, которая изготавливается строительной организацией по рецепту:

- Суперфосфат ГОСТ 5956-78*- 70%;
- Вода -30%.

Против гниению деревесины (несущей конструкции кровли) предусматривается антисептирование. Антисептирование провести поверхностным способом (с помощью кисти или гидропульта). Рекомендуется использовать антисептические пасты марки 200.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***июнь 2017 год***;
   месяц, год
   окончание работ ***ноябрь 2017 года***;
   месяц, год

   при продолжительности строительства, ***6*** месяцев:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6***;
   фактически, месяц: ***6***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ***нет***
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
    « _____» _____ дата
    М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова» по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А.,г.Атырау, Ерниязова, 2*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беккалиев Сабит Рахметович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.

дата « ***16***» ***ноября*** **2017г.**