Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117"
Наименование стройки: «Строительство водопровода с.Талпын Теректинского района, ЗКО» (Завершение строительства)
ДОГОВОР №29 от 15.03.2024 г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

		Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				29	15.03.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**146859146,76**	**53447870,22**		-	-	-	-	-	6413744,43	**59861614,65**
Итого к оплате:		**53447870,22**							6413744,43	**59861614,65**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского

Руководитель отдела: _____ Айбергенова К.И.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-117"

Директор: _____ Кирилин С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН: 150940024435

Эксперт _____ Даулеткалиев Р.С..

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117" БИН 060 140 015 08

ДОГОВОР №29 от 15.03.2024 г.

Наименование стройки - Строительство водопровода в с. Талпын Теректинского района ЗКО (Завершение строительства)

Акт выполненных работ 3
за декабрь 2024 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Резервуар для воды 100 м3 (2шт)									
		к локальной смете №2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 3: Разные работы									
106	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		200	279,28	2,46	55856,00	492,00	39562,00	14598,00	76090,00
			м3 емкости		79,01	1,20	15802,00	240,00		5636,00	
107	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		200	602,58	0,82	120516,00	164,00	87220,00	30223,00	162798,00
			м3 емкости		165,66	0,40	33132,00	80,00		12059,00	
		Итого по разделу 3: Разные работы					**176372,00**	**656,00**	**126782,00**	**44821,00**	**238888,00**
							48934,00	**320,00**	**0,00**	**17695,00**	
		ИТОГО по смете №2-1-1					**176372,00**	**656,00**	**126782,00**	**44821,00**	**238888,00**
							48934,00	**320,00**	**0,00**	**17695,00**	
		к локальной смете № 2-1-3 Вентиляция									
		Раздел 1: ОВ									
1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка панельного фильтра		2	14704,69	347,79	29409,00	696,00	2663,00	25690,00	59507,00
			шт		13025,17	81,85	26050,00	164,00		4408,00	
2	2304-1013-0212 РСНБ РК 2015	Фильтр DN 200		2	76367,00		152734,00		152734,00		164953,00
			шт.							12219,00	
3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		11	7779,96	142,14	85580,00	1564,00	60077,00	23799,00	118129,00
			м трубопровода		2176,26	31,41	23939,00	346,00		8750,00	
4	1312-0101-0510 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм		3	42859,12	12155,86	128577,00	36467,00	271,00	64852,00	208903,00
			м		30613,00	4825,38	91839,00	14476,00		15474,00	
5	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм		3	66728,00		200184,00		200184,00		216199,00
			м							16015,00	
6	1312-0101-0506 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 219 мм		11	8817,55	2149,32	96993,00	23642,00	146,00	50315,00	159093,00
			м		6655,00	843,55	73205,00	9279,00		11785,00	
7	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		11	5720,00		62920,00		62920,00		67954,00
			м							5034,00	
8	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали		0,03316	41228,56	7746,55	1367,00	257,00	154,00	699,00	2231,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т		28828,40	1718,63	956,00	57,00		165,00	
9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03316	261631,00		8676,00		8676,00		9370,00
										694,00	
10	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2	921,00		1842,00		1842,00		1989,00
										147,00	
11	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2	12920,38	64,61	25841,00	129,00	23432,00	2262,00	30351,00
					1139,88	13,98	2280,00	28,00		2248,00	
12	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1724,93	20,71	3450,00	41,00	2511,00	895,00	4693,00
					448,55	8,25	897,00	16,00		348,00	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0122	1369548,08	513134,17	16708,00	6260,00	4379,00	7814,00	26484,00
					497505,70	149461,90	6070,00	1823,00		1962,00	
14	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8	16518,77	307,34	132150,00	2459,00	102585,00	26773,00	171637,00
					3388,35	26,62	27107,00	213,00		12714,00	
15	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	м2	1,4922	299,71	1,71	447,00	2,00	420,00	17,00	501,00
					16,51	0,27	25,00	0,00		37,00	
16	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонныммaтериалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,67712	76446,61	117,35	433997,00	666,00	428619,00	3827,00	472850,00
					829,80	57,23	4711,00	325,00		35026,00	
17	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	4	378,32	11,72	1513,00	47,00	55,00	987,00	2700,00
					352,82	4,81	1411,00	19,00		200,00	
18	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0322	331271,00		10667,00		10667,00		11520,00
										853,00	
19	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	4	860,00		3440,00		3440,00		3715,00
										275,00	
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	2185,29	89,59	4371,00	180,00	596,00	3550,00	8555,00
					1797,81	13,31	3596,00	27,00		634,00	
21	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00		1670,00		1670,00		1804,00
										134,00	
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00512	633854,00		3245,00		3245,00		3505,00
										260,00	
		Итого по разделу 1: ОВ					**1405781,00**	**72410,00**	**1071286,00**	**211480,00**	**1746643,00**
							262086,00	**26773,00**	**0,00**	**129382,00**	
		ИТОГО по смете №2-1-3					**1405781,00**	**72410,00**	**1071286,00**	**211480,00**	**1746643,00**
							262086,00	**26773,00**	**0,00**	**129382,00**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		к локальной смете № 2-1-4 Автоматизация технологических процессов									
		Раздел 1: АТХ.С									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	к-т	2	1491,98	0,00	2984,00	0,00	135,00	2137,00	5531,00
					1424,49	0,00	2849,00	0,00		410,00	
2	Т Комерчиское предложение	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	109738,75		219478,00				219478,00
									219478,00		
3	Т Комерчиское предложение	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	13966,50		27933,00				27933,00
									27933,00		
4	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	2	1491,98	0,00	2984,00	0,00	135,00	2137,00	5531,00
					1424,49	0,00	2849,00	0,00		410,00	
5	Т Комерчиское предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	2	20484,87		40970,00				40970,00
									40970,00		
6	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942,90		39772,00				39772,00
									39772,00		
7	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2	728,32	0,00	1457,00	0,00	74,00	1037,00	2694,00
					691,50	0,00	1383,00	0,00		200,00	
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	1491,98	0,00	8952,00	0,00	405,00	6410,00	16591,00
					1424,49	0,00	8547,00	0,00		1229,00	
9	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	728,32	0,00	1457,00	0,00	74,00	1037,00	2694,00
					691,50	0,00	1383,00	0,00		200,00	
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2	1550,64	436,64	3101,00	873,00		1990,00	5498,00
					1114,00	212,96	2228,00	426,00		407,00	
11	Т Комерчиское предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	4	20484,87		81939,00				81939,00
									81939,00		
12	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	6	4223,29		25340,00				25340,00
									25340,00		
13	Т Комерчиское предложение	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	2	30594,93		61190,00				61190,00
									61190,00		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	363,18	14,88	14527,00	595,00	5167,00	6413,00	22615,00
					219,13	3,56	8765,00	142,00		1675,00	
15	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	478,16	21,35	5738,00	257,00	3007,00	1835,00	8179,00
					206,24	6,14	2475,00	74,00		606,00	
		Итого по разделу 1: АТХ.С					**537822,00**	**1725,00**	**8997,00**	**22996,00**	**565955,00**
							30479,00	**642,00**	**496622,00**	**5137,00**	
		Раздел 2: Кабели и провода									
16	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	654,19	362,47	20934,00	11599,00	4224,00	6453,00	29578,00
					159,72	120,35	5111,00	3851,00		2191,00	
17	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	33513,00		670,00		670,00		724,00
										54,00	
18	С Комерчиское предложение	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	12	910,71		10929,00		10929,00		11803,00
										874,00	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	83,83	0,81	1677,00	16,00	371,00	933,00	2819,00
					64,45	0,32	1289,00	6,00		209,00	
20	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6114,53	45,02	24458,00	180,00	8810,00	11137,00	38443,00
					3867,00	0,00	15468,00	0,00		2848,00	
21	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	6030,00		24120,00		24120,00		26050,00
										1930,00	
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00		1074,00		1074,00		1160,00
										86,00	
23	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	16	1543,01	97,73	24688,00	1564,00	10773,00	7536,00	34802,00
					771,98	0,13	12352,00	2,00		2578,00	
24	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	202,00		3232,00		3232,00		3491,00
										259,00	
25	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	276,00		4416,00		4416,00		4769,00
										353,00	
26	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	446,00		23121,00		23121,00		24971,00
										1850,00	
27	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная	м	4	53,00		212,00		212,00		229,00
										17,00	
		Итого по разделу 2: Кабели и провода					**139531,00**	**13359,00**	**91952,00**	**26059,00**	**178839,00**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							34220,00	**3859,00**	**0,00**	**13249,00**	
		ИТОГО по смете №2-1-4					**677353,00**	**15084,00**	**100949,00**	**49055,00**	**744794,00**
							64699,00	**4501,00**	**496622,00**	**18386,00**	
		Насосная станция 1-го подъема к локальной смете №2-2-2 Технологические решения									
		Раздел 1: ТХ									
1	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		2	4728,11	116,88	9456,00	233,50	6077,50	3134,50	13598,00
			счетчик (водомер)		1572,58	26,62	3145,00	53,00		1007,50	
2	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч		2	176795,00		353590,00		353590,00		381877,00
			шт.							28287,00	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2511,05	0,00	5022,00	0,00	4395,50	614,00	6087,00
			комплект		313,39	0,00	627,00	0,00		451,00	
		Итого по разделу 1: ТХ					**368068,00**	**233,50**	**364063,00**	**3748,50**	**401562,00**
							3772,00	**53,00**	**0,00**	**29745,50**	
		Раздел 2: Д2									
17	5102-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин		2	229772,00		459544,00				459544,00
			шт.						459544,00		
19	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015		2	2976,00		5952,00		5952,00		6428,00
			шт.							476,00	
20	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015		2	9714,00		19428,00		19428,00		20982,00
			шт.							1554,00	
		Итого по разделу 2: Д2					**484924,00**	**0,00**	**25380,00**	**0,00**	**486954,00**
							0,00	**0,00**	**459544,00**	**2030,00**	
		ИТОГО по смете №2-2-2					**852992,00**	**233,50**	**389443,00**	**3748,50**	**888516,00**
							3772,00	**53,00**	**459544,00**	**31775,50**	
		к локальной смете №2-2-3 Вентиляция									
1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка		2	17732,59	146,34	35465,00	293,00	24762,00	10269,00	49393,00
			дефлектор		5205,16	33,94	10410,00	68,00		3659,00	
2	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		2	4226,21	20,66	8452,00	41,00	598,00	7671,00	17413,00
			узел		3906,80	6,99	7814,00	14,00		1290,00	
3	2305-0310-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм		2	105192,00		210384,00		210384,00		227215,00
			шт.							16831,00	
4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5164,07	53,19	7230,00	75,00	4534,00	2598,00	10614,00
					1872,49	21,28	2621,00	30,00		786,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	861,00		86,00		86,00	7,00	93,00
6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006632	261631,00		1735,00		1735,00	139,00	1874,00
		ИТОГО по смете №2-2-3					**263352,00**	**409,00**	**242099,00**	**20538,00**	**306602,00**
							20845,00	**112,00**	**0,00**	**22712,00**	
		к локальной смете №2-2-4 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования									
		Раздел 1: Приборы и средства автоматизации									
1	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6486,98	436,64	12974,00	873,00	2837,00	7267,00	21860,00
					4632,00	212,96	9264,00	426,00		1619,00	
2	2307-0502-1051 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	501330,00		1002660,00		1002660,00	80213,00	1082873,00
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,05	0,00	5022,00	0,00	4395,00	614,00	6087,00
					313,39	0,00	627,00	0,00		451,00	
4	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1491,98	0,00	2984,00	0,00	135,00	2137,00	5531,00
					1424,49	0,00	2849,00	0,00		410,00	
5	2305-1401-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss	шт.	2	22165,00		44330,00		44330,00	3546,00	47876,00
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1491,98	0,00	2984,00	0,00	135,00	2137,00	5531,00
					1424,49	0,00	2849,00	0,00		410,00	
7	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35438,00		70876,00		70876,00	5670,00	76546,00
8	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2/	шт	2	728,32	0,00	1457,00	0,00	74,00	1037,00	2694,00
					691,50	0,00	1383,00	0,00		200,00	
9	ТКП ТОО"АКЭТО"	Прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2	шт	2	18755,43		37511,00				37511,00
									37511,00		
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	4	1491,98	0,00	5968,00	0,00	270,00	4273,00	11060,00
					1424,49	0,00	5698,00	0,00		819,00	
11	ТКП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942,90		39772,00				39772,00
									39772,00		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2677,56	23,66	5355,00	47,00	2686,00	1888,00	7822,00
			шт.		1311,00	0,00	2622,00	0,00		579,00	
13	СТКП	Выключ контактный ВПК 2111Б-У2 10А		2	2791,34		5583,00		5583,00		6030,00
			шт							447,00	
14	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	1491,98	0,00	5968,00	0,00	270,00	4273,00	11060,00
			шт.		1424,49	0,00	5698,00	0,00		819,00	
15	СТКП	Датчик сухого хода, типа Danfoss		4	3187,50		12750,00		12750,00		13770,00
			шт							1020,00	
		Итого по разделу 1: Приборы и средства автоматизации					**1256194,00**	**920,00**	**1147001,00**	**23626,00**	**1376023,00**
							30990,00	**426,00**	**77283,00**	**96203,00**	
		Раздел 2: Трубопроводная арматура									
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2185,29	89,59	4371,00	180,00	596,00	3550,00	8555,00
			шт.		1797,81	13,31	3596,00	27,00		634,00	
17	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	804,00		1608,00		1608,00		1737,00
			шт.							129,00	
18	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss		2	26575,00		53150,00		53150,00		57402,00
			шт.							4252,00	
19	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		120	363,18	14,88	43582,00	1785,00	15500,00	19240,00	67848,00
			м		219,13	3,56	26296,00	427,00		5026,00	
20	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		12	478,16	21,35	5738,00	257,00	3007,00	1835,00	8179,00
			м		206,24	6,14	2475,00	74,00		606,00	
21	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа		2	1543,01	97,73	3086,00	195,00	1347,00	942,00	4350,00
			шт		771,98	0,13	1544,00	0,00		322,00	
22	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20		2	202,00		404,00		404,00		436,00
			шт.							32,00	
		Итого по разделу 2: Трубопроводная арматура					**111939,00**	**2417,00**	**75612,00**	**25567,00**	**148507,00**
							33911,00	**528,00**	**0,00**	**11001,00**	
		Раздел 3: Кабели и провода									
23	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		400	654,19	362,47	261676,00	144988,00	52800,00	80660,00	369723,00
			м кабеля		159,72	120,35	63888,00	48140,00		27387,00	
24	СТКП	Кабель МКЭШ 2х0.75		50	200,36		10018,00		10018,00		10819,00
			м							801,00	
25	2306-0112-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х0,75-0,66 ГОСТ 24334-80		0,13	116396,00		15131,00		15131,00		16342,00
			км							1211,00	
26	СТКП	Кабель ВПП 1х1.5		220	97,45		21439,00		21439,00		23154,00
			м							1715,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Скобы разные		2	537,00		1074,00		1074,00		1160,00
			кг							86,00	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		50	354,35	14,57	17718,00	728,00	2810,00	10337,00	30299,00
			м		283,58	3,56	14179,00	178,00		2244,00	
29	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		50	90,00		4500,00		4500,00		4860,00
			м							360,00	
		Итого по разделу 3: Кабели и провода					**331556,00**	**145716,00**	**107772,00**	**90997,00**	**456357,00**
							78067,00	**48318,00**	**0,00**	**33804,00**	
		ИТОГО по смете №2-2-4					**1699689,00**	**149053,00**	**1330385,00**	**140190,00**	**1980887,00**
							142968,00	**49272,00**	**77283,00**	**141008,00**	
		Насосная станция 2-го подъема к локальной смете №2-3-1 Общестроительные работы									
		Отмостка									
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		2,529	32329,48	1097,59	81761,00	2776,00	75803,00	3451,00	92029,00
			м3		1258,20	241,31	3182,00	610,00		6817,00	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13006	228166,00		29675,00		29675,00		32049,00
			т							2374,00	
		Монорельса									
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00488	264340,00		1290,00		1290,00		1393,00
			т							103,00	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,04178	261631,00		10931,00		10931,00		11805,00
			т							874,00	
37	5110-0401-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м		1	41312,00		41312,00				41312,00
			шт.						41312,00		
38	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		8	167,00		1336,00		1336,00		1443,00
			шт.							107,00	
		Лестница с ограждением									
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,074	75309,35	26098,09	5573,00	1931,00	885,00	2330,00	8535,00
			т конструкций		37252,10	8379,13	2757,00	620,00		632,00	
40	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,074	614966,00		45507,00		45507,00		49148,00
			т							3641,00	
		Кладка стен									
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007404	228166,00		1689,00		1689,00		1824,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							135,00	
		Кровля									
50	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		65,8	3376,12	124,57	222149,00	8197,00	191730,00	21374,00	263005,00
			м2 кровли		337,72	15,36	22222,00	1011,00		19482,00	
51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		65,8	574,59	102,35	37808,00	6735,00	16171,00	15273,00	57328,00
			м2 стяжки		226,48	25,82	14902,00	1699,00		4247,00	
52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		65,8	223,13	22,69	14682,00	1493,00	12360,00	1125,00	17072,00
			м2 стяжки		12,60	5,99	829,00	394,00		1265,00	
53	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59,4	595,86	54,28	35394,00	3224,00	19862,00	12021,00	51208,00
					207,20	12,78	12308,00	759,00		3793,00	
54	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство		64	2013,25	1531,74	128848,00	98032,00	4470,00	44175,00	186865,00
			м планки		411,66	338,59	26346,00	21670,00		13842,00	
55	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		31,2	1373,00		42838,00		42838,00		46265,00
			м							3427,00	
56	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		32,8	1053,00		34538,00		34538,00		37301,00
			м							2763,00	
		Водосток									
57	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		8	355,98	120,76	2848,00	966,00	647,00	1332,00	4514,00
			1 воронка		154,40	26,62	1235,00	213,00		334,00	
58	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации		4	803,24	0,00	3213,00	0,00	2155,00	973,00	4521,00
			1 воронка		264,44	0,00	1058,00	0,00		335,00	
59	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство		18,52	1981,34	11,59	36694,00	215,00	30744,00	5338,00	45395,00
			м желобов		309,69	3,61	5735,00	67,00		3363,00	
60	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		18,6	1512,00		28123,00		28123,00		30373,00
			м							2250,00	
61	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		20	757,00		15140,00		15140,00		16351,00
			шт.							1211,00	
62	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		4	3913,00		15652,00		15652,00		16904,00
			шт.							1252,00	
		Проемы									
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		5,4	3540,49	173,42	19119,00	936,00	10034,00	7728,00	28995,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2		1508,87	81,16	8148,00	438,00		2148,00	
64	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		5,4	24937,00		134660,00		134660,00		145433,00
			м2							10773,00	
65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		4,9	1203,61	4,97	5898,00	24,00	4717,00	1052,00	7506,00
			м		236,06	2,44	1157,00	12,00		556,00	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		3,9	1156,00		4508,00		4508,00		4869,00
			м							361,00	
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	3060,62	13,99	5509,00	25,00	3535,00	1799,00	7893,00
			м2 покрытия		1082,81	3,59	1949,00	6,00		585,00	
68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		3,15	2739,39	544,72	8629,00	1716,00	3388,00	3573,00	13178,00
			м2		1119,26	141,21	3526,00	445,00		976,00	
69	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		22,26	3993,73	106,43	88900,00	2370,00	55761,00	28733,00	127044,00
			м2		1382,30	51,91	30770,00	1156,00		9411,00	
70	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		1,47	5643,00		8295,00		8295,00		8959,00
			м2							664,00	
71	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		3,78	4459,00		16855,00		16855,00		18203,00
			м2							1348,00	
72	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		3	5658,00		16974,00		16974,00		18332,00
			шт.							1358,00	
73	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		10	406,00		4060,00		4060,00		4385,00
			шт.							325,00	
74	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		1	4151,00		4151,00		4151,00		4483,00
			пара							332,00	
75	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		137	3815,15	24,71	522676,00	3385,00	185558,00	267694,00	853600,00
			м2		2436,00	6,46	333732,00	885,00		63230,00	
76	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню		22	822,00	0,84	18084,00	18,00	1497,00	13255,00	33846,00
			м откосов		753,13	0,00	16569,00	0,00		2507,00	
		Облицовка цоколя крыльца									
77	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		9,8	7970,34	93,20	78109,00	914,00	23658,00	43028,00	130828,00
			м2 поверхности облицовки		5463,04	25,28	53538,00	248,00		9691,00	
		Полы тип 1									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	17,36	35,89	35,89	623,00	623,00		141,00	825,00
					0,00	11,30	0,00	196,00		61,00	
79	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,736	15382,97	1725,64	26705,00	2996,00	17961,00	6598,00	35967,00
					3311,28	732,05	5748,00	1271,00		2664,00	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего с	1,736	29035,70	7,20	50406,00	12,00	43900,00	6104,00	61031,00
					3740,52	0,00	6494,00	0,00		4521,00	
81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,36	1579,16	85,43	27414,00	1483,00	14217,00	11210,00	41714,00
					674,75	12,20	11714,00	212,00		3090,00	
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,36	724,58	29,11	12579,00	506,00	6091,00	5854,00	19908,00
					344,61	14,15	5982,00	246,00		1475,00	
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	104,16	96,06	4,94	10006,00	515,00	9047,00	646,00	11504,00
					4,26	2,34	444,00	244,00		852,00	
84	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	17,36	445,03	1,04	7726,00	18,00	5120,00	2077,00	10587,00
					149,07	0,51	2588,00	9,00		784,00	
85	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	34,48	35,89	35,89	1237,00	1238,00		281,00	1639,00
					0,00	11,30	0,00	390,00		121,00	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего с	3,448	15382,97	1725,64	53040,00	5950,00	35673,00	13105,00	71437,00
					3311,28	732,05	11417,00	2524,00		5292,00	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,448	29035,70	7,20	100115,00	25,00	87193,00	12123,00	121217,00
					3740,52	0,00	12897,00	0,00		8979,00	
88	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,48	1579,16	85,43	54449,00	2946,00	28238,00	22265,00	82851,00
					674,75	12,20	23265,00	421,00		6137,00	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,48	724,58	29,11	24984,00	1004,00	12098,00	11628,00	39541,00
					344,61	14,15	11882,00	488,00		2929,00	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	206,88	96,06	4,94	19873,00	1022,00	17970,00	1283,00	22849,00
					4,26	2,34	881,00	484,00		1693,00	
91	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,48	1708,97	132,02	58925,00	4553,00	17821,00	36296,00	102839,00
					1060,11	59,76	36553,00	2061,00		7618,00	
			комплект						1634,00		
		Внутренняя отделка									
92	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,79	884,95	4,26	45832,00	220,00	10593,00	28101,00	79848,00
					676,15	2,09	35018,00	108,00		5915,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7	533,57	5,46	106020,00	1085,00	19800,00	68550,00	188536,00
					428,46	2,78	85135,00	552,00		13966,00	
94	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	198,7	752,76	3,98	149573,00	790,00	37177,00	89595,00	258301,00
					561,68	1,95	111606,00	387,00		19133,00	
95	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	19,61	416,28	1,58	8163,00	31,00	3772,00	3500,00	12596,00
					222,34	0,78	4360,00	15,00		933,00	
		Крыльцо									
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	11611,18	1737,08	3483,00	521,00	2702,00	449,00	4247,00
					868,70	739,54	261,00	222,00		315,00	
97	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,47	6450,47	638,01	3032,00	300,00	649,00	1994,00	5428,00
					4430,70	230,35	2082,00	108,00		402,00	
98	2102-0102-0501 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,47	24055,00		11306,00		22612,00		12210,00
										904,00	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009044	233333,00		2110,00		2110,00		2279,00
										169,00	
		ИТОГО по смете №2-3-1					**2551029,00**	**158795,00**	**1453941,00**	**796054,00**	**3611548,00**
							908290,00	**40171,00**	**41312,00**	**264465,00**	
		к локальной смете №2-3-2 Водопровод и канализация									
		Раздел 1: В1									
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	4	29861,21	3100,71	119445,00	12403,00	34,00	67562,00	201968,00
					26752,00	937,28	107008,00	3749,00		14961,00	
6	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная. Монтаж оборудования	т	2	122216,66	46581,50	244433,00	93163,00	5270,00	120376,00	393994,00
					73000,00	25668,89	146000,00	51338,00		29185,00	
8	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4728,11	116,88	4728,00	117,00	3039,00	1567,00	6799,00
					1572,58	26,62	1573,00	27,00		504,00	
10	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2859,95	0,00	5720,00	0,00	4853,00	849,00	7095,00
					433,29	0,00	867,00	0,00		526,00	
11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122,00	164,00	655,00	3350,00	8070,00
					1652,00	39,93	3304,00	80,00		598,00	
12	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	38104,00		76208,00		76208,00		82305,00
										6097,00	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1238,78	27,29	14865,00	328,00	2077,00	12494,00	29548,00
					1038,40	13,31	12461,00	160,00		2189,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фланец		954,60	0,00	7637,00	0,00		1296,00	
26	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2202,00		17616,00		17616,00	1409,00	19025,00
27	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	118766,00		713,00		713,00	57,00	770,00
28	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	17	1642,89 1431,90	118,07 13,31	27929,00 24342,00	2007,00 226,00	1580,00	24323,00 4180,00	56432,00
29	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	17	3389,00		57613,00		57613,00	4609,00	62222,00
30	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,011	189380,00		2083,00		2083,00	167,00	2250,00
31	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0209	448079,75 369380,00	69967,63 25062,67	9365,00 7720,00	1463,00 524,00	183,00	8161,00 1402,00	18928,00
32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	808937,39 525600,00	239192,83 81275,23	6471,00 4205,00	1913,00 650,00	353,00	4806,00 902,00	12179,00
33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	518514,43 394200,00	111358,47 41373,35	18148,00 13797,00	3897,00 1448,00	453,00	15093,00 2659,00	35900,00
34	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	4451,00		35608,00		35608,00	2849,00	38457,00
35	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	2012,00		70420,00		70420,00	5634,00	76054,00
36	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,4	1036,00		20098,00		20098,00	1608,00	21706,00
37	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	722,00		1083,00		1083,00	87,00	1170,00
		Итого по разделу 1: В1					**924771,00**	**115968,00**	**479893,00**	**266141,00**	**1286189,00**
							328914,00	**58202,00**	**0,00**	**95277,00**	
		Раздел 2: В1									
38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,4	1419,09 1392,23	15,14 0,10	23273,00 22833,00	249,00 2,00	192,00	22378,00 3652,00	49303,00
39	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,4	142,00		2329,00		2329,00	186,00	2515,00
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1238,78 1038,40	27,29 13,31	1239,00 1038,00	27,00 13,00	173,00	1041,00 182,00	2462,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00		804,00		804,00	64,00	868,00
		Итого по разделу 2: В1					**27645,00**	**276,00**	**3498,00**	**23419,00**	**55148,00**
							23871,00	**15,00**	**0,00**	**4084,00**	
		Раздел 3: В2									
42	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,1	3310,96	36,22	36752,00	402,00	29952,00	6430,00	46637,00
					576,32	14,77	6397,00	164,00		3455,00	
43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1238,78	27,29	2478,00	55,00	346,00	2082,00	4925,00
					1038,40	13,31	2077,00	27,00		365,00	
44	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23917,00		47834,00		47834,00	3827,00	51661,00
45	2304-1001-3610 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 33423-2015	шт.	1	73720,00		73720,00		73720,00	5898,00	79618,00
		Итого по разделу 3: В2					**160784,00**	**457,00**	**151852,00**	**8512,00**	**182841,00**
							8474,00	**191,00**	**0,00**	**13545,00**	
		Раздел 4: К1									
46	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	811,69	1,38	406,00	0,00	1,00	396,00	866,00
					807,67	0,46	404,00	0,00		64,00	
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	784,39	3,36	7452,00	32,00	62,00	7220,00	15846,00
					774,48	1,05	7358,00	10,00		1174,00	
48	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	333,00		166,00		166,00	13,00	179,00
49	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,5	1593,00		15134,00		15134,00	1211,00	16345,00
50	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707,00		707,00		707,00	57,00	764,00
51	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1860080,78	836135,32	1860,00	836,00	126,00	1155,00	3256,00
					897900,00	268798,07	898,00	269,00		241,00	
52	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	21854,00		21941,00		21941,00	1755,00	23696,00
		Итого по разделу 4: К1					**47666,00**	**868,00**	**38137,00**	**8771,00**	**60952,00**
							8660,00	**279,00**	**0,00**	**4515,00**	
		Раздел 5: Д2									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		2	29861,21	3100,71	59722,00	6202,00	17,00	33781,00	100983,00
			шт.		26752,00	937,28	53504,00	1875,00		7480,00	
54	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85		2	72970,00		145940,00				145940,00
			шт.						145940,00		
55	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		4,3	2058,10	20,71	8850,00	89,00	6832,00	1925,00	11637,00
			м трубопровода		448,55	8,25	1929,00	35,00		862,00	
56	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1340,00		2680,00		2680,00		2894,00
			шт.							214,00	
57	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91		2	4053,00		8106,00		8106,00		8754,00
			шт.							648,00	
58	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	2903,13	88,70	2903,00	89,00	219,00	2586,00	5928,00
			комплект		2595,45	43,76	2595,00	44,00		439,00	
		Итого по разделу 5: Д2					**228201,00**	**6380,00**	**17854,00**	**38292,00**	**276136,00**
							58028,00	**1954,00**	**145940,00**	**9643,00**	
		ИТОГО по смете №2-3-2					**1389067,00**	**123949,00**	**691234,00**	**345135,00**	**1861266,00**
							427947,00	**60641,00**	**145940,00**	**127064,00**	
		к локальной смете №2-3-3 Отопление и вентиляция									
		Вентиляция									
1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка		2	17732,59	146,34	35465,00	293,00	24762,00	10269,00	49393,00
			дефлектор		5205,16	33,94	10410,00	68,00		3659,00	
2	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		2	4226,21	20,66	8452,00	41,00	598,00	7671,00	17413,00
			узел		3906,80	6,99	7814,00	14,00		1290,00	
3	2305-0310-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм		2	105192,00		210384,00		210384,00		227215,00
			шт.							16831,00	
4	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	5119,51	39,89	20094,00	157,00	14115,00	5750,00	27912,00
					1483,40	11,40	5822,00	45,00		2068,00	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5722	5164,07	53,19	44267,00	456,00	27760,00	15909,00	64990,00
					1872,49	21,28	16051,00	182,00		4814,00	
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		15	1724,93	20,71	25874,00	311,00	18835,00	6715,00	35196,00
			м трубопровода		448,55	8,25	6728,00	124,00		2607,00	
7	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		30	537,00		16110,00		16110,00		17399,00
			кг							1289,00	
		Отопление									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	11,5	9001,73 / 1077,11	75,67 / 36,88	103520,00 / 12387,00	870,00 / 424,00	90263,00	12555,00 / 9286,00	125361,00
9	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17122,00		34244,00		34244,00	2740,00	36984,00
10	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	5	20184,00		100920,00		100920,00	8074,00	108994,00
11	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	21812,00		21812,00		21812,00	1745,00	23557,00
12	2305-1207-0402 РСНБ РК 2015	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	8	8114,00		64912,00		64912,00	5193,00	70105,00
		ИТОГО по смете №2-3-3					**686054,00**	**2128,00**	**624715,00**	**58869,00**	**804519,00**
							59212,00	**857,00**	**0,00**	**59596,00**	
		к локальной смете №2-3-4 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18648,06 / 7801,41	653,56 / 266,64	18648,00 / 7801,00	654,00 / 267,00	10193,00	5809,00 / 1957,00	26414,00
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00		236158,00		236158,00		236158,00
3	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	6704,00		26816,00		26816,00	2145,00	28961,00
4	2307-0208-1106 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50А 220/380V, IP20	шт.	2	10002,00		20004,00		20004,00	1600,00	21604,00
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1309,71 / 1203,21	80,88 / 32,32	2619,00 / 2406,00	162,00 / 65,00	51,00	1779,00 / 352,00	4750,00
6	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	25818,00		51636,00		51636,00		51636,00
7	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	9019,00		36076,00		36076,00	2886,00	38962,00
8	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	54796,00		54796,00		54796,00	4384,00	59180,00
9	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	1	10517,00		10517,00		10517,00	841,00	11358,00
10	Т Комерчиское предложение	Печь электрическая 1кВт,220 В.		4	5697,28		22789,00		22789,00		22789,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2677,56	23,66	40163,00	355,00	20144,00	14159,00	58668,00
					1311,00	0,00	19665,00	0,00		4346,00	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473,00		2838,00		2838,00		3065,00
										227,00	
13	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	491,00		982,00		982,00		1061,00
										79,00	
14	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	523,00		523,00		523,00		565,00
										42,00	
15	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	530,00		2120,00		2120,00		2290,00
										170,00	
16	2307-0204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	644,00		644,00		644,00		696,00
										52,00	
17	2307-0204-1714 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5654,00		5654,00		5654,00		6106,00
										452,00	
18	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Светильник прожекторного типа. Установка отдельно на стальной конструкции	шт.	53	3632,22	252,56	192508,00	13386,00	64043,00	86348,00	301164,00
					2171,31	91,47	115079,00	4848,00		22308,00	
19	2307-0106-0902 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	2	20553,00		41106,00		41106,00		44394,00
										3288,00	
20	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	17	27058,00		459986,00		459986,00		496785,00
										36799,00	
21	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	34	373,00		12682,00		12682,00		13697,00
										1015,00	
22	Т Комерчиское предложение	Стартер 80-СК.		17	425,17		7228,00				7228,00
									7228,00		
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285,00		1140,00		1140,00		1231,00
										91,00	
24	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	248,00		744,00		744,00		804,00
										60,00	
25	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	393,00		2358,00		2358,00		2547,00
										189,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44		11	183,00		2013,00		2013,00		2174,00
			шт.							161,00	
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		527	348,59	155,51	183707,00	81954,00	24595,00	73949,00	278268,00
			м кабеля		146,41	48,48	77158,00	25549,00		20612,00	
28	2306-0129-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,14	557360,00		78030,00		78030,00		84272,00
			км							6242,00	
29	2306-0129-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,1	1098827,00		109883,00		109883,00		118674,00
			км							8791,00	
30	2306-0129-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	956897,00		4784,00		4784,00		5167,00
			км							383,00	
31	2306-0129-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1334446,00		6672,00		6672,00		7206,00
			км							534,00	
32	2306-0129-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,007	2035825,00		14251,00		14251,00		15391,00
			км							1140,00	
33	2306-0144-0616 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,12	256943,00		30833,00		30833,00		33300,00
			км							2467,00	
34	2306-0144-0617 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,15	308458,00		46269,00		46269,00		49970,00
			км							3701,00	
35	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		38,5	40,00		1540,00		1540,00		1663,00
			м							123,00	
36	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		5	2474,48	109,92	12372,00	549,00	7311,00	3341,00	16970,00
			шт.		902,30	25,86	4512,00	129,00		1257,00	
37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		4	469,45	16,89	1878,00	67,00	985,00	607,00	2684,00
			м		206,24	4,52	825,00	18,00		199,00	
38	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		26	517,24	57,28	13448,00	1489,00	7602,00	3470,00	18271,00
			м		167,57	17,78	4357,00	462,00		1353,00	
		ИТОГО по смете №2-3-4					**1756415,00**	**98616,00**	**1108185,00**	**189462,00**	**2076123,00**
							231803,00	**31338,00**	**317811,00**	**130246,00**	
		к локальной смете №2-3-6 Охранная сигнализация									
		Охранная сигнализация ОС.СО									
1	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		5	1395,68	0,00	6978,00	0,00	63,00	4979,00	12914,00
			шт.		1383,00	0,00	6915,00	0,00		957,00	
2	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		566	92,14	1,17	52151,00	663,00	5966,00	32781,00	91727,00
			м		80,43	0,01	45523,00	6,00		6795,00	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20863,00		20863,00		20863,00	1669,00	22532,00
4	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	2	12621,00		25242,00		25242,00	2019,00	27261,00
5	2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	2	6465,00		12930,00		12930,00	1034,00	13964,00
6	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x1,0	км	0,283	91750,00		25965,00		25965,00	2077,00	28042,00
7	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	283	24,00		6792,00		6792,00	543,00	7335,00
		ИТОГО по смете №2-3-6					**150921,00**	**663,00**	**97821,00**	**37760,00**	**203775,00**
							52438,00	**6,00**	**0,00**	**15094,00**	
		Водонапорная башня емкостью 25м3 системы к локальной смете №2-4-1 Общестроительные работы									
		Раздел 3: Металлоконструкции									
20	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,73	183787,35	56433,80	869314,00	266931,00	24443,00	456788,00	1432190,00
					122185,80	17774,50	577939,00	84073,00		106088,00	
22	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,73	184947,56	21516,30	874802,00	101772,00	17554,00	542624,00	1530820,00
					159720,00	6540,40	755476,00	30936,00		113394,00	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,73	75309,35	26098,09	356213,00	123444,00	56567,00	148927,00	545551,00
					37252,10	8379,13	176202,00	39633,00		40411,00	
		Итого по разделу 3: Металлоконструкции					**2100329,00**	**492147,00**	**98564,00**	**1148339,00**	**3508561,00**
							1509617,00	**154642,00**	**0,00**	**259893,00**	
		Раздел 4: Отделочные работы									
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147	90,77	2,41	13343,00	355,00	6437,00	4548,00	19322,00
					44,57	0,27	6552,00	40,00		1431,00	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147	154,89	3,41	22769,00	501,00	14609,00	5338,00	30356,00
					52,10	0,53	7659,00	78,00		2249,00	
27	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	126	126,26	3,10	15909,00	390,00	12560,00	2076,00	19424,00
					23,48	0,40	2959,00	50,00		1439,00	
		Итого по разделу 4:					**52021,00**	**1246,00**	**33606,00**	**11962,00**	**69102,00**
							17170,00	**168,00**	**0,00**	**5119,00**	
		Раздел 5: Утепление башни									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		1,143	364130,39	110632,93	416201,00	126454,00	11289,00	206444,00	672457,00
			т конструкций		243621,00	18141,50	278459,00	20736,00		49812,00	
29	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		1,143	643471,00		735487,00		735487,00		794326,00
			т							58839,00	
30	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		5	75129,05	1131,72	375645,00	5659,00	252957,00	90966,00	503940,00
			м3 изоляции		23406,00	532,40	117030,00	2662,00		37329,00	
31	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		5	35770,00		178850,00		178850,00		193158,00
			м3							14308,00	
32	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка		1	47328,91	10519,05	47329,00	10519,00	26308,00	13500,00	65695,00
			компенсатор		10501,45	3135,04	10501,00	3135,00		4866,00	
33	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка		1	19974,39	1483,49	19974,00	1484,00	14031,00	5179,00	27165,00
			компенсатор		4459,74	771,98	4460,00	772,00		2012,00	
		Итого по разделу 5: Утепление башни					**1773486,00**	**144116,00**	**1218922,00**	**316089,00**	**2256741,00**
							410450,00	**27305,00**	**0,00**	**167166,00**	
		ИТОГО по смете №2-4-1					**3925836,00**	**637509,00**	**1351092,00**	**1476390,00**	**5834404,00**
							1937237,00	**182115,00**	**0,00**	**432178,00**	
		к локальной смете №2-4-2 Технологические решения									
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3978,41	277,02	7957,00	554,00	1043,00	6348,00	15449,00
			шт.		3179,80	58,94	6360,00	118,00		1144,00	
2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		1	26234,00		26234,00		26234,00		28333,00
			шт.							2099,00	
3	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		1	18431,00		18431,00		18431,00		19905,00
			шт.							1474,00	
4	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		8	7336,24	76,14	58690,00	609,00	51208,00	6967,00	70910,00
			м трубопровода		859,05	29,64	6872,00	237,00		5253,00	
5	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8	5090,91	48,07	40727,00	385,00	34815,00	5570,00	50001,00
			м трубопровода		690,98	19,47	5528,00	156,00		3704,00	
6	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	3014,00		3014,00		3014,00		3255,00
			шт.							241,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00		1837,00		1837,00	147,00	1984,00
8	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746,00		746,00		746,00	60,00	806,00
9	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2049,00		4098,00		4098,00	328,00	4426,00
10	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1392,00		1392,00		1392,00	111,00	1503,00
11	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	861,00		1722,00		1722,00	138,00	1860,00
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2212,58 1797,81	116,88 26,62	4425,00 3596,00	234,00 53,00	596,00	3576,00 640,00	8641,00
13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196,00		16392,00		16392,00	1311,00	17703,00
14	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	7546,96 2019,18	160,79 13,31	22641,00 6058,00	482,00 40,00	16101,00	5976,00 2289,00	30906,00
15	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	6351,60 2019,18	160,79 13,31	19055,00 6058,00	482,00 40,00	12515,00	5976,00 2002,00	27033,00
16	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	47328,91 10501,45	10519,05 3135,04	47329,00 10501,00	10519,00 3135,00	26308,00	13500,00 4866,00	65695,00
17	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	19974,39 4459,74	1483,49 771,98	19974,00 4460,00	1484,00 772,00	14031,00	5179,00 2012,00	27165,00
		ИТОГО по смете №2-4-2					**294664,00** **49433,00**	**14749,00** **4551,00**	**230483,00** **0,00**	**53092,00** **27819,00**	**375575,00**
		к локальной смете №2-4-3 Автоматизированные системы управления									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1491,98 1424,49	0,00 0,00	2984,00 2849,00	0,00 0,00	135,00	2137,00 410,00	5531,00
2	2307-0502-1221 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5		2	130021,00		260042,00		260042,00		280845,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							20803,00	
3	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		2	3134,81	440,80	6270,00	881,00		4133,00	11235,00
			шт.		2694,01	176,14	5388,00	352,00		832,00	
4	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10		2	6366,00		12732,00		12732,00		13751,00
			шт.							1019,00	
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		40	1724,93	20,71	68997,00	828,00	50227,00	17907,00	93856,00
			м трубопровода		448,55	8,25	17942,00	330,00		6952,00	
6	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		40	351,06	158,29	14042,00	6331,00	1008,00	6585,00	22277,00
			м кабеля		167,57	61,08	6703,00	2443,00		1650,00	
7	2306-1113-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм		0,04	25654,00		1026,00		1026,00		1108,00
			1000 м							82,00	
		ИТОГО по асмете №2-4-3					**366093,00**	**8040,00**	**325170,00**	**30762,00**	**428603,00**
							32882,00	**3125,00**	**0,00**	**31748,00**	
		Наружный водопровод к локальной смете № 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации (Водозаборные сооружение внутриплощадочными сетями ВК)									
		Оборудование									
1	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	2236,19	396,12	4472,00	792,00	78,00	3757,00	8887,00
			фильтр		1800,91	115,73	3602,00	231,00		658,00	
2	С Комерчиское предложение	Фильтр поглотитель		2	2879201,68		5758403,00		5758403,00		6219075,00
			шт							460672,00	
3	Т Комерчиское предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5-КлМ"		2	3728110,85		7456222,00				7456222,00
			шт.						7456222,00		
4	Т Комерчиское предложение	Клапан предохранительный КПГ-100 К УХЛ 1 без огнепреградителя"		2	499620,35		999241,00				999241,00
			шт.						999241,00		
		Итого по смете № 6-1					**14218338,00**	**792,00**	**5758481,00**	**3757,00**	**14683425,00**
							3602,00	**231,00**	**8455463,00**	**461330,00**	
		Наружный водопровод к локальной смете № 6-2 Наружный водопровод (Поселковая водопроводная сеть)									
		Раздел 2: Подключение к жилым домам									
58	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		171	574,44	27,29	98229,00	4667,00	3191,00	90795,00	204146,00
			счетчик (водомер)		528,49	13,31	90372,00	2276,00		15122,00	
59	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20		171	6597,00		1128087,00		1128087,00		1218334,00
			шт.							90247,00	
60	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		171	13736,67	154,49	2348971,00	26418,00	2152280,00	175238,00	2726146,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фильтр		995,75	49,94	170274,00	8541,00		201937,00	
61	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	171	2452,00		419292,00		419292,00	33543,00	452835,00
		Итого по разделу 2: Подключение к жилым домам					**3994579,01**	**31085,00**	**3702850,02**	**266033,00**	**4601461,00**
							260646,00	**10817,00**	**0,00**	**340849,00**	
		Дезинфекция, промывка, испытание									
88	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	19,4145	70768,76	0,00	1373940,00	0,00	260111,00	1102691,00	2674761,00
					57371,00	0,00	1113829,00	0,00		198130,00	
		Итого по разделу 3: Земляные работы .					**1373940,02**	**0,03**	**260111,00**	**1102691,00**	**2674761,00**
							1113829,00	**0,01**	**0,00**	**198130,00**	
		ИТОГО по смете № 6-2					**5368519,05**	**31085,03**	**3962961,04**	**1368724,00**	**7276222,00**
							1374475,00	**10817,01**	**0,00**	**538979,00**	
		Наружный водопровод									
		к локальной смете № 6-3 Наружный водопровод (Насосная станция 1 подьема)									
6	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	29861,21	3100,71	59722,00	6202,00	17,00	33781,00	100983,00
					26752,00	937,28	53504,00	1875,00		7480,00	
7	С Комерчиское предложение	Насос скважинный Wilo Германия TWU 4-0405-C DM	шт	2	222789,12		445578,00		445578,00	35646,00	481224,00
8	С Комерчиское предложение	Щитовая станция	шт	2	534013,61		1068027,00		1068027,00	85442,00	1153469,00
		ИТОГО по смете № 6-3					**1573327,00**	**6202,00**	**1513622,00**	**33781,00**	**1735676,00**
							53504,00	**1875,00**	**0,00**	**128568,00**	
		Благоустройства и озеленение									
		к локальной смете № 7-1 Благоустройства и озеленение 1 подьема									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	214,1	62,43	62,43	13366,00	13366,00		2930,00	17600,00
					0,00	19,01	0,00	4070,00		1304,00	
		Насыпь									
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	375,83	35,10	35,10	13192,00	13191,00		3469,00	17994,00
					0,00	12,82	0,00	4818,00		1333,00	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	375,83	52,00	52,00	19543,00	19543,00		5141,00	26659,00
					0,00	19,00	0,00	7141,00		1975,00	
		Асфальтное покрытие л.6-ГП 441,96 м2									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	37	2879,05	1040,37	106524,76	38493,48	62777,79	14856,68	131091,93
					141,98	229,81	5253,49	8503,00		9710,49	
5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	110	1554,60	173,62	171005,96	19098,30	148197,54	9964,86	195448,39
					33,73	50,15	3710,34	5516,49		14477,57	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	473,52	92,24	9,86	43677,00	4668,00	39009,00	1498,00	48789,00
					0,00	2,93	0,00	1387,00		3614,00	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,307788	108097,79	1790,46	33271,00	551,00	32720,00	307,00	36264,00
					0,00	922,78	0,00	284,00		2686,00	
8	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	473,52	107,03	52,58	50681,00	24898,00	2420,00	30474,00	87647,00
					49,34	10,25	23363,00	4854,00		6492,00	
9	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	473,52	1,49	0,00	706,00	0,00		762,00	1585,00
					1,49	0,00	706,00	0,00		117,00	
10	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	33,714624	15509,00		522880,00		1045760,00		564710,00
										41830,00	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	114,6	197,07	163,98	22584,00	18793,00	79,00	9517,00	34669,00
					32,40	44,49	3713,00	5099,00		2568,00	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,1217	1895,00		24866,00		49732,00		26855,00
										1989,00	
13	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,98212	6538,00		39111,00		78222,00		42240,00
										3129,00	
14	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1,75338	417,00		731,00		1462,00		789,00
										58,00	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,8022	98,00		79,00		79,00		85,00
										6,00	
		Газон л.7-ГП									
16	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	105,62	384,29	9,86	40589,00	1041,00	12167,00	24329,00	70111,00
					259,23	2,53	27380,00	267,00		5193,00	
17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	105,62	223,31	156,07	23586,00	16484,00	1035,00	8729,00	34900,00
					57,44	36,47	6067,00	3852,00		2585,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,27	1383,00		1756,00		1756,00		1897,00
										141,00	
		Щит пожарный, ящик с песком									
19	С Прайс	Щит пожарный металлический"Комби"	комплект	1	42857,14	0,00	42857,00	0,00	42857,00		46286,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		3429,00	
20	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00		10866,00		10866,00		11735,00
										869,00	
21	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178,00		28356,00		28356,00		30624,00
										2268,00	
22	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015	Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04615	184742,24	11868,49	8526,00	548,00	238,00	5392,00	15031,00
					167706,00	1616,00	7740,00	75,00		1113,00	
23	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымикромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,035388	275017,00		9732,00		9732,00		10511,00
										779,00	
24	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010774	264340,00		2848,00		2848,00		3076,00
										228,00	
25	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00		590,00		590,00		637,00
										47,00	
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1538,00		415,00		830,00		448,00
										33,00	
		Знаки предупреждающие/отрожающие									
27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4849,21	812,95	29095,00	4878,00	2829,00	24816,00	58224,00
					3564,80	264,76	21389,00	1589,00		4313,00	
28	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	9279,00		55674,00		55674,00		60128,00
										4454,00	
		Итого вне раздела					**1317107,72**	**175552,79**	**1630236,33**	**142185,54**	**1576034,32**
							99321,83	**47455,49**	**0,00**	**116741,06**	
		ИТОГО по асмете № 7-1					**1317107,72**	**175552,79**	**1630236,33**	**142185,54**	**1576034,32**
							99321,83	**47455,49**	**0,00**	**116741,06**	
		к локальной смете № 7-2 Благоустройства и озеленение 2 подьема									
		Вертикальная планировка									
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	74	2879,05	1040,37	213049,93	76987,38	125555,74	29713,59	262184,66
					141,98	229,81	10506,28	17005,91		19421,14	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	227	1554,60	173,62	352894,13	39411,81	305825,80	20564,12	403334,89
					33,73	50,15	7656,76	11384,09		29876,64	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	938,98	92,24	9,86	86612,00	9258,00	77353,00	2971,00	96750,00
					0,00	2,93	0,00	2751,00		7167,00	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,610337	108097,79	1790,46	65976,00	1093,00	64883,00	608,00	71911,00
					0,00	922,78	0,00	563,00		5327,00	
8	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	938,98	107,03	52,58	100499,00	49372,00	4798,00	60430,00	173803,00
					49,34	10,25	46329,00	9625,00		12874,00	
9	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	938,98	1,49	0,00	1399,00	0,00		1511,00	3143,00
					1,49	0,00	1399,00	0,00		233,00	
10	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	66,855376	15509,00		1036860,00		2073720,00		1119809,00
										82949,00	
11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	308	1913,93	31,54	589490,72	9714,50	344584,40	258042,42	915335,57
					763,61	12,13	235191,83	3736,06		67802,43	
		Покрытие тротуарное									
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,944	160,21	75,97	952,00	452,00		510,00	1579,00
					84,24	34,94	501,00	208,00		117,00	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	29,72	284,78	248,11	8464,00	7373,00	87,00	3388,00	12800,00
					33,73	71,82	1002,00	2134,00		948,00	
15	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,06288	6538,00		39639,00		79278,00		42810,00
										3171,00	
16	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	29,72	191,01	145,22	5677,00	4316,00	31,00	2706,00	9054,00
					44,76	39,54	1330,00	1175,00		671,00	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,62584	1895,00		6871,00		13742,00		7421,00
										550,00	
18	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	29,72	512,06	37,83	15218,00	1124,00	183,00	15514,00	33191,00
					468,08	15,25	13911,00	453,00		2459,00	
19	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	29,72	3264,00		97006,00		194012,00		104766,00
										7760,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	57,5	1913,93	31,54	110051,00	1813,00	64330,00	48173,00	170882,00
					763,61	12,13	43908,00	697,00		12658,00	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,92	57948,00		53312,00		106624,00		57577,00
										4265,00	
		Щит пожарный, ящик с песком									
22	С Комерчиское предложение	Щит пожарный металлический"Комби"	комплект	1	42857,14	0,00	42857,00	0,00	42857,00		46286,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		3429,00	
23	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00		10866,00		10866,00		11735,00
										869,00	
24	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178,00		28356,00		28356,00		30624,00
										2268,00	
25	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015	Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04615	184742,24	11868,49	8526,00	548,00	238,00	5392,00	15031,00
					167706,00	1616,00	7740,00	75,00		1113,00	
26	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымикромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,035388	275017,00		9732,00		9732,00		10511,00
										779,00	
27	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010774	264340,00		2848,00		2848,00		3076,00
										228,00	
28	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00		590,00		590,00		637,00
										47,00	
29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1538,00		415,00		830,00		448,00
										33,00	
		Знаки предупреждающие/отрожающие									
30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	4849,21	812,95	33944,00	5690,00	3300,00	28951,00	67927,00
					3564,80	264,76	24954,00	1853,00		5032,00	
31	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9279,00		64953,00		64953,00		70149,00
										5196,00	
		Итого вне раздела					**2987057,78**	**207152,69**	**3619576,94**	**478474,13**	**3742775,12**
							394428,87	**51660,06**	**0,00**	**277243,21**	
		ИТОГО по смете № 7-2					**2987057,78**	**207152,69**	**3619576,94**	**478474,13**	**3742775,12**
							394428,87	**51660,06**	**0,00**	**277243,21**	

ИТОГО ПО АКТУ: **50116275,44**

в том числе оборудования, прочие затраты 9993975,00

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные здания и сооружения 1,04%								417271,92	
		Итого								**50533547,36**	
		Дополнительные затраты (зимние) 1,44%								583769,84	
		Итого								**51117317,21**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								822466,84	
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**51939784,05**	
		в т.ч. 2022г. -100%(Инф=1,050036)								54538643,09	
		Итого								**54538643,09**	
		С понижающим коэффициентом 0,98								**53447870,22**	
		НДС (12 %)								6413744,43	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**59861614,65**	

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела: _____ Айбергенова К.И.

Подрядчик:

ТОО "ПМК-117"

Директор _____ Кирилин С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCJYSALTING"

Инженер _____ Шукеев А.Е.
приказ № 29-22 от от 25.07.2022

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН 150940024435

Эксперт _____ Дауылетхалиев Е.С.
№ KZ92VJE00079924 04.04.2023 г.