Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117"
Наименование стройки: «Строительство водопровода с.Талпын Теректинского района, ЗКО» (Завершение строительства)
ДОГОВОР №29 от 15.03.2024 г.

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				29	15.03.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**148389390,52**	**1366289,07**		-	-	-	-	-	163954,69	**1530243,76**
Итого к оплате:		**1366289,07**							163954,69	**1530243,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского

Руководитель отдела: _____ Айбергенова К.И.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-117"

Директор: _____ Кирилин С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН: 150940024435

Эксперт _____ Даулетжалиев Р.С..

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117" БИН 060 140 015 08

ДОГОВОР №29 от 15.03.2024 г.

Наименование стройки - Строительство водопровода в с. Талпын Теректинского

Акт выполненных работ 4
за декабрь 2024 г.

№	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость		Общая			Накладные	Всего стоимость
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сличительная ведомость исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выяленные в ходе строительных работ, согласованная с авторским надзором											
ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2											
РАЗДЕЛ 1. ТХ											
1	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4 728,11	-116,88	-9 456,00	-234,00	-6 077,00	-3 134,00	-13 598,00
		НР - 98%; СП - 8%			1 572,58	-26,62	-3 145,00	-53,00		-1 007,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1 369,00				-5 476,00		
2	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176 795,00	--	-353 590,00		-353 590,00		-381 877,00
		СП - 8%			--	--				-28 287,00	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2 511,05	--	-5 022,00		-4 395,00	-614,00	-6 087,00
		НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	-627,00			-451,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 179,00				-4 358,00		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				-368 068,00	-234,00	-364 062,00	-3 748,00	-401 562,00
							-3 772,00	-53,00	0,00	-29 745,00	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4											
РАЗДЕЛ 1.Приборы и средства автоматизации											
1	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6 486,98	-436,64	-12 974,00	-873,00	-2 837,00	-7 267,00	-21 861,00
		НР - 75%; СП - 8%			4 632,00	-212,96	-9 264,00	-426,00		-1 619,00	

2	2307-0502-1051 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	501 330,00	--	-1 002 660,00		-1 002 660,00		-1 082 873,00
		СП -8%			--	--				-80 213,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				-1 015 634,00	-873,00	-1 005 497,00	-7 267,00	-1 104 734,00
							-9 264,00	-426,00	0,00	-81 832,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1									
Оборудование											
3	Комерчиское предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- КлМ"	шт.	2	3 728 110,85	--	-7 456 222,00				-7 456 222,00
					--	--	--		-7 456 222,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				-7 456 222,00	0,00	0,00	0,00	-7 456 222,00
								0,00	-7 456 222,00	0,00	
		Итого по исключаемым видам работ и затрат	Тенге								-8 962 518,00
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Лестница									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,86	75 309,35	26 098,09	215 385,00	74 640,00	34 204,00	90 049,00	329 868,00
		НР - 69%; СП - 8%			37 252,10	8 379,13	106 541,00	23 964,00		24 435,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,038324	633 854,00				24 292,00		
1.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01144	219 516,00				2 511,00		
1.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	2,86	--				--		
1.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005548	417 326,00				2 315,00		
2	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	2,86	614 966,00	--	1 758 803,00	--	1 758 803,00	--	1 899 507,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140 704,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 974 188,00	74 640,00	1 793 007,00	90 049,00	2 229 375,00
							106 541,00	23 964,00	--	165 139,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	144	154,17	145,89	22 200,00	21 008,00	--	4 662,00	29 012,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,28	36,69	1 192,00	5 283,00		2 149,00	
2	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	12	3 923,58	1 172,00	47 083,00	14 064,00	--	31 474,00	84 841,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 751,58	891,20	33 019,00	10 694,00		6 285,00	

3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60	205,76	196,30	12 346,00	11 778,00	18,00	2 739,00	16 292,00
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	550,00	3 254,00		1 207,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0024	7 216,00				17,00		
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	108	17,33	17,33	1 872,00	1 872,00	--	492,00	2 553,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,33	--	684,00		189,00	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	864,11	--	17 282,00	--	--	12 443,00	32 103,00
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	17 282,00	--		2 378,00	
6	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	88	294,56	281,79	25 921,00	24 797,00	--	4 398,00	32 745,00
		НР - 72%; СП - 8%			12,77	56,65	1 124,00	4 985,00		2 426,00	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	160,21	75,97	3 845,00	1 824,00	--	2 059,00	6 377,00
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	2 022,00	839,00		472,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				130 549,00	75 343,00	18,00	58 267,00	203 923,00
							55 189,00	25 739,00		15 106,00	
		РАЗДЕЛ 2. Лестница									
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1	75 309,35	26 098,09	75 309,00	26 098,00	11 959,00	31 486,00	115 338,00
		НР - 69%; СП - 8%			37 252,10	8 379,13	37 252,00	8 379,00		8 544,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	633 854,00				8 494,00		
8.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	219 516,00				878,00		
8.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	--				--		
8.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	417 326,00				810,00		
9	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1	581 949,00	--	581 949,00	--	581 949,00	--	628 505,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46 556,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				657 258,00	26 098,00	593 908,00	31 486,00	743 843,00

							37 252,00	8 379,00		55 100,00	
		РАЗДЕЛ 1. Трубы не учтенные									
1	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	47	2 341,42	1 094,60	110 047,00	51 446,00	1 549,00	43 371,00	165 691,00
		НР - 61%; СП - 8%			1 213,87	298,88	57 052,00	14 047,00		12 273,00	
2	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	51,7	1 089,00	--	56 301,00	--	56 301,00	--	60 805,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4 504,00	
3	У87-120201-0408	**Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб с антикоррозийным покрытием и изоляцией трубками из вспененного каучука, диаметр труб до 65 мм, толщина изоляции 13 мм**	100 м трубопровода	51	5 237,47	123,27	267 111,00	6 287,00	196 096,00	62 058,00	355 502,00
					1 269,18	50,73	64 728,00	2 587,00		26 333,00	
3.1	8712-0201-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб с антикоррозийным покрытием и изоляцией трубками из вспененного каучука, диаметр труб до 65 мм, толщина изоляции 13 мм	100 м трубопровода	0,51	523 748,00	12 328,00	267 111,00	6 287,00	196 096,00	62 058,00	355 502,00
		НР - 121682 тенге; СП - 51634 тенге			126 917,00	5 073,00	64 728,00	2 587,00		26 333,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**433 459,00**	**57 733,00**	**253 946,00**	**105 429,00**	**581 998,00**
							121 780,00	**16 634,00**		**43 110,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1 221 266,00**	**159 174,00**	**847 872,00**	**195 182,00**	**1 529 764,00**
							214 221,00	**50 752,00**	**0,00**	**113 316,00**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 1. Коровля здания НС									
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,85	99 251,04	1 421,78	84 363,00	1 208,00	63 280,00	18 329,00	110 908,00
		НР - 90%; СП - 8%			23 381,80	577,97	19 875,00	491,00		8 215,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0323	216 144,00				6 981,00		
1.2	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,136	53 013,00				7 210,00		
1.3	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,7055	59 979,00				42 315,00		

2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	65	3 060,62	13,99	198 940,00	909,00	127 648,00	64 967,00	285 019,00
		НР - 92%; СП - 8%			1 082,81	3,59	70 383,00	233,00		21 113,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3705	339 877,00				125 924,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				283 303,00	2 117,00	190 928,00	83 296,00	395 927,00
							90 258,00	724,00		29 328,00	
		Шпаклевка стен и потолков									
1	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	250,49	151,56	1,04	37 964,00	261,00	1 908,00	28 738,00	72 038,00
		НР - 80%; СП - 8%			142,90	0,51	35 795,00	128,00		5 336,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11,02156	170,00				1 874,00		
1.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	72,6421	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				37 964,00	261,00	1 908,00	28 738,00	72 038,00
							35 795,00	128,00	0,00	5 336,00	
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ									
1	Коммерческое предложение	Поплавковый выключатель FLO 01	шт	2	42 410,71	--	84 821,00				84 821,00
					--	--			84 821,00		
2	Коммерческое предложение	Шкаф управления запорной арматурой с электроприводом с индикацией наполнения резервуаров	шт	1	2 526 785,71	--	2 526 786,00				2 526 786,00
					--	--			2 526 786,00		
3	1310-0412-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	3	18 690,28	--	56 071,00		8 374,00		91 979,00
		НР - 61%; СП - 8%			15 899,00	--	47 697,00			6 813,00	
			тенге				2 667 678,00	0,00	8 374,00	0,00	2 703 586,00
							47 697,00	0,00	2 611 607,00	6 813,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 988 945,00	2 378,00	201 210,00	112 034,00	3 171 551,00
							173 750,00	852,00	2 611 607,00	41 477,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6									
Охранная сигнализация ОС,СО											
1	1310-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	9 188,26	999,68	9 188,00	1 000,00	233,00	5 031,00	15 357,00

		НР - 61%; СП - 8%			7 955,00	292,82	7 955,00	293,00		1 138,00	
2	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1 395,68	--	4 187,00	--	38,00	2 987,00	7 748,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 383,00	--	4 149,00	--		574,00	
3	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	11	1 437,42	--	15 812,00	--	1 171,00	8 931,00	26 722,00
		НР - 61%; СП - 8%			1 331,00	--	14 641,00	--		1 979,00	
4	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	14	1 462,87	--	20 480,00	--	1 846,00	11 367,00	34 394,00
		НР - 61%; СП - 8%			1 331,00	--	18 634,00	--		2 548,00	
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	12 858,40	945,86	25 717,00	1 891,00	18 294,00	4 448,00	32 579,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 766,00	323,20	5 532,00	646,00		2 413,00	
6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	2	2 949,71	--	5 899,00	--	575,00	3 833,00	10 511,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 662,00	--	5 324,00	--		779,00	
7	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2 648,62	--	2 649,00	--	203,00	1 492,00	4 472,00
		НР - 61%; СП - 8%			2 446,00	--	2 446,00	--		331,00	
8	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	1	689,42	--	689,00	--	11,00	414,00	1 191,00
		НР - 61%; СП - 8%			678,50	--	678,00	--		88,00	
9	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	283	288,72	2,38	81 708,00	673,00	3 680,00	55 716,00	148 418,00
		НР - 72%; СП - 8%			273,34	0,10	77 355,00	28,00		10 994,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	274,51	10,00				2 745,00		
9.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	285,83	--				--		
9.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	1,152942	809,00				933,00		
				Материалы и							
10	2308-0301-0908 РСНБ РК 2015	**Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-100**	шт.	8	8 081,00	--	64 648,00	--	64 648,00	--	69 820,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5 172,00	

11	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6 917,00	--	13 834,00	--	13 834,00	--	14 941,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1 107,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								366 153,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1									
		РАЗДЕЛ 1. Лестница									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,145	75 309,35	26 098,09	161 539,00	55 980,00	25 653,00	67 537,00	247 402,00
		НР - 69%; СП - 8%			37 252,10	8 379,13	79 906,00	17 973,00		18 326,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,028743	633 854,00				18 219,00		
1.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00858	219 516,00				1 883,00		
1.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	2,145	--						
1.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,004161	417 326,00				1 737,00		
2	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	2,145	614 966,00	--	1 319 102,00		1 319 102,00		1 424 630,00
		СП - 8%			--	--				105 528,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 480 641,00	55 980,00	1 344 755,00	67 537,00	1 672 032,00
							79 906,00	17 973,00		123 854,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под дизельный генератор									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,59	1 657,04	--	2 635,00	--		1 897,00	4 895,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 657,04	--	2 635,00	--		363,00	
2	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3	м3	2,03	42 320,55	2 416,01	85 911,00	4 905,00	64 382,00	15 673,00	109 711,00
		НР - 84%; СП - 8%			8 189,28	1 001,92	16 624,00	2 034,00		8 127,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0706	27 687,00				57 329,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				88 546,00	4 905,00	64 382,00	17 570,00	114 606,00
							19 259,00	2 034,00		8 490,00	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,7	211,27	211,27	5 430,00	5 429,00		983,00	6 926,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,13		1 365,00		513,00	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,8	1 988,45	--	1 591,00			1 145,00	2 955,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 988,45	--	1 591,00			219,00	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,38	35,10	35,10	680,00	680,00		179,00	928,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	--	248,00		69,00	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,38	160,21	75,97	3 105,00	1 472,00		1 663,00	5 149,00
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	1 633,00	677,00		381,00	
5	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм.	м3	0,11	55 867,36	1 829,05	6 145,00	201,00	3 995,00	1 816,00	8 598,00
		НР - 91%; СП - 8%			17 721,60	420,23	1 949,00	46,00		637,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11165	27 687,00				3 091,00		
5.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00066	497 899,00				329,00		
5.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006842	25 046,00				171,00		
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00454	228 166,00	--	1 036,00		1 036,00	--	1 119,00
		СП - 8%			--	--				83,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17 987,00	7 782,00	5 031,00	5 786,00	25 675,00
							5 173,00	2 336,00		1 902,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				106 533,00	12 687,00	69 413,00	23 356,00	140 281,00
							24 432,00	4 370,00	0,00	10 392,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2									
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и выгреб									
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный порог. Устройство	м3	0,04	25 771,30	1 186,34	1 031,00	48,00	940,00	49,00	1 167,00
		НР - 91%; СП - 8%			1 080,58	270,99	43,00	11,00		86,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	22 773,00				929,00		
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	0,03	3 917,94	1 021,58	118,00	30,00	64,00	34,00	164,00
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	24,00	12,00		12,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,033	1 895,00				63,00		
9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	0,2	13 533,14	1 580,08	2 707,00	316,00	2 348,00	124,00	3 057,00
		НР - 108%; СП - 8%			216,86	355,67	43,00	71,00		226,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2101-0208-0404	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	0,252	9 309,00				2 346,00		
9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,014	98,00				1,00		
10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Глиняный замок	м3	3,12	8 138,32	1 659,96	25 392,00	5 179,00	62,00	20 981,00	50 082,00
		НР - 93%; СП - 8%			6 458,76	771,98	20 151,00	2 409,00		3 710,00	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,332	22 481,38	1 097,59	7 464,00	364,00	6 682,00	453,00	8 550,00
		НР - 91%; СП - 8%			1 258,20	241,31	418,00	80,00		633,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,33864	18 032,00				6 106,00		
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	874,07	19,81	15 733,00	357,00	10 373,00	4 697,00	22 065,00
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	5 003,00	48,00		1 634,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	43,2	223,00				9 634,00		
13	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5 м в сухих грунтах	м3	0,8	36 382,27	7 159,18	29 106,00	5 727,00	13 933,00	11 658,00	44 025,00
		НР - 99%; СП - 8%			11 808,06	2 911,39	9 446,00	2 329,00		3 261,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,416	27 687,00				11 518,00		
13.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00152	901 885,00				1 371,00		
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23 325,00	--	46 650,00	--	46 650,00	--	50 382,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3 732,00	
15	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка вытяжной трубы, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	7 211,37	68,93	18 028,00	172,00	15 396,00	2 469,00	22 137,00
		НР - 98%; СП - 8%			983,82	24,13	2 460,00	60,00		1 640,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2301-1307-0204	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,5	6 087,00				15 218,00		

16	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,5	688,00	--	1 720,00	--	1 720,00	--	1 858,00
		СП - 8%			--	--	--	--		138,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147 949,00	12 193,00	98 168,00	40 465,00	203 487,00
							37 588,00	5 020,00		15 072,00	
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
17	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,0835	91 562,81	1 089,12	7 645,00	91,00	5 748,00	1 663,00	10 053,00
		НР - 90%; СП - 8%			21 627,60	505,78	1 806,00	42,00		745,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,027555	44 511,00				1 227,00		
17.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06012	44 511,00				2 676,00		
17.3	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,54475	1 052,00				1 625,00		
18	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	9,073	2 838,09	15,33	25 750,00	139,00	21 870,00	3 428,00	31 512,00
		НР - 90%; СП - 8%			412,37	7,45	3 741,00	68,00		2 334,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,129744	152 985,00				19 849,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33 395,00	230,00	27 618,00	5 091,00	41 565,00
							5 547,00	110,00		3 079,00	
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
19	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2	2 269,32	78,67	4 539,00	158,00	3 418,00	932,00	5 908,00
		НР - 92%; СП - 8%			481,66	24,77	963,00	50,00		438,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0108	53 013,00				573,00		

19.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	54 846,00				548,00		
19.3	2110-0202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	2,7	593,00				1 601,00		
19.4	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0008	339 877,00				272,00		
		Вытяжка									
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	м2	0,0025	3 060,62	13,99	8,00	--	5,00	2,00	11,00
		НР - 92%; СП - 8%			1 082,81	3,59	3,00	--		1,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000014	339 877,00				5,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4 547,00	158,00	3 423,00	934,00	5 919,00
							966,00	50,00		439,00	
		РАЗДЕЛ 5. Проемы									
21	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,48	9 517,25	117,35	4 568,00	56,00	1 592,00	2 652,00	7 798,00
		НР - 90%; СП - 8%			6 083,04	56,57	2 920,00	27,00		578,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2,8176	336,00				947,00		
21.2	2109-0205-9900	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,3984	--						
21.3	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	0,48	--						
21.4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33216	1 630,00				541,00		
22	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	1,68	3 993,73	106,43	6 709,00	179,00	4 208,00	2 169,00	9 588,00
		НР - 90%; СП - 8%			1 382,30	51,91	2 322,00	87,00		710,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	9,072	336,00				3 048,00		
22.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,8144	575,00				1 043,00		
23	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,48	26 965,00	--	12 943,00		12 943,00		13 978,00
		СП - 8%			--	--				1 035,00	
24	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,86	5 643,00	--	10 496,00		10 496,00		11 336,00
		СП - 8%			--	--				840,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34 716,00	235,00	29 239,00	4 821,00	42 700,00
							5 242,00	114,00		3 163,00	

		РАЗДЕЛ 6.Полы									
25	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм**	м2	1,6	4 983,67	47,87	7 974,00	77,00	6 826,00	1 042,00	9 737,00
		НР - 94%; СП - 8%			669,51	23,11	1 071,00	37,00		721,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2206-0204-0302	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,05936	112 692,00				6 689,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7 974,00	77,00	6 826,00	1 042,00	9 737,00
							1 071,00	37,00		721,00	
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы									
26	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены с внутри и с наружи. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	18,146	829,42	2,40	15 051,00	43,00	3 201,00	9 462,00	26 474,00
		НР - 80%; СП - 8%			650,64	1,18	11 807,00	21,00		1 961,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	1,651286	656,00				1 083,00		
26.2	2204-0301-9902	**Шпатлевка масляно-клеевая**	кг	6,89548	--						
26.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	4,681668	445,00				2 083,00		
27	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	763,80	3,44	1 222,00	6,00	302,00	733,00	2 112,00
		НР - 80%; СП - 8%			571,14	1,69	914,00	3,00		156,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,1856	656,00				122,00		
27.2	2204-0301-9902	**Шпатлевка масляно-клеевая**	кг	0,864	--						
27.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	445,00				178,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16 273,00	49,00	3 503,00	10 195,00	28 586,00
							12 721,00	24,00		2 117,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				244 854,00	12 942,00	168 777,00	62 548,00	331 994,00
							63 135,00	5 355,00	0,00	24 591,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3 Инженерно-геодезическая разбивка и регистрация									
1	коммерческое предложение	**Инженерно-геодизическая разбивка**	услуга	1	350 000,00		350 000,00				350 000,00
2	коммерческое предложение	**Регистрация в базу АИС ГГК**	услуга	1	117 241,00		117 241,00				117 241,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				467 241,00				467 241,00
		Итого по исключаемым видам работ и затрат									9 908 391,0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО РАЗНИЦА сметам исключаемых и дополнительных работ									**945 873,0**

ИТОГО ПО АКТУ:	**945873,00**
в том числе оборудования, прочие затраты	-7456222,00
Временные здания и сооружения 1,04%	87381,79
Итого	**1033254,79**
Дополнительные затраты (зимние) 1,44%	122248,47
Итого	**1155503,25**
Непредвиденные работы изатраты 2%	172234,51
Итого в текущих ценах с 01.01.20г	**1327737,76**
в т.ч. 2022г. -100%(Инф=1,050036)	1394172,45
Итого	**1394172,45**
С понижающим коэффициентом 0,98	**1366289,00**
НДС (12 %)	163954,76
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1530243,76**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела _____ Айбергенова К.И.

Подрядчик:

ТОО "ПМК-117"

Директор _____ Кирилин С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCJYSALTING"

Инженер _____ Шукеев А.Н.
приказ № 29-22 от от 25.07.2022.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН: 150940024435

Эксперт _____ Даулеткалиев Р.С..
№ KZ92VJE00079924 04.04.2023 г