Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"03" августа 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПТ«Еркен и К», Актюбинская область, Шалкарский район, город Шалкар, ул. Мухтара Ауезова, 21***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Нуртаза Аслан Еркінұлы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Строительно-монтажные работы по обьекту «Строительство линии электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз города Шалкар Актюбинской области»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Беркимбаев А.Ш.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «АктИнвестХолдинг»***
наименование организации
Субподрядные организации: ***ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»***
наименование организации
Субподрядные организации: ***ТОО «Ника-НК»***

Субподрядные организации: ***ТОО «Строй Компани 2020»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПроектБизнесИнвест» № 23.013 – ПЗ от (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД*** утвержден(а) ***Руководителем ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 14.08.2023***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	4756	4756	5106	5106
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	м				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Данным разделом решается вопрос строительства сети уличного освещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз. По проекту уличное электроосвещение предусматривается на металлических опорах СТВ высотой 9 метров с антикоррозийным покрытием методом «горячего оцинкования». Стойки электроосвещения приняты с одним кронштейном КРГ 1,5/14-0,96. с вылетом 1,5м высотой 0,96м и углом наклона к поверхности 15°. В качестве осветительных приборов приняты консольные светодиодные светильники, мощностью 150ВТ, степень защиты IP67, КСС – широкая боковая. Закладные детали для установки стоек и устанавливается в сверленные котлованы с последующей заделкой бетоном марки М200.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2024 г.;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2024 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ***(один)*** месяц;
фактически, месяц: ***1 (один)*** месяц;;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное

заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительно-монтажные работы по обьекту «Строительство линии электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз города Шалкар Актюбинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ПТ «Еркен и К» Нуртаза Аслан Еркінұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Нуржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Кисыربаев Канат Анарбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Ника-НК» Шалаев Даурен Куанышкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Строй Компани 2020» Ержанов Серик Жаналысович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.