Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **АО «Алматыкультбытстрой» ГСЛ №04846 от 11.05.2001г., Алматы, ул.Жандосова дом №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генеральный директор Копешов Мурат Жаншораевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт ПЧ-6 по адресу: ул.Гагарина уг.ул.Басенова №153/8 в городе Алматы»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого **является ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», в лице начальника Касыбаев Р.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями: ТОО «КАЗТЕХСТРОЙ ЛТД» ГСЛ №00537 от 23.02.2007 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице - директора Узаков Е.З.;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гео Проект Г.П»_Заказ: 02-2019 Государственная лицензия №16014636 от 21.09.2016 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №KZ00REA00223193 от 24.05.20212 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт	2	-	2	-
Площадь застройки	$м^2$	1326,71	-	1326,71	-
Площадь покрытий	$м^2$	3109	-	3109	-
Площадь озеленения /свободная территория/	$м^2$	203,81	-	203,81	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мероприятия по капитальному ремонту:

Замена перемычек из арматурных стержней на монолитные железобетонные; предусмотрено усиление ослабленной стены по осям "В" и "Г"; предусмотрены желоба и водоотводные трубы; выполнена рама в встроенном месте по оси «2»; полная замена металлических и деревянных ворот; ремонт наружной штукатурки и отделочного слоя фасада и цоколя; ремонт штукатурки и отделочного слоя внутренних стен и потолков; полная замена деревянных оконных блоков;ремонт и замена полов;полная замена совмещенной рулонной кровли; устройство, ремонт и замена отмостки;

Водоснабжение объекта предусмотрено от внутриплощадочных сетей.

В здании пожарного депо предусмотрена система хозяйственно-питьевого и противопожарный водопровода. Внутреннее пожаротушение выполнено ссогласно СН РК 4.01-101-2012 и осуществляется пожарными кранами диаметром 50мм, установленными из расчета 1 струя с расходом 2,5л/с. В пожарных шкафах предусмотрена установка 2-х ручных огнетушителей.

Расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания от 5 до 25тыс. согласно приложения.7 технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" принят 15 л/с. Так как в здании в пожарной части установлено менее 12 пожарных кранов, то запроектировано один ввод водопровода Ø80 (Øу89х5,59мм), объединенный для противопожарного водоснабжения и хоз. питьевые нужды.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателя. Трубопроводы горячего водоснабжения выполнить изполипропиленовый труб Ø20-25 мм по ГОСТ 52134-2010.система потребления ГВС (горячееводоснабжение) открытая.

Канализационные стояки выведены на чердак и объединены в сборные ввентиляционные трубо проводы. Для ограждения канализационных стояков выполнить приставные короба. Против ревизий на стояках выполнить люки разм.30х40см. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01.102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2021 г.;** окончание работ: **декабрь 2021 г.;**

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**; фактически, месяц: **7**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

ГКП «Алматы Су»

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект

«Капитальный ремонт ПЧ-6 по адресу: ул.Гагарина уг.ул.Басенова №153/8 в городе Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

АО «Алматыкульбытстрой» Копешов Мурат Жаношораевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Место печати (при наличии)