Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	050640005308			№195/1	12.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	63 877 727,99	63 877 727,99	30 247 971,42				3 629 756,57	33 877 727,99

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Тлеев К. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Шалтаев А. Б.**

ИИН 750710350160
Аттестаты № KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года; № KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года; № KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Подрядчик:

ТОО "СИГРОСТ"

БИН 050640005308

Директор _____ **Расул А. Н.**

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №1

за Июль 2024 года на 02-01-02-01 общестроительные работы по чертежам - АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные стены и перегородки									
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)									
1	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113	4 199	57	474487	6441	--	--	474487
					4 142	18	468046	2034		--	
2	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,599	33 995	--	88353	--	88353	--	88353
					--	--	--	--		--	
3	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,6952	106 075	--	604118	--	604118	--	604118
					--	--	--	--		--	
4	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	374 376	1 375	501664	1842	416374	--	501664
					62 275	377	83448	505		--	
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)									
5	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	30 375	5 022	191362	31639	37975	--	191362
					19 325	939	121748	5916		--	
6	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	32 197	--	205884	--	205884	--	205884
					--	--	--	--		--	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,201	343 657	--	69075	--	69075	--	69075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
8	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	5 288	19	80378	289	65071	--	80378
					988	5	15018	76		--	
9	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	34,96	120	--	4195	--	4195	--	4195
					--	--	--	--		--	
10	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	305 209	15 644	15236	781	549	--	15236
					278 575	3 104	13906	155		--	
11	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764	--	39989	--	39989	--	39989
					--	--	--	--		--	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	343 657	--	4839	--	4839	--	4839
					--	--	--	--		--	
		Перемычки (АС-9)									
13	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 746	624	111744	39936	21952	--	111744
					779	120	49856	7680		--	
14	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 727	3 380	15454	6760	128	--	15454
					4 283	651	8566	1302		--	
15	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	137 145	--	36206	--	36206	--	36206
					--	--	--	--		--	
16	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	128 769	--	87048	--	87048	--	87048
					--	--	--	--		--	
17	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	133 823	--	28638	--	28638	--	28638
					--	--	--	--		--	
18	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	130 687	--	57502	--	57502	--	57502
					--	--	--	--		--	
19	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	158 609	--	36163	--	36163	--	36163
					--	--	--	--		--	
20	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	165 290	--	93719	--	93719	--	93719
					--	--	--	--		--	
21	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	123 684	--	28076	--	28076	--	28076
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2774130	87688	1925854	--	2774130
							760588	17668	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2774130				
	Материалы		Тенге				542049				
	Всего заработная плата		Тенге					778256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1383805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2774130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					778256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2774130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					778256			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)									
22	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,48	47 644	6 636	70513	9821	11515	--	70513
					33 228	1 251	49177	1851		--	
23	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	34 642	--	52039	--	52039	--	52039
					--	--	--	--		--	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425	--	16048	--	16048	--	16048
					--	--	--	--		--	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657	--	32647	--	32647	--	32647
					--	--	--	--		--	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558	--	62935	--	62935	--	62935
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234182	9821	175184	--	234182
							49177	1851	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234182				
	Материалы		Тенге				11515				
	Всего заработная плата		Тенге					51028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					51028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					51028			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Кровля,(АС-15)									
27	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м³	2,515	214 956	655	540614	1647	286142	--	540614
					100 527	152	252825	382		--	
28	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	21,28	264	--	5618	--	5618	--	5618
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/	$м^3$	2,653	118 022	558	313112	1481	287356	--	313112
					9 150	151	24275	401		--	
30	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4 215	183	21783	946	5	--	21783
					4 031	58	20832	300		--	
31	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0087856	205 945	--	1809	--	1809	--	1809
					--	--	--	--		--	
32	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	725 499	--	25121	--	25121	--	25121
					--	--	--	--		--	
33	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	435 089	--	2249	--	2249	--	2249
					--	--	--	--		--	
34	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	161	8	24525	1219	--	--	24525
					153	3	23306	457		--	
35	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0091397	205 945	--	1882	--	1882	--	1882
					--	--	--	--		--	
36	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	725 499	--	25418	--	25418	--	25418
					--	--	--	--		--	
37	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	435 089	--	2651	--	2651	--	2651
					--	--	--	--		--	
38	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	45 624	6 573	11862	1709	--	--	11862
					39 049	1 266	10153	329		--	
39	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0572	33 995	--	1945	--	1945	--	1945
					--	--	--	--		--	
40	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	106 075	--	11142	--	11142	--	11142
					--	--	--	--		--	
41	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	305 209	15 644	3617	186	130	--	3617
					278 575	3 104	3301	37		--	
42	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 115 764	--	8703	--	8703	--	8703
					--	--	--	--		--	
43	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	313 427	--	1269	--	1269	--	1269
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31995	407	7	130	3	56	--	130
					222	2	71	1		--	
		Слуховое окно (АС-16)									
45	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	118 022	558	39891	189	36609	--	39891
					9 150	151	3093	51		--	
46	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 215	183	1425	62	1	--	1425
					4 031	58	1362	20		--	
47	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0005746	205 945	--	118	--	118	--	118
					--	--	--	--		--	
48	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	725 499	--	1643	--	1643	--	1643
					--	--	--	--		--	
49	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435 089	--	147	--	147	--	147
					--	--	--	--		--	
		Перемычки (АС-14)									
50	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 746	624	10476	3744	2058	--	10476
					779	120	4674	720		--	
51	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	128 769	--	20088	--	20088	--	20088
					--	--	--	--		--	
52	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	67,05	5 038	37	337798	2480	8114	--	337798
					4 880	8	327204	536		--	
53	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	67,05	3 353	--	224819	--	224819	--	224819
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1639855	13666	955093	--	1639855
							671096	3234	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639855				
	Материалы		Тенге				620471				
	Всего заработная плата		Тенге					674330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					674330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1639855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					674330			
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы									
		Крыльцо КР-1 (АС-18)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,355	10 321	2 845	3664	1010	622	--	3664
					5 724	547	2032	194		--	
55	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,3621	33 154	--	12005	--	12005	--	12005
					--	--	--	--		--	
56	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	31 475	5 350	84982	14445	13872	--	84982
					20 987	1 047	56665	2827		--	
57	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,7405	34 234	--	93818	--	93818	--	93818
					--	--	--	--		--	
58	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	346 342	--	25976	--	25976	--	25976
					--	--	--	--		--	
59	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	355 224	52 958	62669	9343	811	--	62669
					297 669	13 109	52515	2313		--	
60	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	375 550	--	66255	--	66255	--	66255
					--	--	--	--		--	
61	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,76334	3 285	4	15648	19	143	--	15648
					3 251	1	15486	5		--	
62	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1717816	790	--	926	--	926	--	926
					--	--	--	--		--	
63	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509	--	1572	--	1572	--	1572
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)									
64	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,05	10 321	2 845	31479	8677	5344	--	31479
					5 724	547	17458	1668		--	
65	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,111	33 154	--	103142	--	103142	--	103142
					--	--	--	--		--	
66	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,52	14 247	4 409	263854	81655	14149	--	263854
					9 074	879	168050	16279		--	
67	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,7978	34 234	--	643524	--	643524	--	643524
					--	--	--	--		--	
68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	346 342	--	194298	--	194298	--	194298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
69	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	325 394	52 080	36444	5833	1790	--	36444
					257 326	15 463	28821	1732		--	
70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	375 550	--	42062	--	42062	--	42062
					--	--	--	--		--	
71	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	355 224	52 958	130516	19458	1688	--	130516
					297 669	13 109	109370	4817		--	
72	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	337 343	--	88725	--	88725	--	88725
					--	--	--	--		--	
73	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	373 717	--	35918	--	35918	--	35918
					--	--	--	--		--	
74	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	375 550	--	3117	--	3117	--	3117
					--	--	--	--		--	
75	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 285	4	32588	40	297	--	32588
					3 251	1	32251	10		--	
76	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	--	1928	--	1928	--	1928
					--	--	--	--		--	
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)									
77	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	355 224	52 958	157954	23548	2045	--	157954
					297 669	13 109	132361	5829		--	
78	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	372 546	--	150009	--	150009	--	150009
					--	--	--	--		--	
79	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	351 816	--	14776	--	14776	--	14776
					--	--	--	--		--	
80	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 285	4	39439	48	360	--	39439
					3 251	1	39031	12		--	
81	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790	--	2333	--	2333	--	2333
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590	--	9950	--	9950	--	9950
					--	--	--	--		--	
		Вентканалы (АС-24)									
83	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	21 185	481	53810	1222	5	--	53810
					20 702	154	52583	391		--	
84	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	33 995	--	20723	--	20723	--	20723
					--	--	--	--		--	
85	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	106 075	--	102384	--	102384	--	102384
					--	--	--	--		--	
86	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374 376	1 375	12991	48	10782	--	12991
					62 275	377	2161	13		--	
87	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	305 209	15 644	19519	1001	703	--	19519
					278 575	3 104	17815	199		--	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	391 425	--	1174	--	1174	--	1174
					--	--	--	--		--	
89	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	343 657	--	2749	--	2749	--	2749
					--	--	--	--		--	
90	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	351 816	--	6298	--	6298	--	6298
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2569219	166347	1676273	--	2569219
							726599	36289	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2569219				
	Материалы		Тенге				52614				
	Всего заработная плата		Тенге					762888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1623662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2569219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					762888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2569219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					762888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7217386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2207460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4732407		
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								7 217 386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование											
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге								678 434,28
Итого с общеплощадными затратами			Тенге								7 895 820,28
Сметная прибыль 5%			Тенге								394 791,01
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								157 916,41
Итого с оборудованием			Тенге								8 448 527,70
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге								9 082 167,28
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								9 082 167,28
Договорной коэффициент 98%			Тенге								8 900 523,93
НДС 12 %			Тенге								1 068 062,87
Всего по акту			**Тенге**								**9 968 586,80**

Подрядчик:

ТОО "СИГРОСТ"

БИН 050640005308

Директор_____ Расул А. Н.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Шалтаев А.Р.

ИИН 750710350160

№ KZ16VJE00015984 от 16.04.2019 года;

№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;

№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ Галеев К.Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор_____ Кадрбеков А.Т.

№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 года на 02-01-02-02 общестроительные работы по чертежам - АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Утепление кровли (л.14)											
1	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	160	2 408	59	385280	9440	231840	--	385280
					900	9	144000	1440		--	
2	6111-0402-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	160	1 444	51	231040	8160	128960	--	231040
					587	8	93920	1280		--	
3	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	160	1 885	379	301600	60640	--	--	301600
					1 506	95	240960	15200		--	
4	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	37,904	63 122	--	2392576	--	2392576	--	2392576
					--	--	--	--		--	
5	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	160	1 492	279	238720	44640	30720	--	238720
					1 021	58	163360	9280		--	
6	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,448	30 125	--	73746	--	73746	--	73746
					--	--	--	--		--	
7	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	160	205	105	32800	16800	--	--	32800
					100	23	16000	3680		--	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,08	30 125	--	122910	--	122910	--	122910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
9	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28	66 876	4 341	18725	1216	73	--	18725
					62 271	1 352	17436	379		--	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28	310 726	--	87003	--	87003	--	87003
					--	--	--	--		--	
11	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,84	336	2	15738	94	7962	--	15738
					164	1	7682	47		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3900138	140990	3075790	--	3900138
							683358	31306	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3900138				
	Материалы		Тенге				399557				
	Всего заработная плата		Тенге					714664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2676235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3900138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					714664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3900138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					714664			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Тип А (лист 18)									
12	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	403	91	31885	7200	--	--	31885
					312	25	24685	1978		--	
13	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	6 296	--	50810	--	50810	--	50810
					--	--	--	--		--	
14	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	23 106	15	146252	95	45156	--	146252
					15 957	--	101001	--		--	
15	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	32 197	--	207870	--	207870	--	207870
					--	--	--	--		--	
16	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 556	85	123111	6726	79	--	123111
					1 470	30	116306	2374		--	
17	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	32 220	--	52005	--	52005	--	52005
					--	--	--	--		--	
18	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	129	57	10206	4509	--	--	10206
					72	20	5697	1582		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	32 220	--	52005	--	52005	--	52005
					--	--	--	--		--	
20	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 367	175	424637	13846	183084	--	424637
					2 878	26	227707	2057		--	
21	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	--	38547	--	38547	--	38547
					--	--	--	--		--	
22	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3 028	90	239575	7121	95023	--	239575
					1 737	14	137431	1108		--	
23	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	--	38547	--	38547	--	38547
					--	--	--	--		--	
24	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 556	85	123111	6726	79	--	123111
					1 470	30	116306	2374		--	
25	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	32 220	--	52005	--	52005	--	52005
					--	--	--	--		--	
		Тип Б									
26	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	403	91	20541	4638	--	--	20541
					312	25	15903	1274		--	
27	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	6 296	--	32733	--	32733	--	32733
					--	--	--	--		--	
28	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	23 106	15	94217	61	29090	--	94217
					15 957	--	65066	--		--	
29	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	32 197	--	133912	--	133912	--	133912
					--	--	--	--		--	
30	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 556	85	79309	4332	51	--	79309
					1 470	30	74926	1529		--	
31	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	32 220	--	33502	--	33502	--	33502
					--	--	--	--		--	
32	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	129	57	6575	2905	--	--	6575
					72	20	3670	1019		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,039788	32 220	--	33502	--	33502	--	33502
					--	--	--	--		--	
		Тип В									
34	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	12,25	403	91	4937	1115	--	--	4937
					312	25	3822	306		--	
35	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,2495	6 296	--	7867	--	7867	--	7867
					--	--	--	--		--	
36	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,225	23 106	15	28305	18	8740	--	28305
					15 957	--	19547	--		--	
37	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,2495	32 197	--	40230	--	40230	--	40230
					--	--	--	--		--	
38	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	12,25	1 556	85	19061	1042	11	--	19061
					1 470	30	18008	368		--	
39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2499	32 220	--	8052	--	8052	--	8052
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2133309	60334	1142900	--	2133309
							930075	15969	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133309				
	Материалы		Тенге				361312				
	Всего заработная плата		Тенге					946044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				781587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					946044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2133309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					946044			
		РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений									
		Потолок (лист 17)									
40	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	119,01	3 056	18	363695	2142	5832	--	363695
					2 989	5	355721	595		--	
41	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76	--	37292	--	37292	--	37292
					--	--	--	--		--	
42	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	19,86	2 313	12	45936	239	952	--	45936
					2 253	3	44745	60		--	
43	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76	--	4149	--	4149	--	4149
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены (лист 17)									
44	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 550	--	982118	--	135123	--	982118
					3 924	--	846995	--		--	
45	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	215,85	1 687	12	364139	2591	10360	--	364139
					1 627	3	351188	648		--	
46	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	889,94955	76	--	67636	--	67636	--	67636
					--	--	--	--		--	
47	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция стен из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	36,35	7 172	52	260702	1890	43511	--	260702
					5 923	14	215301	509		--	
48	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,85385	19 185	--	35566	--	35566	--	35566
					--	--	--	--		--	
49	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	8 302	--	301778	--	76372	--	301778
					6 201	--	225406	--		--	
50	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 687	292	658314	52137	535	--	658314
					3 392	127	605642	22676		--	
51	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	2,696105	30 145	--	81274	--	81274	--	81274
					--	--	--	--		--	
52	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	36,35	1 495	12	54343	436	1745	--	54343
					1 435	3	52162	109		--	
53	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,92615	76	--	7594	--	7594	--	7594
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3264536	59435	507941	--	3264536
							2697160	24597	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3264536				
	Материалы		Тенге				274432				
	Всего заработная плата		Тенге					2721757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3264536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					2721757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3264536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					2721757			
		РАЗДЕЛ 4. Отделка фасада									
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)									
54	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	29,26	7 172	52	209853	1522	35024	--	209853
					5 923	14	173307	410		--	
55	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,98452	44 064	--	131510	--	131510	--	131510
					--	--	--	--		--	
56	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	29,26	635	52	18580	1521	615	--	18580
					562	17	16444	497		--	
57	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	30,723	145	--	4455	--	4455	--	4455
					--	--	--	--		--	
58	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	29,26	2 480	139	72565	4067	2780	--	72565
					2 246	41	65718	1200		--	
59	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	119,14672	83	--	9889	--	9889	--	9889
					--	--	--	--		--	
60	6112-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	29,26	3 448	28	100888	819	4945	--	100888
					3 251	9	95124	263		--	
61	212-402-0202 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	87,78	569	--	49947	--	49947	--	49947
					--	--	--	--		--	
62	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	29,26	703	2	20570	58	1493	--	20570
					650	1	19019	29		--	
63	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	11,4114	497	--	5671	--	5671	--	5671
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)									
64	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	155,92	7 172	52	1118258	8108	186636	--	1118258
					5 923	14	923514	2183		--	
65	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	20,674992	66 535	--	1375611	--	1375611	--	1375611
					--	--	--	--		--	
66	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	155,92	635	52	99009	8108	3274	--	99009
					562	17	87627	2651		--	
67	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	163,716	145	--	23739	--	23739	--	23739
					--	--	--	--		--	
68	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	155,92	2 480	139	386682	21673	14813	--	386682
					2 246	41	350196	6393		--	
69	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	634,90624	83	--	52697	--	52697	--	52697
					--	--	--	--		--	
70	6112-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	155,92	3 448	28	537612	4365	26351	--	537612
					3 251	9	506896	1403		--	
71	212-402-0202 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	467,76	569	--	266155	--	266155	--	266155
					--	--	--	--		--	
72	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	155,92	703	2	109612	312	7952	--	109612
					650	1	101348	156		--	
73	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	60,8088	497	--	30222	--	30222	--	30222
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4623525	50553	2233779	--	4623525
							2339193	15185	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623525				
	Материалы		Тенге				283879				
	Всего заработная плата		Тенге					2354378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1949896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					2354378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4623525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					2354378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13921508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6649786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87057			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6960409		
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								13 921 508
Оборудование											
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге								1 308 621,75
Итого с общеплощадными затратами			Тенге								15 230 129,75
Сметная прибыль 5%			Тенге								761 506,49
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								304 602,60
Итого с оборудованием			Тенге								16 296 238,83
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге								17 518 456,75
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								17 518 456,75
Договорной коэффициент 98%			Тенге								17 168 087,61
НДС 12 %			Тенге								2 060 170,51
Всего по акту			Тенге								19 228 258,12

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"
БИН 050640005308
Директор _____ **Расул А. Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Шалтаев А.Р.**
ИИН 750710350160
№ KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года;
№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;
№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор _____ **Каирбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №3

за Июль 2024 года на 02-01-02-04 отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	14	809	--	11326	--	392	--	11326
					781	--	10934	--		--	
2	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	--	4480	--	4480	--	4480
					--	--	--	--		--	
3	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	2 000	2	28000	28	392	--	28000
					1 970	1	27580	14		--	
4	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5 744	--	80416	--	80416	--	80416
					--	--	--	--		--	
5	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 842	8	14736	64	344	--	14736
					1 791	1	14328	8		--	
6	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	--	15228	--	15228	--	15228
					--	--	--	--		--	
7	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	--	22352	--	22352	--	22352
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	65	6 160	21	400400	1365	715	--	400400
					6 128	--	398320	--		--	
9	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	657	--	42278	--	42278	--	42278
					--	--	--	--		--	
10	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	36	6 160	21	221760	756	396	--	221760
					6 128	--	220608	--		--	
11	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535	--	19067	--	19067	--	19067
					--	--	--	--		--	
12	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	21	6 651	26	139671	546	210	--	139671
					6 615	--	138915	--		--	
13	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1 838	--	38212	--	38212	--	38212
					--	--	--	--		--	
14	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	377	2	-45994	244	488	--	45994
					371	--	45262	--		--	
15	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	65	--	7020	--	7020	--	7020
					--	--	--	--		--	
16	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247	--	31458	--	31458	--	31458
					--	--	--	--		--	
17	241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540	--	5080	--	5080	--	5080
					--	--	--	--		--	
18	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384	--	20304	--	20304	--	20304
					--	--	--	--		--	
19	241-602-0902 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229	--	9832	--	9832	--	9832
					--	--	--	--		--	
20	241-602-0904 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638	--	16380	--	16380	--	16380
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-602-0906 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811	--	5622	--	5622	--	5622
					--	--	--	--		--	
22	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	27,4	2 210	58	60554	1589	466	--	60554
					2 135	15	58499	411		--	
23	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1 172	--	26253	--	26253	--	26253
					--	--	--	--		--	
24	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	--	9760	--	9760	--	9760
					--	--	--	--		--	
25	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	377	2	10330	55	110	--	10330
					371	--	10165	--		--	
26	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,4	1 976	232	54142	6357	11754	--	54142
					1 315	75	36031	2055		--	
27	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	470	--	11581	--	11581	--	11581
					--	--	--	--		--	
28	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	515	--	2833	--	2833	--	2833
					--	--	--	--		--	
29	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,4	708	--	19399	--	19399	--	19399
					--	--	--	--		--	
30	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	266	4	266	4	72	--	266
					190	--	190	--		--	
31	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	188	12	188	12	10	--	188
					166	2	166	2		--	
32	236-102-0501 РСНБ РК 2022	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759	--	207	--	207	--	207
					--	--	--			--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1375129	11020	403111	--	1375129
							960998	2490	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1375129				
	Материалы		Тенге				15350				
	Всего заработная плата		Тенге					963488			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387762				
	Сдача и испытание		Тенге				318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1375129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					963488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1375129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					963488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1375129**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				960998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						403112		
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								1 375 129
Оборудование											
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге								129 262,13
Итого с общеплощадными затратами			Тенге								1 504 391,13
Сметная прибыль 5%			Тенге								75 219,56
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								30 087,82
Итого с оборудованием			Тенге								1 609 698,50
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге								1 730 425,89
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								1 730 425,89
Договорной коэффициент 98%			Тенге								1 695 817,37
НДС 12 %			Тенге								203 498,08
Всего по акту			Тенге								1 899 315,45

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"
БИН 050640000308
Директор _____ **Расул А. Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Цалтаев А.Р.**
ИИН 750710350160
№ KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года;
№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;
№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор _____ **Каирбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №4

за Июль 2024 года на 02-01-02-03 водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Арматура В1									
1	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	--	3933	--	3933	--	3933
					--	--	--	--		--	
2	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063	--	10315	--	10315	--	10315
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы В1									
3	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 458	66	29496	792	264	--	29496
					2 370	18	28440	216		--	
4	261-305-0208 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	--	17070	--	17070	--	17070
					--	--	--	--		--	
5	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	--	3220	--	3220	--	3220
					--	--	--	--		--	
6	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 651	26	13302	52	20	--	13302
					6 615	--	13230	--		--	
7	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1,98	178	--	352	--	352	--	352
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 160	21	184800	630	330	--	184800
					6 128	--	183840	--		--	
9	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	121	--	3594	--	3594	--	3594
					--	--	--	--		--	
10	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	377	2	16588	88	176	--	16588
					371	--	16324	--		--	
		Арматура ТЗ									
11	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830	--	34980	--	34980	--	34980
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы ТЗ									
12	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 160	21	184800	630	330	--	184800
					6 128	--	183840	--		--	
13	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	198	--	5881	--	5881	--	5881
					--	--	--	--		--	
14	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	377	2	11310	60	120	--	11310
					371	--	11130	--		--	
15	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1 976	232	49400	5800	10725	--	49400
					1 315	75	32875	1875		--	
16	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295	--	8113	--	8113	--	8113
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577154	8052	99423	--	577154
							469679	2091	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				577154				
	Материалы		Тенге				11965				
	Всего заработная плата		Тенге					471770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					471770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					471770			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
17	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 423	9	92421	243	162	--	92421
					3 408	3	92016	81		--	
18	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	26,946	1 172	--	31581	--	31581	--	31581
					--	--	--	--		--	
19	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 560	3	89000	75	50	--	89000
					3 555	--	88875	--		--	
20	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	24,95	556	--	13872	--	13872	--	13872
					--	--	--	--		--	
		Фасонные части									
21	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	--	1662	--	1662	--	1662
					--	--	--	--		--	
22	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	189	--	567	--	567	--	567
					--	--	--	--		--	
23	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	112	--	224	--	224	--	224
					--	--	--	--		--	
24	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	--	2292	--	2292	--	2292
					--	--	--	--		--	
25	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106	--	1060	--	1060	--	1060
					--	--	--	--		--	
26	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176	--	352	--	352	--	352
					--	--	--	--		--	
27	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	--	653	--	653	--	653
					--	--	--	--		--	
28	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	136	--	408	--	408	--	408
					--	--	--	--		--	
		Канализация К4									
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 423	9	10269	27	18	--	10269
					3 408	3	10224	9		--	
30	241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644	--	1928	--	1928	--	1928
					--	--	--	--		--	
		Фасонные части									
31	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771	--	1771	--	1771	--	1771
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248060	345	56600	--	248060
							191115	90	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248060				
	Материалы		Тенге				230				
	Всего заработная плата		Тенге					191205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					191205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					191205			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								825214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				660794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8397			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156023		
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								825 214
Оборудование											
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге								77 570,12
Итого с общеплощадными затратами			Тенге								902 784,12
Сметная прибыль 5%			Тенге								45 139,21
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								18 055,68
Итого с оборудованием			Тенге								965 979,00
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге								1 038 427,43
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								1 038 427,43
Договорной коэффициент 98%			Тенге								1 017 658,88
НДС 12 %			Тенге								122 119,07
Всего по акту			Тенге								1 139 777,94

Подрядчик:

ТОО "СИГРОСТ"

БИН 050640005308

Директор _____ **Расул А. Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Шалтаев А.Р**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор _____ **Каирбеков А.Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИИН 750710350160 **№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019**

№ KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года;

№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;

№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №5

за Июль 2024 года на 02-01-02-05 электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Провода и кабели									
1	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	725	834	3	604650	2175	15950	--	604650
					809	--	586525	--		--	
2	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	160	398	--	63680	--	63680	--	63680
					--	--	--	--		--	
3	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	370	601	--	222370	--	222370	--	222370
					--	--	--	--		--	
4	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	35	1 499	--	52465	--	52465	--	52465
					--	--	--	--		--	
5	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30	977	--	29310	--	29310	--	29310
					--	--	--	--		--	
6	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	120	555	--	66600	--	66600	--	66600
					--	--	--	--		--	
7	243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10	595	--	5950	--	5950	--	5950
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1045025**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				586525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						456325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								1 045 025
Оборудование											
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге								98 232,35
Итого с общеплощадными затратами			Тенге								1 143 257,35
Сметная прибыль 5%			Тенге								57 162,87
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								22 865,15
Итого с оборудованием			Тенге								1 223 285,36
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге								1 315 031,77
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								1 315 031,77
Договорной коэффициент 98%			Тенге								1 288 731,13
НДС 12 %			Тенге								154 647,74
Всего по акту			**Тенге**								**1 443 378,86**

Подрядчик:
ТОО "СИРРОСТ"
БИН 050640005308
Директор_____ Расул А. Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Шаптаев А.Р.
ИИН 750710350160
№ KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года;
№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;
№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____ Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор_____ Каирбеков А.Л
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **Доп. соглашение №195/1 от 12.06.2024г. к договору №195 от 05.04.2024 г.**

Наименование объекта - **Строительство медицинского пункта в селе Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Акт выполненных работ №6

за Июль 2024 года на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	**6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**		**166,6**	**96**	**96**	**15994**	**15993**	--	--	**15994**
						--	**24**	--	**3998**		--	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,006	0,9996							
1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00616	1,026256		15 568		15977			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00616	1,026256		3 845,0		3946			
2	**6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10.**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**		**166,6**	**71**	**71**	**11829**	**11828**	--	--	**11829**
						--	**17**	--	**2832**		--	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,833							
2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004532	0,754951		15 568		11753			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004532	0,754951		3 845,0		2903			
3	**6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**		**94,315**	**432**	**432**	**40744**	**40744**	--	--	**40744**
						--	**89**	--	**8394**		--	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023	2,1692							
3.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023184	2,186599		18 635		40747			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023184	2,186599		3 845,0		8407			
4	**412-102-0105 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(отвоз лишнего грунта)**	**т·км**		**565,89**	**92**	--	**52062**	--		--	**52062**
						--	--	--	--		--	
5	**6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**		**72,285**	**55**	**55**	**3976**	**3976**	--	--	**3976**
						--	**14**	--	**1012**		--	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	0,2891							
5.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003562	0,25745		15 568		4008			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003562	0,25745		3 845,0		990			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**6101-0106-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м³**		**72,285**	**27**	**27**	**1952**	**1952**	--	--	**1952**
						--	**7**	--	**506**		--	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,1446							
6.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,001758	0,127106		15 568		1979			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001758	0,127106		3 845,0		489			
7	**6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**		**36,065**	**474**	**439**	**17095**	**15832**	**37**	--	**17095**
						34	**94**	**1226**	**3390**		--	
7.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0087	0,313766	3 914		1228				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025	0,9016							
7.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,005813	0,209639		15 568		3264			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005813	0,209639		3 845,0		806			
7.4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018715	0,674964		18 635		12578			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018715	0,674964		3 845,0		2595			
7.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00012	0,004328	6 296				27		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**143652**	**90325**	**37**	--	**143652**
								1226	**20132**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**143652**				
	Материалы		Тенге					**36**				
	Всего заработная плата		Тенге						**21358**			
	Транспортные расходы		Тенге					**52062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**143652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**21358**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**143652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**21358**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**143652**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1226**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**90325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**20132**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**36**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**52062**				
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге									143 652
Оборудование												
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			Тенге									13 503,29
Итого с общеплощадными затратами			Тенге									157 155,29
Сметная прибыль 5%			Тенге									7 857,76
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге									3 143,11
Итого с оборудованием			Тенге									168 156,16
Итого по акту в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			Тенге									180 767,87
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге									180 767,87
Договорной коэффициент 98%			Тенге									177 152,51
НДС 12 %			Тенге									21 258,30
Всего по акту			**Тенге**									**198 410,81**

Подрядчик:
ТОО "СИ РОСТ"
БИН 050640005308
Директор _____ **Расул А. Н.**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Гадеев К.Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт **Шалтаев А.Р.**
ИИН 750710350160
№ KZ16VJE00045984 от 16.04.2019 года;
№ KZ53VJE00046385 от 03.05.2019 года;
№ KZ78VJE00047293 от 10.06.2019 года

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ТОО "Севгражданпроект"

Директор_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019