Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Областная специальная общеобразовательная школа-интернат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 28.04.2020г.**

Акт выполненных работ № 1 от 18.05.2020г.

за **май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Отопление школы**

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление.										
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	1326,28	16,53	225468	2810	167927	54593	302466
					—	—	—	—	—	—	
					321,95	5,74	54731	976	–	22405	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1300	1462,47	16,53	1901208	21487	1461188,95	417481	2504184
					—	—	—	—	—	—	
					321,95	5,75	418532	7469	–	185495	

3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	138	1566,72	16,53	216208	2281	164498	44319	281369
					321,95	5,75	44429	794	–	20842	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	250	1801,16	16,53	450290	4132	365671	80286	573022
					321,95	5,75	80487	1437	–	42446	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	158	1959,8	16,53	309648	2611	256169	50740	389219
					321,95	5,74	50868	907	–	28831	
6	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	112,93	1882,77	36,12	212621	4078	139534,614	68935	304080
					611,07	11,82	69008	1334	–	22524	
	Раздел 3 Демонтажные работы										
74	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 80 %	м трубопровода	2216	145,14	1,42	321622	3147	23532	235960	602189
					133,1	–	294950	–	–	44607	
75	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях(трубы и регистры) НР = 72 %	м трубопровода	289	620,95	3,54	179455	1023	7266	123240	326911
					592,27	–	171166	–	–	24216	
76	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 59,1 %	шт.	260	784,23	42	203899	10920	–	117172	346757
					742,23	20,32	192978,61	5283,20	–	25686	
		Итого по смете					**5 630 196**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					0				

		Накладные расходы, тенге					1 192 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 052				
		Временные здания и сооружения		**1,5*0,8=1,2 %**		**67562**					
		Итого с временными					**5 697 758**				
		Зимние удорожания		**2,42 %**		**137886**					
		Итого с зимними удорожаниями					**5 835 644**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**116713**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**5 952 357**				
		Итого со скидкой, предоставленной подрядчиком (К=0,9)					**5 357 121,21**				
		НДС		**12 %**		**642 854,54**					
		Итого с НДС					**5 999 975,75**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Областная специальная общеобразовательная школа-интернат"
БИН 630940000052
ИИК KZ10070102KSN4501000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____Смайлов А.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Engineering-ПВ"

Руководитель _____ Асылбаев Е.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО фирма "АМВ"

Директор_____Багин А.Н.