Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа - интернат№7" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар, ул. Щедрина, 58 Тел.: 87182518002**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63 Тел.: 87182617728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 28.04.2020г.**

Акт выполненных работ № 3 от 16.10.2020г.

за июль, август 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Средства автоматизации

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10863	924	10863	924	7687	1811	13688
					2252	263	2252	263	–	1014	

2	2307-0201-0930	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14109		14109		14109	–	15238
					–		–		–	1129	
3	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1554	80	1554	80	46	1047	2809
					1428	26	1428	26	–	208	
4	2305-1401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT	шт.	1	23294		23294		23294	–	25158
					–		–		–	1864	
5	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, Equitherm EQJW 145	шт.	1	160911		160911		160911	–	173784
					–		–		–	12873	
7	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1159,67	–	1160	–	–	870	2192
					1159,67	–	1160	–	–	162	
8	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26294		26294		26294	–	28398
					–		–		–	2104	
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2431	21	2431	21	1342	769	3456
					1068	–	1068	–	–	256	
12	2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	614		614		614	–	663
					–		–		–	49	

13	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	410,07	14,04	36906	1264	14852	15156	56227
					231	2,89	20790	260	–	4165	
14	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	24		2160		2160	–	2333
					–		–		–	173	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	90	291,18	136,4	26206	12276	4174	9453	38512
					108,4	37,48	9756	3373	–	2853	
16	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	15	397,67	166,53	5965	2498	1028	2237	8858
					162,6	44,53	2439	668	–	656	
17	2306-0901-0112	Кабель монтажный МКЭШнг сечением 3х0,75 мм2	км	0,055	219335		12063		12063	–	13028
					–		–		–	965	
18	2306-0902-0113	Кабель монтажный МКЭШнг сечением 5х0,75 мм2	км	0,015	338598		5079		5079	–	5485
					–		–		–	406	
19	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,035	41174		1441		1441	–	1556
					–		–		–	115	
		Итого по акту					**391 385**				
		в том числе									
		- оборудование					0				
		Накладные расходы, тенге					31 342				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 992				

		Временные здания и сооружения		1,5*0,8=1,2 %		4697					
		Итого с временными					396 081				
		Зимние удорожания		2,42 %		9585					
		Итого с зимними удорожаниями					405 666				
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		8113					
		Итого с непредвиденными работами и затратами					413 780				
		Итого со скидкой, предоставленной подрядчиком (К=0,9)					372 401,75				
		НДС		12 %		44 688,21					
		Итого с НДС					417 089,96				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Специальная школа-интернат № 7"

БИН 630940000052
ИИК KZ10070102KSN4501000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____Смайлов А.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Engineering-ПВ"

Руководитель _____ Асылбаев Е.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО фирма "АМБ"

Директор_____Багин А.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа - интернат№7" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар, ул. Щедрина, 58 Тел.: 87182518002**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ" г.Павлодар, Московская, 63 Тел.: 87182617728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 28.04.2020г.**

Акт выполненных работ № 3 от 16.10.2020г.

за **июль, август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Отопление школы**

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление.										
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-800	1462,47	16,53	-1169974	-13223	-899193	-256911	-1541036
					321,95	5,75	-257558	-4596	–	-114151	
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1810	70,4	1,02	127426	1846	1166	121925	269299
					68,74	–	124413	–	–	19948	

10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	188,5	71,24	1,02	13429	192	279	12698	28216
						7					
					68,74	–	12957	–	–	2090	
11	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	317,987253	17750,11	136,65	5644308	43453	5388542	227317	6341355
					667,68	61,77	212313	19643	–	469730	
12	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	9	435,92	–	3923	–	2661,78462	1236	5572
					140,16	–	1261	–	–	413	
13	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	260	415,36	0,49	107993	128	13060	92964	217034
					364,63	0,22	94805	56	–	16077	
16	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	1187		54602		54602	–	58970
					–		–		–	4368	
20	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	54	2068,35	27,13	111691	1465	97372	13189	134870
					238,04	11,19	12854	604	–	9990	
21	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	54	71,24	1,02	3847	55	80	3638	8084
					68,74	–	3712	–	–	599	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	637	75,24	2,21	47926	1406	23388	16056	69101
					36,31	0,22	23132	138	–	5119	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (трубы, радиаторы) НР = 69 % К=2,000;	м2	2441	68,49	1,56	167196	3817	111592,997	36098	219558
					21,21	0,22	51785	530	–	16264	

24	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	2	47352,5	1375,5	94705	2751	50295	32567	137454
					20829,5	596	41659	1192	–	10182	
25	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	100	1711,88	726,98	171188	72698	–	108609	302181
					984,9	308,07	98490	30807	–	22384	
26	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	100	897,79	0,94	89779	94	18340	51401	152474
					713,45	0,45	71345	45	–	11294	
	Раздел 2 Тепловой узел										
27	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1324	16	662	8	493	161	889
					322	6	161	3	–	66	
29	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	3627	63	10881	189	8289	2414	14359
					801	20	2403	60	–	1064	
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	0,5	70	1,09	35	1	0	33	73
					68,73	–	34	–	–	5	
32	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	70	1	210	3	1	202	445
					68,8	–	206	–	–	33	
36	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731		1462		1462	–	1579

					–		–		–	117	
37	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410	–	4763
					–		–		–	353	
40	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	13	2460,92	–	31992	–	28772	3156	37960
					247,69	–	3220	–	–	2812	
41	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж трехходового крана для манометра(13 учтены с манометром) НР = 40,6 %	шт.	4	898,60	69,83	3594	279	15	1339	5328
					825,17	0,17	3301	1	–	395	
42	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1279		5116		5116	–	5525
					–		–		–	409	
43	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	9	2075,22	–	18677	–	15747	2871	23272
					325,56	–	2930	–	–	1724	
44	1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж гильзы для термометра НР = 40,6 %	шт.	9	876,67	49,11	7890	442	22	3015	11777
					825,105	0,11	7426	1	–	872	
45	2302-0101-1309	Гильза для термометра	шт.	9	58		522		522	–	564
					–		–		–	42	
46	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 40,6 %	шт.	17	1246,11	88,95	21183	1512	11536	3304	26446
					478,58	0,11	8136	2	–	1959	
47	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	4	151		604		604	–	652
					–		–		–	48	
48	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	62454,5	362,5	124909	725	116795	7344	142833

					3694,5	52,5	7389	105	–	10580	
50	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26294		26294		26294	–	28398
					–		–		–	2104	
51	2305-1401-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	8	34501		276008		276008	–	298089
					–		–		–	22081	
52	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	654,5	2	1309	4	214	1070	2569
					545,5	0,5	1091	1	–	190	
56	2304-1010-1601	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, ГОСТ 30815-2002	шт.	1	362877		362877		362877	–	391907
					–		–		–	29030	
57	2304-1010-2304	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150 °С, PN 25,	шт.	2	27741		55482		55482	–	59921
					–		–		–	4439	
58	2304-1001-1701	Клапан обратный фланцевый , Т до +100 °С, PN 16, DN 50, ГОСТ 11823-91	шт.	4	15836		63344		63344	–	68412
					–		–		–	5068	
59	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	16882	374	16882	374	3092	13256	32550
					13416	110	13416	110	–	2412	
60	5102-0602-0148 (об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-10 CAN PN 16, типа WILO(1 резерв)	шт.	2	303795		607590		–	–	607590
					–		–		607590	–	
61	1120-1301-0101	Установка креплений теплового узла НР = 98 %	кг изделия	22,62	742,93	2,56	16805	58	15596	1138	19378
					50,88	0,44	1151	10	–	1435	
62	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	466,5	0,83	2799	5	666	1705	4864

					354,67	0,5	2128	3	–	360	
65	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102		4408		4408	–	4761
					–		–		–	353	
66	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19276	197	19276	197	18140	976	21872
					939	57	939	57	–	1620	
68	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	859		3436		3436	–	3711
					–		–		–	275	
69	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР = 98 %	теплообменник	2	2163,5	206,5	4327	413	–	3945	8934
					1957	55,5	3914	111	–	662	
70	2305-1101-0224	Теплообменник пластичный разборный, количество пластин 58, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 450 кВт до 475 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	692188		692188		692188	–	747563
					–		–		–	55375	
71	2305-1101-0421	Теплообменник разборный, количество пластин 55, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 8,5 м3/ч до 9,0 м3/ч, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	1	877106		877106		877106	–	947274
					–		–		–	70168	
Раздел 3 Добавить											
	Отопление.										

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	102	1326,28	16,53	135281	1686	100756	32757	181481
					321,95	5,75	32839	587	–	13443	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,7	1566,80	16,53	15198	160	11563	3115	19778
					321,95	5,75	3123	56	–	1465	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	236	1801,16	16,53	425075	3901	345193	75790	540933
					321,95	5,75	75980	1357	–	40069	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	46,3	1959,8	16,53	90739	765	75067	14869	114056
					321,95	5,74	14906	266	–	8449	
13	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	128	415,35	0,49	53165	63	6430	45766	106846
					364,63	0,22	46673	28	–	7915	
25	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	158	1711,88	726,98	270477	114863	–	171604	477447
					984,9	308,08	155614	48676	–	35366	
26	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	158	897,79	0,94	141851	149	28977	81213	240909
					713,44	0,46	112724	73	–	17845	
	Тепловой узел										
36	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	731		7310		7310	–	7895
					–		–		–	585	
53	2304-1005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25	шт.	1	132451		132451		132451	–	143047

					–		–		–	10596	
54	2305-1207-2005 прим.	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, МС 55/230 14201:25/23/0314 AC50/60 H=230	шт.	1	247439		247439		247439	–	267234
					–		–		–	19795	
55	2304-1005-3617 прим.	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °C, PN 25, DN 32, 216 RGA MS KvS 16 TS 150 C IMITA	шт.	1	569715		569715		569715	–	615292
					–		–		–	45577	
59	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	16882	374	16882	374	3092	13255	32548
					13416	110	13416	110	–	2411	
65	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102		4408		4408	–	4761
					–		–		–	353	
66	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19274,5	196	38549	392	36279	1951	43740
					939	56,5	1878	113	–	3240	
	Прочие к отоплению и тепловому узлу										
1	1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР - 72%	прибор	8	2781,38	--	22251	--	673	15536	40810
					2697,30	--	21578	--		3023	
2	1215-0102-1204 РСНБ РК 2015	Приборы системы отопления отремонтированные. Осмотр при наполнении водой НР - 72%	отремонтированный прибор	8	215	--	1720	--	--	1238	3195
					215	--	1720	--		237	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%	кВт	11,85	964,1	136,67	11425	1620	1869	8471	21488
					667,68	61,79	7912	732	–	1592	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,84	994,55	14,24	3819	55	1459	2041	6329

					538,18	4,24	2067	16		469	
5	цена прайс-лист	Краны регулирующие, DN 15	шт.	232	2411,00	--	559352	--	559352	--	604100
					--	--	--	--		44748	
6	2304-0905-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные , бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	156	4675	--	729300	--	729300	--	787644
					--	--	--	--		58344	
7	2304-0902-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	15269	--	45807	--	45807	--	49472
					--	--	--	--		3665	
8	2304-0902-1813 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9755	--	68285	--	68285	--	73748
					--	--	--	--		5463	
9	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673	--	6692	--	6692	--	7227
					--	--	--	--		535	
10	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23164,5	344	46329	688	42793	2970	53243
					1424	91,5	2848	183		3944	
11	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601	--	1202	--	1202	--	1298
					--	--	--	--		96	

		Итого по акту					**14 371 912**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					607 590				
		Накладные расходы, тенге					977 291				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 019 581				
		Временные здания и сооружения		**1,5*0,8=1,2 %**		**165172**					
		Итого с временными					**13 929 494**				
		Зимние удорожания		**2,42 %**		**337094**					
		Итого с зимними удорожаниями					**14 266 588**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**285332**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**15 159 510**				
		Итого со скидкой, предоставленной подрядчиком (К=0,9)					**13 643 558,87**				
		НДС		**12 %**		**1 637 227,06**					
		Итого с НДС					**15 280 785,93**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Специальная школа-интернат № 7"

БИН 630940000052
ИИК KZ10070102KSN4501000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Руководитель _____ Смайлов А.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор _____ Сексенбаев Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Engineering-ПВ"

Руководитель _____ Асылбаев Е.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО фирма "АМБ"

Директор_____ Багин А.Н.