Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл.
Байғанин ауданы Қарауылкелді с.
«Байғанин аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 01-281
«13» 12 2018ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" декабря 2018 года

Заказчик**ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 030300, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева, 36, кабинет 117, 111**

фамилия, имя, отчество (приналичии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:Декларации о соответствии **от 12 июля 2018 года, ТОО «Мерей и К», директор Шәудір Төлеген Құлатайұлы, юридический адрес: Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул. Барак батыра,78 А.Молдагуловой, 11В**

датадекларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 12 июля 2018 года, «ALIMANS Ltd», эксперт Оңай Дәурен Аронұлы, аттестат №KZ27VJE00034631 от 30.01.2018 года, №KZ74VJE00035628 от 28.02.2018 года,**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 13 декабря 2018 года, ТОО «Актам-инжиниринг», эксперт Бурамбаева Ирина Николаевна, №ГСЛ№17004722 от 17.03.2017 года**,

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, от улицы Барак батыра до жедезнодорожного переезда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения акима о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__года;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от«__» _____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приемеуведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление**

государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, №KZ92REA00090102от 12.04.2018 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «**Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области», ТОО «Актам-инжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»№118 от 14.09.2017 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочи хмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		Попроекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность тротуаров	метр	488	488	488	488
Ширина тротуаров	метр	1,5	1,5	1,5	1,5

выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструкция дорожной одежды на тротуаре:

- Верхний слой покрытия из плотного асфальтобетона типа Б, II марки толщиной 40 мм по СТ РК 1225-2003;

-Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,50 л/м2;

- Основание из щебня, толщиной 150 мм;

- Планировка существующей поверхности грунта.

Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с СН РК 3.03-19-2006.

Конструкция дорожной одежды принята с учетом наличия дорожно - строительных материалов, климатических условий, обеспечения транспортной связью и действующих нормативных документов в РК по проектированию дорожных одежд нежесткого типа СНиП РК 3.03-19-2006.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоо пробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **10 063,27** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9 315,891** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысячтенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 180,832** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **8 694,941** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысячтенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Оңай Дәурен Аронұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Бурамбаева Ирина Николаевна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Шәуділ Төлеген Құлатайұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, печать

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги (тротуара)	м	488		
2	Ширина проезжейчасти	м			
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	полос			
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожно епокрытие	слой	1		
15	Электро освещение		-		

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (приналичии), подписьруководителя М.П.

Авторскийнадзор_____

фамилия, имя, отчество (приналичии), подписьэксперта М.П