Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мерей и К"
Наименование объекта: Строительство тротуаров от улицы Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор: №19 от 02.03.2018 года

АКТ 1

Акт приемки выполненных работ по объекту: Строительство тротуаров от улицы Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
за июнь месяц 2018 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измеремния	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**		**м3 грунта**	**58**		**39,39**	**2285**
1.1.	01-010102-0100		чел-ч	0,01	0,58	1148,69	666
		Итого оплата труда:				**11,49**	**666**
1.2.	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,58	3939,4	2285
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,01	0,58	1148,69	666
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**2285**
		НР 1 уровня	%	59,1		6,79	394
		НР 2 Уровня	%	4,2		1,94	113
		Накладные расходы	%	--		8,73	506
		Сметная прибыль	%	8		3,85	223
		Сметная стоимость:				**51,97**	3014
2	**41-020101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	**т**	**99,76**		**164**	**16361**
		НР 2 Уровня	%	4,2		6,89	687
		Накладные расходы	%	--		6,89	687
		Сметная стоимость:				**184,56**	**18412**

3	41-020101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Погрузка грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/ растояние перевозки 1 км, класс груза 1 для насыпей**	**т**	**99,76**		**443,39**	**44233**
		НР 2 Уровня	%	4,2		18,62	1858
		Накладные расходы	%	--		18,62	1858
		Сметная прибыль	%	8		36,96	3687
		Сметная стоимость:				**498,97**	**49777**
4	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недастоющего грунта)**	**м3 грунта**	**244**		**137,62**	**33579**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=639,58)	чел-ч	0,013	3,172	639,58	2029
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	9,1744	1148,69	10539
		Итого оплата труда:				**51,51**	**12567**
4.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,2936	3586,05	8225
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,0094	2,2936	1148,96	2635
4.4	31-010201-0102	Эксковаторы одноковошовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	6,8808	3385,48	23295
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,0282	6,8808	1148,69	7904
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**31520**
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фр40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00976	3161,63	31
		Итого материалов:				0,13	31
		НР 1 уровня	%	59,1		30,44	7427
		НР 2 Уровня	%	4,2		7,06	1723
		Накладные расходы	%	--		37,5	9150
		Сметная прибыль	%	8		14,01	3418
		Сметная стоимость:				**189,13**	**46148**
5	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Погрузка грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/ растояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей**	**т**	**419,68**		**561,43**	**235621**
		НР 2 Уровня	%	4,2		23,58	9896
		Накладные расходы	%	--		23,58	9896
		Сметная прибыль	%	8		46,8	19641
		Сметная стоимость:				**631,81**	**265158**
6	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**302**		**51,28**	**15487**
6.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	4,3186	1148,69	4961
		Итого оплата труда:				**16,43**	**4962**

6.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,3186	3586,05	15487
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**15487**
		НР 1 уровня	%	59,1		9,71	2932
		НР 2 Уровня	%	4,2		2,56	773
		Накладные расходы	%	--		12,27	3706
		Сметная прибыль	%	8		5,08	1534
		Сметная стоимость:				**68,63**	**20726**
7	**11-010105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**302**		**20,62**	**6227**
7.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00575	1,7365	1148,69	1995
		Итого оплата труда:				**6,607**	**1995**
7.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00575	1,7365	3586,05	6227
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,00575	1,7365	1148,69	1995
		Итого эксплуатация машин:				**20,62**	**6227**
		НР 1 уровня	%	59,1		3,9	1178
		НР 2 Уровня	%	4,2		1,03	311
		Накладные расходы	%	--		4,93	1489
		Сметная прибыль	%	8		2,04	616
		Сметная стоимость:				**27,6**	**8335**
8	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**302**		**56,267**	**16993**
8.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,73234	1134,49	5369
		Итого оплата труда:				**17,777**	**5369**
8.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,3186	3586,05	15487
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,0143	4,3186	1148,69	4961
8.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,41374	691,4	286
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч.	--	--	--	--
8.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,41374	2949,29	1220
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч.	0,00137	0,41374	986,23	408
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**16994**
		НР 1 уровня	%	59,1		10,51	3174
		НР 2 Уровня	%	4,2		2,8	846
		Накладные расходы	%	--		13,31	4020

		Сметная прибыль	%	8		5,57	1682
		Сметная стоимость:				**75,15**	**22695**
9	**11-010201-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**302,0000**		**3,68**	**1110**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,30502	986,23	301
		Итого оплата труда:				**1,00**	**301**
9. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,30502	691,40	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,30502	2949,29	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,30502	986,23	301
		Итого эксплуатация машин:				**3,68**	**1110**
		НР первого уровня	%	59,1		0,59	178
		НР второго уровня	%	4,2		0,18	54
		Накладные расходы	%	--		0,77	233
		Сметная прибыль	%	8		0,36	109
		Сметная стоимость:				**4,80**	**1450**
10	**11-010201-0112 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**302,0000**		**3,86**	**1165**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,32012	986,23	316
		Итого оплата труда:				**1,05**	**316**
10. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00106	0,32012	691,40	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00106	0,32012	2949,29	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00106	0,32012	986,23	316
		Итого эксплуатация машин:				**3,86**	**1165**
		НР первого уровня	%	59,1		0,62	187
		НР второго уровня	%	4,2		0,19	57
		Накладные расходы	%	--		0,81	245
		Сметная прибыль	%	8		0,37	112
		Сметная стоимость:				**5,04**	**1522**

11	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**302,0000**		**58,17**	**17567**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0122	3,684	639,58	2356
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,684	856,40	3155
		Итого оплата труда:				**18,25**	**5512**
11. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,684	3365,93	12401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,684	856,40	3155
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**12400**
11. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	30,2	93,00	2809
		Итого материалов:				**9,30**	**2809**
		НР первого уровня	%	59,1		10,79	3259
		НР второго уровня	%	4,2		2,90	876
		Накладные расходы	%	--		13,68	4131
		Сметная прибыль	%	8		5,75	1737
		Сметная стоимость:				**77,60**	**23435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**390627**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**390627**
Материалы -			Тенге				**2839**
Всего заработная плата -			Тенге				**31686**
Транспортные расходы -			Тенге				**296214**
Накладные расходы -			Тенге				**35919**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**18726**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**17193**
Сметная прибыль -			Тенге				**34124**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**460671**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**31686**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**460671**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**31686**

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на тротуаре

12	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**864,0000**		**4,54**	**3925**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,85536	1148,69	983
		Итого оплата труда:				**1,14**	**983**
12. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,32832	6197,41	2035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,32832	1148,69	377
12. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,52704	3586,05	1890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,52704	1148,69	605
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**3925**
		НР первого уровня	%	59,1		0,67	581
		НР второго уровня	%	4,2		0,22	189
		Накладные расходы	%	--		0,89	770
		Сметная прибыль	%	8		0,43	376
		Сметная стоимость:				**5,87**	**5070**
13	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**96,0000**		**93,30**	**8957**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,123	11,808	758,54	8957
		Итого оплата труда:				**93,30**	**8957**
		НР первого уровня	%	59,1		55,14	5293
		НР второго уровня	%	4,2		6,23	599
		Накладные расходы	%	--		61,38	5892
		Сметная прибыль	%	8		12,37	1188
		Сметная стоимость:				**167,05**	**16037**
14	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	**м2 основания**	**727,0000**		**185,29**	**134705**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,033	23,991	726,56	17431
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	32,25	1064,43	34327
		Итого оплата труда:				**71,19**	**51758**

14. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,26172	6197,41	1622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,26172	1148,69	301
14. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,893	3403,17	9847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,893	856,40	2478
14. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,708	3586,05	6127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,708	1148,69	1962
14. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,706	3027,14	23328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	7,706	986,23	7600
14. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	17,375	3848,53	66869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	17,375	1148,69	19958
14. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,89	3365,93	6362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,89	856,40	1619
14. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,41439	2632,49	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,41439	986,23	409
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**115246**
14.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	21,81	93,00	2028
		Итого материалов:				**2,79**	**2028**
		НР первого уровня	%	60,3		42,93	31210
		НР второго уровня	%	4,2		9,59	6968
		Накладные расходы	%	--		52,52	38179
		Сметная прибыль	%	8		19,02	13831
		Сметная стоимость:				**256,83**	**186714**
15	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**14,8313**		**3478,51**	**51591**
		НР второго уровня	%	4,2		146,10	2167
		Накладные расходы	%	--		146,10	2167
		Сметная прибыль	%	8		289,97	4301
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**58058**

16	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,6626**		**3117,91**	**92485**
		НР второго уровня	%	4,2		130,95	3884
		Накладные расходы	%	--		130,95	3884
		Сметная прибыль	%	8		259,91	7710
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**104079**
17	21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**103,8191**		**3117,91**	**323699**
		НР второго уровня	%	4,2		130,95	13595
		Накладные расходы	%	--		130,95	13595
		Сметная прибыль	%	8		259,91	26984
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**364277**
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2**	**т**	**0,3999**		**113428,02**	**45354**
18. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,231913	986,23	229
		Итого оплата труда:				**572,01**	**229**
18. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,115956	4187,59	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,231912	986,23	229
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**486**
18. 3	21-130104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,03	0,411846	108945,26	44869
		Итого материалов:				**112213,62**	**44869**
		НР первого уровня	%	60,3		344,92	138
		НР второго уровня	%	4,2		4778,46	1911
		Накладные расходы	%	--		5123,39	2049
		Сметная прибыль	%	8		9484,11	3792
		Сметная стоимость:				**128035,52**	**51195**
19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**727,0000**		**1471,85**	**1070036**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	24,427	856,40	20919

19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	12,192	1108,10	13510
		Итого оплата труда:				**47,36**	**34429**
19. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,523	3027,14	7637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,523	986,23	2488
19. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,343	3848,53	28259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,343	1148,69	8435
19. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,28353	3365,93	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,28353	856,40	243
19. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,018	94,23	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,036	5569,33	11337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,036	1148,69	2339
19. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00727	1797,83	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00727	856,40	6
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**48295**
19. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	67,248	14856,09	999035
19.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004507	206497,31	931
19.11	21-130104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000011	0,007852	108945,26	855
		Итого материалов:				**1376,65**	**1000821**
		НР первого уровня	%	60,3		28,56	20761
		НР второго уровня	%	4,2		63,02	45813
		Накладные расходы	%	--		91,57	66574
		Сметная прибыль	%	8		125,07	90929
		Сметная стоимость:				**1688,50**	**1227539**
				Установка дорожного бордюра			
20	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**976,0000**		**1442,77**	**1408147**

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	681,248	752,15	512401
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,344	1130,70	7173
		Итого оплата труда:				**532,35**	**519574**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,954	3157,28	18797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,954	1148,69	6839
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3904	1797,83	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3904	856,40	334
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**19499**
20. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	49,522	17116,80	847662
20. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,193248	14576,50	2817
20. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,659	14374,15	23850
20. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	9,76	196,54	1918
		Итого материалов:				**897,79**	**876247**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	313303
		НР второго уровня	%	4,2		74,08	72301
		Накладные расходы	%	--		395,09	385604
		Сметная прибыль	%	8		147,03	143500
		Сметная стоимость:				**1984,89**	**1937251**
21	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,6160**		**39705,60**	**620043**
		НР второго уровня	%	4,2		1667,64	26042
		Накладные расходы	%	--		1667,64	26042
		Сметная прибыль	%	8		3309,86	51687
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**697771**
22	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта)**	**м3 грунта**	**146,4000**		**137,62**	**20148**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,013	1,903	639,58	1217

22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	5,505	1148,69	6323
		Итого оплата труда:				**51,51**	**7540**
22. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,376	3586,05	4935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,376	1148,69	1581
22. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	4,128	3385,48	13977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	4,128	1148,69	4742
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**18912**
22. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,005856	3161,63	19
		Итого материалов:				**0,13**	**19**
		НР первого уровня	%	59,1		30,44	4456
		НР второго уровня	%	4,2		7,06	1033
		Накладные расходы	%	--		37,50	5490
		Сметная прибыль	%	8		14,01	2051
		Сметная стоимость:				**189,13**	**27688**
23	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей**	**т**	**251,8080**		**561,43**	**141373**
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	5938
		Накладные расходы	%	--		23,58	5938
		Сметная прибыль	%	8		46,80	11785
		Сметная стоимость:				**631,81**	**159095**
24	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Обваловка бордюр вручную**	**м3 грунта**	**146,4000**		**658,98**	**96474**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	142,301	677,96	96474
		Итого оплата труда:				**658,98**	**96474**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	57016
		НР второго уровня	%	4,2		44,03	6447
		Накладные расходы	%	--		433,49	63463
		Сметная прибыль	%	8		87,40	12795
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**172732**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4016935**

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4016935**
		Материалы -	Тенге				**924949**
		Всего заработная плата -	Тенге				**719944**
		Местные материалы -	Тенге				**2086852**
		Транспортные расходы -	Тенге				**141373**
		Накладные расходы -	Тенге				**619646**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**432759**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**186887**
		Сметная прибыль -	Тенге				**370927**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5007508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5007508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719944**
		НР второго уровня	%	4,2		183,13	29048
		Накладные расходы	%	--		183,13	29048
		Сметная прибыль	%	8		363,48	57653
		Сметная стоимость:				**4906,92**	**778311**
		РАЗДЕЛ 3.Организация движения					
		Дорожная разметка					
25	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0210**		**81484,96**	**1711**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=683,07)	чел-ч	3,18	0,06678	683,07	46
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0399	915,85	37
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**82**
25. 3	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,01827	1980,31	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,01827	986,23	18
25. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,02163	3365,93	73

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,02163	856,40	19
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**109**
25. 5	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000017	579268,74	10
25. 6	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	3,528	438,45	1547
		Итого материалов:				**74123,01**	**1557**
		НР первого уровня	%	60,3		2359,10	50
		НР второго уровня	%	4,2		3521,45	74
		Накладные расходы	%	--		5880,55	123
		Сметная прибыль	%	8		6989,24	147
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**1981**
				Установка металлических стоек к дорожным знакам			
26	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3500,66**	**7001**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	3,2	6,4	758,54	4855
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,2906	1108,26	322
		Итого оплата труда:				**2588,36**	**5177**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0304	3157,28	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0304	1148,69	35
26. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,22	5768,41	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1148,69	253
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0402	1797,83	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0402	856,40	34
		Итого эксплуатация машин:				**718,65**	**1437**
26. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	491919,90	472
26. 7	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	355002,68	137
26. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000068	413020,28	28
26. 9	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000112	638828,51	72

		Итого материалов:				**354,68**	**709**
		НР первого уровня	%	60,3		1560,78	3122
		НР второго уровня	%	4,2		212,58	425
		Накладные расходы	%	--		1773,36	3547
		Сметная прибыль	%	8		421,92	844
		Сметная стоимость:				**5695,94**	**11392**
27	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2,0000**		**622,51**	**1245**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,69	1,38	758,54	1047
		Итого оплата труда:				**523,39**	**1047**
27. 2	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	206497,31	198
		Итого материалов:				**99,12**	**198**
		НР первого уровня	%	60,3		315,61	631
		НР второго уровня	%	4,2		39,40	79
		Накладные расходы	%	--		355,01	710
		Сметная прибыль	%	8		78,20	156
		Сметная стоимость:				**1055,72**	**2111**
28	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0800**		**834,40**	**6742**
		НР второго уровня	%	4,2		35,04	283
		Накладные расходы	%	--		35,04	283
		Сметная прибыль	%	8		69,56	562
		Сметная стоимость:				**939,00**	**7587**
29	**11-130301-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	**м2**	**1,4318**		**58,85**	**84**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=973,44)	чел-ч	0,0295	0,042239	973,44	41
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000286	856,24	0
		Итого оплата труда:				**28,89**	**41**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000143	3403,17	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000143	856,40	0

29. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000143	35,12	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000143	1797,83	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000143	856,40	0
29. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016037	45,54	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
29. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000019	273897,54	5
29. 8	22-040101-0602	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000065	0,000093	392864,04	37
		Итого материалов:				**29,10**	**42**
		НР первого уровня	%	54,2		15,66	22
		НР второго уровня	%	4,2		3,13	4
		Накладные расходы	%	--		18,79	27
		Сметная прибыль	%	8		6,21	9
		Сметная стоимость:				**83,84**	**120**
30	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4318**		**68,19**	**98**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	0,030498	807,79	25
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000286	856,24	0
		Итого оплата труда:				**17,38**	**25**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000143	3403,17	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000143	856,40	0
30. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000143	35,12	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000143	1797,83	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000143	856,40	0
30. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009307	45,54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
30. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00002	335865,44	7
30. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000129	505104,98	65
		Итого материалов:				**50,16**	**72**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	13
		НР второго уровня	%	4,2		3,26	5
		Накладные расходы	%	--		12,68	18
		Сметная прибыль	%	8		6,47	9
		Сметная стоимость:				**87,33**	**125**
31	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**23105,77**	**7394**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	4,9	1,568	758,54	1189
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06304	867,38	55
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1244**
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3403,17	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	856,40	1
31. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,093312	34,14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,056352	3568,70	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,056352	856,40	48
31. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002368	3157,28	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002368	1148,69	3
31. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002752	52,28	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003456	1797,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003456	856,40	3
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**221**
31. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	17116,80	5587

31.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,24384	66,94	16
31.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00224	26031,73	58
31.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000262	15153,44	4
31.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,096	196,54	19
31.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,024	6598,38	158
31.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,001357	93,00	0
31.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20832	674,47	141
		Итого материалов:				**18698,11**	**5983**
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	603
		НР второго уровня	%	4,2		1049,64	336
		Накладные расходы	%	--		2935,18	939
		Сметная прибыль	%	8		2083,28	667
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**9000**
32	**24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**4919,74**	**19679**
		НР второго уровня	%	4,2		206,63	827
		Накладные расходы	%	--		206,63	827
		Сметная прибыль	%	8		410,11	1640
		Сметная стоимость:				**5536,48**	**22146**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**43954**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37212**
Материалы -			Тенге				**2974**
Всего заработная плата -			Тенге				**7616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19679**
Местные материалы -			Тенге				**5587**
Накладные расходы -			Тенге				**6191**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4442**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1749**

		Сметная прибыль -	Тенге				3472
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46876
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7616
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6742
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6742
		Накладные расходы -	Тенге				283
		Сметная прибыль -	Тенге				562
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7616
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные работы					
33	41-020102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км до 288-30 км**	т	215,4493		3535,57	761736
		НР второго уровня	%	4,2		148,49	31992
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		148,49	31992
		Сметная прибыль	%	8		294,73	63499
		Сметная стоимость:				3978,79	857228
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				761736
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				761736
		Транспортные расходы -	Тенге				761736
		Накладные расходы -	Тенге				31992
		Сметная прибыль -	Тенге				63499
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				857228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				857228
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				5213252
		Накладные расходы I уровня	Тенге				455927

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5669179
Накладные расходы II уровня	Тенге				205829
ИТОГО:	Тенге				5875008
Сметная прибыль	Тенге				469112
ИТОГО по смете:	Тенге				6344121
Временные здания и сооружения 1,3%					82 474
Дополнительные затраты при производстве строительно -монтажных работ в зимнее время 1,701%					107 913
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года					6 534 508
Итого по сметному расчету в ценах 2 квартал 2018 года, *К=1,0599383*					6 926 175
НДС в текщих ценах - 12%					831 141
ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%					7 757 316
Поправочный коэффицент согласно договору, *К=0,96900033255*					7 516 842
ИТОГО К ОПЛАТЕ					7 516 842

Заказчик :

Руководитель

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мерей и К"

Шәудір Т.Қ.

Технадзор: Оцай Ф.А.

ТОО „Alimans Ltd"

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94 г №73
в сроки обеспечивающие составленые им срочной отчетности

Заказчик

Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
РК, Актюбинская область, Байганинский район, Конаева, дом № 36

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К", РК, Актюбинская обл., Байганинский район, с. Карауылкелды, ул. Барак батыр 78

Наименование стройки **Строительно-монтажные работы на Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор о государственных закупках работ №19 от 02.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО
			из графы № 1					
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в басзисных ценах 2017 г	СМР в ценах 2 квартал 2018 г	Стоимость оборудования в ценах 2001 г	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 516 842,00		6 331 940,00	6 711 466,00		-	805 376,00	7 516 842,00
в.т.ч. За отчетный месяц		6 711 466,00						

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное Учреждение"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик:

Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К"

Шәудір Т.Қ.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Конаева, дом № 36** — **060140007675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К",Актюбинская область, Байганинский район, с. Карауылкелды, ул. Барак батыр 78** — **981040002902**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19 от 02.03.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000106	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			усл	1	1 333 254,64	1 333 254,64
				Итого	1	x	1 333 254,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94 г №73
в сроки обеспечивающие составленые им срочной отчетности

Заказчик

Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
РК, Актюбинская область, Байганинский район, Конаева, дом № 36

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К", РК, Актюбинская обл., Байганинский район, с. Карауылкелды, ул. Барак батыр 78

Наименование стройки **Строительно-монтажные работы на Строительство тротуаров от ул.Барак батыра до железнодорожного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор о государственных закупках работ №19 от 02.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО
			из графы № 1					
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в басзисных ценах 2017 г	СМР в ценах 2 квартал 2018 г	Стоимость оборудования в ценах 2001 г	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 333 254,64		1 384 590,00	1 467 580,00		-	176 109,64	1 333 254,64
в.т.ч. За отчетный месяц		1 157 145,00						

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное Учреждение"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсұлтан Ж.И.

Подрядчик:

Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К"

Шәудір Т.Қ.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мерей и К"
Наименование объекта: Строительство тротуаров от улицы Барак батыра до железнодороджного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор: №19 от 02.03.2018 года

АКТ 2

Акт приемки выполненных работ по объекту: Строительство тротуаров от улицы Барак батыра до железнодороджного переезда в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
за июль месяц 2018 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измеремния	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные работы					
33	**41-020102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км до 288-30 км**	**т**	**21,8757**		**3535,57**	**77343**
		НР второго уровня	%	4,2		148,49	3248
		Накладные расходы	%	--		148,49	3248
		Сметная прибыль	%	8		294,73	6447
		Сметная стоимость:				**3978,79**	**87039**
34	**41-020102-1991 РСНБ РК 2015 К=58 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км 88 км**	**т·км**	**237,3250**		**902,48**	**214181**
		НР второго уровня	%	4,2		37,90	8995
		Накладные расходы	%	--		37,90	8995
		Сметная прибыль	%	8		75,23	17854
		Сметная стоимость:				**1015,61**	**241030**

35	**41-010204-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**158,6150**		**4360,31**	**691611**
		НР второго уровня	%	4,2		183,13	29048
		Накладные расходы	%	--		183,13	29048
		Сметная прибыль	%	8		363,48	57653
		Сметная стоимость:				**4906,92**	**778311**
36	**41-010204-2991 РСНБ РК 2015 К=39 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**158,6150**		**733,20**	**116297**
		НР второго уровня	%	4,2		30,79	4884
		Накладные расходы	%	--		30,79	4884
		Сметная прибыль	%	8		61,12	9694
		Сметная стоимость:				**825,11**	**130875**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1099432**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1099432**
Транспортные расходы -			Тенге				**1099432**
Накладные расходы -			Тенге				**46175**
Сметная прибыль -			Тенге				**91648**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1237255**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1237255**
Временные здания и сооружения 1,3%							**16 084**
Дополнительные затраты при производстве строительно -монтажных работ в зимнее время 1,701%							**131 250**
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года							**1 384 590**
Итого по сметному расчету в ценах 2 квартал 2018 года, *К=1,0599383*							**1 467 580**

Поправочный коэффицент согласно договору, *К=0,8111355*	**1 157 146**
НДС в текщих ценах - 12%	**176 110**
ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	**1 333 255**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 333 254,64**

Заказчик :

Руководитель

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мерей и К"

Шәудір Т.Қ.

Технадзор: