Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№32	**28.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	41 132 409			41 132 409			4 935 889	46 068 298
В т.ч. за отчетный м-ц		12 708 609		12 708 609			1 525 033	**14 233 642**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
_____ **А. Мухамадиев**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **2-х этажный 16-ти квартирный коммунальный арендный жилой дом**

Договор №32 от 28.06.2019 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2019 года

Срезка растительного слоя. Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование и электроснабжение. (по лок. сметам №1-1-2, №2-1-2, №2-1-3, №2-1-5))

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №1-1-2. срезка растительного слоя								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	11-010104-020	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	68,53	34,66	34,66	2375	2375	410	-	-
		м3 грунта		-	10,1	-	693	59,1	0,0088	0,60306
2	11-010104-020	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000	274,0	29,15	29,15	7988	7988	1376	-	-
		м3 грунта		-	8,5	-	2329	59,1	0,0074	2,0276
		Всего прямые затраты				**10 363**				-

в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 022
Накладные расходы I уровня, тенге	1 786
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 149
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	515
Итого, тенге	12 664
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 013
Всего по лок.см.№1-1-2:	**13 677**

По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

10	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	27,59	5255,24	1159,19	144992	31982	15283	0,85	23,4515
		м3 основания		617,58	472,85	17039	13046	50,8	0,54	14,8986
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15 F75 W4	66,4	24114,55	1253,09	1601206	83205	99920	3,6	239,04
		м3		2836,66	266,05	188354	17666	48,5	0,3064	20,34496
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,218	13490,97	687,19	16432	837	7679	16,88	20,55984
		т		12803,78	195,4	15595	238	48,5	0,17	0,20706
16	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	248	1145,8	538,52	284159	133553	87124	0,476	118,048
		шт. сборных конструкций		370,5	195,21	91885	48411	62,1	0,1988	49,3024
17	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	76	1626,21	755,78	123592	57439	37517	0,668	50,768
		шт. сборных конструкций		519,95	274,97	39516	20898	62,1	0,2801	21,2876
18	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	131	2433,92	1196,15	318843	156696	96564	0,937	122,747
		шт. сборных конструкций		747,31	439,69	97898	57600	62,1	0,4482	58,7142
19	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	107	3433,2	1791,02	367352	191639	107495	1,18	126,26

	шт. сборных конструкций								
			941,12	676,64	100700	72400	62,1	0,691	73,937
23	11-060101-0119								
	Монолитные заделки. Устройство из бетона кл.В15	7,4	22225,14	799,32	164466	5915	8473	2,82	20,868
	м3								
			2166,22	194,73	16030	1441	48,5	0,2261	1,67314
24	11-080101-0303								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	111,577	1979,89	27,55	220910	3074	8982	0,201	22,42698
	м2 поверхности								
			152,47	6	17012	669	50,8	0,007	0,78104
25	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1024,785	730,75	12,16	748860	12457	94350	0,212	217,25442
	м2 поверхности								
			179,52	1,71	183973	1755	50,8	0,002	2,04957
26	11-110101-0803								
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство с внутренней стороны по периметру	25,60905	10006,74	1170,64	256263	29979	46432	3,44	88,09513
	м3 изоляции								
			2609,39	367,8	66824	9419	60,9	0,45	11,52407
	2.2 Фундаменты под перегородки								
27	11-080101-0202								
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	8,2002	5255,24	1159,24	43094	9506	4542	0,85	6,97017
	м3 основания								
			617,55	472,79	5064	3877	50,8	0,54	4,42811
28	11-060101-0120								
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 F50 W4	16,4	23963,23	1253,11	392997	20551	24679	3,6	59,04
	м3								
			2836,65	266,04	46521	4363	48,5	0,3064	5,02496
30	11-080101-0301								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	82,002	686,89	7,19	56326	590	12213	0,382	31,32476
	м2 поверхности								
			289,76	3,43	23761	281	50,8	0,004	0,32801
	Раздел 3 Стены								
	3.1 Наружные стены								
31	11-080301-0107								
	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	60,8	9612,3	1642,68	584428	99875	112522	4,08	248,064
	м3 кладки								
			3214,88	428,21	195465	26035	50,8	0,5	30,4

Раздел 12 Лестница Л1

226	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	0,0198	205824,85	4075
		т			
239	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0272	191513,63	5209
		т			
240	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0096	196197,3	1883
		т			
241	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00608	200100,36	1217
		т			
242	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01174	200100,36	2349
		т			
245	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0213	196197,3	4179
		т			
250	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,02766	205629,7	5688
		т			
251	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00416	200100,36	832
		т			
257	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	0,0076	205629,7	1563
		т			

	21-050101-0402					
		Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	0,0132	207021,79	2733	
		т				
259	21-050301-3001					
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00035	200100,36	70	
		т				
266	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,03156	205629,7	6490	
		т				
267	21-050101-0403					
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	0,00515	203265,09	1047	
		т				
	Раздел 13 Лестница Л2					
278	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	31,2	2778,79	86698	
		м				
281	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	7,56	5220,5	39467	
		м2				
		Всего прямые затраты			**5487421**	**1395**
						295
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 105 637	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			837 298	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			278 099	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 544 486	
		Накладные расходы I уровня, тенге			763 775	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			6 251 196	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			265 051
	Итого, тенге			6 516 247
	Сметная прибыль (8 %), тенге			521 300
	Всего по лок.см.№2-1-1:			**7 037 547**

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

2	23-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	573	1467,62	840946
		секция			
4	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	54	227,55	12288
		шт.			
6	23-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N-У для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	54	5616,34	303282
		шт.			
7	23-051207-1922	Термостатический элемент RTR-7090 со встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	54	6456,7	348662
		шт.			
8	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	54	501,03	27056
		шт.			
9	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	48	819,85	39353
		шт.			
11	23-041013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	16	983,87	15742
		шт.			
14	23-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	4,885	388,56	1898
		м			

	23-020501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	30	847,15	25415
16	23-020501-1201	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	2	1273,37	2547
17	23-020501-1202	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	22	1354,54	29800
18	23-020501-1203	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	20	1387,24	27745
19	23-020501-1204	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	2	1439,26	2879
22	23-020501-0201	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *шт.*	8	663,13	5305
	Раздел 2 Оборудование				
26	51-040103-5501(об)	Котлы отопительные газовые марки Baxi Main 5 14F *комплект*	16	170420	2726720
	Раздел 3 Забор воздуха для горения				
30	21-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 К=1,030; *м3*	0,5665	8989,56	5093
	Раздел 4 Отвод продуктов горения				
35	23-020101-2907	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	2	5867,46	11735

		шт.			
37	21-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	0,2575	8989,56	2315
		м3			
	Раздел 5 Дымовые трубы				
42	21-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	1,0609	8989,56	9537
		м3			
		Всего прямые затраты			**4438318**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 711 598
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			2 726 720
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 438 318
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			188 185
		Итого, тенге			4 626 503
		Сметная прибыль (8 %), тенге			370 120
		Всего по лок.см.№2-1-2:			**4 996 623**
		в т.ч. стоимость оборудования, с учетом накладных II уровня и сметной прибыли			3 069 720
		По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация			
	Раздел 1 Водопровод В1				
2	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	31,465	182,69	5748
		м			
3	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	117,983	264,35	31189
		м			
4	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	18,76	428,67	8042
		м			

	23-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	14,055	674,64	9482
		м			
10	23-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;	12,298	1048,2	12891
		м			
12	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	259,06	1295
		м			
13	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	32	702,09	22467
		шт.			
14	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	32	911,28	29161
		шт.			
15	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	9	1366,47	12298
		шт.			
17	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	17033,18	17033
		шт.			
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	511,02	7665
		кг			
22	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	16	665,03	10640
		шт.			
	Раздел 2 Водомерный узел				
26	23-041013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 32, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2687,12	2687
		шт.			
29	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	17033,18	51100
		шт.			

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3

40	23-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	16,182	171,51	2775
		м			
42	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	52,024	277,68	14446
		м			
43	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	48	911,28	43741
		шт.			
45	23-030102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	16	7196,01	115136
		шт.			
46	23-030102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	16	4096,66	65547
		шт.			
47	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	16	2479,13	39666
		шт.			
49	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	511,02	5110
		кг			

Раздел 4 Канализация К1

51	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	70	263,69	18458
		м			
53	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	124	802,85	99553
		м			
54	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	16	716,74	11468

		шт.			
60	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	16	13677,07	218833
		комплект			
62	23-030102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	16	5018,47	80296
		шт.			
64	23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	16	16988,96	271823
		шт.			
66	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	16	4262,36	68198
		шт.			
67	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	32	827,02	26465
		шт.			
68	23-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	16	1080,71	17291
		шт.			
69	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	14	352,52	4935
		шт.			
70	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	13	293,02	3809
		шт.			
82	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	511,02	10220
		кг			
		Всего прямые затраты			**1339468**

в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 339 468

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 1 339 468

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			56 793
	Итого, тенге			1 396 261
	Сметная прибыль (8 %), тенге			111 701
	Всего по лок.см.№2-1-3:			**1 507 962**

По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 1 Электрооборудование

2	51-080401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059	156059
		шт.			
8	23-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02 С, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	17802,35	71209
		шт.			
14	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7210,16	7210
		шт.			

Раздел 4 Провода и кабели

27	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	90280,8	1806
		км			
28	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	217774,7	21777
		км			
29	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,15	418951,25	62843
		км			
31	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	94253,82	1885
		км			
32	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,115	139768,37	16073
		км			

Раздел 8 Низковольтное оборудование

60	23-070201-0401	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	16	5290,63	84650
		шт.			
61	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010К=16,000;	32	3580,17	114565
		шт.			

Раздел 11 Провода и кабели

84	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,492	131589,59	64742
		км			
85	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,095	94253,82	8954
		км			
86	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,3	139768,37	181699
		км			
87	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,11	224710,81	249429
		км			

Всего прямые затраты	**1042901**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	886 842
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	156 059
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 042 901
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	44 219
Итого, тенге	1 087 120
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 970
Всего по лок.см.№2-1-5:	**1 174 090**
в т.ч. стоимость оборудования, с учетом накладных II уровня и сметной прибыли	175 690
Итого по акту:	14 729 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т. ч. стоимость оборудования, с учетом накладных II уровня и сметной прибыли				3 245 410				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				103 360				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				153 307				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				**14 986 567**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**15 885 761**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости				**12 708 609**				
		НДС (12 %)				1 525 033				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14 233 642**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

А. Мухамадиев