"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

31 июля 2017 года

Заказчик **АтПФ АО «КазТрансГазАймак», г.Атырау, ул.Досмухамедова, 4 директор Ат ПФ АО «КазТрансГазАймак» Абуов Максот Нурланович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.07.2017 года ТОО «Болат-Д», директор Зулхашев Дарын Еркингалиевич, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул Ынтымак 30;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.07.2017 года технический надзор орган от заказчика ТОО «Gas Technology», директор Нурымбаев Медет Баянгалиевич, г.Астана, ул.Д.Кунаева, 14/3 БЦ «Нурсая» в лице эксперта Имамурзина Максат Муслемовича, аттестаты КДСЖКХ №06978, КДСЖКХ №06979 от 14.04.2014 гоад, KZ42VJE00001963 от 23.09.2014 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.07.2017 года авторский надзор ТОО «АтырауземСтрой», ГСЛ №16001887 от 04.02.2016 года, г.Атырау, ул.Курмангазы 12Б

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Проектирование и строительство ПЭ газопровода высокого давления взамен физически изношенного стального газопровода Индер – Бодене» Индерский район Атырауской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Индерский район, Индер-Бодене**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление Акима Индерского района Атырауской области №8106.02.2017 года**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» № KZ07REA00060883 от 20.06.2017 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АтыраУЗемСтрой», ГСЛ №16001887 от 04.02.2016 года, г.Атырау, ул.Курмангазы 12Б, утвержденного ТОО «Royal Tau» от 14.06.2017 года №RT-0046/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом №21/2 от 13 июля 2017 года директора АтПФ АО «КазТрансГазАймак», Абуовым М.Н.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2017 года**

месяц, год

окончание работ: **июль 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **1,5 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность летних водопроводных сетей	м	15226,7		15315,9	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Газопровод высокого давления прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 Ø225х25,2мм на глубине 1,4 метра от поверхности земли. При пересечении газопроводом автодорог предусмотрена прокладка труб в ПЭ – футлярах Ø 400мм методом прокола и открытым способами. При прохождении через канал Алгабас предусмотрена байпасная линия, прокладка газопровода в ПЭ – футляре Ø 400мм выполнена на глубине 1,2м от дна канала методом горизонтально-направленного бурения. При пересечении кабелей связи предусмотрена защита стальным футляром Ø108мм.**

Вдоль трассы газопровода установлены опознавательные знаки. В точках подключения предусмотрены отключающие надземные задвижки в ограждении

ккраткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **419477,870** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **357732,503** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **411600,000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **357732,503** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Проектирование и строительство ПЭ газопровода высокого давления взамен физически изношенного стального газопровода Индер – Бодене» Индерский район Атырауской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

АтПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ **Абуов М.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

эксперт ТОО «Gas Technology» _____ **Имамурзин М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Директор ТОО «АтырауземСтрой» _____ **Макашев А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Болат-Д» _____ **Зулхашев Д.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	15315,9	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки: ПЭ труба SDR 9. Д 225х25,2	м	15315,9	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d	шт	6	
	d = 200 мм	шт	6	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый ПЭ подземный d = 200 мм	шт	2	

	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик:

АтПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ **Абуов М.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор:

Директор ТОО «АтырауземСтрой» _____ **Макашев А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.