Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№32	**28.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	56 811 275			56 811 275			6 817 353	63 628 628
В т.ч. за отчетный м-ц		15 678 866		15 678 866			1 881 464	**17 560 329**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
А. Мухамадиев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **2-х этажный 16-ти квартирный коммунальный арендный жилой дом**

Договор №32 от 28.06.2019 г.

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2019 года

Общестроительные работы. Водопровод и канализация. Внутреннее газоснабжение.

Электрооборудование и электроснабжение. (по лок. сметам №2-1-1, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5)

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
7	11-010104-050	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	829,483	11,58	11,58	9607	9607	1655	-	-
		м3 грунта		-	3,38	-	2801	59,1	0,00294	2,43868
8	11-010205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25,65	658,99	-	16903	-	9990	0,97	24,9318
		м3 грунта		658,99	-	16903	-	59,1	-	-
9	11-010201-050	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	855,133	120,24	51,16	102817	43749	46271	0,108	92,35436
		м3 уплотненного грунта				-				

			69,07	22,48	59068	19224	59,1	0,02625	22,44724
Раздел 3 Стены									
3.1 Наружные стены									
31 11-080301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	205,19	9612,3	1642,68	1972349	337062	379742	4,08	837,1752
	м3 кладки		3214,88	428,2	659661	87862	50,8	0,5	102,595
33 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,19	319802,66	1378,06	1020171	4396	72767	56,4	179,916
	т металлических изделий		44441,07	462,38	141767	1475	50,8	0,54	1,7226
3.2 Внутренние стены									
34 11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380 мм	50,8	23101,45	1427,48	1173554	72516	92412	4,38	222,504
	м3 кладки		3238,41	342,56	164511	17402	50,8	0,4	20,32
35 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,45	319803,28	1377,78	143911	620	10265	56,4	25,38
	т металлических изделий		44440	462,22	19998	208	50,8	0,54	0,243
36 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 400 мм	127,8	6042,54	1570,23	772237	200675	209978	3,72	475,416
	м3 кладки		2857,48	376,82	365186	48157	50,8	0,44	56,232
38 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,15	319802,35	1378,26	367773	1585	26233	56,4	64,86
	т металлических изделий		44440,87	462,61	51107	532	50,8	0,54	0,621
3.3 Перегородки									
39 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 т.ч. п.3.1:	370,35	2991,76	148,65	1107996	55053	210875	1,43	529,6005
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	401723	13385	50,8	0,0422	15,62877
40 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	132,6	3807,99	148,65	504939	19711	75502	1,43	189,618

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	143833	4792	50,8	0,0422	5,59572
41 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 200 мм	6,78	6042,56	1570,21	40968	10646	11140	3,72	25,2216
	м3 кладки		2857,52	376,84	19374	2555	50,8	0,44	2,9832
43 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,06	319802,47	1366,67	19188	82	1369	56,4	3,384
	т металлических изделий		44433,33	466,67	2666	28	50,8	0,54	0,0324
3.4 Вентканалы									
44 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,45	25400	1284,7	189229	9571	17816	5,95	44,3275
	м3 кладки		4399,19	308,32	32774	2297	50,8	0,36	2,682
45 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,06	319812,5	1366,67	19188	82	1369	56,4	3,384
	т металлических изделий		44433,33	466,67	2666	28	50,8	0,54	0,0324
46 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08	13762,5	687,5	1101	55	504	16,88	1,3504
	т		12800	200	1024	16	48,5	0,17	0,0136
Раздел 4 Перемычки									
61 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	114	300,24	150,26	34228	17130	10763	0,148	16,872
	шт. сборных конструкций		115,2	36,82	13133	4198	62,1	0,043	4,902
62 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	8	1431,94	770,88	11456	6167	4063	0,813	6,504
	шт. сборных конструкций		632,88	185	5063	1480	62,1	0,216	1,728
72 11-090302-0401	Монтаж металлических перемычек ПР-9, ПР-12	0,3171	22037,21	7947,02	6988	2520	2466	14,1	4,47111
	т конструкций		10974,46	1794,39	3480	569	60,9	1,598	0,50673
78 11-090302-0401	Монтаж металлических изделий	0,952	22042,1	7945,38	20984	7564	7404	14,1	13,4232
	т конструкций		10974,79	1795,17	10448	1709	60,9	1,598	1,5213

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Тип 1

84	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	40	2951,85	587,33	118074	23493	39189	1,74	69,6
		шт. сборных конструкций		1438,95	138,73	57558	5549	62,1	0,162	6,48
85	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	58	4470,1	789,83	259266	45810	87924	2,66	154,28
		шт. сборных конструкций		2252,52	188,59	130646	10938	62,1	0,2202	12,7716
87	11-070107-0103	Анкеровка плит	0,06021	416674,97	5115,43	25088	308	1483	42,7	2,57097
		т стальных элементов		38780,93	880,25	2335	53	62,1	1,03	0,06202
88	11-060801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15	0,88	37155,68	1090,91	32697	960	5230	15,6	13,728
		м3		11982,95	270,45	10545	238	48,5	0,3117	0,2743
89	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08796	13756,25	682,13	1210	60	554	16,88	1,48476
		т		12801,27	193,27	1126	17	48,5	0,17	0,01495
93	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона кл.В15	5,5	28924	2892,55	159082	15909	19210	8,25	45,375
		м3		6579,82	621,82	36189	3420	48,5	0,7231	3,97705
94	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3741	13349,37	1005,08	4994	376	2231	14,94	5,58905
		т		12068,97	229,89	4515	86	48,5	0,2	0,07482
97	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП2 из бетона кл.В15	6,4	28924,06	2892,5	185114	18512	22354	8,25	52,8
		м3		6579,84	621,72	42111	3979	48,5	0,7231	4,62784
98	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3939	13348,57	1005,33	5258	396	2349	14,94	5,88487
		т		12069,05	228,48	4754	90	48,5	0,2	0,07878

	Раздел 7 Металлическая балка Бм-1									
141	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,69736	22040,98	7944,25	15371	5540	5423	14,1	9,83278
		т конструкций		10975,68	1793,91	7654	1251	60,9	1,598	1,11438
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТИП 1									
168	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	386,5	221,35	22,37	85551	8647	13728	0,0681	26,32065
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	19629	2913	60,9	0,0088	3,4012
169	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5	30,92	21160,28	5,37	654276	166	50074	3,66	113,1672
		м3 подстилающего слоя		2659,22	–	82223	–	60,9	–	–
170	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	386,5	579,59	18,78	224010	7258	61488	0,356	137,594
		м2 стяжки		251,6	9,63	97243	3723	60,9	0,0127	4,90855
	9.2 ТИП 2									
173	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	33,93	221,34	22,37	7510	759	1205	0,0681	2,31063
		м2 площади уплотнения		50,78	7,54	1723	256	60,9	0,0088	0,29858
174	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5	2,7144	21160,11	5,53	57437	15	4396	3,66	9,9347
		м3 подстилающего слоя		2659,15	–	7218	–	60,9	–	–
175	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,93	579,58	18,77	19665	637	5398	0,356	12,07908
		м2 стяжки		251,61	9,64	8537	327	60,9	0,0127	0,43091
176	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	33,93	1073,06	52,17	36409	1770	8780	0,416	14,11488
		м2 изолируемой поверхности		416,92	7,99	14146	271	60,9	0,0098	0,33251
177	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	33,93	718,33	25,88	24373	878	5292	0,251	8,51643
		м2 изолируемой поверхности		251,55	4,57	8535	155	60,9	0,0056	0,19001

178	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,93	579,58	18,77	19665	637	5398	0,356	12,07908
		м2 стяжки		251,61	9,64	8537	327	60,9	0,0127	0,43091
9.3 ТИП 3										
181	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	90,47	221,36	22,37	20026	2024	3214	0,0681	6,16101
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	4595	682	60,9	0,0088	0,79614
182	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5	7,2376	21160,33	5,39	153150	39	11721	3,66	26,48962
		м3 подстилающего слоя		2659,17	–	19246	–	60,9	–	–
183	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	90,47	579,58	18,78	52435	1699	14393	0,356	32,20732
		м2 стяжки		251,6	9,64	22762	872	60,9	0,0127	1,14897
184	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-90,47	82,79	3,19	-7490	-289	-259	0,0044	-0,39807
		м2 стяжки		3,11	1,59	-281	-144	60,9	0,0021	-0,18999
9.4 ТИП 4										
187	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	25,42	221,36	22,38	5627	569	903	0,0681	1,7311
		м2 площади уплотнения		50,79	7,55	1291	192	60,9	0,0088	0,2237
188	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5	2,0336	21160,5	5,41	43032	11	3293	3,66	7,44298
		м3 подстилающего слоя		2659,32	–	5408	–	60,9	–	–
189	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	25,42	579,62	18,8	14734	478	4044	0,356	9,04952
		м2 стяжки		251,61	9,64	6396	245	60,9	0,0127	0,32283
190	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-25,42	82,81	3,23	-2105	-82	-72	0,0044	-0,11185
		м2 стяжки		3,11	1,57	-79	-40	60,9	0,0021	-0,05338
9.5 ТИП 5										
193	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	19,325	10060,8	1170,66	194425	22623	35038	3,44	66,478
		м3 изоляции		2609,37	367,76	50426	7107	60,9	0,45	8,69625

194	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	3,94	19192,52		75619				
		м3								
195	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	386,5	579,59	18,78	224010	7258	61488	0,356	137,594
		м2 стяжки		251,6	9,63	97243	3723	60,9	0,0127	4,90855
196	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	773	82,8	3,2	64001	2471	2214	0,0044	3,4012
		м2 стяжки		3,11	1,59	2404	1231	60,9	0,0021	1,6233
	Раздел 12 Лестница Л1									
223	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление	0,64846	121931,96	15706,44	79068	10185	42211	120	77,8152
		т конструкций		102768,1	4118,99	66641	2671	60,9	4,4	2,85322
249	11-090701-0108	Изготовление стремянки	0,03182	151445,63	55342,55	4819	1761	1829	110	3,5002
		т конструкций		92017,6	2388,43	2928	76	60,9	2,4	0,07637
	Раздел 13 Лестница Л2									
271	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление	0,64846	121931,96	15706,44	79068	10185	42211	120	77,8152
		т конструкций		102768,1	4118,99	66641	2671	60,9	4,4	2,85322
274	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	0,0198	205824,85		4075				
		т								
287	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0272	191513,63		5209				
		т								
288	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0096	196197,3		1883				
		т								
289	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00608	200100,36		1217				
		т								

290 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,01174	200100,36		2349				
293 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0213	196197,3		4179				
297 11-090701-0108	Изготовление стремянки *т конструкций*	0,03182	151445,63	55342,55	4819	1761	1829	110	3,5002
			92017,6	2388,43	2928	76	60,9	2,4	0,07637
298 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,02766	205629,7		5688				
299 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00416	200100,36		832				
305 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0076	205629,7		1563				
306 21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,0132	207021,79		2733				
307 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00035	200100,36		70				
314 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,03156	205629,7		6490				

315	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	0,00515	203265,09	1047
		т			

Раздел 14 Вход в подъезд - 2 шт

322	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0926	210118,21	19457
		т			
326	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	15	351,41	5271
		м			
330	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86К=2,000;	0,27268	222261,08	60606
		т			
331	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89К=2,000;	0,00628	203265,09	1277
		т			
337	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм ГОСТ 13663-86К=2,000;	0,204	215452,4	43952
		т			
338	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм ГОСТ 13663-86К=2,000;	0,4218	222261,08	93750
		т			
340	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,065	205629,7	13366
		т			
349	21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080;	18,36	1799,83	33045

		м2								
351	21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080;	18,36	1799,83		33045				
		м2								
	Раздел 15 Подпольные каналы									
352	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,16	7625,95	1192,41	24098	3768	5437	3,24	10,2384
		м3 подстилающего слоя		2354,11	471,2	7439	1489	60,9	0,55	1,738
353	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5	6,4	21086,56	1299,84	134954	8319	10392	3,86	24,704
		м3		2927,97	420	18739	2688	48,5	0,4263	2,72832
354	11-090302-0301	Монтаж металлического уголка 75х8мм	0,3555	59974,68	14106,89	21321	5015	10297	56,5	20,08575
		т конструкций		43977,5	3583,68	15634	1274	60,9	3,608	1,28264
355	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	0,3555	205629,7		73101				
		т								
356	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,89	60,85	1,12	541	10	136	0,0295	0,26226
		м2		27,9	0,22	248	2	54,2	0,0002	0,00178
357	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	17,78	68,17	0,79	1212	14	168	0,0213	0,37871
		м2		17,21	0,22	306	4	54,2	0,0002	0,00356
358	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка	1,11	4863,96	1375,68	5399	1527	1005	1,54	1,7094
		м3 сборных конструкций		1244,14	213,51	1381	237	62,1	0,1977	0,21945
359	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,11	42562,33		47244				
		м3								

360	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	99,54	730,75	12,16	72739	1210	9164	0,212	21,10248
		м2 поверхности		179,53	1,71	17870	170	50,8	0,002	0,19908
	Раздел 16 Ограждения лоджии									
364	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	0,0627	210118,21		13174				
		т								
365	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	0,2301	205629,7		47315				
		т								
366	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86	0,2863	232596,3		66592				
		т								
		Всего прямые затраты				**11324671**				**3989**
										311
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 069 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 011 478				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				267 537				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 243 418				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 794 946				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 119 617				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				556 272				
		Итого, тенге				13 675 889				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 094 071				
		Всего по лок.см.№2-1-1:				**14 769 960**				

По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1										
20	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	16	2541,29		40661				

		шт.			
Раздел 2 Водомерный узел					
24	23-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780	17780
		шт.			
31	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,29	337
		шт.			
32	23-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	246,11	492
		шт.			
33	23-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	167,11	334
		шт.			
34	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	688,42	2754
		шт.			
35	23-010103-0204	Патрубок оцинкованный обыкновенный, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,123	1085,45	134
		м			
Раздел 4 Канализация К1					
55	23-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	11	325,48	3580
		шт.			
56	23-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,74	2867
		шт.			
57	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	4	115,73	463
		шт.			
58	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	11	42,84	471
		шт.			

71	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	12	112,33	1348
		шт.			
72	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	2	364,06	728
		шт.			
73	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	34	132,37	4501
		шт.			
74	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	5	445,41	2227
		шт.			
75	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	866,32	2599
		шт.			
76	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	2	941,87	1884
		шт.			
77	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	80	71,16	5693
		шт.			
78	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	20	253,42	5068
		шт.			
79	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	10	145,02	1450
		шт.			
		Всего прямые затраты		**95371**	-

-

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 371
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	95 371
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 044
Итого, тенге	99 415
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 953
Всего по лок.см.№2-1-3:	**107 368**

По лок.смете №2-1-4. Внутреннее газоснабжение

Раздел 1 Газопровод низкого давления

2	23-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *шт.*	16	7104,67	113675
4	23-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *шт.*	16	37573,68	601179
6	23-040702-0402	Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-Ду20мм *шт.*	16	22768,79	364301
7	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	16	1233,52	19736
8	23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	32	1624,42	51981
10	29-000000-0002(пл)	Сигнализатор загазованности CO+CH4, С31, С3-2 *комплект*	16	22637	362192
		Всего прямые затраты			**1513064**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 513 064
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 513 064
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	64 154
Итого, тенге	1 577 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	126 177
Всего по лок.см.№2-1-4:	**1 703 395**

По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 1 Электрооборудование

4	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *шт.*	1	17486,97	17487
5	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *шт.*	1	17486,97	17487
6	23-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *шт.*	3	2867,97	8604
10	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	16	553,98	8864
12	23-070501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 *шт.*	16	4462,69	71403

Раздел 2 Светотехническое оборудование

16	23-070106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 *шт.*	2	3396,74	6793
17	23-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен Символ Д-107-Д *шт.*	18	6404,14	115275
18	23-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 *шт.*	2	16722,85	33446

19	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *шт.*	1	3962,31		3962				
20	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *10шт.*	0,1	520,13		52				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
22	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	4	615,11		2460				
23	23-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 *шт.*	30	70,41		2112				
24	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 *шт.*	5	92,95		465				
	Раздел 5 Трубы									
34	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *м*	5	111,31		557				
35	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *м*	50	160,35		8018				
37	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *м*	135	22,48		3035				
	Раздел 6 Заземление									
44	23-070222-0214	Шина медная М1, размерами 5 мм x 50 мм x 4000 мм ГОСТ 434-78 *шт.*	1	21863,87		21864				
45	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	7,25	1148,41	–	8326	–	4921	1,54	11,165

			1148,41	–	8326	–	59,1	–	–
Раздел 8 Низковольтное оборудование									
59	23-070204-0615								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=16,000; *шт.*	16	553,98		8864				
60	23-070204-0610								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=16,000; *шт.*	16	419,34		6709				
Раздел 9 Светотехническое оборудование									
63	23-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	16	10806,13		172898			
64	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь G23 *шт.*	16	611,04		9777			
Раздел 10 Электроустановочные изделия									
66	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	66	201,05		13269			
68	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	20	229,62		4592			
70	23-070220-0508								
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	16	320,34		5125				

		шт.			
72	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	146	340,73	49747
		шт.			
74	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	20	514,82	10296
		шт.			
75	23-070202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207	252	32,65	8228
		шт.			
76	23-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	32	335,6	10739
		шт.			
77	23-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	10	195,86	1959
		шт.			
78	23-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	205	70,41	14434
		шт.			
79	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	81	227,58	18434
		шт.			
80	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	16	704,95	11279
		шт.			
81	23-070217-9903	Розетка потолочная	0,66	9434	6226
		100шт.			

	Раздел 11 Провода и кабели									
83	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	496	282,46	107,96	140100	53547	35066	0,15	74,4
		м кабеля		128,46	36,72	63716	18213	42,8	0,0468	23,2128
	Раздел 12 Трубы									
88	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	80	381,92	23,75	30554	1900	8533	0,29	23,2
		м		242,6	6,61	19408	529	42,8	0,0066	0,528
89	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	160	111,31		17810				
		м								
90	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	1190	197,74	6,32	235314	7516	60775	0,14	166,6
		м		117,12	2,21	139373	2625	42,8	0,0022	2,618
91	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	2380	22,48		53502				
		м								
	Раздел 13 Дополнительная система уравнивания потенциалов									
93	23-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,165	55590,93		9173				
		км								
95	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	155	22,48		3484				
		м								
96	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	16	3388,5		54216				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1226939**				**275**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		зарплата рабочих-строителей, тенге				230 823				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 963				
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 367				
		материалы, изделия и конструкции,				933 153				
		Накладные расходы I уровня, тенге				109 295				
		Итого с накладными расходами I уровня,				1 336 234				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %),				56 656				
		Итого, тенге				1 392 890				
		Сметная прибыль (8%), тенге				111 431				
		Всего по лок.смете №2-1-5:				**1 504 321**				
		Итого по акту:				**18 085 044**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				162 765				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				241 419				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				**18 489 228**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**19 598 582**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости				**15 678 866**				
		НДС (12 %)				1 881 464				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17 560 329**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

_____ **А. Мухамадиев**