Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№32	**28.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	65 960 375			65 960 375			7 915 245	73 875 620
В т.ч. за отчетный м-ц		9 149 100		9 149 100			1 097 892	**10 246 992**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
А. Мухамадиев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **2-х этажный 16-ти квартирный коммунальный арендный жилой дом**

Договор №32 от 28.06.2019 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.

Электрооборудование и электроснабжение. (по лок. сметам №2-1-1, №2-2-2, №2-1-3, №2-1-5)

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 3. стены								
		3.1 наружные стены								
31	11-080301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м.								
			46,940	9612,3	1642,67	451201	77107	86871	4,08	191,5152
		м3 кладки		3214,87	428,21	150906	20100	50,8	0,5	23,47
33	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			0,565	319802,66	1378,76	180689	779	12888	56,4	31,866
		т металлических изделий		44440,71	461,95	25109	261	50,8	0,54	0,3051
		3.2 Внутренние стены								
34	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380 мм								
			16,9976	23101,45	1427,5	392669	24264	30921	4,38	74,44949
		м3 кладки				-				

				3238,4	342,58	55045	5823	50,8	0,4	6,79904
35	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,16	319803,28 / 44443,75	1375 / 462,5	51168 / 7111	220 / 74	3650 / 50,8	56,4 / 0,54	9,024 / 0,0864
36	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 400 мм *м3 кладки*	42,6296	6042,54 / 2857,47	1570,22 / 376,83	257590 / 121813	66938 / 16064	70042 / 50,8	3,72 / 0,44	158,58211 / 18,75702
38	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,383	319802,35 / 44441,25	1375,98 / 462,14	122484 / 17021	527 / 177	8737 / 50,8	56,4 / 0,54	21,6012 / 0,20682
	3.3 Перегородки									
39	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	123,45	2991,76 / 1084,71	148,65 / 36,14	369331 / 133908	18351 / 4461	70291 / 50,8	1,43 / 0,0422	176,5335 / 5,20959
40	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	44,2	3807,99 / 1084,71	148,64 / 36,15	168313 / 47944	6570 / 1598	25167 / 50,8	1,43 / 0,0422	63,206 / 1,86524
41	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 200 мм *м3 кладки*	2,265	6042,56 / 2857,4	1570,42 / 376,6	13686 / 6472	3557 / 853	3721 / 50,8	3,72 / 0,44	8,4258 / 0,9966
43	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,021	319802,47 / 44428,57	1380,95 / 476,19	6716 / 933	29 / 10	479 / 50,8	56,4 / 0,54	1,1844 / 0,01134
	3.4 Вентканалы									
44	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	2,4863	25400 / 4399,31	1284,64 / 308,49	63152 / 10938	3194 / 767	5946 / 50,8	5,95 / 0,36	14,79349 / 0,89507
45	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,02	319812,5 / 44450	1350 / 450	6396 / 889	27 / 9	456 / 50,8	56,4 / 0,54	1,128 / 0,0108

47	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100	4,14	20270,29	1240,58	83919	5136	38914	22	91,08
		м3		16406,52	590,82	67923	2446	55,3	0,69	2,8566
49	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	82,8	1057,92	53,95	87596	4467	29996	0,74	61,272
		м2 оштукатуриваемой поверхности		619,06	42,03	51258	3480	54,8	0,0554	4,58712
	Раздел 4 Перемычки									
61	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	79	300,24	150,27	23720	11871	7458	0,148	11,692
		шт. сборных конструкций		115,2	36,82	9101	2909	62,1	0,043	3,397
62	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	8	1431,94	770,88	11457	6167	4063	0,813	6,504
		шт. сборных конструкций		632,88	185	5063	1480	62,1	0,216	1,728
72	11-090302-0401	Монтаж металлических перемычек ПР-9, ПР-12	0,3171	22037,21	7947,02	6988	2520	2466	14,1	4,47111
		т конструкций		10974,46	1794,39	3480	569	60,9	1,598	0,50673
76	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,855	60,74	1,01	963	16	241	0,0295	0,46772
		м2		27,94	0,13	443	2	54,2	0,0002	0,00317
77	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	31,71	68,15	0,82	2161	26	299	0,0213	0,67542
		м2		17,22	0,19	546	6	54,2	0,0002	0,00634
78	11-090302-0401	Монтаж металлических изделий	0,9529	22042,1	7944,17	21004	7570	7411	14,1	13,43589
		т конструкций		10974,92	1795,57	10458	1711	60,9	1,598	1,52273
82	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,62	60,79	1,03	2895	49	726	0,0295	1,40479
		м2		27,95	0,17	1331	8	54,2	0,0002	0,00952
83	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	95,24	68,14	0,81	6490	77	897	0,0213	2,02861
		м2		17,21	0,17	1639	16	54,2	0,0002	0,01905

Раздел 5 Перекрытие									
5.2 Тип 2									
101	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	593,1	2248,36	86,51	1333501	51312	321461	1,19	705,789
		м2 перекрытия		872,22	34,13	517315	20245	59,8	0,0331	19,63161
106	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	593,1	284,52	0,85	168748	507	19033	0,0652	38,67012
		м2 перекрытия		53,29	0,37	31608	220	59,8	0,0004	0,23724
107	11-100115-0101	Конструкции деревянные балок. Огнезащита	14,862	6019,92	37,41	89468	556	5468	0,78	11,59236
		м3 древесины в конструкции		599,18	16,01	8905	238	59,8	0,017	0,25265
108	11-100115-0201	Настилы. Огнезащита	536,5	209,6	1,73	112451	930	7480	0,029	15,5585
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	12110	399	59,8	0,00079	0,42384
109	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	164	2056,23	9,51	337222	1559	77805	0,9779	160,3756
		м2 потолка		789,94	3,41	129550	559	59,8	0,0034	0,5576
Раздел 7 Металлическая балка Бм-1										
141	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,69736	22040,98	7944,25	15372	5540	5423	14,1	9,83278
		т конструкций		10975,68	1793,91	7654	1251	60,9	1,598	1,11438
144	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,868	60,77	1,03	2119	36	531	0,0295	1,02861
		м2		27,93	0,17	974	6	54,2	0,0002	0,00697
145	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	69,736	68,16	0,83	4753	58	657	0,0213	1,48538
		м2		17,21	0,17	1200	12	54,2	0,0002	0,01395
Раздел 9 Полы										
9.6 ТИП 6										
199	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	1,6965	10060,71	1170,65	17068	1986	3076	3,44	5,83596
		м3 изоляции								

			2609,49	367,82	4427	624	60,9	0,45	0,76343
200 21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,345	19192,52		6621				
201 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	33,93	1073,06	52,17	36409	1770	8780	0,416	14,11488
			416,92	7,99	14146	271	60,9	0,0098	0,33251
202 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	33,93	718,33	25,88	24373	878	5292	0,251	8,51643
			251,55	4,57	8535	155	60,9	0,0056	0,19001
203 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	33,93	579,58	18,77	19665	637	5398	0,356	12,07908
			251,61	9,64	8537	327	60,9	0,0127	0,43091
204 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	67,86	82,8	3,2	5619	217	194	0,0044	0,29858
			3,11	1,59	211	108	60,9	0,0021	0,14251
9.7 ТИП 7									
207 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	106,77	579,59	18,78	61883	2005	16986	0,356	38,01012
			251,6	9,64	26863	1029	60,9	0,0127	1,35598
208 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	213,54	82,79	3,19	17679	682	611	0,0044	0,93958
			3,11	1,59	664	340	60,9	0,0021	0,44843
Раздел 10 Внутренняя отделка									
10.1 Отделка помещений									
213 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	92	1832,36	22,95	168577	2111	47948	1,15	105,8
			939,99	11,05	86479	1017	54,8	0,0144	1,3248
214 11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	48,4	782,13	40,02	37855	1937	12997	0,566	27,3944
			457,21	32,83	22129	1589	54,8	0,0433	2,09572

215	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1322,85	470,74	17,13	622718	22654	229549	0,37	489,4545
		м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	400070	18815	54,8	0,0187	24,7373
218	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей	163,92	655,22	30,95	107404	5074	36902	0,4552	74,61638
		м2 оштукатуриваемой поверхности		385,47	25,34	63186	4154	54,8	0,0333	5,45854
	Раздел 12 Лестница Л1									
231	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,10036	315015,94	856,92	31615	86	7802	198	19,87128
		т		159944,2	348,74	16052	35	48,5	0,36	0,03613
232	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2952	587,5	5904	1175	1960	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1439	139	2878	278	62,1	0,162	0,324
234	11-070107-0101	Анкеровка плит	0,00224	381250	9821,43	854	22	216	170	0,3808
		т стальных элементов		154464,29	892,86	346	2	62,1	1,07	0,0024
235	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00224	103445,17		232				
		т								
236	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15	0,29	30986,21	1096,55	8986	318	908	8,06	2,3374
		м3		6189,66	268,97	1795	78	48,5	0,3117	0,09039
237	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04288	13339,55	1002,8	572	43	256	14,94	0,64063
		т		12056,9	233,21	517	10	48,5	0,2	0,00858
238	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0095	13789,47	631,58	131	6	60	16,88	0,16036
		т		12842,11	210,53	122	2	48,5	0,17	0,00162
243	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15	0,23	30991,3	1091,3	7128	251	721	8,06	1,8538

		м3		6191,3	269,57	1424	62	48,5	0,3117	0,07169
244	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0213	13755,87	657,28	293	14	134	16,88	0,35954
		т		12816,9	187,79	273	4	48,5	0,17	0,00362
	Раздел 13 Лестница Л2									
279	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,10036	315015,94	856,92	31615	86	7802	198	19,87128
		т		159944,2	348,74	16052	35	48,5	0,36	0,03613
	Раздел 14 Вход в подъезд - 2 шт									
318	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнемК=2,000;	30	221,37	22,37	6641	671	1066	0,0681	2,043
		м2 площади уплотнения		50,8	7,53	1524	226	60,9	0,0088	0,264
319	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5К=2,000;	3	21160,33	5,33	63481	16	4859	3,66	10,98
		м3 подстилающего слоя		2659,33	–	7978	–	60,9	–	–
325	11-090701-0103	Конструкции решетчатые изготовление ограждения К=2,000;	0,08	108962,5	26300	8717	2104	4189	91	7,28
		т конструкций		77937,5	8037,5	6235	643	60,9	7,34	0,5872
	Всего прямые затраты					**5 686 262**				**2736**
										134
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 129 090				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					344 703				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 558				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 212 469				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 247 204				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 933 466				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					293 979				
	Итого, тенге					7 227 445				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					578 196				
	Всего по лок.см.№2-1-1:					7 805 641				

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

12	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	350	1828,05	324,3	639819	113506	337792	1,6892	591,22
		м трубопровода		1490,92	106,96	521823	37436	60,4	0,14049	49,1715
23	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка гильз ф25х2,8мм	11	697,09	11,82	7668	130	1772	0,30591	3,36501
		м трубопровода		262	4,64	2882	51	60,4	0,00515	0,05665
		Всего прямые затраты				**647 487**				**595**
										49
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				524 705				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				113 636				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 487				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 146				
		Накладные расходы I уровня, тенге				339 564				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				987 051				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 851				
		Итого, тенге				1 028 902				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				82 312				
		Всего по лок.см.№2-1-2:				**1 111 214**				

По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	127	1342,72	194,27	170525	24672	92266	1,29	163,83
		м трубопровода		1138,58	64,24	144600	8159	60,4	0,0842	10,6934

Раздел 4 Канализация К1

80	11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка гильз 273х6мм	10	13567,3	155,5	135673	1555	10351	1,98	19,8
		м трубопровода		1676,7	37,1	16767	371	60,4	0,0422	0,422
		Всего прямые затраты				**306 198**				**184**
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				161 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 227				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 530				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				118 604				
		Накладные расходы I уровня, тенге				102 617				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				408 815				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 334				
		Итого, тенге				426 149				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 092				
		Всего по лок.см.№2-1-3:				**460 241**				

По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 11 Провода и кабели

83	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	2009	282,46	107,96	567466	216889	142030	0,15	301,35
		м кабеля		128,46	36,72	258076	73769	42,8	0,0468	94,0212

Раздел 12 Трубы

88	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	80	381,92	23,75	30554	1900	8533	0,29	23,2
		м		242,6	6,61	19408	529	42,8	0,0066	0,528
90	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	1190	197,74	6,32	235314	7516	60775	0,14	166,6
		м		117,12	2,21	139373	2625	42,8	0,0022	2,618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**833 334**				**491 97**
		в том числе:								
		зарплата рабочих-строителей, тенге				416 857				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге				226 305				
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76 923				
		материалы, изделия и конструкции, тенге				190 172				
		Накладные расходы I уровня, тенге				211 338				
		Итого с накладными расходами I уровня,				1 044 672				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 294				
		Итого, тенге				1 088 966				
		Сметная прибыль (8%), тенге				87 117				
		Всего по лок.смете №2-1-5:				**1 176 083**				
		Итого по акту:				**10 553 179**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				94 979				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				140 875				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				**10 789 033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**11 436 375**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости				**9 149 100**				
		НДС (12 %)				1 097 892				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10 246 992**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

А. Мухамадиев