Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№32	**28.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	74 538 006			74 538 006			8 944 561	83 482 567
В т.ч. за отчетный м-ц		8 577 631		8 577 631			1 029 316	**9 606 947**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
А. Мухамадиев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **2-х этажный 16-ти квартирный коммунальный арендный жилой дом**

Договор №32 от 28.06.2019 г.

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.

(по лок. сметам №2-1-1, №2-2-2, №2-1-3)

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 3. стены								
		3.5 Зонты								
50	11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2680 м. Установка над шахтами ВЕ5								
			1	6572	89,00	6572	89	834	1,73	1,73
		зонт		1363	17,00	13663	17	60,4	0,02	0,02
51	11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3300 м. Установка над шахтами ВЕ5								
			1	9146	125,00	9146	125	84	1,7	1,73
		зонт		1363,00	28,00	1363	28	60,4	0,03	0,03

52	11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3980 мм. Установка над шахтами ВЕ4, ВЕ6	2	11107,5	166,5	22215	333	2938	3,04	6,08
		зонт		2395,5	37	4791	74	60,4	0,04	0,08
53	11-200701-0501	Зонты. Установка над ВЕ2 и ВЕ3	2,58	6713,95	86,05	17322	222	1135	0,83	2,1414
		м2 поверхности зонта		694,19	34,11	1791	88	60,4	0,04	0,1032
54	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3720 мм. Установка над шахтами ВЕ1	1	12565	167	12565	167	1469	3,04	3,04
		зонт		2395	37	2395	37	60,4	0,04	0,04
55	11-090606-0114	Обрамление проемов вентиляционных шахт	0,12718	33747,44	3475,39	4292	442	2302	33,4	4,24781
		т конструкций		28605,13	1116,53	3638	142	60,9	1,12	0,14244
58	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,18	61,01	1,26	194	4	48	0,0295	0,09381
		м2		27,99	–	89	–	54,2	0,0002	0,00064
59	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	6,36	68,08	0,79	433	5	60	0,0213	0,13547
		м2		17,14	0,31	109	2	54,2	0,0002	0,00127
	Раздел 5 Перекрытие									
	5.2 Тип 2									
109	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	372,5	2056,23	9,51	765946	3541	176722	0,9779	364,26775
		м2 потолка		789,94	3,41	294252	1269	59,8	0,0034	1,2665
	Раздел 6 Кровля									
110	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	582,6	537,27	70,51	313011	41077	60869	0,243	141,5718
		м2 стяжки		168,63	16,62	98244	9680	56,4	0,0194	11,30244

111	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	8739	16,96	1,04	148212	9067	4344	0,0009	7,8651
		м2 стяжки		0,62	0,26	5458	2245	56,4	0,0003	2,6217
112	11-100105-0101	Стропила. Установка	1,23	69730,08	907,32	85768	1116	12284	22,1	27,183
		м3 древесины в конструкции		16339,84	360,98	20098	444	59,8	0,37	0,4551
113	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	6,13	64044,05	677,98	392590	4156	62639	22,5	137,925
		м3 древесины в конструкции		16779,45	308,32	102858	1890	59,8	0,36	2,2068
114	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	108,9	2528,76	16,39	275382	1785	71140	1,43	155,727
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1084,71	7,7	118125	839	59,8	0,009	0,9801
115	11-100104-0206	Карниз. Подшивка профлистом по дереву	108,9	189,37	1,97	20622	215	11843	0,249	27,1161
		м2 потолков		180,91	0,95	19701	103	59,8	0,0011	0,11979
117	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	775,9	525,46	14,36	407703	11143	199770	0,5663	439,39217
		м2 кровли		451,66	4,85	350442	3761	56,4	0,0045	3,49155
119	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	7,36	6621,88	27,04	48737	199	6491	1,88	13,8368
		м3 древесины в конструкции		1463,32	11,41	10770	84	59,8	0,012	0,08832
120	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	775,9	209,6	1,73	162630	1344	10818	0,029	22,5011
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	17514	577	59,8	0,00079	0,61296
121	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	775,9	49,78	1,35	38628	1048	14820	0,0403	31,26877
		м2 покрытия по фермам		31,37	0,57	24339	444	59,8	0,0006	0,46554
122	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,08791	372596,97	9748,61	32755	857	8479	170	14,9447
		т стальных элементов		154396,54	921,4	13573	81	62,1	1,07	0,09406

		м планки		218	2	872	8	56,4	0,0017	0,0068
139	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. УстановкаК=4,000;	8,48	873,11	17,69	7404	150	1753	0,4549	3,85755
		м ендовы		362,85	3,77	3077	32	56,4	0,0035	0,02968
	Раздел 8 Проемы									
	8.1 Окна									
146	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	36	1906,67	112,86	68640	4063	14850	0,8165	29,394
		м2 проемов		635,53	54,25	22879	1953	59,8	0,0669	2,4084
148	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	50,4	2104,6	114,38	106072	5765	25664	1,0234	51,57936
		м2 проемов		796,59	54,92	40148	2768	59,8	0,0678	3,41712
150	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (балконный проем)	21,6	2663,66	110,32	57535	2383	14588	1,3822	29,85552
		м2 проемов		1075,88	53,47	23239	1155	59,8	0,0659	1,42344
152	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	78,4	759,69	3,25	59560	255	7611	0,2119	16,61296
		п/м		160,74	1,59	12602	125	59,8	0,0019	0,14896
154	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	68,8	1251,85	3,98	86127	274	11544	0,3925	27,004
		м		305,51	0,68	21019	47	54,8	0,0006	0,04128
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
211	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1009,78	581,19	20,01	586878	20208	225616	0,45	454,401
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			391,14	16,58	394961	16747	54,8	0,0218	22,0132
215 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1200	470,74	17,13	564889	20551	208232	0,37	444
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			302,43	14,22	362917	17068	54,8	0,0187	22,44
217 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	368,6	2687,96	17,03	990783	6277	253504	1,52	560,272
	м2 поверхности облицовки								
			1242,42	12,6	457955	4643	54,8	0,0165	6,0819
Раздел 12 Лестница Л1									
222 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж	0,64846	49605,22	17547,73	32167	11379	11598	28,9	18,74049
	т конструкций								
			24177,28	5192,3	15678	3367	60,9	5,246	3,40182
229 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	31,2	937,66	34,46	29255	1075	17180	1,08	33,696
	м ступеней								
			872,4	14,29	27219	446	62,1	0,0147	0,45864
254 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам)	31,136	2125,64	22,93	66184	714	16227	1,15	35,8064
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			939,97	11,05	29267	344	54,8	0,0144	0,44836
262 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,07	27385,71	1285,71	1917	90	168	5,95	0,4165
	м3 кладки								
			4400	314,29	308	22	50,8	0,36	0,0252
263 11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты	0,79	1262,03	15,19	997	12	177	0,65	0,5135
	м2 конструкций стен (без вычета проемов)								
			455,7	5,06	360	4	48,5	0,005	0,00395
264 11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	0,79	882,28	10,13	697	8	246	0,671	0,53009
	м2 потолков								
			515,19	5,06	407	4	59,8	0,0054	0,00427
265 11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж	0,03671	33751,02	3459,55	1239	127	664	33,4	1,22611
	т конструкций								
			28602,56	1089,62	1050	40	60,9	1,12	0,04112
Раздел 13 Лестница Л2									
270 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж	0,64846	49605,22	17547,73	32167	11379	11598	28,9	18,74049

302 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам)	31,136	2125,64	22,93	66184	714	16227	1,15	35,8064
	м2 оштукатуриваемой поверхности		939,97	11,05	29267	344	54,8	0,0144	0,44836
310 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,07	27385,71	1285,71	1917	90	168	5,95	0,4165
	м3 кладки		4400	314,29	308	22	50,8	0,36	0,0252
311 11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты	0,79	1262,03	15,19	997	12	177	0,65	0,5135
	м2 конструкций стен (без вычета проемов)		455,7	5,06	360	4	48,5	0,005	0,00395
312 11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	0,79	882,28	10,13	697	8	246	0,671	0,53009
	м2 потолков		515,19	5,06	407	4	59,8	0,0054	0,00427
313 11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж	0,03671	33751,02	3459,55	1239	127	664	33,4	1,22611
	т конструкций		28602,56	1089,62	1050	40	60,9	1,12	0,04112
Раздел 16 Ограждения лоджии									
362 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0627	13763,96	685,81	863	43	395	16,88	1,05838
	т		12807,02	191,39	803	12	48,5	0,17	0,01066
363 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5164	13346,24	1003,1	6892	518	3080	14,94	7,71502
	т		12068,16	230,44	6232	119	48,5	0,2	0,10328
367 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,15218	416677,62	5125,51	63410	780	3748	42,7	6,49809
	т стальных элементов		38783,02	880,54	5902	134	62,1	1,03	0,15675
370 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 миз силикатного лицевого кирпича М125 - ограждение лоджий т.ч. п.3.1:	57,408	3387,52	148,66	194471	8534	32688	1,43	82,09344
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	62271	2075	50,8	0,0422	2,42262
	Всего прямые затраты				**6 098 498**				**3374**

										115
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 713 076					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				284 823					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				101 316					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 100 599					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 593 206					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 691 704					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				326 128					
	Итого, тенге				8 017 832					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				641 427					
	Всего по лок.см.№2-1-1:				**8 659 259**					

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	11-180301-0102	Радиаторы биметаллические. Установка	68,1	895,35	55,37	60973	3771	21067	0,60873	41,45451
		кВт								
				485,49	26,68	33062	1817	60,4	0,03224	2,19554
12	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	177	1828,05	324,31	323565	57402	170826	1,6892	298,9884
		м трубопровода								
				1490,92	106,96	263893	18932	60,4	0,14049	24,86673
		Всего прямые затраты				**384 538**				**340**
										27
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				296 955				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 173				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 749				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 410				
		Накладные расходы I уровня, тенге				191 893				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				576 431				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 441				
		Итого, тенге				600 872				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 070				
		Всего по лок.см.№2-1-2:				**648 942**				

По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

1	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1775,14	314,83	62130	11019	32795	1,64	57,4
	м трубопровода		1447,49	103,86	50662	3635	60,4	0,1364	4,774
5	11-160501-0203								
	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1050,55	113,9	21011	2278	11653	1,05	21
	м трубопровода		926,75	37,9	18535	758	60,4	0,0494	0,988
7	11-160501-0204								
	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	15	1395,13	140,87	20927	2113	11622	1,4	21
	м трубопровода		1235,67	47,13	18535	707	60,4	0,0615	0,9225
9	11-160501-0205								
	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	13	1409,46	315,85	18323	4106	9276	1,22	15,86
	м трубопровода		1076,77	104,62	13998	1360	60,4	0,1373	1,7849
11	11-160501-0205								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1409,8	316	7049	1580	3568	1,22	6,1
	м трубопровода		1076,8	104,8	5384	524	60,4	0,1373	0,6865

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3

39	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	18	1775,17	314,83	31953	5667	16866	1,64	29,52
	м трубопровода								

			1447,5	103,83	26055	1869	60,4	0,1364	2,4552
41 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	56	1342,71	194,27	75192	10879	40684	1,29	72,24
	м трубопровода		1138,57	64,25	63760	3598	60,4	0,0842	4,7152
Раздел 4 Канализация К1									
50 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	70	518,47	0,86	36293	60	21806	0,584	40,88
	м трубопровода		515,46	0,29	36082	20	60,4	0,0003	0,021
52 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	124	501,1	2,06	62137	256	37067	0,56	69,44
	м трубопровода		494,27	0,65	61289	81	60,4	0,0007	0,0868
	Всего прямые затраты				335 015				333
									16
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				294 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 552				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 757				
	Накладные расходы I уровня, тенге				185 337				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				520 352				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				22 063				
	Итого, тенге				542 415				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				43 393				
	Всего по лок.см.№2-1-3:				**585 808**				
	Итого по акту:				9 894 009				
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				89 046				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,323 %)				132 076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				**10 115 131**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**10 722 039**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости				**8 577 631**				
		НДС (12 %)				1 029 316				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 606 947**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____**Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

_____**А. Мухамадиев**