**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

**СПРАВКА №6**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2019 г.**

| Код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **№32** | **28.06.2019 г.** | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1 + гр. 7, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | СМР в ценах 2019 года | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 82 060 755 | | | 82 060 755 | | | 9 847 291 | 91 908 046 |
| В т.ч. за отчетный м-ц | | 7 522 749 | | 7 522 749 | | | 902 730 | **8 425 479** |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "САК групп"**
**Н. Хасанова**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"**
**А. Мухамадиев**

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, адрес

**Объект:** **2-х этажный 16-ти квартирный коммунальный арендный жилой дом**

**Договор №32 от 28.06.2019 г.**

**Акт №6**

**приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года**

**Срезка растительного слоя. Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Внутреннее газоснабжение. Электрооборудование и электроснабжение. Благоустройство территории.**

**(по лок. сметам №1-1-2, №2-1-1, №2-2-2, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5, №7-1-1)**

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **По лок.смете №1-1-2. срезка растительного слоя** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010104-020 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя) | 68,53 | 34,67 | 34,67 | 2376 | 2376 | 410 | - | - |
| | | *м3 грунта* | | - | 10,11 | - | 693 | 59,1 | 0,0088 | 0,60306 |
| 2 | 11-010104-020 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000 | 274,0 | 29,15 | 29,15 | 7988 | 7988 | 1376 | - | - |
| | | *м3 грунта* | | - | 8,5 | - | 2329 | 59,1 | 0,0074 | 2,0276 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **10 364** | – |
| | | | 3 |
| | в том числе | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 10 364 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 022 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | 1 786 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 12 150 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 515 | |
| | Итого, тенге | 12 665 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 013 | |
| | **Всего по лок.см.№1-1-2:** | **13 678** | |

## По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы

### Раздел 8 Проемы

**8.2 Двери**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 11-100501-0301 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | 28,16 | 3017,76 | 119,6 | 84980 | 3368 | 17822 | 1,2876 | 36,25882 |
| | | *м2 проемов* | | 1002,24 | 56,07 | 28223 | 1579 | 59,8 | 0,0693 | 1,95149 |
| 157 | 11-090403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | 10,92 | 1634,43 | 32,88 | 17848 | 359 | 9778 | 1,8716 | 20,43787 |
| | | *м2* | | 1456,78 | 13,55 | 15908 | 148 | 60,9 | 0,0147 | 0,16052 |
| 159 | 11-090403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | 33,6 | 1969,08 | 31,25 | 66161 | 1050 | 32303 | 2,0118 | 67,59648 |
| | | *м2* | | 1565,92 | 12,74 | 52615 | 428 | 60,9 | 0,0138 | 0,46368 |
| 161 | 11-100107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | 43,68 | 1180,79 | 51,19 | 51577 | 2236 | 20405 | 0,9753 | 42,6011 |
| | | *м2* | | 759,13 | 22,05 | 33159 | 963 | 59,8 | 0,0253 | 1,1051 |
| 163 | 11-100107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | 96,81 | 1180,79 | 51,18 | 114312 | 4955 | 45226 | 0,9753 | 94,41879 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | 759,15 | 22,05 | 73493 | 2135 | 59,8 | 0,0253 | 2,44929 |
| **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | |
| **9.1 ТИП 1** | | | | | | | | | | |
| 171 | 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | 386,5 | 2907,49 | 13,88 | 1123746 | 5366 | 68112 | 0,382 | 147,643 |
| | | *м2 покрытия* | | 282,43 | 6,94 | 109161 | 2681 | 60,9 | 0,0085 | 3,28525 |
| 172 | 11-110101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | 413,555 | 219,69 | 1,64 | 90852 | 680 | 14176 | 0,0666 | 27,54276 |
| | | *м плинтусов* | | 55,71 | 0,57 | 23041 | 236 | 60,9 | 0,0007 | 0,28949 |
| **9.2 ТИП 2** | | | | | | | | | | |
| 179 | 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство | 33,93 | 2914,65 | 50,93 | 98894 | 1728 | 17684 | 1,07 | 36,3051 |
| | | *м2 покрытия* | | 832,86 | 22,93 | 28259 | 778 | 60,9 | 0,045 | 1,52685 |
| 180 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 36,3051 | 447,76 | 1,07 | 16256 | 39 | 4430 | 0,236 | 8,568 |
| | | *м плинтусов* | | 199,83 | 0,52 | 7255 | 19 | 60,9 | 0,0006 | 0,02178 |
| **9.3 ТИП 3** | | | | | | | | | | |
| 185 | 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство | 90,47 | 2914,62 | 50,9 | 263686 | 4605 | 47150 | 1,07 | 96,8029 |
| | | *м2 покрытия* | | 832,85 | 22,92 | 75348 | 2074 | 60,9 | 0,045 | 4,07115 |
| 186 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 96,8029 | 447,77 | 1,07 | 43345 | 104 | 11812 | 0,236 | 22,84548 |
| | | *м плинтусов* | | 199,85 | 0,52 | 19346 | 50 | 60,9 | 0,0006 | 0,05808 |
| **9.4 ТИП 4** | | | | | | | | | | |
| 191 | 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство | 25,42 | 2914,63 | 50,9 | 74090 | 1294 | 13248 | 1,07 | 27,1994 |
| | | *м2 покрытия* | | 832,85 | 22,9 | 21171 | 582 | 60,9 | 0,045 | 1,1439 |
| 192 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 27,1994 | 447,77 | 1,07 | 12179 | 29 | 3319 | 0,236 | 6,41906 |
| | | *м плинтусов* | | 199,86 | 0,51 | 5436 | 14 | 60,9 | 0,0006 | 0,01632 |
| **9.5 ТИП 5** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 11-110101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 386,5 | 1890,25 | 13,88 | 730581 | 5366 | 68112 | 0,382 | 147,643 |
| | *м2 покрытия* | | 282,43 | 6,94 | 109161 | 2681 | 60,9 | 0,0085 | 3,28525 |
| 198 11-110101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | 413,555 | 219,69 | 1,64 | 90852 | 680 | 14176 | 0,0666 | 27,54276 |
| | *м плинтусов* | | 55,71 | 0,57 | 23041 | 236 | 60,9 | 0,0007 | 0,28949 |
| **9.6 ТИП 6** | | | | | | | | | |
| 205 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство | 33,93 | 2914,65 | 50,93 | 98894 | 1728 | 17684 | 1,07 | 36,3051 |
| | *м2 покрытия* | | 832,86 | 22,93 | 28259 | 778 | 60,9 | 0,045 | 1,52685 |
| 206 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 36,3051 | 447,76 | 1,07 | 16256 | 39 | 4430 | 0,236 | 8,568 |
| | *м плинтусов* | | 199,83 | 0,52 | 7255 | 19 | 60,9 | 0,0006 | 0,02178 |
| **9.7 ТИП 7** | | | | | | | | | |
| 209 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство | 106,77 | 2914,62 | 50,89 | 311194 | 5434 | 55646 | 1,07 | 114,2439 |
| | *м2 покрытия* | | 832,86 | 22,93 | 88924 | 2448 | 60,9 | 0,045 | 4,80465 |
| 210 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 114,2439 | 447,76 | 1,08 | 51154 | 123 | 13940 | 0,236 | 26,96156 |
| | *м плинтусов* | | 199,84 | 0,52 | 22831 | 59 | 60,9 | 0,0006 | 0,06855 |
| **Раздел 10 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| **10.1 Отделка помещений** | | | | | | | | | |
| 212 11-150405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 1009,78 | 487,54 | 3,16 | 492308 | 3187 | 217097 | 0,49 | 494,7922 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 390,8 | 1,52 | 394626 | 1537 | 54,8 | 0,0018 | 1,8176 |
| 215 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм | 122,85 | 470,74 | 17,13 | 57831 | 2104 | 21318 | 0,37 | 45,4545 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 302,43 | 14,22 | 37154 | 1747 | 54,8 | 0,0187 | 2,2973 |
| 216 11-150405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 2645,7 | 399,61 | 2,98 | 1057244 | 7875 | 453054 | 0,39 | 1031,823 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 311,05 | 1,44 | 822941 | 3800 | 54,8 | 0,0017 | 4,49769 |
| 219 | 11-150405-0103 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 163,92 | 399,61 | 2,98 | 65504 | 488 | 28070 | 0,39 | 63,9288 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 311,05 | 1,44 | 50987 | 236 | 54,8 | 0,0017 | 0,27866 |
| | **Раздел 11 Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 220 | 11-150207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 150,228 | 2189,89 | 22,95 | 328983 | 3448 | 78294 | 1,15 | 172,7622 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 939,98 | 11,06 | 141212 | 1661 | 54,8 | 0,0144 | 2,16328 |
| 221 | 11-150402-0201 | Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | 150,228 | 609,63 | 2,24 | 91584 | 337 | 9071 | 0,132 | 19,8301 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 109,16 | 1,03 | 16399 | 154 | 54,8 | 0,0012 | 0,18027 |
| | **Раздел 12 Лестница Л1** | | | | | | | | | |
| 227 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,21 | 60,83 | 1,05 | 986 | 17 | 247 | 0,0295 | 0,4782 |
| | | *м2* | | 27,95 | 0,12 | 453 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00324 |
| 228 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 32,42 | 68,14 | 0,83 | 2209 | 27 | 306 | 0,0213 | 0,69055 |
| | | *м2* | | 17,21 | 0,19 | 558 | 6 | 54,2 | 0,0002 | 0,00648 |
| 246 | 11-070519-0102 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, ОГм-3 | 7,6 | 10894,87 | 58,03 | 82801 | 441 | 5529 | 1,34 | 10,184 |
| | | *м ограждения* | | 1147,63 | 23,82 | 8722 | 181 | 62,1 | 0,0282 | 0,21432 |
| 247 | 11-070519-0102 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждения площадки ОГп-1 | 1,4 | 10895 | 58,57 | 15253 | 82 | 1018 | 1,34 | 1,876 |
| | | *м ограждения* | | 1147,86 | 23,57 | 1607 | 33 | 62,1 | 0,0282 | 0,03948 |
| 248 | 11-090304-0101 | Монтаж стремянки | 0,03182 | 49622,88 | 17567,57 | 1579 | 559 | 569 | 28,9 | 0,9196 |
| | | *т конструкций* | | 24167,19 | 5185,42 | 769 | 165 | 60,9 | 5,246 | 0,16693 |
| 252 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,955 | 60,72 | 1,01 | 483 | 8 | 121 | 0,0295 | 0,23467 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 27,91 | 0,25 | 222 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00159 |
| 253 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 15,91 | 68,2 | 0,82 | 1085 | 13 | 150 | 0,0213 | 0,33888 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 17,22 | 0,13 | 274 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00318 |
| 255 | 11-090601-0101 | Лаз на крышу. Монтаж | 0,02115 | 66855,79 | 3073,29 | 1414 | 65 | 817 | 82,1 | 1,73642 |
| | | т конструкций | | | | | | | | |
| | | | | 62269,5 | 1182,03 | 1317 | 25 | 60,9 | 1,22 | 0,0258 |
| 256 | 11-090701-0107 | Изготовление лаза на крышу | 0,02115 | 247375,89 | 103309,69 | 5232 | 2185 | 1893 | 161 | 3,40515 |
| | | т конструкций | | | | | | | | |
| | | | | 134704,49 | 12293,14 | 2849 | 260 | 60,9 | 11,6 | 0,24534 |
| 260 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,528 | 60,61 | – | 32 | – | 8 | 0,0295 | 0,01558 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 28,41 | – | 15 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00011 |
| 261 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 1,056 | 67,23 | – | 71 | – | 10 | 0,0213 | 0,02249 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 17,05 | – | 18 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00021 |
| 268 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,917 | 59,98 | – | 55 | – | 14 | 0,0295 | 0,02705 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 28,35 | – | 26 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00018 |
| 269 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 1,834 | 68,7 | 1,09 | 126 | 2 | 17 | 0,0213 | 0,03906 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 17,45 | – | 32 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00037 |
| **Раздел 13 Лестница Л2** | | | | | | | | | | |
| 275 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,21 | 60,83 | 1,05 | 986 | 17 | 247 | 0,0295 | 0,4782 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 27,95 | 0,12 | 453 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00324 |
| 276 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 32,42 | 68,14 | 0,83 | 2209 | 27 | 306 | 0,0213 | 0,69055 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 17,21 | 0,19 | 558 | 6 | 54,2 | 0,0002 | 0,00648 |
| 294 | 11-070519-0102 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, ОГм-3 | 7,6 | 10894,87 | 58,03 | 82801 | 441 | 5529 | 1,34 | 10,184 |
| | | м ограждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1147,63 | 23,82 | 8722 | 181 | 62,1 | 0,0282 | 0,21432 |
| 295 | 11-070519-0102 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждения площадки ОГп-1 | 1,4 | 10895 | 58,57 | 15253 | 82 | 1018 | 1,34 | 1,876 |
| | | *м ограждения* | | | | | | | | |
| | | | | 1147,86 | 23,57 | 1607 | 33 | 62,1 | 0,0282 | 0,03948 |
| 296 | 11-090304-0101 | Монтаж стремянки | 0,03182 | 49622,88 | 17567,57 | 1579 | 559 | 569 | 28,9 | 0,9196 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 24167,19 | 5185,42 | 769 | 165 | 60,9 | 5,246 | 0,16693 |
| 300 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,955 | 60,72 | 1,01 | 483 | 8 | 121 | 0,0295 | 0,23467 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 27,91 | 0,25 | 222 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00159 |
| 301 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 15,91 | 68,2 | 0,82 | 1085 | 13 | 150 | 0,0213 | 0,33888 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 17,22 | 0,13 | 274 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00318 |
| 303 | 11-090601-0101 | Лаз на крышу. Монтаж | 0,02115 | 66855,79 | 3073,29 | 1414 | 65 | 817 | 82,1 | 1,73642 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 62269,5 | 1182,03 | 1317 | 25 | 60,9 | 1,22 | 0,0258 |
| 304 | 11-090701-0107 | Изготовление лаза на крышу | 0,02115 | 247375,89 | 103309,69 | 5232 | 2185 | 1893 | 161 | 3,40515 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 134704,49 | 12293,14 | 2849 | 260 | 60,9 | 11,6 | 0,24534 |
| 308 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,528 | 60,61 | – | 32 | – | 8 | 0,0295 | 0,01558 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 28,41 | – | 15 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00011 |
| 309 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 1,056 | 67,23 | – | 71 | – | 10 | 0,0213 | 0,02249 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 17,05 | – | 18 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00021 |
| 316 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,917 | 59,98 | – | 55 | – | 14 | 0,0295 | 0,02705 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 28,35 | – | 26 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00018 |
| 317 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 1,834 | 68,7 | 1,09 | 126 | 2 | 17 | 0,0213 | 0,03906 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 17,45 | – | 32 | – | 54,2 | 0,0002 | 0,00037 |

## Раздел 14 Вход в подъезд - 2 шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=2,000; | 0,0926 | 10075,59 | 907,13 | 933 | 84 | 427 | 11,6 | 1,07416 |
| | | *т* | | 9136,07 | 367,17 | 846 | 34 | 48,5 | 0,38 | 0,03519 |
| 321 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000; | 0,0926 | 13779,7 | 691,14 | 1276 | 64 | 584 | 16,88 | 1,56309 |
| | | *т* | | 12807,78 | 194,38 | 1186 | 18 | 48,5 | 0,17 | 0,01574 |
| 323 | 11-060101-0120 | Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15К=2,000; | 5,8 | 23373,45 | 1252,76 | 135566 | 7266 | 8728 | 3,6 | 20,88 |
| | | *м3* | | 2836,72 | 266,03 | 16453 | 1543 | 48,5 | 0,3064 | 1,77712 |
| 324 | 11-070519-0101 | Ограждения металлические с поручнями металлическими. УстановкаК=2,000; | 15 | 1667,13 | 58 | 25007 | 870 | 14527 | 1,74 | 26,1 |
| | | *м ограждения* | | 1535,73 | 23,8 | 23036 | 357 | 62,1 | 0,0282 | 0,423 |
| 327 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; | 12,96 | 60,73 | 1 | 787 | 13 | 197 | 0,0295 | 0,38232 |
| | | *м2* | | 27,93 | 0,15 | 362 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00259 |
| 328 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; | 25,92 | 68,17 | 0,85 | 1767 | 22 | 244 | 0,0213 | 0,5521 |
| | | *м2* | | 17,21 | 0,15 | 446 | 4 | 54,2 | 0,0002 | 0,00518 |
| 329 | 11-090603-0101 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. МонтажК=2,000; | 0,27268 | 78326,24 | 33706,18 | 21358 | 9191 | 6551 | 35,3 | 9,6256 |
| | | *т конструкций* | | 30680,65 | 8768,52 | 8366 | 2391 | 60,9 | 7,82 | 2,13236 |
| 332 | 11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000; | 0,02628 | 201902,59 | 837,14 | 5306 | 22 | 602 | 58 | 1,52424 |
| | | *т* | | 46841,7 | 380,52 | 1231 | 10 | 48,5 | 0,36 | 0,00946 |
| 333 | 11-090501-0202 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000; | 0,29896 | 2060,48 | 381,32 | 616 | 114 | 256 | 1,34 | 0,40061 |
| | | *т* | | 1408,22 | – | 421 | – | 60,9 | 0,001 | 0,0003 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2* | 7,46 | 60,86 | 1,07 | 454 | 8 | 114 | 0,0295 | 0,22007 |
| | | | | 27,88 | 0,27 | 208 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00149 |
| 335 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; *м2* | 14,92 | 68,16 | 0,8 | 1017 | 12 | 140 | 0,0213 | 0,3178 |
| | | | | 17,23 | 0,13 | 257 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00298 |
| 336 | 11-090302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000; *т конструкций* | 0,6258 | 22040,59 | 7945,03 | 13793 | 4972 | 4867 | 14,1 | 8,82378 |
| | | | | 10974,75 | 1794,5 | 6868 | 1123 | 60,9 | 1,598 | 1,00003 |
| 339 | 11-090302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000; *т конструкций* | 0,065 | 59984,62 | 14123,08 | 3899 | 918 | 1884 | 56,5 | 3,6725 |
| | | | | 43984,62 | 3600 | 2859 | 234 | 60,9 | 3,608 | 0,23452 |
| 341 | 11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000; *т* | 0,6908 | 9111,18 | 1436,02 | 6294 | 992 | 2503 | 5,25 | 3,6267 |
| | | | | 5946,73 | 2,9 | 4108 | 2 | 60,9 | 0,003 | 0,00207 |
| 342 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2* | 17,27 | 60,8 | 1,04 | 1050 | 18 | 263 | 0,0295 | 0,50947 |
| | | | | 27,97 | 0,12 | 483 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00345 |
| 343 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; *м2* | 34,54 | 68,12 | 0,81 | 2353 | 28 | 325 | 0,0213 | 0,7357 |
| | | | | 17,2 | 0,17 | 594 | 6 | 54,2 | 0,0002 | 0,00691 |
| 344 | 11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=2,000; *м3 древесины в конструкции* | 0,22 | 64040,91 | 672,73 | 14089 | 148 | 2248 | 22,5 | 4,95 |
| | | | | 16777,27 | 309,09 | 3691 | 68 | 59,8 | 0,36 | 0,0792 |
| 345 | 11-100114-0506 | Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермамК=2,000; *м2 покрытия* | 15,4 | 1703,77 | 39,09 | 26238 | 602 | 1848 | 0,238 | 3,6652 |
| | | | | 185,26 | 15,39 | 2853 | 237 | 59,8 | 0,015 | 0,231 |
| 346 | 11-100115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000; | 0,22 | 6018,18 | 36,36 | 1324 | 8 | 81 | 0,78 | 0,1716 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 древесины в конструкции* | | 600 | 13,64 | 132 | 3 | 59,8 | 0,017 | 0,00374 |
| 347 11-100115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000; | 15,4 | 209,68 | 1,75 | 3229 | 27 | 215 | 0,029 | 0,4466 |
| | *м2 обработанной поверхности* | | 22,6 | 0,71 | 348 | 11 | 59,8 | 0,00079 | 0,01217 |
| 348 11-120101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000; | 17 | 525,41 | 14,35 | 8932 | 244 | 4377 | 0,5663 | 9,6271 |
| | *м2 кровли* | | 451,65 | 4,82 | 7678 | 82 | 56,4 | 0,0045 | 0,0765 |
| 350 11-100104-0206 | Потолки. Подшивка профлистом по деревуК=2,000; | 17 | 1324,35 | 2 | 22514 | 34 | 1849 | 0,249 | 4,233 |
| | *м2 потолков* | | 180,94 | 0,94 | 3076 | 16 | 59,8 | 0,0011 | 0,0187 |

**Раздел 16 Ограждения лоджии**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | 47,84 | 473,81 | 53,97 | 22667 | 2582 | 10962 | 0,415 | 19,8536 |
| | *м ограждения* | | 347,18 | 21,8 | 16609 | 1043 | 62,1 | 0,0259 | 1,23906 |
| 368 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 14,48 | 60,77 | 1,04 | 880 | 15 | 221 | 0,0295 | 0,42716 |
| | *м2* | | 27,97 | 0,14 | 405 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,0029 |
| 369 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 28,96 | 68,13 | 0,83 | 1973 | 24 | 272 | 0,0213 | 0,61685 |
| | *м2* | | 17,2 | 0,14 | 498 | 4 | 54,2 | 0,0002 | 0,00579 |
| 371 11-150106-0201 | Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | 5,74 | 6196,17 | 20,56 | 35566 | 118 | 6742 | 2,55 | 14,637 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | 2133,28 | 10,1 | 12245 | 58 | 54,8 | 0,0132 | 0,07577 |
| 372 11-150201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | 57,408 | 922,54 | 23,45 | 52961 | 1346 | 17034 | 0,611 | 35,07629 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 523,25 | 18,2 | 30039 | 1045 | 54,8 | 0,024 | 1,37779 |

**Раздел 17 Отмостка**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 11-080101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | 9,10544 | 5255,21 | 1159,2 | 47851 | 10555 | 5043 | 0,85 | 7,73962 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 основания* | | 617,54 | 472,79 | 5623 | 4305 | 50,8 | 0,54 | 4,91694 |
| 374 | 11-060101-0114 | Отмостка. Устройство | 11,3818 | 18088,79 | 706,13 | 205883 | 8037 | 5022 | 0,97 | 11,04035 |
| | | *м3* | | 735,82 | 173,96 | 8375 | 1980 | 48,5 | 0,2015 | 2,29343 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **6 338 546** | | | | **3057** |
| | | | | | | | | | | **55** |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 428 225 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 111 754 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 42 979 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 798 567 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 405 881 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 7 744 427 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 328 364 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | | 8 072 791 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 645 823 | | | | |
| | **Всего по лок.см.№2-1-1:** | | | | | **8 718 614** | | | | |

## По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

### Раздел 1 Отопление

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-181101-0105 | Краны воздушные. Установка | 54 | 123,98 | – | 6695 | – | 3661 | 0,1236 | 6,6744 |
| | | *комплект* | | 112,26 | – | 6062 | – | 60,4 | – | – |
| 5 | 11-160601-0101 | Клапан термостатический. Установка | 54 | 1580,65 | 74,04 | 85355 | 3998 | 40179 | 1,5141 | 81,7614 |
| | | *шт.* | | 1223,07 | 8,81 | 66046 | 476 | 60,4 | 0,0103 | 0,5562 |
| 10 | 11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка | 16 | 772,13 | 112,19 | 12354 | 1795 | 6555 | 0,7725 | 12,36 |
| | | *фильтр* | | 646,25 | 32,06 | 10340 | 513 | 60,4 | 0,03708 | 0,59328 |
| 24 | 11-150403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 1,98 | 520,2 | 0,51 | 1030 | 1 | 553 | 0,646 | 1,27908 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 509,09 | 0,51 | 1008 | 1 | 54,8 | 0,0004 | 0,00079 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 2 Оборудование** | | | | | | | | |
| 25 | 11-180201-0301 | Котлы настенные, газовые. Установка<br>*водоподогреватель* | 16 | 20846,63 | 1361,63 | 333546 | 21786 | 114640 | 13,802 | 220,832 |
| | | | | 11414 | 448,56 | 182624 | 7177 | 60,4 | 0,4429 | 7,0864 |
| | **Раздел 3 Забор воздуха для горения** | | | | | | | | | |
| 27 | 11-200101-0308 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800 мм. Прокладка<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 12,56 | 6772,77 | 3431,77 | 85066 | 43103 | 12328 | 0,9639 | 12,10658 |
| | | | | 750,24 | 874,84 | 9423 | 10988 | 60,4 | 0,8925 | 11,2098 |
| 28 | 11-200101-0308 | Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800 мм. Прокладка<br>*м2 поверхности воздуховодов* | 1,12 | 6773,21 | 3432,14 | 7586 | 3844 | 1099 | 0,9639 | 1,07957 |
| | | | | 750 | 874,11 | 840 | 979 | 60,4 | 0,8925 | 0,9996 |
| 29 | 11-260101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими<br>*м3 изоляции* | 0,55 | 93056,36 | 1480 | 51181 | 814 | 25117 | 94,2 | 51,81 |
| | | | | 81878,18 | 701,82 | 45033 | 386 | 55,3 | 0,82 | 0,451 |
| 31 | 11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка<br>*решетка* | 16 | 1209,5 | 21,69 | 19352 | 347 | 8747 | 1,1235 | 17,976 |
| | | | | 896,06 | 9 | 14337 | 144 | 60,4 | 0,0105 | 0,168 |
| | **Раздел 4 Отвод продуктов горения** | | | | | | | | | |
| 32 | 11-160401-0103 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка<br>*м трубопровода* | 21 | 730,29 | 45,19 | 15336 | 949 | 8434 | 0,74675 | 15,68175 |
| | | | | 649,05 | 15,9 | 13630 | 334 | 60,4 | 0,01823 | 0,38283 |
| 36 | 11-260101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими<br>*м3 изоляции* | 0,25 | 93052 | 1480 | 23263 | 370 | 11417 | 94,2 | 23,55 |
| | | | | 81876 | 704 | 20469 | 176 | 55,3 | 0,82 | 0,205 |
| | **Раздел 5 Дымовые трубы** | | | | | | | | | |
| 38 | 11-160401-0103 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка | 87,52 | 730,38 | 45,25 | 63923 | 3960 | 35152 | 0,74675 | 65,35556 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | 649,06 | 15,92 | 56806 | 1393 | 60,4 | 0,01823 | 1,59549 |
| 41 | 11-260101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1,03 | 93052,43 | 1478,64 | 95844 | 1523 | 47037 | 94,2 | 97,026 |
| | | *м3 изоляции* | | 81877,67 | 701,94 | 84334 | 723 | 55,3 | 0,82 | 0,8446 |
| | **Раздел 6 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | **6.1 ВЕ1-ВЕ6** | | | | | | | | | |
| 43 | 11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | 52 | 2210,29 | 41,1 | 114935 | 2137 | 28426 | 1,1235 | 58,422 |
| | | *решетка* | | 896,06 | 9 | 46595 | 468 | 60,4 | 0,0105 | 0,546 |
| 44 | 11-200101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | 1,72 | 3501,74 | 27,91 | 6023 | 48 | 1208 | 1,4805 | 2,54646 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 1152,33 | 10,47 | 1982 | 18 | 60,4 | 0,01071 | 0,01842 |
| 45 | 11-201301-0101 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | 5 | 289 | 2,4 | 1445 | 12 | 131 | 0,05271 | 0,26355 |
| | | *кг изделия* | | 43 | 0,4 | 215 | 2 | 60,4 | 0,00042 | 0,0021 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **922 934** | | | | **669** |
| | | | | | | | | | | **25** |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 559 744 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 84 687 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 23 778 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 278 503 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 344 684 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 1 267 618 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 53 747 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | | 1 321 365 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 105 709 | | | | |
| | **Всего по лок.см.№2-1-2:** | | | | | **1 427 074** | | | | |

## По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация

### Раздел 1 Водопровод В1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 1 | 1560 | 90 | 1560 | 90 | 727 | 1,47 | 1,47 |
| | | *шт.* | | 1187 | 17 | 1187 | 17 | 60,4 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | 11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 16 | 372,69 | 18 | 5963 | 288 | 3398 | 0,41 | 6,56 |
| | | *счетчик (водомер)* | | 343 | 8,56 | 5488 | 137 | 60,4 | 0,01 | 0,16 |
| 21 | 11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка | 16 | 750,06 | 108,94 | 12001 | 1743 | 6364 | 0,75 | 12 |
| | | *фильтр* | | 627,44 | 31,13 | 10039 | 498 | 60,4 | 0,036 | 0,576 |

### Раздел 2 Водомерный узел

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11-160901-0502 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | 1 | 3149 | 90 | 3149 | 90 | 627 | 1,22 | 1,22 |
| | | *счетчик (водомер)* | | 1021 | 17 | 1021 | 17 | 60,4 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | 11-181001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | 1 | 751 | 108 | 751 | 108 | 394 | 0,75 | 0,75 |
| | | *фильтр* | | 627 | 26 | 627 | 26 | 60,4 | 0,03 | 0,03 |
| 27 | 11-181101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 1 | 2280 | – | 2280 | – | 117 | 0,22 | 0,22 |
| | | *комплект* | | 194 | – | 194 | – | 60,4 | – | – |
| 28 | 11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 3 | 1560,67 | 90 | 4682 | 270 | 2182 | 1,47 | 4,41 |
| | | *шт.* | | 1187,33 | 17 | 3562 | 51 | 60,4 | 0,02 | 0,06 |
| 30 | 11-160601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | 1 | 1542 | 72 | 1542 | 72 | 722 | 1,47 | 1,47 |
| | | *шт.* | | 1187 | 9 | 1187 | 9 | 60,4 | 0,01 | 0,01 |
| 36 | 11-160301-0204 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 3 | 1830,67 | 13,67 | 5492 | 41 | 532 | 0,337 | 1,011 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | 288,67 | 5 | 866 | 15 | 60,4 | 0,0059 | 0,0177 |
| 37 | 11-160301-0201 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 1 | 1292 | 13 | 1292 | 13 | 178 | 0,337 | 0,337 |
| | | *м трубопровода* | | 289 | 6 | 289 | 6 | 60,4 | 0,0059 | 0,0059 |
| 38 | 11-161101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | 4 | 53,5 | 1,75 | 214 | 7 | 125 | 0,0501 | 0,2004 |
| | | *м трубопровода* | | 51,75 | – | 207 | – | 60,4 | – | – |
| | **Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3** | | | | | | | | | |
| 44 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка | 48 | 627,42 | 0,1 | 30116 | 5 | 17380 | 0,7 | 33,6 |
| | | *шт.* | | 599,48 | – | 28775 | – | 60,4 | – | – |
| 48 | 11-170201-0101 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | 16 | 6502,81 | 18,19 | 104045 | 291 | 5131 | 0,61 | 9,76 |
| | | *шт.* | | 522,38 | 8,56 | 8358 | 137 | 60,4 | 0,01 | 0,16 |
| | **Раздел 4 Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 59 | 11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 16 | 2487,44 | 115,06 | 39799 | 1841 | 18725 | 2,22 | 35,52 |
| | | *комплект* | | 1879,94 | 57,63 | 30079 | 922 | 60,4 | 0,071 | 1,136 |
| 61 | 11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | 16 | 1941,25 | 57,94 | 31060 | 927 | 16416 | 1,95 | 31,2 |
| | | *комплект* | | 1670 | 28,69 | 26720 | 459 | 60,4 | 0,035 | 0,56 |
| 63 | 11-170101-0102 | Ванны купальные стальные. Установка | 16 | 2067,13 | 227,31 | 33074 | 3637 | 17183 | 1,95 | 31,2 |
| | | *комплект* | | 1670 | 108 | 26720 | 1728 | 60,4 | 0,127 | 2,032 |
| 65 | 11-170501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка | 16 | 1671,44 | 43,56 | 26743 | 697 | 13123 | 1,56 | 24,96 |
| | | *комплект* | | 1336 | 21,88 | 21376 | 350 | 60,4 | 0,027 | 0,432 |
| 81 | 11-150403-1003 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 8,5763 | 302 | 0,7 | 2590 | 6 | 1368 | 0,369 | 3,16465 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 290,8 | 0,35 | 2494 | 3 | 54,8 | 0,0004 | 0,00343 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | 306 353 | | | | 199 |
| | | | | | | | | | 5 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 169 189 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 10 126 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 4 375 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 127 038 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 104 692 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 411 045 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 17 428 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 428 473 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 34 278 | | | | |
| | **Всего по лок.см.№2-1-3:** | | | | **462 751** | | | | |

## По лок.смете №2-1-4. Внутреннее газоснабжение

### Раздел 1 Газопровод низкого давления

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-110203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка | 16 | 959 | – | 15344 | – | 5480 | 1 | 16 |
| | | *шт.* | | 778,38 | – | 12454 | – | 44 | – | – |
| 3 | 11-190101-0102 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | 16 | 2656,56 | 157,81 | 42505 | 2525 | 9712 | 1,15 | 18,4 |
| | | *прибор* | | 928,94 | 76,06 | 14863 | 1217 | 60,4 | 0,09 | 1,44 |
| 5 | 11-160601-0101 | Клапан термозапорный электромагнитный. Установка | 16 | 1542,88 | 71,88 | 24686 | 1150 | 11558 | 1,47 | 23,52 |
| | | *шт.* | | 1187,44 | 8,56 | 18999 | 137 | 60,4 | 0,01 | 0,16 |
| 9 | 11-191001-0101 | Сигнализатор загазованности. Установка | 16 | 1125,75 | 35,94 | 18012 | 575 | 4965 | 0,58 | 9,28 |
| | | *прибор* | | 496,69 | 17,13 | 7947 | 274 | 60,4 | 0,02 | 0,32 |
| 11 | 11-160301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 24 | 1018,71 | 11,58 | 24449 | 278 | 3751 | 0,297 | 7,128 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 254,33 | 4,46 | 6104 | 107 | 60,4 | 0,005 | 0,12 |
| 12 11-160301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 105 | 1119,04 | 11,56 | 117499 | 1214 | 16416 | 0,297 | 31,185 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 254,35 | 4,49 | 26707 | 471 | 60,4 | 0,005 | 0,525 |
| 13 11-160301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр) | 14,4 | 1777,92 | 21,39 | 25602 | 308 | 2848 | 0,372 | 5,3568 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 318,61 | 8,82 | 4588 | 127 | 60,4 | 0,01 | 0,144 |
| 14 11-161201-0101 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | 24 | 2177,75 | – | 52266 | – | 21078 | 1,8 | 43,2 |
| | *сальник* | | | | | | | | |
| | | | 1454,04 | – | 34897 | – | 60,4 | – | – |
| 15 11-191101-0101 | Газопроводы. Испытание пневматическое | 129 | 341,45 | – | 44047 | – | 26003 | 0,333 | 42,957 |
| | *м газопровода* | | | | | | | | |
| | | | 333,74 | – | 43052 | – | 60,4 | – | – |
| 16 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 7,8 | 60,77 | 1,03 | 474 | 8 | 119 | 0,0295 | 0,2301 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 27,95 | 0,26 | 218 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00156 |
| 17 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 15,6 | 68,14 | 0,83 | 1063 | 13 | 146 | 0,0213 | 0,33228 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 17,18 | 0,13 | 268 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00312 |
| 18 11-220601-0301 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,0144 | 773541,67 | 27708,33 | 11139 | 399 | 1522 | 203 | 2,9232 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 169791,67 | 416,67 | 2445 | 6 | 62,1 | 0,3984 | 0,00574 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **377 086** | | | | **201** |
| | | | | | | | | | **3** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 172 542 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 6 470 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 2 343 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 198 074 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 103 598 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 480 684 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 20 381 |
| Итого, тенге | 501 065 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 40 085 |
| **Всего по лок.см.№2-1-4:** | **541 150** |

## По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение

### Раздел 1 Электрооборудование

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-080103-3401 | Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования | 1 | 83892 | 58241 | 83892 | 58241 | 18844 | 28 | 28 |
| | | *шт.* | | 23979 | 20050 | 23979 | 20050 | 42,8 | 24,38 | 24,38 |
| 3 | 13-080305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 2 | 830 | 56,5 | 1660 | 113 | 675 | 0,87 | 1,74 |
| | | *шт.* | | 768 | 20 | 1536 | 40 | 42,8 | 0,02 | 0,04 |
| 7 | 13-080305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | 4 | 2226,5 | 59,75 | 8906 | 239 | 3056 | 2 | 8 |
| | | *шт.* | | 1765,25 | 20 | 7061 | 80 | 42,8 | 0,02 | 0,08 |
| 9 | 13-080303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 16 | 2972,75 | 82,19 | 47564 | 1315 | 11735 | 2 | 32 |
| | | *шт.* | | 1693,63 | 20,06 | 27098 | 321 | 42,8 | 0,02 | 0,32 |
| 11 | 13-080305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | 16 | 362 | 56,44 | 5792 | 903 | 2192 | 0,34 | 5,44 |
| | | *шт.* | | 300,06 | 20,06 | 4801 | 321 | 42,8 | 0,02 | 0,32 |
| 13 | 13-080305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 1 | 1016 | 116 | 1016 | 116 | 395 | 1 | 1 |
| | | *шт.* | | 883 | 40 | 883 | 40 | 42,8 | 0,04 | 0,04 |

### Раздел 2 Светотехническое оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13-080305-0309 | Светильник местного освещения. Монтаж оборудования | 22 | 714,64 | 48,45 | 15722 | 1066 | 5931 | 0,71 | 15,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | 626,68 | 3,18 | 13787 | 70 | 42,8 | 0,0032 | 0,0704 |
| **Раздел 3 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 21 | 13-080305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 4 | 300,25 | 2,5 | 1201 | 10 | 499 | 0,33 | 1,32 |
| | | *шт.* | | 291,25 | 0,5 | 1165 | 2 | 42,8 | 0,0006 | 0,0024 |
| **Раздел 4 Провода и кабели** | | | | | | | | | |
| 25 | 13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 20 | 69,65 | 1,1 | 1393 | 22 | 433 | 0,06 | 1,2 |
| | | *м* | | 50,2 | 0,4 | 1004 | 8 | 42,8 | 0,0004 | 0,008 |
| 26 | 13-080206-2203 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 250 | 81,62 | 2,26 | 20406 | 564 | 6352 | 0,07 | 17,5 |
| | | *м* | | 58,56 | 0,8 | 14640 | 201 | 42,8 | 0,0008 | 0,2 |
| 30 | 13-080201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 135 | 282,45 | 107,96 | 38131 | 14575 | 9544 | 0,15 | 20,25 |
| | | *м кабеля* | | 128,46 | 36,72 | 17342 | 4957 | 42,8 | 0,0468 | 6,318 |
| **Раздел 5 Трубы** | | | | | | | | | |
| 33 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 55 | 381,91 | 23,75 | 21005 | 1306 | 5866 | 0,29 | 15,95 |
| | | *м* | | 242,6 | 6,6 | 13343 | 363 | 42,8 | 0,0066 | 0,363 |
| 36 | 13-080206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка | 135 | 197,73 | 6,31 | 26694 | 852 | 6895 | 0,14 | 18,9 |
| | | *м* | | 117,12 | 2,21 | 15811 | 298 | 42,8 | 0,0022 | 0,297 |
| **Раздел 6 Заземление** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 3 | 2167,67 | 118 | 6503 | 354 | 788 | 0,7 | 2,1 |
| | *шт.* | | 585,67 | 28 | 1757 | 84 | 42,8 | 0,028 | 0,084 |
| 39 13-080208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 9 | 449,22 | 17,11 | 4043 | 154 | 468 | 0,14 | 1,26 |
| | *м* | | 117,11 | 4,44 | 1054 | 40 | 42,8 | 0,0044 | 0,0396 |
| 40 13-080208-0209 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание) | 1 | 531 | 15 | 531 | 15 | 66 | 0,18 | 0,18 |
| | *м* | | 151 | 4 | 151 | 4 | 42,8 | 0,0038 | 0,0038 |
| 41 13-080208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | 2 | 385,5 | 11 | 771 | 22 | 124 | 0,17 | 0,34 |
| | *м* | | 142 | 2,5 | 284 | 5 | 42,8 | 0,0022 | 0,0044 |
| 42 13-080208-0203 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | 20 | 365,7 | 42,1 | 7314 | 842 | 1025 | 0,13 | 2,6 |
| | *м* | | 108,75 | 11 | 2175 | 220 | 42,8 | 0,011 | 0,22 |
| 43 13-080502-1602 | Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям | 40 | 114,83 | 15,1 | 4593 | 604 | 1641 | 0,11 | 4,4 |
| | *м* | | 90,98 | 4,88 | 3639 | 195 | 42,8 | 0,0057 | 0,228 |
| 46 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 7,25 | 659,03 | – | 4778 | – | 2824 | 0,972 | 7,047 |
| | *м3 грунта* | | 659,03 | – | 4778 | – | 59,1 | – | – |

**Раздел 7 Молниезащита**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 13-080208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | 10 | 267,5 | 37,6 | 2675 | 376 | 577 | 0,15 | 1,5 |
| | *м* | | 125,5 | 9,4 | 1255 | 94 | 42,8 | 0,0094 | 0,094 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13-080208-0204 | | | | | | | | |
| | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола | 280 | 267,46 | 37,58 | 74888 | 10522 | 16168 | 0,15 | 42 |
| | *м* | | 125,49 | 9,43 | 35136 | 2639 | 42,8 | 0,0094 | 2,632 |
| 49 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 3 | 2167,67 | 118 | 6503 | 354 | 788 | 0,7 | 2,1 |
| | *шт.* | | | 585,67 | 28 | 1757 | 84 | 42,8 | 0,028 | 0,084 |
| 50 | 13-080208-0202 | | | | | | | | |
| | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 9 | 449,22 | 17,11 | 4043 | 154 | 468 | 0,14 | 1,26 |
| | *м* | | 117,11 | 4,44 | 1054 | 40 | 42,8 | 0,0044 | 0,0396 |
| 51 | 11-010205-0302 | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,25 | 1148,44 | – | 2584 | – | 1527 | 1,54 | 3,465 |
| | *м3 грунта* | | 1148,44 | – | 2584 | – | 59,1 | – | – |
| 52 | 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 2,25 | 659,11 | – | 1483 | – | 876 | 0,972 | 2,187 |
| | *м3 грунта* | | 659,11 | – | 1483 | – | 59,1 | – | – |
| 53 | 24-040204-0204 | Тестовый зажим с надписью "Молниезащита" | 1 | 2379,88 | | 2380 | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | |
| 54 | 13-080305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | 16 | 2226,31 | 59,63 | 35621 | 954 | 12226 | 2 | 32 |
| | *шт.* | | 1765,25 | 20,06 | 28244 | 321 | 42,8 | 0,02 | 0,32 |
| 56 | 13-080303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=16,000; | 16 | 1780,63 | 20,38 | 28490 | 326 | 5799 | 1 | 16 |
| | *шт.* | | 846,81 | – | 13549 | – | 42,8 | – | – |
| 57 | 13-080303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=16,000; | 32 | 2972,75 | 82,16 | 95128 | 2629 | 23471 | 2 | 64 |
| | *шт.* | | 1693,63 | 20,06 | 54196 | 642 | 42,8 | 0,02 | 0,64 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 13-080303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 50 А. Установка на конструкции на стене или колонне К=16,000; | 16 | 2972,75 | 82,19 | 47564 | 1315 | 11735 | 2 | 32 |
| | | шт. | | 1693,63 | 20,06 | 27098 | 321 | 42,8 | 0,02 | 0,32 |
| | **Раздел 9 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 62 | 13-080305-0309 | Светильник местного освещения. Монтаж оборудования | 16 | 714,69 | 48,5 | 11435 | 776 | 4313 | 0,71 | 11,36 |
| | | шт. | | 626,69 | 3,19 | 10027 | 51 | 42,8 | 0,0032 | 0,0512 |
| | **Раздел 10 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 65 | 13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 66 | 270,27 | 2,26 | 17838 | 149 | 7253 | 0,29 | 19,14 |
| | | шт. | | 255,95 | 0,8 | 16893 | 53 | 42,8 | 0,0008 | 0,0528 |
| 67 | 13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 20 | 270,3 | 2,25 | 5406 | 45 | 2198 | 0,29 | 5,8 |
| | | шт. | | 255,95 | 0,8 | 5119 | 16 | 42,8 | 0,0008 | 0,016 |
| 69 | 13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 16 | 326,81 | 2,88 | 5229 | 46 | 2181 | 0,36 | 5,76 |
| | | шт. | | 317,75 | 0,75 | 5084 | 12 | 42,8 | 0,0008 | 0,0128 |
| 71 | 13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 146 | 322,75 | 2,25 | 47121 | 329 | 18802 | 0,34 | 49,64 |
| | | шт. | | 300,09 | 0,8 | 43813 | 117 | 42,8 | 0,0008 | 0,1168 |
| 73 | 13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 20 | 322,8 | 2,25 | 6456 | 45 | 2576 | 0,34 | 6,8 |
| | | шт. | | 300,1 | 0,8 | 6002 | 16 | 42,8 | 0,0008 | 0,016 |
| | **Раздел 11 Провода и кабели** | | | | | | | | | |
| 82 | 13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 492 | 69,64 | 1,13 | 34262 | 555 | 10654 | 0,06 | 29,52 |
| | | м | | 50,2 | 0,4 | 24696 | 197 | 42,8 | 0,0004 | 0,1968 |

## Раздел 13 Дополнительная система уравнивания потенциалов

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 13-080206-0901 | | | | | | | | |
| | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | 165 | 34,29 | 0,56 | 5658 | 93 | 1786 | 0,03 | 4,95 |
| | м | | 25,1 | 0,2 | 4141 | 33 | 42,8 | 0,0002 | 0,033 |
| 94 | 13-080206-2001 | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | 155 | 197,75 | 6,32 | 30651 | 980 | 7916 | 0,14 | 21,7 |
| | м | | 117,12 | 2,21 | 18154 | 342 | 42,8 | 0,0022 | 0,341 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **767 330** | | | | **536** |
| | | | | | | | | | 38 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 456 573 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 100 961 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 32 277 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 209 796 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 210 667 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 977 997 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 41 467 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 1 019 464 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 81 557 | | | | |
| | **Всего по лок.см.№2-1-5:** | | | | **1 101 021** | | | | |

## По лок.смете №7-1-1. Благоустройство территории

### Раздел 1 Вертикальная планировка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-010104-0702 | | | | | | | | |
| | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | 15235 | 0,82 | 0,82 | 12566 | 12566 | 2379 | – | – |
| | *м2 спланированной поверхности за проход бульдозера* | | – | 0,26 | – | 4025 | 59,1 | 0,00023 | 3,50405 |
| 2 | 11-010104-0106 | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки) | 814 | 24,42 | 24,42 | 19879 | 19879 | 3763 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 7,82 | – | 6368 | 59,1 | 0,00681 | 5,54334 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-010104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000; *м3 грунта* | 1628 | 19,33 | 19,33 | 31467 | 31467 | 5957 | – | – |
| | | | | – | 6,19 | – | 10080 | 59,1 | 0,00539 | 8,77492 |
| 4 | 11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) *м3 грунта* | 5 | 24,4 | 24,4 | 122 | 122 | 23 | – | – |
| | | | | – | 7,8 | – | 39 | 59,1 | 0,00681 | 0,03405 |
| 5 | 11-010104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000; *м3 грунта* | 10 | 19,3 | 19,3 | 193 | 193 | 37 | – | – |
| | | | | – | 6,2 | – | 62 | 59,1 | 0,00539 | 0,0539 |
| 6 | 11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта* | 5 | 45,6 | 45,6 | 228 | 228 | 44 | – | – |
| | | | | – | 15 | – | 75 | 59,1 | 0,0135 | 0,0675 |
| 7 | 11-010201-0307 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=9,000; *м3 уплотненного грунта* | 45 | 4,4 | 4,4 | 198 | 198 | 46 | – | – |
| | | | | – | 1,71 | – | 77 | 59,1 | 0,002 | 0,09 |
| 8 | 11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт) *м3 грунта* | 809 | 137,61 | 129,18 | 111326 | 104506 | 24625 | 0,013 | 10,517 |
| | | | | 8,31 | 43,19 | 6726 | 34941 | 59,1 | 0,0376 | 30,4184 |
| 9 | 41-010101-1003 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *т* | 1375,3 | 372,12 | | 511777 | | | | |
| 10 | 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта* | 809 | 15,52 | 13,1 | 12558 | 10600 | 3117 | 0,00332 | 2,68588 |
| | | | | 2,3 | 4,22 | 1864 | 3410 | 59,1 | 0,00369 | 2,98521 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **700 314** | | | | **13** |
| | | в том числе: | | | | | | | | **51** |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 8 590 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 179 759 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 59 077 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, | | | | 188 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | 511 777 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 39 991 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 740 305 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 31 389 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 771 694 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8%), тенге | | | | 61 736 | | | | |
| | | **Всего по лок.смете №2-1-5:** | | | | **833 430** | | | | |
| | | **Итого по акту:** | | | | **13 097 718** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | 117 879 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,323%) | | | | 174 842 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.** | | | | **13 390 440** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)** | | | | **14 193 866** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. договорной стоимости** | | | | **7 522 749** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 902 730 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **8 425 479** | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "САК групп"**

**Н. Хасанова**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"**

**А. Мухамадиев**