Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» мая 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519» Республика Казахстан, г. Алматы, ул Исаева, д.15, оф. Помещение 88

Наименование организации, юридический адрес

в лице: Генерального директора Сычева Александра Викторовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство ВЛ-110кВ от опоры №9 до опоры №176 город Семей, ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», руководитель Жакаев Болат Магауиянович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма «Азия»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СпецМонтажПроект» № 04-06-2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а), Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области» приказ № 99/1 н/к от 04.10.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Замена оборудования на ПС №220/110/35/6кВ №18	К-т	1	1	1	1
Замена оборудования на ПС №110/10кВ «МЭЗ»	К-т	1	1	1	1
Двухцепная ВЛ-110кВ ПС №18» - ПС «МЭЗ»	км	29,9	29,9	29,9	29,9

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Двухцепная ВЛ-110кВ ПС №18» - ПС «МЭЗ» -** Для выполнения системы электроснабжения, проектом предусмотрена двухцепная ЛЭП-110кВ, выполнена ответвление от опоры №9 ВЛ-110кВ Л-402, Л403 ПС-220/110/35/6кВ №18 до опоры №176 ВЛ-110кВ Л-402, Л-403. Конструкции опор, ВЛ установлены в соответствии с проектом на анкерно-угловых металлических опорах (У110-4Н, У110-4Н+5, У110-2, У110-2П, У110-2+9, У220-2т), переходных металлических опорах через р. Иртыш (ПП 110-2/40) и промежуточных железобетонных опорах типа ПБ-110-12А со стойко СК 22.1-2.1.

Установка металлических опор осуществляется на железобетонных фундаментах Ф3-Ам-Р, Ф5-Ам-р, ФПС5-А., Защитное покрытие железобетонных изделий выполнено на основе лака ХП-734, защита металлоконструкций от коррозии – оцинк.

Протяженность трассы составляет – 29,9км. Монтаж провода осуществляется проводом марки АС 95/16, на переходе через р. Иртыш АС 95/141. Для защиты от грозовых перенапряжений предусмотрен грозозащитный трос марки ТК -9,1

- ПС 110/10кВ ПС «МЭЗ» - в соответствии с проектом предусмотрено трансформаторов тока 110кВ (в количестве 6шт), замена разъединителей 110кВ (в количестве 6шт), установка шкафа оперативного тока (в количестве 1шт), установка ячеек 10 кВ (в количестве 9шт) и прокладка кабеля.

Замена оборудования осуществляется на существующих металлоконструкциях.

- ПС-220/110/35/6кВ №18 - в соответствии с проектом предусмотрено замена трансформаторов тока 110кВ (в количестве 6шт), замена разъединителей 110кВ (в количестве 8шт), замена элегазовых на масляные выключатели (в количестве 2шт), установка счетчиков электроэнергии, адаптированных к существующей системе автоматического сбора данных. Счетчики применены типа АЛЬФА (в количестве 2шт) и преобразователя 7KG (в количестве 2 шт). Замена оборудования осуществляется на существующих металлоконструкциях.

Предусмотрена прокладка «токовых» цепей от клеммного шкафа трансформаторов тока, до панели учета ОПУ ПС №18. Кабели применены бронированные с медными жилами. Прокладка осуществляется по существующих кабельным трассам (в лотках и трубах на ОРУ110кВ, в сущ. кабельных каналах по ОПУ. Предусмотрена прокладка «оперативных» цепей и цепей обогрева и ввода приводов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2020 года;
месяц, год

окончание работ май 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 15

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,63% и фактически применено 60,7% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ВЛ-110кВ от опоры №9 до опоры №176 город Семей, ВКО** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Сычев А.В._____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, *подпись, дата ,* *М.П*

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан
АСПМК-519