Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №86 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №35-А от 23.09.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№35-А	23.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №86 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	32 438,15	28 962,63							3 475,52	**32 438,15**
Итого:	**32 438,15**	28 962,63							**3 475,52**	**32 438,15**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM provide"

_____ **Шынасыл С.Ә.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Build Project.kz"

_____ **Сейдазим Д.Б**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асем-Жарык"

_____ **Танатар А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №86 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №35-А от 23.09.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную		8,75	164,323	0,746	1 437,75	6,5	358,75		1 437,75
				м линии		122,562	0,226	1 072,5	2,0			
2	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		10	164,323	0,746	1 643,25	7,5	410,25		1 643,25
				м линии		122,562	0,226	1 225,5	2,25			
3	22	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями		2	6 255,0	98,0	12 510,0	196,0	1 876,0		12 510,0
				шт.		5 219,0	30,0	10 438,0	60,0			
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					**15 591,0**	**210,0**	**2 645,0**	**0,0**	**15 591,0**
								12 736,0	**64,25**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		22,2615	219,0	204,0	4 875,25	4 541,25			4 875,25
				м³ грунта		15,0	52,0	334,0	1 157,5			
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,6885	4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			3 106,5
				м³ грунта		4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		22,944348	39,0	39,0	894,75	895,0			894,75
				м³ грунта		0,0	10,0	0,0	229,5			
7	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		8	847,778	287,136	6 782,25	2 297,25			6 782,25
				м трубопровода		560 642,0	72,05	4 485,25	576,5			
8	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		5	801,675	266,995	4 008,5	1 335,0			4 008,5
				м трубопровода		534,68	70,577	2 673,5	353,0			
9	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		18	156,163	0,0	2 811,0	0,0	29,0		2 811,0
				м трубопровода		154,555	0,0	2 782,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	0,5976	44 858,0 27 638,0	16 041,0 4 920,0	26 807,04 16 516,56	9 586,08 2 940,24	704,64		26 807,04
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					49 285,29 29 897,81	18 654,58 5 256,74	733,64 0,0	0,0 0,0	49 285,29
			Итого по суммарной смете					64 876,29 42 633,81	18 864,58 5 320,99	3 378,64 0,0	0,0 0,0	64 876,29
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858								64876,29*0,44642858	**28 962,63**
			НДС (12%)								28962,63*12/100	3 475,52
			Итого с НДС								28962,63+3475,52	**32 438,15**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM provide"

Шыпасыл С.Ә.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Build Project.kz"

Телухов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асем-Жарык"

Тапатар А.А.