Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай, г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№24-04/24	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай. г.Аральск. Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)	1 794 513,57									
в.т.ч. за отчетный месяц	1 794 513,57	1 602 244,26							192 269,31	1 794 513,57

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Танжарык

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель _____ С.К. Карамурзаев

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - "Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай, г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети водопровода				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1370259,35**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная	м3	314,17	338	106188
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,68	6 917	66963
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	11,71	15 103	176796
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	103	3 609	370186
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2	м3	264	90	23767
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	264	578	152640
		Трубопроводы				
7	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,054	2 849 423	153869
10	6121-0402-0106*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	23 443	46886
14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0402	3 422 751	137595
18	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11 065	22130
20	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 216	8432
22	6121-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм=ФУТЛЯР	км	0,036	2 072 451	74608
24	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 216	8432
		Пожарные гидранты				
28	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 045	12045
32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба=УПОР	м3	0,18	30 008	5401
33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКУ	м3	0,144	30 008	4321
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			**1370259,35**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			86326,34
		ИТОГО	тенге			1456585,69
		Сметная прибыль 5%	тенге			72829,28
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			72829,28
		ИТОГО	тенге			1602244,26
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			1602244,26
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			192269,31
		ИТОГО	тенге			1794513,57

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" Е. А. Танжарык

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" С. К. Карамурзаев