Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"14" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "DSM Provide", Алматинская Область, Талгарский район, Бесагашский селький округ с. Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, Садоводческих товариществ Самал, ул.Абылай Хан, д 7А

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директор Шынасыл С.Ә.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по*

объекту: **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района» Руководитель Омаркулов Талғат Асанұлы.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   1. ТОО «BuildingCompanyStroy» БИН 111040015736 , ГСЛ №09706 от 14.05.2024 года
   2. ТОО «Асем-Жарық» БИН 090640010193, №16004798 от 06.05.2020 года
   3. ТОО «Фрагмит-Евразия» БИН 180740010691 №24028679 от 20.09.2024 года
   4. ТОО «Нұрай-Сервис» БИН 040240007586 ГСЛ № 014935 от 14.05.2004 года
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «ShymProject», № AExp-0212/24 от 30.07.2024г.

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района» № 205 от 31.07.2024г

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Электроснабжения | | | | | |
| Используемое напряжение | В | 380/220В | | 380/220В | |
| Расчетная мощность | кВт | 5 | | 5 | |
| Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (вместе с подключением домов) | км | 0,050 | | 0,050 | |

9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общее количество однофазных электронных счетчиков | шт | 1 | | 1 | |
| Водопровод | | | | | |
| Расчетная производительность | м3/сут<br>м3/час<br>л/с | 0,720<br>0,134<br>0,038 | | 0,72<br>0,137<br>0,038 | |
| Протяженность водопровода | м | 214 | | 214 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект предусматривает установку наружных сетей водоснабжения и электроснабжения. Объект классифицируется как технически несложный и соответствует II уровню ответственности (нормальный). Водопроводные сети запланированы кольцевыми, с трубами диаметром Ø110 мм и толщиной стенок 6.6 мм, изготовленными из полиэтилена. Водоснабжение до границ жилых участков обеспечивается трубами диаметром Ø20 мм и толщиной стенок 1.9 мм, выполненными из полипропиленовых напорных труб (PP-R) с показателями SDR11 и PN10, не армированными, соответствующими ГОСТ 32415-2013.

Соединение пластмассовых труб с задвижками и фасонными элементами осуществляется с помощью монтажных вставок, а для уплотнения фланцевых соединений применяется мягкая эластичная резина толщиной 5 мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев производится с использованием пластмассовых гильз, а зазор между гильзой и трубопроводом заполняется водонепроницаемым эластичным материалом. Соединение труб выполняется на втулках из полиэтилена низкого давления (ПНД).

Общая мощность электроснабжения по проекту составляет 5 кВт, и проект предусматривает подключение одного частного жилого дома. Электросети напряжением 0,4 кВ выполняются воздушным способом с использованием самонесущего изолированного провода (СИП-4) с сечением 50 и 70 мм², подвешиваемого на железобетонных опорах. Подключение дома осуществляется проводом СИП4-2х16 мм² от опоры до стены здания, с однофазным вводом.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024г ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, лоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную плуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному спечению.

ставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

именование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, даваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных бораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается ганами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

одрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительства наружных инженерных тей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 в селе Ынтымак, Ордабасинского йона, Туркестанской области»**

*наименование объекта (комплекса)*

отовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и пециальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине ри строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством еспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DSM provide»**

_____ Шынасыл С.Ә.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; подпись, дата Место печати (при наличии)*