Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Едыги би, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры ГККП "Каратомарский сельский дом культуры" аппарата акима Каратомарского с/о Баянаульского района" расположенного по адресу: Павлодарская обл., Баянаульский р-н, Каратомарский с/о, с.Каратомар

Объект : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры

Договор подряда (контракт) № 39 от 13 мая 2020г

Акт приемки выполненных работ №2 от 12.10.2020г

за октябрь 2020г

на Капитальный ремонт здания сельского дома культуры

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	-24,6	193,58	1,34	-4762	-33	-2795	0,2875	-7,0725
		м2 кровли		192,24	0	-4729	0	59,1	0	0
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	-24,6	118,82	15,61	-2923	-384	-1556	0,1516	-3,72936
		м2 кровли		103,21	3,78	-2539	-93	59,1	0,0046	-0,11316
4	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	16,8	737,38	105,48	12388	1772	5876	0,9115	15,3132
		м2		631,9	56,55	10616	950	50,8	0,0774	1,30032
5	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	17,2	1252,03	105,47	21535	1814	10513	1,6539	28,44708

		м2		1146,57	56,57	19721	973	50,8	0,0774	1,33128
6	11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	9	354,44	101	3190	909	1406	0,3914	3,5226
		м2		253,44	54,11	2281	487	50,8	0,0741	0,6669
7	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	-80,1	119,01	0	-9533	0	-5634	0,178	-14,2578
		м2		119,01	0	-9533	0	59,1	0	0
8	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	250	119,01	0	29753	0	17583	0,178	44,5
		м2		119,01	0	29752	0	59,1	0	0
9	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	1,6	7584,38	2194,38	12135	3511	5152	7,1	11,36
		м3		5390	948,75	8624	1518	50,8	1,15	1,84
11	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	23,6	73		1723				
		т								
12	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	23,6	118,86		2805				
		т								
	Раздел 2 Проемы									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	1,8	1909,44	38,33	3437	69	1918	2,31357	4,16443
		м2		1735	15	3123	27	60,9	0,01725	0,03105
16	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,8	40161,36		72290				
		м2								
19	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Двери Д2, Д3	8,61	1027,64	62,83	8848	541	4468	1,1216	9,65698
		м2		841,11	26,6	7242	229	59,8	0,03163	0,27233
20	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	6,72	10621,68		71378				
		м2								
22	21-130211-0501	Петля накладная	10	280,77		2808				
		шт.								

23	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	5	977,28		4886				
25	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1 *м2 проемов*	16,2	1748,89	141,67	28332	2295	9924	1,27892	20,7185
				959,07	65,31	15537	1058	59,8	0,08363	1,35481
26	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	16,2	19456,58		315197				
27	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-2 *м2 проемов*	1	1380	135	1380	135	520	1,0741	1,0741
				805	65	805	65	59,8	0,08238	0,08238
28	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1	13842,5		13843				
29	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	10,8	227,04	7,87	2452	85	1185	0,24587	2,6554
				179,72	3,7	1941	40	59,8	0,00463	0,05
31	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *шт.*	29	982,74		28499				
32	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *м*	10,8	720,83	1,39	7785	15	1223	0,2612	2,82096
				190,93	0,74	2062	8	59,1	0,0009	0,00972
34	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	6,2	296,45	2,42	1838	15	698	0,26565	1,64703
				204,19	1,13	1266	7	54,8	0,00138	0,00856
36	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	5,8	650,34	37,59	3772	218	1454	0,52348	3,03618

	м2 оштукатуриваемой поверхности		427,07	30,52	2477	177	54,8	0,04163	0,24145
38 11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	0,45	41522,22	1002,22	18685	451	4442	20,8955	9,40298
	м3 изоляции		17497,78	351,11	7874	158	55,3	0,425	0,19125
Раздел 3 Отделка									
40 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	250	330,3	2,38	82574	595	31631	0,299	74,75
	м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	57439	281	54,8	0,00138	0,345
41 11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	-416,5	916,54	48,61	-381739	-20247	-144490	0,736	-306,544
	м2 оштукатуриваемой поверхности		593,22	39,83	-247078	-16589	54,8	0,0545	-22,69925
42 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	336,4	296,25	2,38	99659	799	37838	0,26565	89,36466
	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	68670	378	54,8	0,00138	0,46423
Раздел 4 Полы									
4.1 Тип 1									
43 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	-2,5	661,2	22,8	-1653	-57	-442	0,4094	-1,0235
	м2 стяжки		278,8	11,6	-697	-29	60,9	0,01588	-0,0397
44 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	133,5	3241,54	60,56	432746	8085	76568	1,219	162,7365
	м2 покрытия		914,16	27,62	122041	3687	60,9	0,03675	4,90613
4.2 Тип 2									
45 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,79	7154,75	1470,95	12807	2633	3339	3,565	6,38135
	м3 подстилающего слоя		2495,53	567,04	4467	1015	60,9	0,6875	1,23063
46 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,432	22611,03	6,28	32379	9	2569	4,209	6,02729
	м3 подстилающего слоя		2946,23	0	4219	0	60,9	0	0

47	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17,9	661,17	22,85	11835	409	3166	0,4094	7,32826
		м2 стяжки		278,77	11,62	4990	208	60,9	0,01588	0,28425
48	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	17,9	3241,56	60,56	58024	1084	10267	1,219	21,8201
		м2 покрытия		914,19	27,6	16364	494	60,9	0,03675	0,65783
	Раздел 6 Кровля									
58	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	-24,6	430,08	7,72	-10580	-190	-1996	0,1959	-4,81914
		м2		133,37	3,94	-3281	-97	59,1	0,0051	-0,12546
61	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	364	212,39	2,13	77310	777	5639	0,03335	12,1394
		м2 обработанной поверхности		25,01	0,9	9104	326	59,8	0,00099	0,36036
62	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	-20,6	2617,43	17,72	-53919	-365	-5882	0,65125	-13,41575
		м2 кровли		500,44	5,83	-10309	-120	56,4	0,00563	-0,11598
63	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	364	69,23	9,38	25201	3415	12768	0,07981	29,05084
		м2 изолируемой поверхности		59,85	2,34	21786	852	56,4	0,00263	0,95732
64	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	364	97,92		35643				
		м2								
66	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	43	1155,12	10,6	49670	456	5913	0,3105	13,3515
		м планки		241,65	2,16	10391	93	56,4	0,00213	0,09159
69	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	1	11025	675	11025	675	3214	6,992	6,992
		слуховое окно		5110	265	5110	265	59,8	0,275	0,275
73	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	35,4	22367,03	1522,71	791793	53904	369794	25,3	895,62
		м3		18178,31	711,67	643512	25193	55,3	0,8625	30,5325

74 21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 *м3*	36,372	9787,09		355976				
Раздел 7 Отмостка									
77 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	2,1	4868,1 / 684,29	1429,52 / 569,52	10223 / 1437	3002 / 1196	1338 / 50,8	0,9775 / 0,675	2,05275 / 1,4175
78 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	2,464	21976,87 / 1038,15	802,76 / 186,69	54151 / 2558	1978 / 460	1464 / 48,5	1,5525 / 0,22663	3,82536 / 0,55842
	Всего прямые затраты				**2344866**				**1139 / 26**
	в том числе				807 243				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 375				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 217				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 464 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 528				
	- перевозка грузов, тенге				469 075				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 813 941				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				101 302				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2 915 243				
	Итого, тенге				233 219				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**3 148 462**				
	Всего								
Локальная смета № 2-1-2 Электроосвещение									
1 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *шт.*	1	4519 / 1701	672 / 194	4519 / 1701	672 / 194	811 / 42,8	2 / 0,2	2 / 0,2
2 23-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	7909,49		7909				
5 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	2909	80	2909	80	707	2	2

				1632	19	1632	19	42,8	0,02	0,02
6	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1478,04		1478				
7	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	9	1749 / 815,89	19,56 / 0	15741 / 7343	176 / 0	3143 / 42,8	1 / 0	9 / 0
8	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	382,45		1912				
19	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	1	261 / 247	2 / 0	261 / 247	2 / 0	106 / 42,8	0,29 / 0,0008	0,29 / 0,0008
20	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	1	201,05		201				
21	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	5	260,71 / 246,6	2,4 / 0,8	1305 / 1233	12 / 4	529 / 42,8	0,29 / 0,0008	1,45 / 0,004
22	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	5	229,61		1148				
25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	16	311,74 / 289,13	2,25 / 0,75	4989 / 4626	36 / 12	1985 / 42,8	0,34 / 0,0008	5,44 / 0,0128
26	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	16	401,59		6425				
39	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,21	240981,48		50606				

40	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,26	152449,18	39637	20
		Всего прямые затраты			**139040**	**0**
		в том числе			16 782	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			978	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			229	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			121 280	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 281	
		Накладные расходы I уровня, тенге			146 321	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 268	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			151 589	
		Итого, тенге			12 127	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			**163 716**	
		Всего				

Локальная смета № 9-1-1 Доставка материалов

1	41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км *т·км*	4080,015	15,91	64913	
2	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км *т·км*	822,15	18,72	15391	
3	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км *т·км*	66,78	26,08	1742	
4	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км *т·км*	95,265	35,36	3369	
		Всего прямые затраты			**85415**	**0**

в том числе		85 415
- перевозка грузов, тенге		85 415
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 075
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		88 490
Итого, тенге		7 079
Сметная прибыль (8 %), тенге		**95 569**
Всего		

Добавить

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	2,6	1251,92 / 1146,54	105,38 / 56,54	3255 / 2981	274 / 147	1589 / 50,8	1,6539 / 0,0774	4,30014 / 0,20124
2 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	0,99	1028,28 / 841,41	63,64 / 27,27	1018 / 833	63 / 27	514 / 59,8	1,1216 / 0,03163	1,11038 / 0,03131
3 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	2,88	10621,68		30590				
4 21-130211-0501	Петля накладная *шт.*	2	280,77		562				
5 21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	977,28		977				
6 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1 *м2 проемов*	3,6	1749,17 / 959,17	141,67 / 65,56	6297 / 3453	510 / 236	2206 / 59,8	1,27892 / 0,08363	4,60411 / 0,30107
7 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	3,6	19456,58		70044				
8 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	2,4	227,08 / 179,58	7,92 / 3,75	545 / 431	19 / 9	263 / 59,8	0,24587 / 0,00463	0,59009 / 0,01111

9	21-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 *м*	13,2	954,74		12603				
10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *шт.*	6	982,74		5896				
11	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,4	652,5	40	261	16	100	0,52348	0,20939
				427,5	30	171	12	54,8	0,04163	0,01665
12	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	39,029	7154,94	1471,05	278843	57330	72694	3,565	138,93554
				2495,58	567,28	97258	22108	60,9	0,6875	26,79332
13	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,008	22610,35	6,49	135843	39	10781	4,209	25,28767
				2946,4	0	17702	0	60,9	0	0
14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	75,1	661,19	22,86	49655	1717	13280	0,4094	30,74594
				278,77	11,6	20936	871	60,9	0,01588	1,19259
15	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	75,1	3241,53	60,56	243439	4548	43073	1,219	91,5469
				914,17	27,62	68654	2074	60,9	0,03675	2,75993
16	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	246	2073,07	9,13	509974	2246	250820	2,266	557,436
				1720,3	4,9	423194	1205	59,1	0,0067	1,6482
17	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	336	823,82	18,21	276802	6117	125483	0,738	247,968
				618,03	13,89	207658	4666	59,1	0,019	6,384
18	12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	192	2523,74	9,81	484558	1884	244915	2,802	537,984

		м2		2153,11	5,26	413398	1010	59,1	0,0072	1,3824
19	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	250	1023,2	20,2	255801	5049	118355	0,8976	224,4
		м2		785,42	15,64	196354	3909	59,1	0,0214	5,35
20	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	6,2	3663,06	15,81	22711	98	10877	3,852	23,8824
		м2		2960	8,55	18352	53	59,1	0,0116	0,07192
21	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	10,8	3264,44	0,46	35256	5	16447	3,234	34,9272
		м2		2576,76	0	27829	0	59,1	0	0
22	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	124	217,6	1,61	26983	200	4095	0,0666	8,2584
		м плинтусов		53,68	0,55	6656	68	60,9	0,0007	0,0868
23	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	23	1222,09	22,61	28108	520	4623	0,431	9,913
		м2 покрытия		318,96	11,09	7336	255	60,9	0,0141	0,3243
24	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	23	2939,52	13,61	67609	313	3906	0,382	8,786
		м2 покрытия		272,13	6,7	6259	154	60,9	0,0085	0,1955
25	11-340108-0703	Откосы. Облицовка пластиком	5,54	3367,51	6,32	18656	35	2046	0,744	4,12176
		м2 поверхности		592,78	1,81	3284	10	62,1	0,0022	0,01219
26	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	240	278,26	7,5	66782	1801	7298	0,0694	16,656
		м2 изолируемой поверхности		52,05	1,87	12491	449	56,4	0,0021	0,504
27	12-110102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	80	1169,34	54,53	93547	4362	26956	0,575	46
		м2		524,75	45,39	41980	3631	59,1	0,0621	4,968
28	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	80	800,4	2,58	64032	206	19014	0,5087	40,696

		м2		432,59	1,13	34607	90	54,8	0,00137	0,1096
29	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	80	50,18	0,94	4014	75	2177	0,0618	4,944
		м2 окрашиваемой поверхности		49,24	0,41	3939	33	54,8	0,0005	0,04
30	22-040802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,380;	30,4	354,17		10767				
		кг								
	Локальная смета № 2-1-2 Электроосвещение									
31	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1749	19,56	15741	176	3143	1	9
		шт.		815,89	0	7343	0	42,8	0	0
32	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	382,45		1530				
		шт.								
33	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	382,45		3442				
		шт.								
34	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	33	2246,03	810,7	74119	26753	24521	1,46	48,18
		шт.		1241,55	494,61	40971	16322	42,8	0,6508	21,4764
35	23-070106-0106	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4х18 OLPS/U (4755) LED ГОСТ 55705-2013	33	3200,68		105622				
		шт.								
36	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	3	1258,33	513,67	3775	1541	1251	0,75	2,25
		шт.		637,67	336,33	1913	1009	42,8	0,4512	1,3536
37	23-070106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки	3	3396,74		10190				
		шт.								

38	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	470	276,59 / 128,96	1,67 / 0,58	129995 / 60612	786 / 272	26058 / 42,8	0,16 / 0,0006	75,2 / 0,282
39	11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	210	334,45 / 194,98	139,47 / 60,31	70234 / 40945	29289 / 12666	27234 / 50,8	0,2419 / 0,0731	50,799 / 15,351
		Итого прямые затраты по разделу 2					**3220076**				**2249 / 91**
		в том числе					1 767 540				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 972				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 306 564				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 063 719				
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 283 795				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					154 217				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					4 438 012				
		Итого, тенге					355 041				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**4 793 053**				
		Всего					**5703982**				**3408 / 117**
		Всего прямые затраты									
		в том числе					2 591 565				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					215 325				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 732				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 892 563				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 528				
		- перевозка грузов, тенге					1 540 075				
		Накладные расходы I уровня, тенге					7 244 057				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					260 786				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 504 843				
		Итого, тенге					600 387				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**8 105 230**				
		Всего									

Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	97 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	198 500
Доставка материалов	95 569
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 496 563**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 006 356**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,8999907	**8 105 618**
Корректировка по акту № 1	4115
Итого	**8 109 733**
НДС (12 %)	973 168
Всего по акту с учетом НДС	**9 082 901**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
БИН 990440003815

Руководитель_____ Тулеубеков Ж.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Строй Engineering-ПВ"
БИН 171140026924

эксперт_____ Асылбаев Е.С.
аттестат № KZ15VJE00023304

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Сембина А.К.

ИИН 731030450040

Директор_____ Сембина А.К.