Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Канализационная сеть**
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №19 от 1.06.2023 года

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

на Канализационная сеть

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 т.1601-0102-01 п.45	Создание инженерно-топографического планатерритории. Топографическая съемка на незастроеннойтерритории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 1,0 м: III категории сложности - полевыеработы	га	0,24345	33971,00	--	8270	--	--	--	8270
						--	--	--	--		--	
2	2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей 2кат. сложности	км	2,4345	22210,00	--	54070	--	--	--	54070
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП	м3 грунта	2398,80246	67,63	67,63	162231	162231	--	34015	211934
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	47256		15688	
4	5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8080,61016	221,94	221,94	1793411	1793410	--	297851	2258531
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	413727		167269	

5	6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2397,30508	262,85	262,85	630132	630132	--	104666	793580
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,64	--	145373		58782	
6	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,1412622	2990,77	--	185850	--	--	133812	345235
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	185850	--		25573	
7	8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100,324448	4816,30	--	483193	--	--	347899	897579
			НР - 72%; СП - 8%			4816,30	--	483193	--		66487	
8	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/местный грунт	м3 основания	156,101846	1791,49	223,39	279655	34871	--	253168	575448
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	244783	10941		42625	
9	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	987,521987	1301,18	--	1284944	--	--	925160	2386910
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	1284944	--		176806	
10	12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8913,90203	37,92	37,92	338015	338015	--	69796	440436
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	96894		32625	
11	14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	129,058824	9759,96	1701,55	1259609	219600	786919	329139	1715847
			НР - 99%; СП - 8%			1961,04	615,02	253090	79374		127100	
			Зем.работы на устройство футляров									
12	15	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП	м3 грунта	318,645833	67,63	67,63	21550	21550	--	4518	28152
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	6277		2084	
13	17	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2252,6875	221,94	221,94	499961	499962	--	83034	629626

			НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	115338		46631	
14	18	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	24,9375	262,85	262,85	6555	6555	--	1089	8255
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,64	--	1512		611	
15	19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	277,875	2990,77	--	831060	--	--	598362	1543776
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	831060	--		114354	
16	20	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	100,9375	4816,30	--	486145	--	--	350025	903063
			НР - 72%; СП - 8%			4816,30	--	486145	--		66893	
17	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	458,375	1301,18	--	596428	--	--	429429	1107924
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	596428	--		82067	
18	22	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2198,0625	37,92	37,92	83351	83351	--	17211	108607
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	23893		8045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8942090	3789677	786919	3979174	14017243
								4365493	940585	--	1033640	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8942090				
		Материалы		Тенге				786919				
		Всего заработная плата		Тенге					5306078			
			Накладные расходы	Тенге				3979174				
			Сметная прибыль	Тенге				1033640				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				13954904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3651
			Сметная заработная плата	Тенге					5306078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13954904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3651
			Сметная заработная плата	Тенге					5306078			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
19	43	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	м трубопровода	1538	239,69	31,84	368643	48970	78561	258476	677289
			НР - 99%; СП - 8%			156,77	12,99	241112	19979		50170	

20	44	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	м трубопровода	105	198,52	26,21	20845	2753	4460	14608	38289
						129,83	10,70	13632	1124		2836	
21	45	С1241-204-0703 241-204-0703 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	1568,76	11218,00	--	17598350	--	17598350	--	19006218
						--	--	--	--		1407868	
22	46	С1241-204-0702 241-204-0702 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	107,1	7005,00	--	750236	--	750236	--	810255
						--	--	--	--		60019	
23	47	С1241-229-0103 241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 *СП - 8%*	шт.	192	378,00	--	72576	--	72576	--	78382
						--	--	--	--		5806	
24	48	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 *СП - 8%*	шт.	20	291,00	--	5820	--	5820	--	6286
						--	--	--	--		466	
25	70	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм./Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	190	1903,68	11,84	361699	2250	38338	318541	734660
						1690,06	3,40	321111	646		54420	
			Колодцы д-1500 - 53шт.+1шт, д-2000 - 1шт									
26	103	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца	52,46	54083,03	10451,70	2837196	548296	1356745	1150342	4306541
						17768,87	4380,60	932155	229806		319003	
27	104	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	41	24126,00	--	989166	--	989166	--	1068299
						--	--	--	--		79133	
28	106	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	38	17637,00	--	670206	--	670206	--	723822
						--	--	--	--		53616	
29	107	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	66	25585,00	--	1688610	--	1688610	--	1823699
						--	--	--	--		135089	
30	111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	41	31465,00	--	1290065	--	1290065	--	1393270
						--	--	--	--		103205	

31	117	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	463,325	1205,17 418,16	29,04 4,00	558385 193744	13455 1853	351186	181906 59222	799513
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27211797 1701754	615724 253408	24894319 --	1923873 2330853	31466523
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27211797				
			Материалы	Тенге				1829290				
			Всего заработная плата	Тенге					1955162			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23065029				
			Накладные расходы	Тенге				1923873				
			Сметная прибыль	Тенге				2330853				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31466523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
			Сметная заработная плата	Тенге					1955162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31466523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
			Сметная заработная плата	Тенге					1955162			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45483767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6067247				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4405401			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1193993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25681238		
			- Прочие затраты	Тенге				62340				
			- Накладные расходы	Тенге							5903047	
			- Сметная прибыль	Тенге							3364493	
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								909 675,34
			Всего	Тенге								46 393 442,34
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%	Тенге								858 278,68
			Всего	Тенге								47 251 721,02
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								945 034,42
			Всего	Тенге								48 196 755,44
			итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге								45 786 917,40
			НДС 12%	Тенге								5 494 430,09
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								51 281 347,48

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Евростандарт-Астана"

БИН/ИИН 040140006584, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ **Туребеков А.К.**

аттестаты №KZ11VJE00064116, KZ25VJE00065804, KZ50VJE00064966

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

БИН 190640007124, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «ПИП» Костанайводпроект» _____ **Кочин В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)