Заказчик: КГКП "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Алсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830 с.Железинка; Ауэзова, 2

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Крупской, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт сельского дома культуры с.Жана Жулдыз

Объект : Капитальный ремонт сельского дома культуры с.Жана Жулдыз

Договор подряда (контракт) № 35 от 30 апреля 2020г

Акт №1 от 30.07.2020г

приемки выполненных работ за июль 2020г

Капитальный ремонт сельского дома культуры с.Жана Жулдыз

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Кровля									
57	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	110,8	2044,62	148,01	226544	16400	81714	121208	375572
					1159,12	56,36	128430	6245	0	27820	
58	2107-0201-0303	Балка деревянная Б-1, 220х150 мм L=5800 мм К=20,000;	м3	3,82	46271		176755		176755		190895
59	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,032;	м3	3,5456	57533		203989		203989		220308
60	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=0,200;	м3	20,62	21471		442732		442732		478151
61	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,375	10089,49	63,86	74410	471	67820	5679	86496
					829,69	25,9	6119	191	0	6407	
62	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	76	495,39	10,67	37650	811	25092	8730	50090
					154,57	4,97	11747	378	0	3710	

63 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	16,233	350,58	2,96	5691	48	5132	477	6661
				31,48	1,17	511	19	0	493	

Итого	**1 408 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 003 234
Накладные расходы, тенге	136 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 308
Всего	**1 408 173**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	16 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 501**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 453 573**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 526 251,53**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,90	**1 373 626,38**
НДС (12 %)	164 835,17
Всего по смете с учетом НДС	**1 538 461,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГКП "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района
БИН 181240026830

Руководитель_____Ибраева А.Е.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "КазахстанСтройИнвест"
БИН 160240007055

эксперт_____Бекеев А.Ю.
аттестат № KZ44VJE00013761

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____Григорьев А.С.