Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Кудайбергенова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Кудайбергенова)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Кудайбергенова)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-31 от 03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0038	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	4 710,0 3 138,0	1 572,0 412,0			4 710,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,838	1 022,0		3 922,0		3 922,0		3 922,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	3 105,0 2 032,0	977,0 217,0	96,0		3 105,0
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	3 275,0 2 855,0	12,0 3,0	408,0		3 275,0
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	13 555,0 2 280,0	149,0 25,0	11 125,0		13 555,0
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 667,0 1 122,0	520,0 123,0	25,0		1 667,0
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	8 356,0 7 998,0	358,0 2,0			8 356,0
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	9 257,0	2 428,0	463,0	121,0	88,0		463,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	254,0	24,0			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665,0		665,0		665,0		665,0
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
				1000 шт.								
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,026064	3 430 876,0	1 189 744,0	89 424,0	31 010,0	4 945,0		89 424,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	53 469,0	7 820,0			
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
				т								
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
				т								
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,064	4 485,0	33,0	287,0	2,0	8,0		287,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	277,0	0,0			
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02358	1 183 000,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0
				т								
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2,02	278,0		562,0		562,0		562,0
				м								
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,19936	1 092,0		218,0		218,0		218,0
				кг								
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,112	24 125,0	1 564,0	2 702,0	175,0	527,0		2 702,0
				$м^3$		17 859,0	462,0	2 000,0	52,0			
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,11424	15 820,0		1 807,0		1 807,0		1 807,0
				$м^3$								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,12	4 207,0		505,0		505,0		505,0
				$м^3$								
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,0038	74 486,0	42 398,0	283,0	161,0			283,0
				км		32 088,0	8 674,0	122,0	33,0			
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		3,8	125,0		475,0		475,0		475,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м м кабеля	6,8	1 014,0 598,0	374,0 96,0	6 895,0 4 066,0	2 543,0 653,0	286,0		6 895,0
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	6,8	543,0		3 692,0		3 692,0		3 692,0
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,002	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	6 667,0 4 487,0	2 080,0 492,0	100,0		6 667,0
39	39	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
40	40	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0058	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	12 387,0 3 250,0	8 936,0 1 644,0	201,0		12 387,0
41	41	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	10 941,0 1 521,0	9 420,0 1 776,0	10 941,0 1 521,0	9 420,0 1 776,0			10 941,0
42	42	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12	419,0		5 028,0		5 028,0		5 028,0
43	43	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	5 356,0 745,0	4 611,0 869,0	10 712,0 1 490,0	9 222,0 1 738,0			10 712,0
44	44	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	24	419,0		10 056,0		10 056,0		10 056,0
45	45	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	3,35	449,0 0,0	449,0 131,0	1 504,0 0,0	1 504,0 439,0			1 504,0
46	46	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,1	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	848,0 848,0	0,0 0,0			848,0
47	47	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,26	9 323,0 4 299,0	396,0 94,0	2 424,0 1 118,0	103,0 24,0	1 203,0		2 424,0
48	48	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,66	87,0 0,0	87,0 22,0	231,0 0,0	232,0 59,0			231,0
49	49	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,66	86,0 0,0	86,0 21,0	229,0 0,0	229,0 56,0			229,0
50	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,66	571,0 351,0	220,0 70,0	1 519,0 934,0	585,0 186,0			1 519,0
51	51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,53	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	1 910,0 1 910,0	0,0 0,0			1 910,0
52	52	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	0,651798	45 511,0 37 341,0	4 563,0 0,0	29 664,0 24 339,0	2 974,0 0,0	2 351,0		29 664,0
			ИТОГО по смете Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]					306 587,0 123 963,0	73 292,0 15 839,0	109 332,0 0,0	0,0 0,0	306 587,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					306 587,0	73 292,0	109 332,0	0,0	306 587,0
								123 963,0	15 839,0	0,0	0,0	
			СМР							*306587,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									**400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный БСН идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)