ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20190423-68261212
1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 23.04.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.04.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл. №1 к Договору №92 от 11.10.2018г.
27.4. Дата 15.03.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 19
32.2 Дата 23.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"				1	21828082.54	21828082.54			21828082.54	12%	2619369.91	24447452.45			1	
							Всего по счету:	21828082.54		0.00	21828082.54		2619369.91	24447452.45				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

pTUWpw0h8D0y/+g6dtzthiosoUTeRyxi8tC6pI0s+NPFhiItvAY4/Qabwqf63BPgytgfOvYfV5vpHdz0qsAVCA==

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 15.03.2019 г.к Договору №92 от 11.10.2018 г.

Номер документа	Дата составления
19	**23.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"			тг	1	24 447 452,45	24 447 452,45
				Итого	1	x	24 447 452,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2019

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Доп.соглашение № 1 от 15 марта 2019 года к договору №92 от 11.10.2018 г.

Наименование строительства и его адресс:

"Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2018 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (апрель месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"*	147 043,759	121 022,878	140 000,000	121 022,878	58 578,32110	51 271,262	**24 447,45245**	20 922,559
	итого:	147 043,759	121 022,878	140 000,000	121 022,878	58 578,32110	51 271,262	**24 447,45245**	20 922,559

Двадцать четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят два тенге 45 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"

Исхаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за апрель месяц 2019 г.

объект: "Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ*	*20 922,559*	*0,000*		*20 922,559*
		Всего по главе 2:	*20 922,559*	*0,000*		*20 922,559*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 1,3%*	*271,993*			*271,993*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*38,351*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,218*
		Всего по главе 8:	*271,993*			*271,993*
		Всего по главе 2-8:	*21 194,552*	*0,000*	*0,000*	*21 194,552*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -2,07%*	*438,727*			*438,727*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*201,815*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,228*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*860,364*	*860,364*
		Всего по главе:	*438,727*		*860,364*	*1 299,091*
		Итого по главам 1-9:	*21 633,279*	*0,000*	*860,364*	*22 493,643*
		Непредвиденные работы и затраты 2%	*432,666*			*432,666*
		Итого сметная стоимость	*22 065,945*	*0,000*	*860,364*	*22 926,309*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,952097531038	*21 008,932*	*0,000*	*819,150*	*21 828,082*
		НДС в текущих ценах -12%			*2 619,370*	*619,370*
		Общая стоимость строительства	*21 008,932*	*0,000*	*3 438,520*	*24 447,45245*

Двадцать четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят два тенге 45 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Джалимбетов Д.**

ТЕХ.НАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" _____ **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2019 г.
"Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Внутриплощадочные тепловые сети"

Составлена 2 кв. 2018г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	812,3600		152,84	124163
		Накладные расходы	%	72		33,46	27178
		Сметная прибыль	%	8		14,90	12107
		Сметная стоимость:				201,20	163449
2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	44,1500		201,75	8907
		Накладные расходы	%	72		44,16	1950
		Сметная прибыль	%	8		19,67	869
		Сметная стоимость:				265,59	11726
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,4900		1353,66	35858
		Накладные расходы	%	72		974,64	25818
		Сметная прибыль	%	8		186,26	4934
		Сметная стоимость:				2514,56	66611

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	618,1000		30,63	18931
		Накладные расходы	%	72		7,54	4663
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1888
		Сметная стоимость:				41,23	25482
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4900		706,64	18719
		Накладные расходы	%	72		508,78	13478
		Сметная прибыль	%	8		97,23	2576
		Сметная стоимость:				1312,66	34772
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	618,1000		131,75	81433
		Накладные расходы	%	72		70,17	43375
		Сметная прибыль	%	8		16,15	9985
		Сметная стоимость:				218,07	134792
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	70,8000		3791,11	268411
		Накладные расходы	%	99		880,88	62366
		Сметная прибыль	%	8		373,76	26462
		Сметная стоимость:				5045,76	357240
8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,0000		2075,34	20753
		Накладные расходы	%	93		177,19	1772
		Сметная прибыль	%	8		180,20	1802
		Сметная стоимость:				2432,73	24327
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	22,0000		1069,64	23532
		Накладные расходы	%	72		471,56	10374
		Сметная прибыль	%	8		123,30	2713
		Сметная стоимость:				1664,49	36619
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км	0,0890		863658,91	76866
		Накладные расходы	%	99		597667,96	53192
		Сметная прибыль	%	8		116906,15	10405
		Сметная стоимость:				1578233,02	140463
11	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км	0,1980		776174,84	153683
		Накладные расходы	%	99		542465,86	107408
		Сметная прибыль	%	8		105491,26	20887
		Сметная стоимость:				1424131,96	281978
12	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,3030		681635,65	206536
		Накладные расходы	%	99		481596,67	145924
		Сметная прибыль	%	8		93058,59	28197
		Сметная стоимость:				1256290,91	380656
		ОТВОД СТАНДАРТНЫЙ					
13	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	6,0000		19222,96	115338
		Накладные расходы	%	99		14171,19	85027
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	16029
		Сметная стоимость:				36065,68	216394
14	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	18,0000		12006,02	216108
		Накладные расходы	%	99		9487,53	170776
		Сметная прибыль	%	8		1719,48	30951
		Сметная стоимость:				23213,04	417835
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1124-0108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	1,0000		18769,01	18769
		Накладные расходы	%	99		13558,62	13559
		Сметная прибыль	%	8		2586,21	2586
		Сметная стоимость:				34913,84	34914
16	1124-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4,0000		16368,87	65475
		Накладные расходы	%	99		12084,61	48338
		Сметная прибыль	%	8		2276,28	9105
		Сметная стоимость:				30729,76	122919
17	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	19,0000		38045,00	722855
18	1124-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4,0000		13990,85	55963
		Накладные расходы	%	99		10470,17	41881
		Сметная прибыль	%	8		1956,88	7828
		Сметная стоимость:				26417,89	105672
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ					
19	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,6270		39160,55	24554
		Накладные расходы	%	69		13764,88	8631
		Сметная прибыль	%	8		4234,03	2655
		Сметная стоимость:				57159,46	35839
20	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16,0000		59741,00	955856
21	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		45013,00	45013

1	2	3	4	5	6	7	8
22	2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42,0000		35314,00	1483188
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ					
23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,6656		39160,55	26065
		Накладные расходы	%	69		13764,88	9162
		Сметная прибыль	%	8		4234,03	2818
		Сметная стоимость:				57159,46	38045
24	2302-0201-5208 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		5360,00	64320
25	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,0000		4847,00	67858
26	2302-0201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42,0000		4308,00	180936
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА					
27	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,0000		12368,00	74208
28	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	36,0000		10497,00	377892
29	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	36,0000		7649,00	275364
30	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	41,0000		6868,00	281588
31	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	97,0000		6110,00	592670
32	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2183		80865,05	17653
		Накладные расходы	%	76		27788,50	6066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8692,28	1898
		Сметная стоимость:				117345,84	25617
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 98Х50, УПКЛ 70Х51, НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ЛК75.120.60, ЛК75.90.60					
33	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	32,9800		8667,56	285856
		Накладные расходы	%	118		4839,91	159620
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	35638
		Сметная стоимость:				14588,07	481114
34	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	22,7400		50298,00	1143777
35	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	10,2400		46280,00	473907
36	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В10	м3	9,0000		29638,41	266746
		Накладные расходы	%	91		3466,73	31201
		Сметная прибыль	%	8		2648,41	23836
		Сметная стоимость:				35753,54	321782
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 4 - 1 ШТ					
37	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	30,0000		152,84	4585
		Накладные расходы	%	72		33,46	1004
		Сметная прибыль	%	8		14,90	447
		Сметная стоимость:				201,20	6036
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,0000		1353,66	2707
		Накладные расходы	%	72		974,64	1949
		Сметная прибыль	%	8		186,26	373
		Сметная стоимость:				2514,56	5029

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5000		30,63	199
		Накладные расходы	%	72		7,54	49
		Сметная прибыль	%	8		3,05	20
		Сметная стоимость:				41,23	268
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0000		706,64	1413
		Накладные расходы	%	72		508,78	1018
		Сметная прибыль	%	8		97,23	194
		Сметная стоимость:				1312,66	2625
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,5000		131,75	856
		Накладные расходы	%	72		70,17	456
		Сметная прибыль	%	8		16,15	105
		Сметная стоимость:				218,07	1417
42	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	23,5000		248,35	5836
		Накладные расходы	%	72		60,77	1428
		Сметная прибыль	%	8		24,73	581
		Сметная стоимость:				333,85	7846
43	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	39,2400		139,00	5454
44	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10,9500		31711,85	347245
		Накладные расходы	%	118		9306,99	101911
		Сметная прибыль	%	8		3281,51	35932
		Сметная стоимость:				44300,34	485089
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2200		22443,24	27381
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1361
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	2299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25443,57	31041
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,5800		691,12	8003
		Накладные расходы	%	94		275,56	3191
		Сметная прибыль	%	8		77,33	896
		Сметная стоимость:				1044,01	12090
47	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	29,0000		416,45	12077
		Накладные расходы	%	69		28,79	835
		Сметная прибыль	%	8		35,62	1033
		Сметная стоимость:				480,86	13945
48	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,0000		2075,34	29055
		Накладные расходы	%	93		177,19	2481
		Сметная прибыль	%	8		180,20	2523
		Сметная стоимость:				2432,73	34058
49	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5100		24939,64	37659
		Накладные расходы	%	91		1771,40	2675
		Сметная прибыль	%	8		2136,88	3227
		Сметная стоимость:				28847,92	43560
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2418		195353,00	47236
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5400		22443,24	12119
		Накладные расходы	%	91		1115,62	602
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	1018
		Сметная стоимость:				25443,57	13740
52	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,8800		46280,00	40726

1	2	3	4	5	6	7	8
53	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2400		82382,00	19772
54	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям	м3 заделки	0,0900		73280,21	6595
		Накладные расходы	%	84		31018,66	2792
		Сметная прибыль	%	8		8343,91	751
		Сметная стоимость:				112642,79	10138
55	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,8000		1379,27	21793
		Накладные расходы	%	80		638,36	10086
		Сметная прибыль	%	8		161,41	2550
		Сметная стоимость:				2179,05	34429
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,5200		822,41	9474
		Накладные расходы	%	93		213,18	2456
		Сметная прибыль	%	8		82,85	954
		Сметная стоимость:				1118,44	12884
57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,0000		16677,00	33354
58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		19408,00	38816
59	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка балок до 5 т Б-12	шт	1,0000		22275,59	22276
		Накладные расходы	%	118		16430,99	16431
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	3097
		Сметная стоимость:				41803,11	41803

1	2	3	4	5	6	7	8
60	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,8700		82382,00	71672
61	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060		68997,00	21113
62	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7980		32404,00	25858
63	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16,0000		599,00	9584
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 4 ШТ					
64	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	120,0000		152,84	18341
		Накладные расходы	%	72		33,46	4015
		Сметная прибыль	%	8		14,90	1788
		Сметная стоимость:				201,20	24144
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,0000		1353,66	10829
		Накладные расходы	%	72		974,64	7797
		Сметная прибыль	%	8		186,26	1490
		Сметная стоимость:				2514,56	20116
66	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,0000		30,63	796
		Накладные расходы	%	72		7,54	196
		Сметная прибыль	%	8		3,05	79
		Сметная стоимость:				41,23	1072
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0000		706,64	5653
		Накладные расходы	%	72		508,78	4070
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778
		Сметная стоимость:				1312,66	10501

1	2	3	4	5	6	7	8
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,0000		131,75	3425
		Накладные расходы	%	72		70,17	1825
		Сметная прибыль	%	8		16,15	420
		Сметная стоимость:				218,07	5670
69	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	94,0000		248,35	23345
		Накладные расходы	%	72		60,77	5712
		Сметная прибыль	%	8		24,73	2325
		Сметная стоимость:				333,85	31382
70	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	156,9600		139,00	21817
71	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	39,2000		31711,85	1243104
		Накладные расходы	%	118		9306,99	364834
		Сметная прибыль	%	8		3281,51	128635
		Сметная стоимость:				44300,34	1736573
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,0800		22443,24	91568
		Накладные расходы	%	91		1115,62	4552
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	7690
		Сметная стоимость:				25443,57	103810
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,0800		691,12	26318
		Накладные расходы	%	94		275,56	10493
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2945
		Сметная стоимость:				1044,01	39756
74	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	148,0000		2075,34	307150
		Накладные расходы	%	93		177,19	26224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		180,20	26670
		Сметная стоимость:				2432,73	360044
75	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,8000		24939,64	119710
		Накладные расходы	%	91		1771,40	8503
		Сметная прибыль	%	8		2136,88	10257
		Сметная стоимость:				28847,92	138470
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7400		195353,00	144561
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6000		22443,24	35909
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1785
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	3016
		Сметная стоимость:				25443,57	40710
78	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	4,8800		46280,00	225846
79	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям	м3 заделки	0,3600		73280,21	26381
		Накладные расходы	%	84		31018,66	11167
		Сметная прибыль	%	8		8343,91	3004
		Сметная стоимость:				112642,79	40551
80	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8000		1379,27	78343
		Накладные расходы	%	80		638,36	36259
		Сметная прибыль	%	8		161,41	9168
		Сметная стоимость:				2179,05	123770
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,0800		822,41	31318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		213,18	8118
		Сметная прибыль	%	8		82,85	3155
		Сметная стоимость:				1118,44	42590
82	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Прижимная бетонная стенка	м3	16,2000		24336,53	394252
		Накладные расходы	%	91		2867,15	46448
		Сметная прибыль	%	8		2176,29	35256
		Сметная стоимость:				29379,97	475956
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	8,0000		16677,00	133416
84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8,0000		19408,00	155264
85	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка балок до 5 т Б-12	шт	4,0000		22275,59	89102
		Накладные расходы	%	118		16430,99	65724
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	12386
		Сметная стоимость:				41803,11	167212
86	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	3,4800		82382,00	286689
87	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8160		68997,00	56302
88	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7360		32404,00	88657
89	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	64,0000		599,00	38336
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
90	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	42,0000		662,00	27804

1	2	3	4	5	6	7	8
91	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	26,0000		786,00	20436
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ					
92	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа(100 кгс/см2)	стык	7,0000		24596,34	172174
		Накладные расходы	%	91		5132,15	35925
		Сметная прибыль	%	8		2378,28	16648
		Сметная стоимость:				32106,76	224747
		ПЛИТЫ Ж/БЕТОННЫЕ					
93	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты. Установка	м3 сборных конструкций	46,0000		7758,13	356874
		Накладные расходы	%	118		3098,69	142540
		Сметная прибыль	%	8		868,55	39953
		Сметная стоимость:				11725,37	539367
94	СТ ПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТ Ж/БЕТОННЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ ПАГ-14	ШТ	46,0000		71428,57	3285714
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА					
95	1125-0209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты	км	0,5690		50322,90	28634
		Накладные расходы	%	91		15690,04	8928
		Сметная прибыль	%	8		5281,04	3005
		Сметная стоимость:				71293,97	40566
96	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	568,3900		131,00	74459
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				17355143
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11988696
	Материалы -		Тенге				2822934
	Всего заработная плата -		Тенге				1972686
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				314177
	Местные материалы -		Тенге				5955045

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Доп.соглашение №

...ных работ и затрат

за апрель месяц 2019 г.

...раммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

2	3	4	5	6	7	8
						15
	Транспортные расходы -	Тенге				2727
	Накладные расходы -	Тенге				1999805
	Накладные НУЧП -	Тенге				1999805
	Сметная прибыль -	Тенге				1119080
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15107581
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1877
	Сметная заработная плата -	Тенге				1972686
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				50619
	Материалы -	Тенге				16508
	Всего заработная плата -	Тенге				25786
	Накладные расходы -	Тенге				17792
	Накладные НУЧП -	Тенге				17792
	Сметная прибыль -	Тенге				5473
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				73884
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
	Сметная заработная плата -	Тенге				25786
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5315828
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5315828
	Сметная прибыль -	Тенге				425266
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5741094
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				20922559
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1901
	Сметная заработная плата -	Тенге				1998472

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.