Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаев)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаев)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаев)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-37 от 03.09.2024 г.**

за **декабрь 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0038	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	4 710,0 3 138,0	1 572,0 412,0			4 710,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,838	1 022,0		3 922,0		3 922,0		3 922,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	3 105,0 2 032,0	977,0 217,0	96,0		3 105,0
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	3 275,0 2 855,0	12,0 3,0	408,0		3 275,0
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	13 555,0 2 280,0	149,0 25,0	11 125,0		13 555,0
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 667,0 1 122,0	520,0 123,0	25,0		1 667,0
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	8 356,0 7 998,0	358,0 2,0			8 356,0
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	км	0,5555	825 746,0 1 022,0	108 502,0	454,0 568,0	60,0	568,0		568,0
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	м	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	кг	0,05	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	463,0 254,0	121,0 24,0	88,0		463,0
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	$м^3$	0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	т	1	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0			4 178,0
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665,0		665,0		665,0		665,0
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	шт.	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	т	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	1000 шт.	0,026064	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	89 424,0 53 469,0	31 010,0 7 820,0	4 945,0		89 424,0
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	т	0,064	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	287,0 277,0	2,0 0,0	8,0		287,0
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	$м^2$ покрытия	0,02358	1 183 000,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	т	2,02	278,0		562,0		562,0		562,0
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	м	0,19936	1 092,0		218,0		218,0		218,0
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	кг	0,112	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	2 702,0 2 000,0	175,0 52,0	527,0		2 702,0
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,11424	15 820,0		1 807,0		1 807,0		1 807,0
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,12	4 207,0		505,0		505,0		505,0
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,0038	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	283,0 122,0	161,0 33,0			283,0
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		3,8	125,0		475,0		475,0		475,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	6,8	1 014,0	374,0	6 895,0	2 543,0	286,0		6 895,0
						598,0	96,0	4 066,0	653,0			
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	6,8	543,0		3 692,0		3 692,0		3 692,0
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	м	0,002	3 333 515,0	1 039 904,0	6 667,0	2 080,0	100,0		6 667,0
						2 243 457,0	246 104,0	4 487,0	492,0			
39	39	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	км	2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
40	40	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	м	0,0058	2 135 649,0	1 540 668,0	12 387,0	8 936,0	201,0		12 387,0
						560 288,0	283 371,0	3 250,0	1 644,0			
41	41	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	км трубопровода	1	10 941,0	9 420,0	10 941,0	9 420,0			10 941,0
						1 521,0	1 776,0	1 521,0	1 776,0			
42	42	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	стык	12	419,0		5 028,0		5 028,0		5 028,0
43	43	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	дм2	2	5 356,0	4 611,0	10 712,0	9 222,0			10 712,0
						745,0	869,0	1 490,0	1 738,0			
44	44	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	стык	24	419,0		10 056,0		10 056,0		10 056,0
45	45	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	дм2	3,35	449,0	449,0	1 504,0	1 504,0			1 504,0
						0,0	131,0	0,0	439,0			
46	46	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,1	8 482,0	0,0	848,0	0,0			848,0
						8 482,0	0,0	848,0	0,0			
47	47	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,26	9 323,0	396,0	2 424,0	103,0	1 203,0		2 424,0
						4 299,0	94,0	1 118,0	24,0			
48	48	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$	2,66	87,0	87,0	231,0	232,0			231,0
						0,0	22,0	0,0	59,0			
49	49	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,66	86,0	86,0	229,0	229,0			229,0
						0,0	21,0	0,0	56,0			
50	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ грунта	2,66	571,0	220,0	1 519,0	585,0			1 519,0
						351,0	70,0	934,0	186,0			
51	51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ уплотненного грунта	0,53	3 604,0	0,0	1 910,0	0,0			1 910,0
						3 604,0	0,0	1 910,0	0,0			
52	52	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	$м^3$ грунта	0,651798	45 511,0	4 563,0	29 664,0	2 974,0	2 351,0		29 664,0
			ИТОГО по смете Э16303: Наружные сети газоснабжения [6-1]	шт.		37 341,0	0,0	24 339,0	0,0			
								306 587,0	73 292,0	109 332,0	0,0	306 587,0
			Итого по суммарной смете					123 963,0	15 839,0	0,0	0,0	
			СМР					306 587,0	73 292,0	109 332,0	0,0	306 587,0
								123 963,0	15 839,0	0,0	0,0	
										306587,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**18 089**		**324 676**
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**16 234**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**16 234**		**357 143**
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					**42 857**		**400 000**
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)