Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "Спецкоммунстрой"
Подрядчик ТОО "СК Строй Компании ЛТД"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в с.Саудакент Сарысуского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №14	Договор 14.04.2023	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные на приобретение материалов	дополнительные другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Саудакент Сарысуского района	1 390 135	1 241 192							148 943	1 390 135

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД"
Директор Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
(Генподрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"
Директор по строительству *Отегенов К.Б.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик : ТОО "Спецкоммунстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Строй Компании ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей в с.Саудакент Сарысуского района**
Наименование объекта - **Поселковые наружные сети водопровода, кабельная линия 0,4 кВ**
Договор №14 от 14.04.2023г. (Саудакент)

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Поселковые наружные сети водопровода				
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
1	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**362,0**	**322**	**116 564**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**14,32**	**600**	**8 591**
3	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**349,0**	**60**	**20 940**
4	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**94,97**	**600**	**56 984**
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**349,0**	**275**	**95 975**
	Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**-**
6	**Е11-220501-0407** **1122-0501-0407** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,045**	**2 215 043**	**99 253**
7	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,222**	**831 619**	**184 281**
8	**Е11-220701-0101** **1122-0701-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,222**	**240 519**	**53 297**

9	**Е11-220701-0107** **1122-0701-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,045**	**390 922**	**17 517**
		Футляры		**0,0**		**-**
10	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 299 894**	**12 999**
		Восстановление покрытия				
11	**Е11-270602-0103** **1127-0602-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство**	**м^2**	**3,0**	**2 600**	**7 800**
12	**Е11-270602-0306** **1127-0602-0306** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3,0**	**2 317**	**6 951**
13	**Е11-270602-0406** **1127-0602-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=8*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**3,0**	**1 934**	**5 802**
14	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3,0**	**2 628**	**7 884**
15	**Е11-270602-0401** **1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**3,0**	**571**	**1 713**
16	**Е11-221001-0103** **1122-1001-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0**	**11 308**	**11 308**
17	**Е11-220901-0101** **1122-0901-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0**	**5 107**	**5 107**
18	**Е11-220801-0101** **1122-0801-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,007901**	**213 618**	**1 688**
		Фасонные части стальные		**0,0**		**-**
19	**Е11-220801-0105** **1122-0801-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,000192**	**3 898 003**	**750**
	Раздел 3.	**КОЛОДЦЫ**		**0,0**		**-**
		Колодцы Д=2000мм		**0,0**		**-**
20	**Е11-221301-0102** **1122-1301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,2**	**30 000**	**66 000**

21	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м^3 кладки**	**0,004**	**37 281**	**149**
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,006538**	**1 469 409**	**9 606**
		ОТМОСТКА		**0,0**		**-**
23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,090458**	**17 469**	**1 580**
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,090458**	**30 052**	**2 718**
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ		**0,0**		**-**
25	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,9**	**30 000**	**57 000**
26	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м^3 кладки**	**0,0347**	**37 281**	**1 294**
27	С1244-201-0201 244-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 700 мм, высотой 210 мм**	**шт.**	**2,0**	**7 319**	**14 638**
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,057204**	**1 469 409**	**84 056**
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,6062**	**17 469**	**10 590**
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,6062**	**30 052**	**18 218**
		КОЛОДЦЫ Д=1000ММ		**0,0**		**-**
31	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,1**	**30 000**	**33 000**
		ОТМОСТКА		**0,0**		**-**
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,00274**	**17 469**	**48**
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,005714**	**30 052**	**172**
		Кабельная линия 0,4 кВ.				**-**

34	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3	15,132	287	4 343
35	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,468	5 327	2 493
36	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,6236	75	122
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,0164	3 304	54
		Монтажные работы				-
38	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	78,0	736	57 408
39	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	46,8	226	10 577
40	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124,8	1 002	125 050
41	Ц13-080201-4309 1308-0201-4309 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	1,0	18 094	18 094
42	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	78,0	22	1 716
43	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	78,0	88	6 864
		ВСЕГО ПО АКТУ:				1 241 192
		НДС -12 %				148 943
		ВСЕГО С НДС:				1 390 135

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД"

Директор *Сыдыкова А.Т.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству *Отегенов К.Б.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)