Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627

Подрядчик: ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781

Стройка: "Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области"

Договор подряда (контракт) № 12 02 21.02.2024г

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за июнь 2024г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№1	11 385 980,77	1 366 317,69	12 752 298,46
2	Акт№2	15 835 201,75	1 900 224,21	17 735 425,96
3	Акт№3	308 166,53	36 979,98	345 146,51
4	Акт№4	837 145,14	100 457,42	937 602,56
5	Акт№5	2 149 731,71	257 967,81	2 407 699,52
6	Акт№6	6 723 098,83	806 771,86	7 529 870,69
	ИТОГО	**37 239 324,73**	**4 468 718,97**	**41 708 043,70**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627

Руководитель _____ Шерстюков В.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Изомир», БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района",111800, ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ, РАЙОН УЗУНКОЛЬСКИЙ, СЕЛО УЗУНКОЛЬ, УЛ. Г.МУСРЕПОВА, д. 14, тел.: 87144421365**	**060140006627**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 12 от 21/02/2024

Номер документа	Дата составления
16	**26.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской обл		-	усл	1	41 708 043,70	41 708 043,70	4 468 718,97
				Итого	1	x	41 708 043,70	4 468 718,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2024

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
060140006627	100340007781	12	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области"	**41 708 043,70**	**37 239 324,73**							**4 468 718,97**	**41 708 043,70**
Погашение аванса 30%		**11 171 797,42**							**536 246,28**	**11 708 043,70**
ИТОГО по справке		**26 067 527,31**							**3 932 472,69**	**30 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО «Изомир» БИН 100340007781

Директор _____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627

Руководитель _____ **Шерстюков В.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586 _____ Утешев А.Б., 860708350291, аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00063286

Инженер авторского надзора: АН ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959 _____ Русских В. А., ИИН 680314350172, атестат №01800

АВТОРСКИЙ НАДЗОР