Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **21.02.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФП										
1	1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		176,6	341,26	341,26	60267,00	60267,00		11483,00	77490,00	
				м³ грунта		0,00	90,31	0,00	15949,00		5740,00		
2	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		3,2	3278,12	0,00	10490,00	0,00		7553,00	19486,00	
				м³ грунта		3278,12	0,00	10490,00	0,00		1443,00		
3	3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		3,3	1710,23	0,00	5644,00	0,00		4064,00	10485,00	
				м³ грунта		1710,23	0,00	5644,00	0,00		777,00		
4	4	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		91,7	38,03	38,03	3487,00	3488,00		821,00	4653,00	
				м³ грунта		0,00	12,43	0,00	1140,00		345,00		
5	5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		91,7	269,92	124,98	24752,00	11461,00		13539,00	41353,00	
				м³ уплотненного грунта		144,94	60,11	13291,00	5512,00		3063,00		
6	6	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		78	68,15	68,15	5316,00	5316,00		1251,00	7092,00	
				м³ грунта		0,00	22,28	0,00	1738,00		526,00		
7	7	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		78	269,92	124,98	21054,00	9749,00		11516,00	35176,00	
				м³ уплотненного грунта		144,94	60,11	11305,00	4689,00		2605,00		
8	8	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		164	3018,93	264,22	495105,00	43333,00	374609,00	86029,00	627625,00	
				м² покрытия		470,51	87,54	77164,00	14357,00		46491,00		
9	9	211-201-0407	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**		32,8	8956,00		293757,00		293757,00		317258,00	
				м³							23501,00		
10	10	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		15,4	39529,21	1771,13	608750,00	27276,00	548127,00	36164,00	696507,00	
				м³		2165,40	415,18	33347,00	6394,00		51593,00		
11	11	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		59,58	41648,66	2719,13	2481427,00	162006,00	2115083,00	222202,00	2919919,00	
				м³		3429,64	668,68	204338,00	39840,00		216290,00		
12	12	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**		148,95	1453,24	315,30	216460,00	46964,00	57152,00	126368,00	370254,00	
				м² поверхности		754,24	158,01	112344,00	23536,00		27426,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311		148,95	503,47	9,85	74992,00	1467,00	6584,00	62890,00	148913,00	
				м² поверхности		449,42	4,58	66941,00	682,00		11031,00		
14	14	235-103-0210	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		339,606	1207,00		409904,00		409904,00		442696,00	
				м²							32792,00		
15	15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,309	35074,48	1861,72	10838,00	575,00	550,00	9023,00	21450,00	
				т		31433,76	654,20	9713,00	202,00		1589,00		
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3098	376424,00		116616,00		116616,00		125945,00	
				т							9329,00		
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4,76714	347963,00		1658788,00		1658788,00		1791491,00	
				т							132703,00		
18	18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,35	14748,38	2797,38	108401,00	20560,00	76857,00	18911,00	137497,00	
				м³ основания		1494,30	1272,28	10983,00	9351,00		10185,00		
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		7,35	38552,05	1771,13	283358,00	13018,00	254424,00	17260,00	324667,00	
				м³		2165,40	415,18	15916,00	3052,00		24049,00		
			Итого по разделу 1: ФП					6889406.00	405480.00	5912451.00	629074.00	8119958.00	
								571476.00	126442.00	0.00	601478.00		
			Раздел 2: ФМ-1										
20	20	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		45,4	341,26	341,26	15493,00	15493,00		2952,00	19921,00	
				м³ грунта		0,00	90,31	0,00	4100,00		1476,00		
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,8	3278,12	0,00	2622,00	0,00		1888,00	4871,00	
				м³ грунта		3278,12	0,00	2622,00	0,00		361,00		
22	22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		33,4	38,03	38,03	1270,00	1270,00		299,00	1695,00	
				м³ грунта		0,00	12,43	0,00	415,00		126,00		
23	23	1101-0201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		35,2	269,92	124,98	9501,00	4399,00		5197,00	15874,00	
				м³ уплотненного грунта		144,94	60,11	5102,00	2116,00		1176,00		
24	24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,2	1710,23	0,00	14024,00	0,00		10097,00	26051,00	
				м³ грунта		1710,23	0,00	14024,00	0,00		1930,00		
25	25	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0786	331233,00		26035,00		26035,00		28118,00	
				т							2083,00		
26	26	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		4,6	68,15	68,15	313,00	313,00		74,00	418,00	
				м³ грунта		0,00	22,28	0,00	102,00		31,00		
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,02	39529,21	1771,13	40320,00	1806,00	36305,00	2395,00	46132,00	
				м³		2165,40	415,18	2209,00	423,00		3417,00		
28	28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0646	323426,00		20893,00		20893,00		22564,00	
				т							1671,00		
29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01572	376424,00		5917,00		5917,00		6390,00	
				т							473,00		
30	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0262	347963,00		9117,00		9117,00		9846,00	
				т							729,00		
31	31	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		12,26	3018,93	264,22	37012,00	3239,00	28004,00	6431,00	46918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	$м^2$ поверхности	148,95	503,47 449,42	9,85 4,58	74992,00 66941,00	1467,00 682,00	6584,00	62890,00 11031,00	148913,00	
14	14	235-103-0210	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	339,606	1207,00		409904,00		409904,00	32792,00	442696,00	
15	15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,309	35074,48 31433,76	1861,72 654,20	10838,00 9713,00	575,00 202,00	550,00	9023,00 1589,00	21450,00	
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3098	376424,00		116616,00		116616,00	9329,00	125945,00	
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,76714	347963,00		1658788,00		1658788,00	132703,00	1791491,00	
18	18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	7,35	14748,38 1494,30	2797,38 1272,28	108401,00 10983,00	20560,00 9351,00	76857,00	18911,00 10185,00	137497,00	
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,35	38552,05 2165,40	1771,13 415,18	283358,00 15916,00	13018,00 3052,00	254424,00	17260,00 24049,00	324667,00	
			Итого по разделу 1: ФП					6889406,00	405480,00	5912451,00	629074,00	8119958,00	
								571476,00	126442,00	0,00	601478,00		
			Раздел 2: ФМ-1										
20	20	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	45,4	341,26 0,00	341,26 90,31	15493,00 0,00	15493,00 4100,00		2952,00 1476,00	19921,00	
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,8	3278,12 3278,12	0,00 0,00	2622,00 2622,00	0,00 0,00		1888,00 361,00	4871,00	
22	22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	33,4	38,03 0,00	38,03 12,43	1270,00 0,00	1270,00 415,00		299,00 126,00	1695,00	
23	23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	35,2	269,92 144,94	124,98 60,11	9501,00 5102,00	4399,00 2116,00		5197,00 1176,00	15874,00	
24	24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,2	1710,23 1710,23	0,00 0,00	14024,00 14024,00	0,00 0,00		10097,00 1930,00	26051,00	
25	25	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0786	331233,00		26035,00		26035,00	2083,00	28118,00	
26	26	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4,6	68,15 0,00	68,15 22,28	313,00 0,00	313,00 102,00		74,00 31,00	418,00	
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,02	39529,21 2165,40	1771,13 415,18	40320,00 2209,00	1806,00 423,00	36305,00	2395,00 3417,00	46132,00	
28	28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0646	323426,00		20893,00		20893,00	1671,00	22564,00	
29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01572	376424,00		5917,00		5917,00	473,00	6390,00	
30	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	347963,00		9117,00		9117,00	729,00	9846,00	
31	31	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		12,26	3018,93	264,22	37012,00	3239,00	28004,00	6431,00	46918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		470,51	87,54	5768,00	1073,00		3475,00		
32	32	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		1,84	8956,00		16479,00		16479,00		17797,00	
				$м^3$							1318,00		
33	33	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		1,5	55249,36	3095,32	82874,00	4643,00	60010,00	17600,00	108512,00	
				$м^3$		12147,44	746,11	18221,00	1119,00		8038,00		
34	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,5	4052,87	29,07	62819,00	451,00	54959,00	6957,00	75358,00	
				$м^2$ поверхности		478,06	4,58	7410,00	71,00		5582,00		
35	35	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,825	1010,00		833,00		833,00		900,00	
				кг							67,00		
			Итого по разделу 2: ФМ-1					345522,00	31614,00	258552,00	53890,00	431365,00	
								55356,00	9419,00	0,00	31953,00		
			Раздел 3: Приямок										
36	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,05	38552,05	1771,13	1928,00	89,00	1731,00	117,00	2209,00	
				$м^3$		2165,40	415,18	108,00	21,00		164,00		
37	37	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		0,17	46911,97	2083,78	7975,00	355,00	6585,00	1026,00	9721,00	
				$м^3$		6095,52	538,73	1036,00	92,00		720,00		
38	38	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0123	331233,00		4074,00		4074,00		4400,00	
				т							326,00		
			Итого по разделу 3: Приямок					13977,00	444,00	12390,00	1143,00	16330,00	
								1144,00	113,00	0,00	1210,00		
			Раздел 4: Ф-1 - 3 шт										
39	39	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		87,3	341,26	341,26	29792,00	29792,00		5676,00	38305,00	
				$м^3$ грунта		0,00	90,31	0,00	7884,00		2837,00		
40	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,5	3278,12	0,00	4917,00	0,00		3540,00	9134,00	
				$м^3$ грунта		3278,12	0,00	4917,00	0,00		677,00		
41	41	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		54,3	68,15	68,15	3701,00	3701,00		871,00	4938,00	
				$м^3$ грунта		0,00	22,28	0,00	1210,00		366,00		
42	42	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		54,3	269,92	124,98	14657,00	6786,00		8017,00	24488,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		144,94	60,11	7870,00	3264,00		1814,00		
43	43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13,2	1710,23	0,00	22575,00	0,00		16254,00	41935,00	
				$м^3$ грунта		1710,23	0,00	22575,00	0,00		3106,00		
44	44	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		21,3	68,15	68,15	1452,00	1452,00		342,00	1938,00	
				$м^3$ грунта		0,00	22,28	0,00	475,00		144,00		
45	45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,22	38552,05	1771,13	85586,00	3932,00	76846,00	5213,00	98063,00	
				$м^3$		2165,40	415,18	4807,00	922,00		7264,00		
46	46	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		18,45	44430,95	1478,67	819751,00	27281,00	655661,00	134951,00	1031078,00	
				$м^3$		7415,08	622,77	136808,00	11490,00		76376,00		
47	47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,099	1501945,51	2118,51	148693,00	210,00	107240,00	37618,00	201216,00	
				т		416592,00	971,55	41243,00	96,00		14905,00		
			Итого по разделу 4: Ф-1 - 3 шт					1131124,00	73154,00	839747,00	212482,00	1451095,00	
								218220,00	25341,00	0,00	107489,00		
			ИТОГО по акту					8380029,00	510687,00	7023141,00	896585,00	10018742,00	
								846196,00	161314,00	0,00	742130,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,10**			**310581,00**					
			Итого с временными									**10329323,00**	
			Зимние удорожания	**%**	**2,20**			**227245,11**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10556568,11**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**211131,36**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10767699,47**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**1,079**							**11618347,73**	
			Договорной К=0,98		**0,980**							**11385980,77**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1366317,69**					
			Итого с НДС									**12 752 298,46**	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Мухамедгалиева Р Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АО "ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Шерстюков В Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Утемов А.Б. 860708350291
аттестаты №KZ49VJE00063723, №KZ74VJE00063286
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских В. А. ИИН 680314350172, атестат №01800
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект: **04-03 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **21.02.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **04-03-01 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Инженерное оборудование										
1	28	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	2,07	357436,80	22154,44	739894,00	45859,00	50177,00	399686,00	1230746,00	
						311042,40	5490,08	643858,00	11364,00		91166,00		
2	29	515-103-0107	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигательAksa	шт.	1	9837630,00		9837630,00		9837630,00		9837630,00	
3	30	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	141243,02	65689,26	141243,00	65689,00	8159,00	68920,00	226976,00	
						67394,70	28327,40	67395,00	28327,00		16813,00		
4	31	515-102-0409	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2239877,00		2239877,00		2239877,00		2239877,00	
5	32	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1331117,00		1331117,00		1331117,00		1331117,00	
			Итого по разделу 3: Инженерное оборудование					14289761,00	111548,00	58336,00	468606,00	14866346,00	
								711253,00	39691,00	13408624,00	107979,00		
			ИТОГО по акту					14289761,00	111548,00	58336,00	468606,00	14866346,00	
								711253,00	39691,00	13408624,00	107979,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13 408 624,00			
			Временные здания и сооружения	%	3,10			45189,38					
			Итого с временными									1 502 911,38	
			Зимние удорожания	%	2,20			33064,05					
			Итого с зимними удорожаниями									1 535 975,43	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			30719,51					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 566 694,94	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							16 158 369,14	
			Договорной К=0,98		0,980							15 835 201,75	

			НДС	%	12,00			1900224,21					
			Итого с НДС									17 735 425,96	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АН-ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Шестаков В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Утешев А.Б., 860708350291

аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00065286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских Е.А., ИИН 680314350172, атестат №01800

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **12 от 21.02.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **04-03-02 Фундамент под ДГУ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел без наименования										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4	3192,60	0,00	12770,40	0,00		9194,88	23722,28	
				м³ грунта		3192,60	0,00	12770,40	0,00		1757,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/		0,1	3831,12	0,00	383,00	0,00		276,00	711,50	
				м³ грунта		3831,12	0,00	383,00	0,00		52,50		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,7	1665,62	0,00	4497,53	0,00		3238,15	8354,28	
				м³ грунта		1665,62	0,00	4497,53	0,00		618,60		
4	4	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		1,3	87,62	87,62	113,85	113,85		24,66	149,66	
				м³ грунта		0,00	26,42	0,00	34,46		11,15		
5	5	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,96	3063,02	280,08	15192,56	1389,20	11329,66	2757,92	19386,52	
				м² покрытия		498,74	92,79	2473,70	460,18		1436,04		
6	6	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		1	8956,00		8955,95		8955,95		9672,62	
				м³							716,67		
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,4	39024,44	1983,67	15609,82	793,82	13846,18	1052,00	17994,91	
				м³		2425,25	465,00	970,18	186,18		1333,09		
8	8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,3	42386,52	3045,43	55102,52	3959,18	46150,00	5429,97	65375,21	
				м³		3841,20	748,92	4993,34	973,66		4842,72		
9	9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 / фиксатор Ф1/		0,03016	331233,00		9990,00		9990,00		10789,00	
				т							799,00		
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 / сетка/		0,0404	331233,00		13381,72		13381,72		14452,39	
				т							1070,67		
11	11	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций / мн151-6/		0,0552	1042724,00		57558,00		57558,00		62163,00	
				т							4605,00		
12	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,7	4113,72	32,55	31675,73	250,54	27302,25	3870,69	38390,25	
				м² поверхности		535,43	5,13	4122,95	39,65		2843,83		
			Итого по разделу 1:					225231,08	6506,59	188513,76	25844,27	271161,62	
								30211,10	1694,13	0,00	20086,27		
			ИТОГО по акту					225231,08	6506,59	188513,76	25844,27	271161,62	
								30211,10	1694,13	0,00	20086,27		
			Временные здания и сооружения	%	3,10			8406,01					

			Итого с временными									**279567,63**	
			Зимние удорожания	**%**	**2,20**			**6150,49**					
			Итого с зимними удорожаниями									**285718,12**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**5714,36**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**291432,48**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**1,079**							**314455,65**	
			Договорной К=0,98		**0,980**							**308166,53**	
			НДС	**%**	**12,00**			**36979,98**					
			Итого с НДС									**345 146,51**	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АН-ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 060140006627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Шеретоков В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Ізтешев А.Б., 860708350291

аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00063286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских В. А., ИИН 680314350172, атестат №01800

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **12** от **21.02.2024**

Акт выполненных работ 4

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **04-03-03 Фундамент под КТПН** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел без наименования										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами		21,864	3192,60	0,00	69803,00	0,00		50258,00	129666,00	
				м³ грунта		3192,60	0,00	69803,00	0,00		9605,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами /доработка/		0,6	3831,12	0,00	2299,00	0,00		1655,00	4270,00	
				м³ грунта		3831,12	0,00	2299,00	0,00		316,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,31	1665,62	0,00	23835,00	0,00		17161,00	44276,00	
				м³ грунта		1665,62	0,00	23835,00	0,00		3280,00		
4	4	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		8,154	87,62	87,62	714,00	714,00		155,00	939,00	
				м³ грунта		0,00	26,42	0,00	215,00		70,00		
5	5	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,5	3063,02	280,08	19910,00	1820,00	14847,00	3614,00	25406,00	
				м² покрытия		498,74	92,79	3242,00	603,00		1882,00		
6	6	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,65	9089,00		5908,00		5908,00		6381,00	
				м³							473,00		
7	7	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		14	3995,78	2120,99	55941,00	29694,00		45619,00	109685,00	
				шт. сборных конструкций		1874,79	886,65	26247,00	12413,00		8125,00		
8	8	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		4	3001,70	1547,07	12007,00	6188,00		9931,00	23693,00	
				шт. сборных конструкций		1454,63	649,47	5819,00	2598,00		1755,00		
9	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		4,49	45371,00		203716,00		203716,00		220013,00	
				м³							16297,00		
10	10	212-101-0411	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10 / монолитные заделки/		0,3	32198,00		9659,00		9659,00		10432,00	
				м³							773,00		
11	11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /зд-1/		0,014	1511679,77	2372,73	21164,00	33,00	14598,00	5958,00	29292,00	
				т		466583,04	1088,14	6532,00	15,00		2170,00		
12	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки / Сетка СУ 4-4/		0,00788	132291,91	4124,04	1042,00	33,00		949,00	2150,00	
				т металлических изделий		128167,87	1384,99	1010,00	11,00		159,00		
13	13	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00696	354275,00		2466,00		2466,00		2663,00	
				т							197,00		
14	14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,000936	405165,00		379,00		379,00		409,00	
				т							30,00		
15	15	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		1,5	52328,58	3604,74	78493,00	5407,00	60814,00	12258,00	98011,00	

				м³		8180,93	799,59	12271,00	1199,00		7260,00		
16	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,06194	331233,00		20517,00		20517,00		22158,00	
				т							1641,00		
17	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01875	354275,00		6643,00		6643,00		7174,00	
				т							531,00		
			Итого по разделу 1:					534496,00	43889,00	339547,00	147558,00	736618,00	
								151058,00	17054,00	0,00	54564,00		
			ИТОГО по акту					534496,00	43889,00	339546,00	147560,00	736620,00	
								151058,00	17054,00	0,00	54564,00		
			Временные здания и сооружения	%	3,10			22835,22					
			Итого с временными									759455,22	
			Зимние удорожания	%	2,20			16708,01					
			Итого с зимними удорожаниями									776163,23	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15523,26					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									791686,50	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							854229,73	
			Договорной К=0,98		0,980							837145,14	
			НДС	%	12,00			100457,42					
			Итого с НДС									937 602,56	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АН-ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Шерстюков В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Утешев А.Б., 860708350291
аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00063286
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских В. А., ИИН 680314350172, атестат №01800
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Перенос сетей 10кВ с территории застройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **21.02.2024**

Акт выполненных работ 5

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **04-01-01 Перенос сетей 10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1-2 шт										
1	1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	43699,74 20079,36	22694,29 11089,68	87399,00 40159,00	45388,00 22179,00	1852,00	49870,00 10982,00	148251,00	
2	2	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,3	18120,63 9096,01	9024,62 3619,26	5436,00 2729,00	2708,00 1086,00		3052,00 679,00	9167,00	
3	3	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	69393,00		416358,00		416358,00	33309,00	449667,00	
4	4	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9600,00		57600,00		57600,00	4608,00	62208,00	
5	5	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1266,00		2532,00		2532,00	203,00	2735,00	
6	6	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11523,00		69138,00		69138,00	5531,00	74669,00	
7	7	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647,00		6588,00		6588,00	527,00	7115,00	
8	8	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3799,00		15196,00		15196,00	1216,00	16412,00	
9	9	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	264,00	3558,00	
10	10	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32782,00		65564,00		65564,00	5245,00	70809,00	
11	11	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12287,00		49148,00		49148,00	3932,00	53080,00	
12	12	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00	359,00	4845,00	
13	13	252-207-2107	Вязка спиральная ВШ-1	шт.	4	912,00		3648,00		3648,00	292,00	3940,00	
14	14	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,00		268,00		268,00	21,00	289,00	
15	15	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3250,00		39000,00		39000,00	3120,00	42120,00	
16	16	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	385,00		2310,00		2310,00	185,00	2495,00	
17	17	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	16	1341,00		21456,00		21456,00	1716,00	23172,00	
18	18	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	669,00		4014,00		4014,00	321,00	4335,00	

19	19	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	5467,00		131208,00		131208,00	10497,00	141705,00	
20	20	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1430,00		2860,00		2860,00	229,00	3089,00	
21	21	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	1232,00		2464,00		2464,00	197,00	2661,00	
22	22	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1953,00		23436,00		23436,00	1875,00	25311,00	
23	23	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	2990,00		11960,00		11960,00	957,00	12917,00	
			Итого по разделу 1: Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1-2 шт					1025363,00	48096,00	934380,00	52922,00	1164550,00	
								42888,00	23265,00	0,00	86265,00		
			Раздел 2: Опора повышенная промежуточная одностоечная ПП110-1										
24	24	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	13847,35	6094,28	13847,00	6095,00	926,00	7844,00	23426,00	
						6826,98	2978,51	6827,00	2979,00		1735,00		
25	25	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	69393,00		69393,00		69393,00	5551,00	74944,00	
26	26	225-204-0806	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2 (ПТ45)	шт.	2	33803,00		67606,00		67606,00	5408,00	73014,00	
27	27	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26417,00		26417,00		26417,00	2113,00	28530,00	
28	28	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00	179,00	2422,00	
29	29	252-207-0212	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8001,00		32004,00		32004,00	2560,00	34564,00	
30	30	252-207-2107	Вязка спиральная ВШ-1	шт.	6	912,00		5472,00		5472,00	438,00	5910,00	
31	31	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67,00		402,00		402,00	32,00	434,00	
32	32	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	385,00		2310,00		2310,00	185,00	2495,00	
33	33	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	669,00		669,00		669,00	54,00	723,00	
34	34	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	6	2990,00		17940,00		17940,00	1435,00	19375,00	
			Итого по разделу 2: Опора повышенная промежуточная одностоечная ПП110-1					238303,00	6095,00	225382,00	7844,00	265837,00	
								6827,00	2979,00	0,00	19690,00		
			Раздел 3: Монтаж провода на ВЛ										
35	35	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162	315403,07	181513,40	51095,00	29405,00	783,00	24281,00	81406,00	
						129058,16	58297,90	20907,00	9444,00		6030,00		
36	36	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,51	335758,00		171237,00		171237,00	13699,00	184936,00	
			Итого по разделу 3: Монтаж провода на ВЛ					222332,00	29405,00	172020,00	24281,00	266342,00	
								20907,00	9444,00	0,00	19729,00		
			Раздел 4: Заземление										
37	37	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5374,46	265,45	32247,00	1593,00	20505,00	7674,00	43115,00	
						1691,57	84,86	10149,00	509,00		3194,00		
38	38	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	90	447,69	28,37	40292,00	2553,00	2941,00	25604,00	71167,00	
						386,64	8,49	34798,00	764,00		5271,00		
39	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	376424,00		20703,00		20703,00	1656,00	22359,00	
40	40	243-907-4601	Держатель К188У2	шт.	30	439,00		13170,00		13170,00	1054,00	14224,00	
			Итого по разделу 4: Заземление					106412,00	4146,00	57319,00	33278,00	150865,00	

								44947,00	1273,00	0,00	11175,00		
			Раздел 5: Демонтаж										
41	41	1133-0210-0103	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры		2	7619,35	3263,13	15239,00	6527,00		8858,00	26025,00	
				шт.		4356,22	1179,81	8712,00	2360,00		1928,00		
42	42	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных		2	5419,59	3510,84	10839,00	7022,00		5797,00	17967,00	
				шт.		1908,75	1714,54	3818,00	3429,00		1331,00		
			Итого по разделу 5: Демонтаж					26078,00	13549,00	0,00	14655,00	43992,00	
								12530,00	5789,00	0,00	3259,00		
			ИТОГО по акту					1618488,00	101290,00	1389101,00	132982,00	1891590,00	
								128099,00	42749,00	0,00	140119,00		
			Временные здания и сооружения	%	3,10			58639,29					
			Итого с временными									1950229,29	
			Зимние удорожания	%	2,20			42905,04					
			Итого с зимними удорожаниями									1993134,33	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			39862,69					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2032997,02	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							2193603,79	
			Договорной К=0,98		0,980							2149731,71	
			НДС	%	12,00			257967,81					
			Итого с НДС									2 407 699,52	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АН-ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Управления ... области"
БИН 060140006627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Шерстюков В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Утешев А.Б., 860708350291

аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00052286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских В. А., ИИН 680314350172, атестат №01800

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г.Мусрепова, 14, Тел.: 87144421365, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир", Костанайская область, г.Костанай,Дорожников, 16, Тел.: 87775088860, БИН 100340007781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80 Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **21.02.2024**

Акт выполненных работ 6

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 06-02-01 Тепловая сеть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей										
1	1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		515,5005	283,07	283,07	145922,70	145922,70		26769,90	186508,05	
				м^3 грунта		0,00	72,13	0,00	37183,05		13815,45		
2	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		59,049	3671,49	0,00	216797,85	0,00		156094,20	402723,60	
				м^3 грунта		3671,49	0,00	216797,85	0,00		29831,55		
3	3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка**		15,9435	4405,79	0,00	70243,65	0,00		50575,50	130484,70	
				м^3 грунта		4405,79	0,00	70243,65	0,00		9665,55		
4	4	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		33,348	8760,22	304,78	292135,80	10163,85	214997,85	69268,20	390316,35	
				м^3 основания		2008,34	89,77	66974,10	2993,70		28912,35		
5	5	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 / песчанная обсыпка/**		176,775	1516,54	0,00	268086,30	0,00		193022,40	497998,05	
				м^3 грунта		1516,54	0,00	268086,30	0,00		36889,35		
6	6	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		176,775	5861,00		1036078,35		1036078,35		1118964,60	
				м^3							82886,25		
7	9	1124-0108-0106	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**		0,1005	2161848,65	701773,27	217265,80	70528,32	7922,03	161573,37	409146,39	
				км труб		1381248,75	242685,83	138815,45	24389,97		30307,22		
8	15	241-402-0116	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**		100,5	25610,00		2573805,00		2573805,00		2779641,41	
				м							205904,31		
			Итого по разделу 1: Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей					4820335,45	226614,87	3832803,23	657303,57	5915783,10	
								760917,35	64566,72	0,00	438212,03		
			ИТОГО по акту					4820335,45	226614,87	3832803,23	657303,57	5915783,10	
								760917,35	64566,72	0,00	438212,03		
			Временные здания и сооружения	%	3,10			183389,28					
			Итого с временными									6099172,38	
			Зимние удорожания	%	2,20			134181,79					
			Итого с зимними удорожаниями									6233354,17	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			124667,08					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6358021,25	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							6860304,93	
			Договорной К=0,98		0,980							6723098,83	

			НДС	%	12,00			806771,86					
			Итого с НДС									7 529 870,69	

Сдал (ТОО "Изомир")

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ARTERIA" БИН 040240007586

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

АН-ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", БИН 070340003959

Принял (Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Хромтауского района"

БИН 060140006627

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Шеретюков В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Утешев А.Б., 860708350291

аттестаты №KZ49VJE00063723; №KZ14VJE00063286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Русских В. А., ИИН 680314350172, атестат №01800

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР