Приложение 3
К приказу Министра по
Инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 10 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мухамедгалиевой Розы Балдановны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", Руководитель Шерстюков Владимир Николаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЭПК-forfait», директор Аманжулов Дидар Нуртасович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области», ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", 45/22**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района», приказ № 82 от 24.07.2023 г. об утверждении проектно-сметной документации**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Площадь участка	га	0,2253		0,2253	
2. Блочно-модульная котельная мощностью 3,0 МВт	шт	1		1	
3 Количество котлов водогрейных	шт	3		3	
4. Расчётная тепловая мощность котельной	МВт	3		3	
5. Топливо		уголь		уголь	
6. Расчёт топлива котельной	кг/ч	378		378	
7. Общая сметная стоимость	млн. тенге	433,040		433,040	

строительства в текущих ценах 2023 года, в том числе:					
7.1. СМР	млн. тенге	245,587		245,587	
7.2. оборудование	млн. тенге	111,874		111,874	
7.3. Прочие затраты	млн. тенге	75,579		75,579	
8. В ценах по годам строительства:					
8.1. В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге	13,503		13,503	
8.2. В ценах 2023 года (в том числе экспертиза)	млн. тенге	419,537		419,537	
9. Продолжительность строительства	мес	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- блочно-модульная котельная «ENERGOMODUL» на твёрдом топливе, тепловой мощностью 3 Мвт, размером 12х10,2м и высотой 3,2м;
- тепловые сети безканальной прокладки из стальных труб в ППУ изоляции и оболочке из полиэтиленовых труб D 159 – 38мм, общей протяжённостью 1256,5м
- наружные сети электроснабжения от существующей ВЛ-10кВ с установкой КТПН-100/10/04 и дизельного генератора ДГУ AKSA;
- наружный водопровод БМК от централизованных сетей водоснабжения протяжённостью 100м;
- наружная канализация БМК автономная с установкой подземной ёмкости на 5м3;
- склад угля на территории котельной площадка размером 10х12м с навесом, рассчитан на 7 суток запаса топлива;
- территория котельной предусматривает щебёночное покрытие проездов, озеленение, МАФ

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 год;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0;

фактически, месяц: 5,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "ЭПК-Форфайт" Касоткин М.Б. 25.10.2024г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт") ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КОСТАНАЙ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Не предусмотрен проектом**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь в Костанайской области»** ГКП "Узунколь Су" 25.10.2024

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Р.Б. 25.10.2024 г

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

«Изомир» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ