Приложение 2
Приказ Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии
« 25 » 09 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»., г. Шымкент, Капал Батыра , Зона Онтустик Индустриялды, 68***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шымырбаева Нурзата Бауыржановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства Туркестанской области» , зам.руководителя Егетаев Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ALPHA PROJECT», 01-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ Управление строительство Туркестанской области, №135-н/қ от 30.11.2020года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	1200		1200	
Площадь участка	га	2,79		2,79	
Площадь застройки	м2	4618,62		4618,62	
Строительный объем	м3	52427,12		52427,12	
Полезная площадь	м2	10362,67		10362,67	
Общая площадь	м2	11631,39		11631,39	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блок 1 (учебный)

Здание блок №1 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 80,3х19,90 м, трехэтажное, высотой этажа 3,3 м, с техническим подпольем, высотой от пола до низа несущих перекрытий 1,8 м.

Здание «Блок 1» примыкает к «Блоку 2» через переходную галерею. В здании «Блок 1» на техподполье расположены следующие помещения: венткамера, тепловой узел, электрощитовая. Здание «Блок 1» примыкает к «Блоку 2» через переходную галерею. В здании «Блок 1» на техподполье расположены следующие помещения:
венткамера, тепловой узел, электрощитовая.

В здании «Блок 1» на первом этаже расположены следующие помещения:
Учебные помещения 5-9 класса – 7 шт, кабинет иностранного языка – 2 шт, вестибюль, рекреация, коридоры, гардеробная, мастерские; кулинарии, по обработке тканей, комплексная мастерская, керамики, инструментальная, умывальные, санузел для девочек, санузел для мальчиков, санузел для инвалидов, лестничная клетка, кладовая уборочного инвентаря, тамбур.

Блок №2 (пищеблок, библиотека, спортзал, мастерские и медицинские помещения)

Здание «Блока 2» прямоугольной формы в плане с размерами в осях 60,0х18,0 м, трехэтажное, с техподпольем высота 1,8 м, высота этажа 3,3 м, спортзал с размерами в осях 18,0х30,0 м, высота спорт зала 7,0 м.

В здании «Блок 2» на техподполье расположены следующие помещения: венткамера, тепловой узел, лестничная клетка, электрощитовая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6.На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2020*;
месяц, год
окончание работ *июль 2021*;
месяц, год
при продолжительности строительства, *7* месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11***;
фактически, месяц: *7* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Мангистауская ДЭС
ТОО «Елсу и К» Назыбеков. ж.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шымырбаев Нурзат Бауыржанович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ___ » _____**2021г.** М.П.