Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение микрорайона Балабургем 77)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение микрорайона Бала Бургем 77)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение микрорайона Бала Бургем 77)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-48 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3373: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,366696	812,0		297,9		297,9		297,9
2	2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,216	4 207,0		908,7		908,7		908,7
3	3	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	931,5	293,1	28,8		931,5
						3 503 246,0	374 302,0	609,6	65,1			
4	4	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,174	5 646,0	21,0	982,5	3,6	122,4		982,5
						4 922,0	5,0	856,5	0,9			
5	5	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,17574	5 411,0		951,0		951,0		951,0
6	6	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,002769	1 468 558,0	16 193,0	4 066,5	44,7	3 337,5		4 066,5
						247 042,0	2 752,0	684,0	7,5			
7	7	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,1	156,0	7,5		500,1
						2 243 457,0	246 104,0	336,6	36,9			
8	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1 453,0		218,1		218,1		218,1
9	9	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,6	4 178,0	179,0	2 506,8	107,4			2 506,8
						3 999,0	1,0	2 399,4	0,6			
10	10	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,3	409,0		122,7		122,7		122,7
11	11	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,3	420,0		126,0		126,0		126,0
12	12	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000165	1 239 588,0	413 842,0	204,6	68,4			204,6
						825 746,0	108 502,0	136,2	18,0			
13	13	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,16665	810,0		135,0		135,0		135,0
14	14	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,015	9 257,0	2 428,0	138,9	36,3	26,4		138,9
						5 077,0	484,0	76,2	7,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,0153	17 160,0		262,5		262,5		262,5
				$м^3$								
17	17	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000942	445 068,0		419,4		419,4		419,4
				т								
18	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,3	4 178,0	179,0	1 253,4	53,7			1 253,4
				шт.		3 999,0	1,0	1 199,7	0,3			
19	19	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,3	1 299,0		389,7		389,7		389,7
				шт.								
20	20	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00042	3 406 760,0		1 430,7		1 430,7		1 430,7
				т								
21	21	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
				1000 шт.								
22	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0015	1 297 852,0	439 346,0	1 946,7	658,8			1 946,7
				км		858 506,0	110 257,0	1 287,9	165,3			
23	23	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,515	2 470,0		3 742,2		3 742,2		3 742,2
				м								
24	24	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		1,5	5 209,0	19,0	7 813,5	28,5	838,5		7 813,5
				м		4 631,0	5,0	6 946,5	7,5			
25	25	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0003	1 767 559,0	178 661,0	530,4	53,4	19,8		530,4
				км		1 522 939,0	50 314,0	456,9	15,0			
26	26	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,3	926,0		277,8		277,8		277,8
				м								
27	27	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,3	2 506,0		751,8		751,8		751,8
				шт.								
28	28	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,3	156,0		46,8		46,8		46,8
				шт.								
29	29	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,3	154,0		46,2		46,2		46,2
				шт.								
30	30	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,3	670,0		201,0		201,0		201,0
				шт.								
31	31	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,24	64,0		15,3		15,3		15,3
				м								
32	32	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
				кг								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,006	4 207,0		25,2		25,2		25,2
				$м^3$								
34	34	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,002001	3 430 876,0	1 189 744,0	6 865,2	2 380,5	379,5		6 865,2
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	4 104,9	600,3			
35	35	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000795	1 183 000,0		940,5		940,5		940,5
				т								
36	36	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,06	8 221,0		493,2		493,2		493,2
				м								
37	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000013	954 056,0		12,3		12,3		12,3
				т								
38	38	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0042	16 849,0		70,8		70,8		70,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
39	39	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,007819	3 430 876,0	1 189 744,0	26 827,2	9 303,0	1 483,5		26 827,2
				т		2 051 412,0	300 036,0	16 040,7	2 346,0			
40	40	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000228	79 643,0		18,3		18,3		18,3
				т								
41	41	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000216	343 721,0		74,1		74,1		74,1
				т								
42	42	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,0192	4 485,0	33,0	86,1	0,6	2,4		86,1
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	83,1	0,0			
43	43	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,007074	1 183 000,0		8 368,8		8 368,8		8 368,8
				т								
44	44	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,606	214,0		129,6		129,6		129,6
				м								
45	45	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,059808	1 092,0		65,4		65,4		65,4
				кг								
46	46	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,0336	24 125,0	1 564,0	810,6	52,5	158,1		810,6
				$м^3$		17 859,0	462,0	600,0	15,6			
47	47	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,034272	16 475,0		564,6		564,6		564,6
				$м^3$								
48	48	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,036	4 207,0		151,5		151,5		151,5
				$м^3$								
49	49	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,00183	74 486,0	42 398,0	136,2	77,7			136,2
				км		32 088,0	8 674,0	58,8	15,9			
50	50	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1,83	125,0		228,9		228,9		228,9
				м								
51	51	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2,73	1 014,0	374,0	2 768,1	1 021,2	114,6		2 768,1
				м кабеля		598,0	96,0	1 632,6	262,2			
52	52	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		2,73	543,0		1 482,3		1 482,3		1 482,3
				м								
53	53	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0006	3 333 515,0	1 039 904,0	2 000,1	624,0	30,0		2 000,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 346,1	147,6			
54	54	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,606	585,0		354,6		354,6		354,6
				м								
55	55	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
56	56	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4		0,3	76 479,0		22 943,7				22 943,7
				шт.						22 943,7		
57	57	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,2	585,0		702,0		702,0		702,0
				м								
58	58	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,9	27 352,0		24 616,8		24 616,8		24 616,8
				шт.								
59	59	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,8	2 037,0		3 666,6		3 666,6		3 666,6
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,9	155,0		139,5		139,5		139,5
				шт.								
61	61	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,065436	335 822,0		21 974,7		21 974,7		21 974,7
				т								
62	62	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,063	18 719,0		1 179,3		1 179,3		1 179,3
				$м^3$								
63	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,513	383,0	7,0	196,5	3,6	88,2		196,5
				$м^2$		204,0	2,0	104,7	0,9			
64	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,513	493,0	9,0	252,9	4,5	68,7		252,9
				$м^2$		350,0	2,0	179,7	0,9			
65	65	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0012	2 135 649,0	1 540 668,0	2 562,9	1 848,6	42,0		2 562,9
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	672,3	339,9			
66	66	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,8	9 429,0	457,0	16 972,2	822,6	7 623,0		16 972,2
				шт.		4 737,0	122,0	8 526,6	219,6			
67	67	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,5	1 332,0	57,0	1 998,0	85,5	807,0		1 998,0
				м		737,0	14,0	1 105,5	21,0			
68	68	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00243	2 135 649,0	1 540 668,0	5 189,7	3 743,7	84,6		5 189,7
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 361,4	688,5			
69	69	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,3	2 357,0	26,0	707,1	7,8	32,1		707,1
				стык		2 224,0	0,0	667,2	0,0			
70	70	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,6	1 778,0	20,0	1 066,8	12,0	54,0		1 066,8
				стык		1 668,0	0,0	1 000,8	0,0			
71	71	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		0,36	962,0	522,0	346,2	188,1			346,2
				$м^3$		440,0	109,0	158,4	39,3			
72	72	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		1,2	1 587,0	632,0	1 904,4	758,4	846,0		1 904,4
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	300,0	184,8			
73	73	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		1,617	449,0	449,0	726,0	726,0			726,0
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	211,8			
74	74	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,048	8 482,0	0,0	407,1	0,0			407,1
				$м^3$		8 482,0	0,0	407,1	0,0			
75	75	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,126	9 323,0	396,0	1 174,8	49,8	583,2		1 174,8
				$м^3$		4 299,0	94,0	541,8	11,7			
76	76	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,Группа грунтов 2		1,281	87,0	87,0	111,3	111,6			111,3
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	28,2			
77	77	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		1,281	86,0	86,0	110,1	110,4			110,1
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	27,0			
78	78	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,281	571,0	220,0	731,4	281,7			731,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	449,7	89,7			
79	79	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,255	3 604,0	0,0	918,9	0,0			918,9
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	918,9	0,0			
80	80	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,3	45 511,0	4 563,0	13 653,3	1 368,9	1 082,1		13 653,3
				шт.		37 341,0	0,0	11 202,3	0,0			
81	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,048	383,0	7,0	18,3	0,3	8,4		18,3
				$м^2$		204,0	2,0	9,9	0,0			
82	82	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,048	493,0	9,0	23,7	0,3	6,3		23,7
				$м^2$		350,0	2,0	16,8	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ373: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 203,3	25 837,5	99 725,7	0,0	232 203,3
								83 697,0	5 763,9	22 943,7	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 203,3	25 837,5	99 725,7	0,0	232 203,3
								83 697,0	5 763,9	22 943,7	0,0	
			В том числе:							22 943,7		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*209259,60*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					12 346		221 606
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		5%					11 080		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 227		267 857
			ИТОГО без НДС									
			НДС		12%					32 143		300 000
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СЭТ-Батау Курылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)