Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Декларация о соответствии

«30» 11 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова 7**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Ирмекеева Нурлыхана Аяджановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жыланды Алакольского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, с.Жыланды**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» руководитель Аханов Дастан Жарылкасынович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЖерСу»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алакөл-Жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0313/16 от 15.11.2016 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели объекта	Единица измерения	По проекту	Фактически
-бурение скважины глубиной 95 м (1шт) и 150м (1шт) (1 резервный)	шт	2	2
-строительство подземной камеры НС 1-подъема над скважиной с оголовком (1 резервный)	шт	2	2
-строительство НС 2-подъема с хоз. питьевыми и противопожарными насосами	шт	1	1
-строительство резервуаров чистой воды из монолитного ж/б 200 м3	шт	2	2
-строительство фильтров-поглотителей над резервуарами	шт	2	2
- здание мобильного КПП	шт	1	1
-строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора из ж/б панелей	м	403,2	403,2
-строительство колодца с хлор-сатуратором Дк=2,0 м	шт	2	2
-строительство водопровода из полиэтиленов труб	м	15000	15000
-строительство водопроводных колодцев	шт	150	150
-установка пожарных гидрантов	шт	74	74

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: бурение 2-х скважин глубиной 95 и 150 м (1 резервный), строительство насосной станции 1-подъема над скважиной с оголовком - 2 шт, строительство здания насосной станции 2-подъема - 1 шт, строительство резервуаров чистой воды емк.200 м3 - 2шт, здание мобильного КПП – 1 шт, ограждение площадки водозабора из ж/б панелей – 403,2 м, строительство водопроводных колодцев - 150 шт, строительство водопроводных сетей общей протяженностью - 15000 м, установка пожарных гидрантов – 74 шт, установка колодца с хлор-сатуратором – 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 г**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 г**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6_____;
фактически, месяц:_____6_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Директор Ирмекеев **Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. 30.11.2019.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жыланды Алакольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Ирмекеев **Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
30.11.2019