Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 10 2023 г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района", Республика Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке, ул. А.Исмаилов, 169 БИН 101140018811, руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004", директор Баккараев Куат Кенисбекович, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Е.Ниеткалиева, 100А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« » 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Ekspert qurylys", директор Шуленбаев Бахытхан Салимбаевич, эксперт технического надзора Даулетбеков Жасталап Шымыртаевич, аттестат №KZ54VJE00048695 от 16.08.2019г., №KZ00VJE00048697 от 16.08.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« » 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» директор Карабаев Анарбай Исмаиллович, главный инженер проекта Карабаев Нурбек Анарбаевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган, Меркенского района, Жамбылской области» уровень ответственности раздела – технически сложный II (нормальный)**

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень
ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область, Меркенский район, с.Актоган**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решение о предоставлении соответствующего права на землю от "21" ноября 2016 года №1-03/44;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Актоганского сельского округа Меркенского района»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» талон KZ14REA00256988 от 19.12.2021г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» лицензия ГСЛ № 13021493 от 26.04.2019г. РП «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган, Меркенского района, Жамбылской области», главный инженер проекта Карабаев Нурбек Анарбаевич**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" №65 от 15.05.2020г. ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2021 год;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Расчетный расход воды с. Актоган	м3/сутки	284,25		284,25	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0,8	0,8
Площадь застойки	м2	470,1	470,1
Площадь покрытий	м2	688	688
Площадь озеленения	м2	6841	6841
Водозаборное сооружение из подземных источников	шт	2	2
Насосная станция II подъема	шт	1	1
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	1
Уборная на одно очко	шт	1	1
КТПН-10/0,4 кВ 63кВА	комплект	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	75	75
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	655	655
Протяженность КЛ наружного освещения	м	350	350
Общая протяженность водопровода:			
из стальных труб	м	362	362
из полиэтиленовых труб SDR 17 d110, d140, d63, d25	м	15771,02	15771,02
Общая протяженность канализации:			
Протяженность водовода в две нитки	м	2532	2532

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Архитектурно-строительная часть разработана согласно требованиям СН РК 2.03-30-2017, СН РК 3.02-37-2013 и техническому отчету об инженерно-геологическим изысканиям.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **313 457,308** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **231 565,238** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **48 307,359** тысяч тенге, прочие затраты **33 584,712** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **297 784,443** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **219 986,976** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **45 981,991** тысяч тенге, прочие затраты **31 905,476** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено _100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган, Меркенского района, Жамбылской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района " **Дулатбаев Т. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО " KAZ Ekspert qurylys "
эксперт технического надзора **Даулетбеков Ж.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент»
директор **Карабаев А. И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» директор **Баккараев К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	362	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб SDR 17 d110, d140	м	7112,78	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб SDR 17 d 25,32,40,50,63	м	8658,24	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	110	
	Задвижка d-100 РУ 1МПа	шт	42	
	" d-50 РУ 1МПа	шт	7	
	" d-	шт		
	Вентили d-15	шт	323	

	" d-32	шт	61	
	" d-40	шт	24	
	Кран d-15	шт	332	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	37	
	Водопроводный ввод	шт	332	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Водопроводные колодцы	В-II	Железобетон	1500	110	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»** **Дулатбаев Т. А**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», директор** **Карабаев А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошнуровано и пронумеровано

листов

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«02» 10 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004", Жамбылская область, г.Тараз, ул.Е.Ниеткалиева, 100А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Баккараев Куат Кенисбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган, Меркенского района, Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района", руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Астанаэнергомастер» в лице директора Болатов Еркебулан Болатовича ГСЛ №15023026 от 03.04.2015г.;

наименование организации

ТОО «СК-АВС» в лице директора Куттиев Мадияр Гафуровича лицензия № 15023026 от 03.04.2015г.

наименование организации

ТОО «Интеллект Азия» в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича лицензия ГСЛ-№22019439 от 19.10.2022г.

наименование организации

ТОО «Бирлик сервис компани» в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича лицензия ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.

наименование организации

ТОО «MBN Building» в лице директора Шуратбаева Бекмолда Токмолдаулы лицензия №21025158 от 27.08.2021г.

наименование организации

ТОО «Тараз-Даниял и К°» в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ГСЛ № 13021493 от 26.04.2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" №65 от 15.05.2020г.** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды с. Актоган	м3/сутки	284,25		284,25	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0,8	0,8
Площадь застройки	м2	470,1	470,1
Площадь покрытий	м2	688	688
Площадь озеленения	м2	6841	6841
Водозаборное сооружение из подземных источников	шт	2	2
Насосная станция II подъема	шт	1	1
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	1
Уборная на одно очко	шт	1	1
КТПН-10/0,4 кВ 63кВА	комплект	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	75	75
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	655	655
Протяженность КЛ наружного освещения	м	350	350
Общая протяженность водопровода:			
из стальных труб	м	362	362
Из полиэтиленовых труб SDR 17 d110, d140, d63, d25	м	15771,02	15771,02

Общая протяженность канализации:			
Протяженность водовода в две нитки	м	2532	2532

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Архитектурно-строительная часть разработана согласно требованиям СН РК 2.03-30-2017, СН РК 3.02-37-2013 и техническому отчету об инженерно-геологическим изысканиям.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2021г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ГазСервисПлюс" Шалгинбаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО „НЭС, Мерке РЭС" Кимбаев Б.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган, Меркенского района, Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» **Баккараев К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

прошнуровано, пронумеровано на ____ ( ) листах
и скреплено печатью

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"
ЖШС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * РК ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. * ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2023 года

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №19 от 01.02.2023 г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) Актоган 60 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) Актоган 60 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области»	2 722 496	2 722 496	2 722 496			2 722 496	2 722 496		
2	В том числе НДС	291 696	291 696	291 696			291 696	291 696		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**2 722 496**	**2 722 496**				**2 722 496**			
4	В том числе НДС	**291 696**	**291 696**				**291 696**			

Подрядчик:

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.**

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Договор: №19 от 01.02.2023 г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) Актоган 60 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	141,00533		202,89	192,45	28609	27136	--	5761	37119
						10,44	46,30	1472	6529		2750	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,1154		1936,70	--	13780	--	--	9922	25599
						1936,70	--	13780	--		1896	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,7436		202,89	192,45	962	913	--	194	1249
						10,44	46,30	50	220		92	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	99,7643295		34,67	34,67	3458	3458	--	897	4704
						--	12,48	--	1246		348	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	99,7643295		156,87	74,79	15650	7461	--	8339	25908
						82,08	34,02	8189	3394		1919	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,4		766,41	--	27131	--	--	19534	50398
						766,41	--	27131	--		3733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/.Лишний грунт/	т	779,3	115,00	--	17923	--		--	96785
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2	508830,70	109990,34	90063	19468	2638	74337	177552
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	67957	7130		13152	
10	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	177,7	2623,00	--	466128	--	466128	--	503418
		СП - 8%			--	--	--	--		37290	
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	62554,22	--	11072	--	1182	9791	22533
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	9890	--		1669	
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	6	2016,73	80,82	12100	485	1963	9786	23637
		НР - 99%; СП - 8%			1608,60	38,88	9652	233		1751	
13	С123-040102-1505 2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	88333,00	--	529998	--	529998	--	572398
		СП - 8%			--	--	--	--		42400	
14	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	3041,00	--	121640	--	121640	--	131371
		СП - 8%			--	--	--	--		9731	
15	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2368,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
16	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КРЕСТ,ОТВОД L=1,0м/	т	0,0809	340191,00	--	27521	--	27521	--	29723
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
17	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,0036	615609,34	243656,16	2216	877	3	1575	4095
		НР - 93%; СП - 8%			371178,00	70823,76	1336	255		303	
18	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	13234,00	--	48119	--	48119	--	51968
		СП - 8%			--	--	--	--		3850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С124-040207-3999 2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-5У ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	11890,00	--	202130	--	202130	--	218300
		СП - 8%			--	--	--	--		16170	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/									
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,985	21856,70	9142,72	130812	54719	16278	80861	228607
		НР - 99%, СП - 8%			9994,08	3652,93	59815	21863		16934	
21	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	13636,00	--	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22474,00	--	67422	--	67422	--	72816
		СП - 8%			--	--	--	--		5394	
23	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9825,00	--	58950	--	58950	--	63666
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15405,00	--	46215	--	46215	--	49912
		СП - 8%			--	--	--	--		3697	
25	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15405,00	--	46215	--	46215	--	49912
		СП - 8%			--	--	--	--		3697	
26	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21807,00	--	65421	--	65421	--	70655
		СП - 8%			--	--	--	--		5234	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2004,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3696,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
29	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7028,00	--	21084	--	21084	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0246	581941,00	--	14316	--	14316	--	15461
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,7134	877,30	1,02	626	1	95	424	1134
		НР - 80%, СП - 8%			742,25	0,50	530	--		84	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
57	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	--	66328	--		--	66328
					--	--	--	--	66328	--	
58	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 прим	Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	1145,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3403120
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3 403 120
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,8								2 722 496
		в том числе НДС 12%									291 696

Подрядчик:

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.**

Договор о выполнении субподрядных работ №19

г. Тараз 1 февраля 2023 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Баккараева К.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Тараз-Даниял и К»,** в лице Рахимбердиева А, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование: 1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган Меркенского района Жамбылской области», а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту – «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 60 га жилого массива в селе Актоган Меркенского района Жамбылской области»

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет 2 722 496 тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работы (далее – сумма Договора).

3.2 Генеральный подрядчик, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

3.3 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;

2) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Генеральному подрядчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) В целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика содержание технической документации, представленной Генеральным подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) по первому требованию Генерального подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

5) возмещать Генеральному подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

6) после утверждения Генеральным подрядчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

7) Необходимые строительные материалы для выполнения работ в обязательном порядке должны быть приобретены у местных отечественных производителей.

8) Работодатель обязан обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты.

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Генерального подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, заранее согласовав с Генеральным подрядчиком сроки выполнения;

4.3 Генеральный подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Субподрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Генеральный подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Генеральный подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и проектно-сметной документации.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и проектно-сметной документации.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и проектно-сметной документации, Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и проектно-сметной документации, без каких-либо

дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Генеральному подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Субподрядчик при сдаче выполненных работ предоставляет Генеральному подрядчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

7 Гарантии. Качество

7.1 Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генерального подрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

7.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Генеральному подрядчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генеральному подрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генерального подрядчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Если Генеральный подрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Генеральный подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Генеральный подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Генеральный подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Генерального подрядчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор действует с момента его подписания и до окончания срока выполнения всех работ.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Генеральный подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Генеральный подрядчик и субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон Заказчик:

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Таразстрой-2004»	**ТОО «Тараз-Даниял и К»**
г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 100 А	**г.Тараз, ул.Ташкентская, 112**
БИН 041140004937	**БИН 100540003617**
Филиал АО «First Heartland Jysan Bank»	**Филиал АО «First Heartland Jysan Bank»**
г. Тараз	**г. Тараз**
IBAN KZ56998TTB0000814476	**IBAN KZ60998TTB0000778223**
БИК TSESKZKA	**БИК TSESKZKA**
Директор _____Баккараев К.К.	**Директор _____Рахимбердиев А.**