Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"21" 09 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз строй-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараев Куат Кенисбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство Коктальского водопровода для г.Каратау Таласского района,Жамбылской области». Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области», руководитель – Алтишев Еркин Оразович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия» ГСЛ-№22019439 от 19.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразҚұрылысИнвест» ГСЛ-№17012225 от 05.07.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Орумбаева Ерлана Курмантаевича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект мастер групп». №55 от 21.05.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект мастер групп». №55 от 21.05.2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГП на ПХВ «Многопрофильное предприятие «Игілік» акимата Таласского района», №55 от 21.05.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	9867,64		9867,64	
Протяженность водопровода магистральных линий	м	33493,0		33493,0	
Протяженность водопровода сервисных линий	м				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Водопровод.

Водопроводные сети на площадке водозаборных сооружений запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø219х6,0 мм; Ø325х7,0 мм; Ø377х7,0 мм. На сети предусмотрено устройство водопроводных колодцев с запорно-регулирующей арматурой.

Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов по СТ РК 1971-2010.

Протяженность внутриплощадочных водопроводных сетей составляет - 1019,00 м,

II.III.III. Сеть водовода

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб Ø400х36,3 по ГОСТ 18599-2001. В проекте принято изготовление фасонных частей из стальных труб на месте строительства. Расстояние от низа трубы до плиты днища принять не менее 0,30 м. В местах поворота водопровода устанавливаются бетонные упоры. Общая протяженность водопровода 33493,0 м из них полиэтиленовых труб Ø400х7 -32635,5 м, стальных труб Ø377х7 – 857,5 м, переходы через автомобильную и железную дороги, переходы через существующий
водовод). Стальные трубы приняты с наружным антикоррозийным покрытием «Гальванол» толщиной 4,0 мм. Переход под автомобильную и железную дороги осуществлен способом продавливания с ручной разработкой грунта. Кожух принят из стальной трубы Ø630х7 мм так же покрыт антикоррозийным покрытием «Гальванол». Переходы через реку Коктал приняты дюкером в две линии из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 -91 диаметром 377х7,0 методом горизонтального направленного бурения. С обеих сторон дюкера предусмотрены колодцы Ø2000 с отключающей арматурой, количество переходов через реку Коктал - 9. На сети предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/ б элементов Ø1000, Ø1500 и Ø2000 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. Боковую поверхность колодцев следует обмазать в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5 мм.

Предусмотреть снизу под плитой днища щебеночную подготовка толщиной 100 мм пролитую битумом до полного насыщения.

На повышенных участках сети предусмотрены вантузы, в пониженных точках - выпуски мокрые колодцы). На участках сети с уклоном более 20о предусмотрены мероприятия по защите труб от размыва атмосферными осадками устройством нагорных канав, объемы работ приведены в спецификации.
Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрены задвижки, устройство мокрых колодцев на ремонтных участках. Трубы подвергнуть испытанию гидростатическим методом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:8,0;
фактически, месяц:8,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **98,82%** и фактически применено **98,82%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Коктальского водопровода для г.Каратау Таласского района,Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараzстрой-2004»
директор - Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____

_____ страниц