Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Акционерное общество "Лечебнооздоровительный комплекс "Ок-Жетпес"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт номеров АО Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес", расположенного по адресу пос. Бурабай, Бурабайского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№464** от **30.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за **31 января 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Отделочные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД										
1	1	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	22,05	407,79	0	8992	0	0	6474	16703	
						407,79	0	8992	0		1237		
2	2	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	15	2367,91	125,33	35519	1880	0	24882	65233	
						2242,58	61,3	33639	920		4832		
3	3	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	333,65	879,98	60,45	293605	20169	0	204045	537462	
						819,53	29,85	273436	9959		39812		
4	4	Е12-130103-0402	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м2 облицовки	419,87	132,7	6,44	55717	2704	0	39103	102406	
						126,26	3,09	53013	1297		7586		
5	5	Е12-130103-0402	**Облицовка подвесных потолков. Разборка**	м2 облицовки	79,9	132,7	6,44	10603	515	0	7441	19488	
						126,26	3,09	10088	247		1444		
6	6	Е12-060101-0302	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	м2	16,67	1086,46	0	18111	0	0	13040	33643	
						1086,46	0	18111	0		2492		
7	7	Е11-460201-0802	**Снятие масляной и водоэмульсионной краски, левкас**	м2	1172	246,91	0	289379	0	0	208353	537550	
						246,91	0	289379	0		39818		
8	8	Е12-130103-0401	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	м2 облицовки	99,35	102,79	6,44	10212	640	0	7113	18711	
						96,35	3,09	9572	307		1386		
9	9	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	135,6	939,12	35,7	127345	4841	0	90021	234755	
						903,42	18,62	122504	2525		17389		
10	10	Е12-070101-0205	**Полы из ламината. Разборка покрытия**	м2	430,74	126,46	3,22	54471	1387	0	38742	100670	
						123,24	1,68	53084	724		7457		
11	11	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	97	40,79	0	3957	0	0	2849	7350	
						40,79	0	3957	0		544		
12	12	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	15	832,64	7,19	12490	108	0	8955	23161	
						825,45	3,75	12382	56		1716		
13	13	Е12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	прибор	20	1346,2	19,58	26924	391	0	19250	49868	
						1326,62	10,21	26532	204		3694		
14	14	Е12-150101-0404	**Ванны Демонтаж**	прибор	15	3853,69	65,2	57805	978	0	41283	107015	
						3788,49	34,01	56827	510		7927		
15	15	Е12-150101-0410	**Биде. Демонтаж**	прибор	12	1213,66	4,96	14564	59	0	10466	27032	
						1208,7	2,59	14504	31		2002		
16	16	Е12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж для замены**	шт.	25	1268,83	55,53	31721	1388	0	22361	58409	
						1213,3	28,96	30332	724		4327		
17	17	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Демонтаж щитов распределительных, ящиковавтоматического ввода, ящиков с понижающим трансформатором**	шт.	15	2288,71	845,11	34331	12677	0	19114	57721	
						1443,6	326,25	21654	4894		4276		
18	18	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	232	63,19	0	14660	0	0	10555	27232	
						63,19	0	14660	0		2017		
19	19	Е12-170101-0705	**Демонтаж светильников**		75	206,64	1,98	15498	148	0	11107	28733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	280	104,55	0,25	29274	70	0	21053	54353	
						104,3	0,13	29204	36		4026		
21	21	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	145,93	117		17074				18440	
											1366		
22	22	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	437,8	76		33273				35935	
											2662		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД									2161870	
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД										
23	23	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,5	4969,35	34,2	57148	394	39422	12594	75321	
						1507,19	13,88	17333	160		5579		
24	24	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	7,595	20235		153685		153685		165980	Казахстан
											12295		
25	25	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	46,5	1254,54	18,08	58336	841	20795	26641	91775	
						789,27	6,47	36701	301		6798		
26	26	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	250	2281		570250		570250		615870	Казахстан
											45620		
27	27	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	25	315,21	0	7880	0	2738	3702	12509	
						205,67	0	5142	0		927		
28	28	Е11-150108-2101 Изм. и доп. вып. 20	Потолки подвесные . Устройство со сборкой панелей.	м2	79,91	15396,19	13,38	1230310	1070	765434	334159	1689627	
						5804,11	3,8	463806	304		125158		
29	29	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	394,57	3379,85	15,71	1333587	6198	769834	403252	1875786	
						1413,07	6,38	557555	2517		138947		
30	30	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	394,57	760,1	2,03	299913	801	60492	171985	509650	
						604,76	0,63	238620	249		37752		
31	31	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	394,57	367,62	3,47	145052	1369	675	103440	268371	
						362,44	1,67	143008	659		19879		
32	32	СПредложения	Тиккурила "Euro POWER 7A" 2 слоя (расход 1 л на 10 м2 на 1 слой нанесения)	л	78,913	3853,41		304084		304084		328411	
											24327		
33	33	Е11-150301-0101	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	111	361,33	4,17	40108	463	886	28024	73583	
						349,18	1,47	38759	163		5451		
34	34	СПредложения	Плинтус Р15 - полиуртан, цвет белый, высота 100 мм (галтель)	м	111	956,25		106144		106144		114636	
											8492		
35	35	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1172	1276,61	20,32	1496187	23815	557954	664144	2333157	
						780,22	6,83	914418	8005		172826		
36	36	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1172	667,15	5,2	781900	6094	318303	330895	1201819	
						390,36	1,77	457502	2074		89024		
37	37	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1172	327,19	3,47	383467	4067	2004	273134	709129	
						322,01	1,67	377396	1957		52528		
38	38	СПредложения	Тиккурила "Euro POWER 7A" 2 слоя (расход 1 л на 10 м2 на 1 слой нанесения)	л	234,4	3853,41		903239		903239		975498	
											72259		
39	39	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	295,68	2408,02	17,84	712003	5275	80525	452563	1257731	
						2117,84	7,97	626203	2357		93165		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	СПредложения	Плитка облицовочная Романо 300х600х9мм, полировка под мрамор, серый цвет.	м2	301,59	8733,75		2634012		2634012		2844733	
											210721		
41	41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	51,5	1288,8	5,82	66373	300	51963	10264	82768	
						273,99	2,83	14110	146		6131		
42	42	С1223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	51,5	4080		210120		210120		226930	
											16810		
43	43	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	967,3	19,54	52234	1055	0	37081	96460	
						947,76	5,98	51179	323		7145		
44	44	СПредложения	Перегородка стеклянная, высота 2000 мм, ширина не менее 1800 мм, с дверью 700х2000 мм в комплекте	комп	15	136607,14		2049107		2049107		2213036	
											163929		
45	45	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены с проемом для решетки радиатора. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	26,39	3022,02	16,37	79751	432	57772	15642	103024	
						816,5	6,75	21547	178		7631		
46	46	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,39	496,5	2,03	13103	54	4046	6494	21165	
						341,16	0,63	9003	17		1568		
47	47	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,39	465,89	3,47	12295	92	3705	6150	19921	
						322,01	1,67	8498	44		1476		
48	48	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Установка радиаторных решеток 900х600 мм	изделие	25	1019,67	122,47	25492	3062	3068	15030	43764	
						774,49	60,51	19362	1513		3242		
49	49	СПредложения	Радиаторная решетка 900х600 мм	шт	25	2732,14		68304		68304		73768	
											5464		
50	50	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,05	1961,68	89,37	43255	1971	12403	21428	69858	
						1309,83	39,89	28882	880		5175		
51	51	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	110	96,82	1,29	10650	142	306	7395	19489	
						92,75	0,62	10202	68		1444		
52	52	СПредложения	Дверь - внутренняя, глухая, однопольная, деревянная, без порога, защелкой, петли накладные 2шт , ручки нажимные, защелка с механизмом фиксирования и дополнительного запирания 800х2100 мм	комп	15	81964,29		1229464		1229464		1327821	
											98357		
53	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,5	807,32	33,03	20587	843	9541	7648	30494	
						400,14	16,42	10204	419		2259		
54	54	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,5	415,34	22,4	10591	571	9515	563	12046	
						19,8	10,86	505	277		892		
55	55	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,5	2112,08	22,82	53858	582	6393	33921	94801	
						1838,57	8,97	46884	229		7022		
56	56	СПредложения	Керомическая плитка "Темари белый матовый мозаичноя 29,8х29,8	м2	26,01	16392,86		426378		426378		460488	
											34110		
57	57	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,42	2112,08	22,82	123388	1333	14645	77712	217188	
						1838,57	8,97	107409	524		16088		
58	58	СПредложения	Керомагранит цвет бежевый мрамор 600х600х10 мм .	м2	59,59	7650		455864		455864		492333	
											36469		
59	59	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95,04	1900,7	152,98	180643	14539	49213	88905	291112	
						1229,91	69,33	116891	6589		21564		
60	60	СПредложения	Керомагранит ELEMENT WOOD 200х1200х11 мм, цвет "Дуб дымчатый"	м2	96,95	13114,29		1271430		1271430		1373144	
											101714		
61	61	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	428,58	528,88	72,26	226667	30970	46338	116939	371094	
						348,5	30,46	149360	13055		27488		
62	62	СПредложения	Ламинат Дуб дымчатый(smoked oak). 1380х8мм 32/АС4	м2	433,8556	9562,5		4148744		4148744		4480644	
											331900		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД									27264934	
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД										
63	63	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1642,47	16,55	16425	165	109	11629	30298	
						1615,02	0,11	16150	1		2244		
64	64	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	25	750,3	80,55	18758	2014	8283	6787	27589	
						338,44	38,6	8461	965		2044		
66	66	С1234-303-0108	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм**	м	27,5	178		4895		4895		5287	
											392		
67	67	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1642,47	16,55	16425	165	109	11629	30298	
						1615,02	0,11	16150	1		2244		
68	68	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
69	69	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	15	750,3	80,55	11254	1208	4970	4072	16552	
						338,44	38,6	5077	579		1226		
70	70	С1234-303-0307	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм**	м	16,5	366		6039		6039		6522	
											483		
71	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	940,33	1,49	4702	8	10	3374	8722	
						936,74	0,53	4684	3		646		
72	72	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	15	750,3	80,55	11254	1208	4970	4072	16552	
						338,44	38,6	5077	579		1226		
73	73	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	16,5	724		11946		11946		12902	Казахстан
											956		
74	74	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1642,47	16,55	16425	165	109	11629	30298	
						1615,02	0,11	16150	1		2244		
75	75	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
76	76	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1642,47	16,55	16425	165	109	11629	30298	
						1615,02	0,11	16150	1		2244		
77	77	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
78	78	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	940,33	1,49	4702	8	10	3374	8722	
						936,74	0,53	4684	3		646		
79	79	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	1642,47	16,55	24637	249	164	17443	45446	
						1615,02	0,11	24225	2		3366		
80	80	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
81	81	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	10	750,3	80,55	7503	805	3313	2715	11035	
						338,44	38,6	3384	386		817		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С1234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	11	178		1958		1958		2115	
											157		
83	83	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1642,47	16,55	16425	165	109	11629	30298	
						1615,02	0,11	16150	1		2244		
84	84	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	16		160		160		173	Казахстан
											13		
85	85	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	2893		14465		14465		15622	
											1157		
86	86	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	750,3	80,55	7503	805	3313	2715	11035	
						338,44	38,6	3384	386		817		
87	87	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	11	366		4026		4026		4348	
											322		
88	88	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	940,33	1,49	4702	8	10	3374	8722	
						936,74	0,53	4684	3		646		
89	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	750,3	80,55	7503	805	3313	2715	11035	
						338,44	38,6	3384	386		817		
90	90	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	724		7964		7964		8601	Казахстан
											637		
91	91	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	15	1113,62	0,15	16704	2	490	11673	30647	
						1080,8	0	16212	0		2270		
92	92	СПредложения	Смеситель для ванны, душевой со стойкой, цвет хром	шт.	15	45535,71		683036		683036		737679	
											54643		
93	93	СПредложения	Смеситель для мойки, цвет хром .	шт.	20	16392,86		327857		327857		354086	
											26229		
94	94	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	796,68	0	28680	0	14292	10360	42163	
						399,68	0	14388	0		3123		
95	95	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3332,86	103,41	66657	2069	4373	44087	119604	
						3010,8	50,78	60216	1016		8860		
96	96	СПредложения	Умывальник керамический в комплекте	комплект	20	72857,14		1457143		1457143		1573714	
											116571		
97	97	Е11-170301-0102 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	15	6422,46	224,77	96337	3372	29312	47028	154834	
						4243,59	110,86	63654	1663		11469		
98	98	СПредложения	Унитаз в комплекте	комплект	15	59196,43		887946		887946		958982	
											71036		
99	99	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	12	1113,62	0,15	13363	2	392	9338	24517	
						1080,8	0	12970	0		1816		
100	100	СПредложения	Смеситель для биде, цвет хром	шт.	12	17303,57		207643		207643		224254	
											16611		
101	101	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	12	4570,37	138,85	54844	1666	2226	37271	99484	
						4246	67,76	50952	813		7369		
102	102	СПредложения	Биде керамический в комплекте	комплект	12	27321,43		327857		327857		354086	
											26229		
103	103	С1241-211-1602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	50	287		14350		14350		15498	Казахстан
											1148		
104	104	С1242-303-0601	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"		85	2586		219810		219810		237395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17585		
105	105	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		15	1530,63	86,01	22959	1290	3373	13630	39516	
				комплект		1219,76	42,27	18296	634		2927		
106	106	СПредложения	Душевой канал (трап) с фланцем свободного вращения 600 мм,из нержавеющей стали. гидр.+сухой затворы		15	15482,14		232232		232232		250811	
				комплект							18579		
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД									5590605	
			Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД										
107	107	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		5	13093,19	1002,85	65466	5014	44412	12899	84634	
				шт.		3208	375	16040	1875		6269		
108	108	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		35	3162,09	27,25	110673	954	56484	38329	160922	
				шт.		1521	0	53235	0		11920		
109	109	С1247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		5	3692		18460		18460		19937	
				шт.							1477		
110	110	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА		5	5307		26535		26535		28658	
				шт.							2123		
111	111	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"		10	454		4540		4540		4903	
				шт.							363		
112	112	СПредложения	Импульсное реле		10	13660,71		136607		136607		147536	
				шт							10929		
113	113	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках		68	1566,66	17,8	106533	1210	2358	74501	195517	
				шт.		1514,18	7,5	102964	510		14483		
114	114	СПредложения	Светодиодные светильники GX-53 с лампой		68	7285,71		495428		495428		535062	
				комплект							39634		
115	115	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		90	386,8	0,35	34812	31	8278	19093	58217	
				шт.		294,47	0,17	26502	15		4312		
116	116	С1247-202-0502	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		90	77		6930		6930		7484	
				шт.							554		
117	117	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		15	401		6015		6015		6496	
				шт.							481		
118	118	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		35	476		16660		16660		17993	
				шт.							1333		
119	119	СПредложения	Выключатель импульсный		30	13660,71		409821		409821		442607	
				комплект							32786		
120	120	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная		5	354		1770		1770		1912	
				шт.							142		
121	121	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная		5	433		2165		2165		2338	
				шт.							173		
122	122	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		100	373,43	3,73	37343	373	1311	25682	68067	
				м		356,59	0,1	35659	10		5042		
123	123	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		100	127		12700		12700		13716	
				м							1016		
124	124	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		500	105,55	1,35	52775	675	5355	33678	93369	
				м		93,49	0,06	46745	30		6916		
125	125	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		175	254,76	2,23	44583	390	8857	25451	75637	
				м		201,92	0,07	35336	12		5603		
126	126	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0.66		0,29555	380886		112571		112571		121577	Казахстан
				км							9006		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,2046	541492		110789		110789		119652	Казахстан
											8863		
128	128	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,0761	93920		7147		7147		7719	
											572		
129	129	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0761	102442		7796		7796		8420	Казахстан
											624		
130	130	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	5	13093,19	1002,85	65466	5014	44412	12899	84634	
						3208	375	16040	1875		6269		
131	131	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	3162,09	27,25	94863	818	48415	32854	137934	
						1521	0	45630	0		10217		
132	132	С1247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	5	3692		18460		18460		19937	
											1477		
133	133	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535		28658	
											2123		
134	134	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	10	454		4540		4540		4903	
											363		
135	135	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	125	386,8	0,35	48350	43	11498	26518	80857	
						294,47	0,17	36809	21		5989		
136	136	С1247-202-0502	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	125	77		9625		9625		10395	
											770		
137	137	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	401		5213		5213		5630	
											417		
138	138	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	476		28560		28560		30845	
											2285		
139	139	СПредложения	Выключатель импульсный	комплект	25	13660,71		341518		341518		368839	
											27321		
140	140	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	10	354		3540		3540		3823	
											283		
141	141	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
142	142	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	15	330		4950		4950		5346	
											396		
143	143	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	800	105,55	1,35	84440	1080	8568	53885	149391	
						93,49	0,06	74792	48		11066		
144	144	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	250	254,76	2,23	63690	557	12652	36358	108052	
						201,92	0,07	50480	17		8004		
145	145	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,663	380886		252527		252527		272729	Казахстан
											20202		
146	146	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,408	541492		220929		220929		238603	Казахстан
											17674		
147	147	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,153	93920		14370		14370		15520	
											1150		
148	148	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,153	102442		15674		15674		16928	Казахстан
											1254		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	170	1566,66	17,8	266332	3026	5896	186254	488793	
						1514,18	7,5	257411	1275		36207		
150	150	СПредложения	Светодиодные светильники GX-53 с лампой	комплект	170	7285,71		1238571		1238571		1337657	
											99086		
151	151	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	5	13093,19	1002,85	65466	5014	44412	12899	84634	
						3208	375	16040	1875		6269		
152	152	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	3162,09	27,25	94863	818	48415	32854	137934	
						1521	0	45630	0		10217		
153	153	С1247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	5	3692		18460		18460		19937	
											1477		
154	154	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535		28658	
											2123		
155	155	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	454		4540		4540		4903	
											363		
156	156	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	130	386,8	0,35	50284	45	11957	27578	84091	
						294,47	0,17	38281	22		6229		
157	157	С1247-202-0502	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	105	77		8085		8085		8732	
											647		
158	158	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	401		4010		4010		4331	
											321		
159	159	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	476		28560		28560		30845	
											2285		
160	160	СПредложения	Выключатель импульсный	комплект	25	13660,71		341518		341518		368839	
											27321		
161	161	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	10	354		3540		3540		3823	
											283		
162	162	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
163	163	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	105,55	1,35	52775	675	5355	33678	93369	
						93,49	0,06	46745	30		6916		
164	164	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	175	254,76	2,23	44583	390	8857	25451	75637	
						201,92	0,07	35336	12		5603		
165	165	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,332477	380886		126636		126636		136767	Казахстан
											10131		
166	166	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,204	541492		110464		110464		119301	Казахстан
											8837		
167	167	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,0765	93920		7185		7185		7760	
											575		
168	168	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0765	102442		7837		7837		8464	Казахстан
											627		
169	169	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	135	1566,66	17,8	211499	2402	4682	147907	388159	
						1514,18	7,5	204414	1012		28753		
170	170	СПредложения	Светодиодные светильники GX-53 с лампой	комплект	135	7285,71		983571		983571		1062257	
											78686		
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД									8304964	
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	Е12-060101-0302	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	м2	9,76	1086,46	0	10604	0	0	7635	19698	
						1086,46	0	10604	0		1459		
172	172	Е11-460201-0802	Снятие масляной и водоэмульсионной краски, левкас	м2	42,87	246,91	0	10585	0	0	7621	19663	
						246,91	0	10585	0		1457		
173	173	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	63,75	102,79	6,44	6553	411	0	4564	12006	
						96,35	3,09	6142	197		889		
174	174	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	322	40,79	0	13134	0	0	9457	24398	
						40,79	0	13134	0		1807		
175	175	Е11-150301-0101	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	342,8	361,33	4,17	123864	1430	2736	86546	227243	
						349,18	1,47	119699	504		16833		
176	176	С Прайс-лист	Плинтус Р15 - полиуртан, цвет белый, высота 100 мм (галтель)	м	342,8	1032		353770		353770		382072	
177	177	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,62	1276,61	20,32	55686	886	20766	24718	86836	
						780,22	6,83	34033	298		6432		
178	178	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	43,62	667,15	5,2	29101	227	11847	12315	44729	
						390,36	1,77	17028	77		3313		
179	179	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43,62	327,19	3,47	14272	152	75	10166	26393	
						322,01	1,67	14046	73		1955		
180	180	СПредложения	Тиккурила "Euro POWER 7A" 2 слоя (расход 1 л на 10 м2 на 1 слой нанесения)	л	8,72	3853,41		33602		33602		36290	
											2688		
181	181	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	37,97	2408,02	17,84	91433	678	10341	58116	161513	
						2117,84	7,97	80414	303		11964		
182	182	СПредложения	Плитка облицовочная Романо 300х600х9мм, полировка под мрамор, серый цвет.	м2	38,73	8733,75		338258		338258		365319	
											27061		
183	183	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	34	96,82	1,29	3292	44	95	2286	6024	
						92,75	0,62	3154	21		446		
184	184	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3162,09	27,25	47431	409	24208	16427	68967	
						1521	0	22815	0		5109		
185	185	С1247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	5	3959		19795		19795		21379	
											1584		
186	186	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		
187	187	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	454		4540		4540		4903	
											363		
188	188	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		
189	189	СПредложения	Импульсное реле	шт	20	13660,71		273214		273214		295071	
											21857		
190	190	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3162,09	27,25	63242	545	32277	21902	91956	
						1521	0	30420	0		6812		
191	191	С1247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	5	3959		19795		19795		21379	
											1584		
192	192	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		
193	193	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	454		4540		4540		4903	
											363		
194	194	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	401		802		802		866	
											64		
196	196	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	10	433		4330		4330		4676	
											346		
197	197	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	105,55	1,35	21110	270	2142	13471	37347	
						93,49	0,06	18698	12		2766		
198	198	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	56	254,76	2,23	14267	125	2834	8144	24204	
						201,92	0,07	11308	4		1793		
199	199	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3162,09	27,25	63242	545	32277	21902	91956	
						1521	0	30420	0		6812		
200	200	С1247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	5	3959		19795		19795		21379	
											1584		
201	201	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		
202	202	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	454		4540		4540		4903	
											363		
203	203	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452	
											182		
204	204	С1247-202-0502	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	77		1925		1925		2079	
											154		
205	205	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	401		4010		4010		4331	
											321		
206	206	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	10	433		4330		4330		4676	
											346		
207	207	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	5	1566,66	17,8	7833	90	173	5478	14376	
						1514,18	7,5	7571	38		1065		
208	208	СПредложения	Светодиодные светильники GX-53 с лампой	комплект	5	7285,71		36429		36429		39343	
											2914		
209	209	Е12-160101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	163,1	234,55	0	38255	0	0	27544	71063	
						234,55	0	38255	0		5264		
210	210	Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	8,54	17364,35	1811,75	148292	15472	0	100851	269074	
						15552,6	849,2	132819	7252		19931		
211	211	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	163,1	2843,85	15,84	463832	2584	278399	132401	643932	
						1121,09	6,38	182850	1041		47699		
212	212	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	619,22	2479,06	39,5	1535084	24460	481636	749330	2467167	
						1661,75	18,97	1028989	11747		182753		
213	213	С Прайс-лист	Сетка серпянка	м2	619,22	355		219823		219823		237409	
											17586		
214	214	Е11-150301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Декоративная панель гипсовая. Установка	м деталей	110,1	1324,18	21,47	145792	2364	0	103953	269725	
						1302,71	8,63	143428	950		19980		
215	215	С Прайс-лист	Декоративная панель 500х500мм	м2	54,99	5803,57		319138		319138		344669	
											25531		
216	216	С1261-103-0141	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	144	513		73872		73872		79782	Казахстан
											5910		
217	217	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Откосы дверных проемов. Облицовка доборными планками	м откоса	70,5	436,13	5,87	30747	414	0	21969	56933	
						430,26	2,55	30333	180		4217		
218	218	С Прайс-лист	Доборная планка дверная	м	70,5	3000		211500		211500		228420	
											16920		
219	219	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	25,5	239,86	0,5	6116	13	405	4103	11037	
						223,48	0	5699	0		818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	220	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	25,5	679		17314		17314		18699	
											1385		
221	221	Е11-080101-0313 Изм. и доп. вып. 20	Стены и пол. Гидроизоляция из сухих смесей	м2 поверхности	162,5885	2320,07	50,8	377217	8259	326790	32845	442867	
						259,35	21,22	42167	3450		32805		
222	222	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 20 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	942,44	5,7	14137	86	0	10147	26227	
						936,74	2,84	14051	43		1943		
223	223	КП	Кондиционер. Устройство	шт	6	68000		408000				408000	
										408000			
224	224	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Стены и потолки. Огрунтовка грунтовкой Тикурилла	м2	1610	73,9	2,7	118979	4347	0	82894	218023	
						71,2	0,31	114632	499		16150		
225	225	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Потолок. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	394,56	667,15	5,2	263231	2051	107159	111398	404599	
						390,36	1,77	154020	698		29970		
226	226	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,8	388,7	1,93	14304	71	1023	9536	25747	
						358,96	0,93	13210	34		1907		
227	227	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Потолки. Облицовка плитами ("Армстронг")	м2	25	1512,12	8,91	37803	222	209	26977	69962	
						1494,85	3,86	37371	96		5182		
228	228	С1232-401-0201	Потолок подвесной "Армстронг"	м2	25	4892		122300		122300		132084	
											9784		
229	229	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые. Установка	решетка	45	505,14	8,87	22732	399	425	15868	41688	
						486,82	2,92	21907	131		3088		
230	230	С1246-304-0104	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	45	3220		144900		144900		156492	
											11592		
231	231	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Установка плинтусов из пенополиуретана	м	419,3	647,82	0	271631	0	141891	93413	394247	
						309,42	0	129740	0		29203		
232	232	СПрайс-лист	Плинтус Р15 - полиуртан, цвет белый, высота 100 мм (плинтус)	м	419,3	2100		880530		880530		950972	
											70442		
233	233	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Смена	решетка	25	597,49	0,25	14937	6	0	10753	27745	
						597,24	0,13	14931	3		2055		
234	234	С Прайс-лист	Решетка вентиляционная	шт	25	2550		63750		63750		68850	
											5100		
235	235	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к унитазу и биде. Монтаж	м подводок	39	796,68	0	31071	0	15483	11223	45677	
						399,68	0	15588	0		3383		
236	236	С Прайс-лист	Гофра для унитаза	шт	15	2500		37500		37500		40500	
											3000		
237	237	С Прайс-лист	Гофра для биде	шт	12	2000		24000		24000		25920	
											1920		
238	238	Е12-150101-0603	Сифон для умывальника. Устройство	прибор	20	1091,19	7,73	21824	155	0	15657	40479	
						1083,46	3,84	21669	77		2998		
239	239	С Прайс-лист	Сифон	шт	20	2550		51000		51000		55080	
											4080		
240	240	Е12-060101-1206 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Приборы дверные. Установка фиксаторов	шт.	15	1459,08	0	21886	0	1172	14914	39744	
						1380,92	0	20714	0		2944		
241	241	С Прайс-лист	Фиксатор дверной	шт	15	1700		25500		25500		27540	
											2040		
242	242	С Прайс-лист	Удлинитель с внутренней резьбой для смесителя	шт	100	550		55000		55000		59400	
											4400		
243	243	С КП	Душевая планка. Устройство	шт	15	3265		48975		48975		52847	
											3872		
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2022 ГОД									10638190	
			ИТОГО:					42910371	265880	32457432	7083377	53960561	
								9728714	109310	408000	3966815		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**408000**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**56661364,29**	
			НДС			**12 %**		**6799363,71**					
			Итого с НДС									**63460728**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Company", БИН: 051140003277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бирманов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "EURASIA", БИН: 970140006627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Оспаналиев С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес", БИН: 051040005150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вице-президент по экономическим вопросам **Омарханов Е..Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО «AiRi», БИН: 160740019502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Камалов Ш.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)