Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 153/23	21.12.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №153/4	30.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области	418 570 770,97	418 570 770,97	112 979 061,69				13 557 487,40	126 536 549,09
Удержание аванса	**109 236 900,00**	**109 236 900,00**	19 309 494,14				2 317 139,30	21 626 633,44
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**309 333 870,97**	**309 333 870,97**	**93 669 567,55**				**11 240 348,11**	**104 909 915,65**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "GRAND URBAN"

Директор_____**Кошкарбаев М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____**Турдалиев С.С.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл №153/04 от 30.10.2024 к Дог №153/23 от 21.12.2023

Номер документа	Дата составления
63	26.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	126 536 549,09	126 536 549,09
				Итого	1	x	126 536 549,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Гордонов В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-01-01 Молниезащита и заземление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Площадка ГРПШ-Дегерес									
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,44	2536,38 2536,38	0 0	3652 3652	0 0	0	2630 503	6785
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,44	1323,75 1323,75	0 0	1906 1906	0 0	0	1372 262	3540
3	3	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	762,45 348,59	29,47 9,23	7625 3486	294 92	3844	2576 816	11017
4	4	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	1062,74 348,59	36,14 12,14	10627 3486	361 121	6780	2597 1058	14282
			Итого по разделу: 1. Площадка ГРПШ-Дегерес									35624
			Раздел: 2. Площадка ШРП-1,8									
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,88	2536,38 2536,38	0 0	7305 7305	0 0	0	5259 1005	13569
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,88	1323,75 1323,75	0 0	3812 3812	0 0	0	2745 525	7082
7	7	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	762,45 348,59	29,47 9,23	15249 6972	590 185	7688	5153 1632	22034
8	8	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	1062,74 348,59	36,14 12,14	21255 6972	723 243	13560	5195 2116	28566
			Итого по разделу: 2. Площадка ШРП-1,8									71251

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Площадка ШРП-2,3,4,5,6,7									
9	9	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,64	2536,38 2536,38	0 0	21914 21914	0 0	0	15778 3015	40707
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,64	1323,75 1323,75	0 0	11437 11437	0 0	0	8235 1574	21246
11	11	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	762,45 348,59	29,47 9,23	45747 20915	1768 554	23063	15458 4897	66102
12	12	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60	1062,74 348,59	36,14 12,14	63764 20915	2168 728	40681	15584 6348	85696
			Итого по разделу: 3. Площадка ШРП-2,3,4,5,6,7									213751
			Раздел: 4. Площадка ШРП-9									
13	13	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,44	2536,38 2536,38	0 0	3652 3652	0 0	0	2630 503	6785
14	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,44	1323,75 1323,75	0 0	1906 1906	0 0	0	1372 262	3540
15	15	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	762,45 348,59	29,47 9,23	7625 3486	294 92	3844	2576 816	11017
16	16	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	1062,74 348,59	36,14 12,14	10627 3486	361 121	6780	2597 1058	14282
			Итого по разделу: 4. Площадка ШРП-9									35624
			Раздел: 5. Площадка ШП-Школа									
17	17	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,44	2536,38 2536,38	0 0	3652 3652	0 0	0	2630 503	6785
18	18	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,44	1323,75 1323,75	0 0	1906 1906	0 0	0	1372 262	3540
19	19	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	762,45 348,59	29,47 9,23	7625 3486	294 92	3844	2576 816	11017
20	20	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	1062,74 348,59	36,14 12,14	10627 3486	361 121	6780	2597 1058	14282
			Итого по разделу: 5. Площадка ШП-Школа									35624
			Раздел: 6. Площадка ШП-Акимат, Больница									

№ п-п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,88	2536,38 2536,38	0 0	7305 7305	0 0	0	5259 1005	13569
22	22	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,88	1323,75 1323,75	0 0	3812 3812	0 0	0	2745 525	7082
23	23	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	762,45 348,59	29,47 9,23	15249 6972	590 185	7688	5153 1632	22034
24	24	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	1062,74 348,59	36,14 12,14	21255 6972	723 243	13560	5195 2116	28566 71251
			Итого по разделу: 6. Площадка ШП-Акимат, Больница					309531 162893	8527 2777	138112	119284 34307	463125
			ИТОГО:									
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3%		6 020,63				469 145,63
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			0,67%		3 143,28				472 288,90
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		9 445,78				481 734,68
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									519 791,72
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									
			НДС			12 %		62 375,01				582 166,72
			Итого с НДС									570 523,39
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазиев Б.М.

Расчеты пров. Кондрабек К.Ю. 18.11.2024 г.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Тайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Подготовка территории строительства работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	53771	54,11 0	54,11 16,01	2909549 0	2909549 860874	0	619980 282298	3811827
2	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	53771	46,83 0	46,83 13,86	2518096 0	2518096 745266	0	536635 244120	3298851
3	3	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	53771	54,11 0	54,11 16,01	2909549 0	2909549 860874	0	619980 282298	3811827
4	4	Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	53771	46,83 0	46,83 13,86	2518096 0	2518096 745266	0	536635 244120	3298851
5	5	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	$м^2$	268856	2,26 0	2,26 0,67	607615 0	607615 180134	0	129051 59148	795814
6	6	СНиР РК 8.03-04-2021 табл.1601-0204-33 п.4	Закрепление оси газопровода по трассе.	км	9,818	10796 0	0 0	105995 0	0 0	0	0 0	105995 15123165
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа					11568900 0	11462905 3392414		2442281 1111984	15123165
			ИТОГО:									
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							105995		
			Прочие		1,3%			195 223,21				15 212 393,21
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными		0,67%			101 923,03				15 314 316,24
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями									

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2%		306 286,32				15 726 597,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 968 998,78
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									
			НДС			12%		2 036 279,85				19 005 278,63
			Итого с НДС									18 625 173,07
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»

_____ Нургазинов Б.М.

Расценки проверены
Калдыбек
28.12.2022

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"

_____ Таибоблинов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ Турдалиев С.С.

Форма по приложению № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 августа 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Детерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-10 Распределительные сети газоснабжения низкого давления РN0,003МПа ШРП-8 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-10 Распределительные сети газоснабжения низкого давления РN0,003МПа ШРП-8 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления РN0,3МПа									
1	23	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,85	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	32618 7107	1473 347	24038	6783 3152	42553
2	24	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	5	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	60973 27032	16243 5983	17697	32685 7493	101151
3	25	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,03335	449705 14998		14998		14998	1200	16198
4	26	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	530487 114		114		114	9	123
5	50	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	14	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	185689 75690	45481 16753	64518	91519 22177	299385
6	51	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,09338	449705 41993		41993		41993	3359	45352
7	52	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000602	530487 319		319		319	26	345
8	73	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	58	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	769285 313575	188420 69406	267290	379151 91875	1240311
9	74	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,38686	449705 173973		173973		173973	13918	187891
10	75	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002494	530487 1323		1323		1323	106	1429
11	76	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	$м^2$ покрытия	13,9	2089,54 34,33	244,08 36,14	29045 477	3392 502	25175	1058 2408	32511
12	77	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	13,9	455,19 6,05	0,05 0	-6327 -84	-1 0	-6242	-91 -513	-6931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	78	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек	шт	19	1527,46	0	29022	0	6651	24161	57438
						1177,42	0	22371	0		4255	
14	79	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,19	152037		28887		28887		31198
											2311	
15	80	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01197	403078		4825		4825		5211
											386	
16	81	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	19	3		57		57		62
											5	
			Итого по разделу: I. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									2054227
			ИТОГО: Смета ЛС 02-01-10 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-8 работы					1366794	255008	665616	535266	2054227
			В том числе :					446168	92991		152167	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		26 704,95				
			Итого с временными									2 080 931,95
			Зимние удорожания			0,67%		13 942,24				
			Итого с зимними удорожаниями									2 094 874,20
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41 897,48				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 136 771,68
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2 305 576,64
			НДС			12 %		276 669,20				
			Итого с НДС									2 582 245,84
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									2 530 600,92

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»

_____ Нургазинов Б.М.

Расценки пров.
Кулпебек И.Н.
28.11.2022

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"

_____ Тапболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ Турганов С.С.

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Детерес Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-11 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-9 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-11 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-9 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,49213	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	95 / 38	2 / 0	55	26 / 10	131
2	22	Е11-230101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под ковер гравийное. Устройство	м² основания	0,049	5727,56 / 1596,22	366,34 / 103,94	281 / 78	18 / 5	184	82 / 29	392
3	23	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,17	38373,57 / 8361,36	1732,17 / 407,94	6524 / 1421	294 / 69	4808	1357 / 630	8511
4	24	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	12194,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	12195 / 5406	3249 / 1197	3539	6537 / 1499	20231
5	47	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	13263,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	13264 / 5406	3249 / 1197	4608	6537 / 1584	21385
6	48	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240
7	49	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487		23		23	2	25
8	65	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	11	13263,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	145899 / 59471	35735 / 13163	50693	71908 / 17425	235232
9	66	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,07337	449705		32995		32995	2640	35635
10	67	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	530487		251		251	20	271
11	68	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3	2089,54 / 34,33	244,08 / 36,14	6269 / 103	732 / 108	5433	228 / 520	7017
12	69	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3	455,19	0,05	-1366	0	-1347	-20	-1497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		6,05	0	48	0		111	
13	70	Е11-270902-0201 Катр и Ком=1,08	Установка щитков табличек		7	1527,46	0	10692	0	2450	8901	21161
				шт		1177,42	0	8242	0		1568	
14	71	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,07	152037		10643		10643		11494
				100 шт.							851	
15	72	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00441	403078		1778		1778		1920
				т							142	
16	73	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		7	3		21		21		23
				шт.							2	
17	96	Е11-060101-0102 Катр и Ком=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,16	37209,01	2611,57	5953	418	4332	1182	7706
				м³		7525,22	595,26	1204	95		571	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									372877
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-11 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-9 работы					248517	43697	123466	96738	372877
			В том числе :					81351	15834		27622	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		4 847,40				377 724,40
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,67%		2 530,75				380 255,15
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 605,10				387 860,26
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									418 501,22
			НДС			12 %		50 220,15				
			Итого с НДС									468 721,36
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									459 346,94

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Тайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-08 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-6 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-08 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-6 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	730	209,56	209,56	152979	152979	0	27397	194808
						0	52,12	0	38048		14432	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	64	3043,66	0	194794	0	0	140252	361850
						3043,66	0	194794	0		26804	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	275	1323,75	0	364031	0	0	262103	676225
						1323,75	0	364031	0		50091	
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	513	37,38	37,38	19176	19176	0	4083	25121
						0	11,06	0	5674		1862	
5	5	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м³ уплотненного грунта	513	200	200	102600	102600	0	16985	129152
						0	45,99	0	23593		9567	
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы. Устройство	м² основания	67	1847,63	251,41	123791	16844	0	110608	253151
						1596,22	71,33	106947	4779		18752	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Присыпка трубы грунтом	м³	189	1205,26	0	227794	0	0	164012	423150
						1205,26	0	227794	0		31344	
8	8	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2327,55	130,8	11638	654	780	10405	23806
						2040,79	61,14	10204	306		1763	
9	9	С1242-210-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	673017		3365085		3365085	269207	3634292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-090701-0131 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08485	534378,8 382793,04	138087,64 8588,7	45342 32480	11717 729	1145	22914 5460	73716
11	11	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	12388		18582		18582	1487	20069
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017875	349794		6253		6253	500	6753
13	13	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	5	389		1945		1945	156	2101
14	14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028249	403078		11387		11387	911	12298
15	15	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020215	501374		1014		1014	81	1095
16	16	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	5	224,29 222,98	1,31 0,61	1121 1115	7 3	0	771 151	2043
17	17	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000235	813201		191		191	15	206
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,46065	116,65 65,75	3,15 0,39	287 162	8 1	117	112 32	431
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,46065	193,34 76,88	4,6 0,78	476 189	11 2	275	132 49	657
20	20	Е11-230101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под ковер гравийное. Устройство	м³ основания	0,245	5727,56 1596,22	366,34 103,94	1403 391	89 25	922	412 145	1960
21	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,85	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	32618 7107	1473 347	24038	6783 3152	42553
22	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	5	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	60973 27032	16243 5983	17697	32685 7493	101151
23	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,03335	449705		14998		14998	1200	16198
24	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	530487		114		114	9	123
25	25	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,799	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	995220 551779	443441 148889	0	693661 135111	1823992
26	26	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1816,99	727		1320952		1320952	105676	1426628
27	27	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,224	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	131098 71393	59705 18839	0	89330 17634	238062
28	28	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	226,24	3894		880979		880979	70478	951457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-221401-0403 Кзтр и Кзм=1,08 К=110/800=0,1375	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью		37	7376,03	810,53	272913	29990	157256	85427	387007
				футляр		2315,35	16,81	85668	622		28667	
30	30	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		74	1957		144818		144818		156403
				шт.							11585	
31	31	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,018	1108182,92	326453,04	19947	5876	550	15931	38748
				км трубопровода		751161,6	142825,05	13521	2571		2870	
32	32	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		18,072	926		16735		16735		18074
				м							1339	
33	33	Е11-220801-0210 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		15	3258,52	414,09	48878	6211	0	42346	98522
				шт.		2844,43	7,13	42666	107		7298	
34	34	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=32/50=0,64	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении		45	1010,61	80,48	45477	3622	0	41449	93880
				шт.		930,13	0,26	41856	12		6954	
35	35	С1241-215-0307	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х32 мм		15	6810		102150		102150		110322
				шт.							8172	
36	36	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		15	701		10515		10515		11356
				шт.							841	
37	37	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		15	2103		31545		31545		34069
				шт.							2524	
38	38	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		15	455		6825		6825		7371
				шт							546	
39	39	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Вилатерм"		12	160		1920		1920		2074
				м							154	
40	40	С1235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов		0,541992	1754		951		951		1027
				кг							76	
41	41	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ		0,3	6279,53	251,41	1884	75	1330	495	2569
				м³ основания		1596,22	71,33	479	21		190	
42	42	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство		15	13263,53	3248,62	198953	48730	69127	98056	320770
				шт.		5406,46	1196,65	81097	17950		23761	
43	43	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки		0,10005	449705		44993		44993		48592
				т							3599	
44	44	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10,9 ГОСТ 1759.0-87		0,000645	53487		342		342		369
				т							27	
45	45	С1261-301-1544	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)		67	703		47101		47101		50869
				м							3768	
46	46	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		257	1642,77	157,41	422192	40454	0	378024	864232
				шт.		1485,36	0,41	381738	105		64016	
47	47	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм		12	1887		22644		22644		24456
				шт.							1812	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(60) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677		3354		3354	268	3622
49	49	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677		5031		5031	402	5433
50	50	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(30) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677		5031		5031	402	5433
51	51	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	40	2528		101120		101120	8090	109210
52	52	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1588		6352		6352	508	6860
53	53	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 63х50 (57) мм	шт.	10	4337		43370		43370	3470	46840
54	54	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	183	849		155367		155367	12429	167796
55	55	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3)	Укладка сигнальной ленты. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	2,013	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	72127 26845	45282 13198	0	24417 7724	104278
56	56	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детектирующая	м	2013	34		68442		68442	5475	73917
57	57	Е11-240401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	25	14896,25 583,06	455,19 243,74	372406 14576	11380 6094	346450	20463 31430	424299
58	58	Е11-240401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8	13622,14 501,95	455,19 243,74	108977 4016	3642 1950	101320	5906 9191	124074
59	59	С1241-703-0112	Прокладка плоская эластичная /стяжки нейлоновые/	1000 шт.	0,033	59975		1979		1979	158	2137
60	60	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	69	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	915184 373046	224155 82569	317983	451059 109299	1475542
61	61	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,46023	449705		206968		206968	16557	223525
62	62	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002967	530487		1574		1574	126	1700
63	63	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	16,6	2089,54 34,33	244,08 36,14	34686 570	4052 600	30065	1263 2876	38825
64	64	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	16,6	455,19 6,05	0,05 0	-7556 -100	-1 0	-7455	-108 -613	-8277
65	65	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Установка щитков табличек	шт	27	1527,46 1177,42	0 0	41241 31790	0 0	9451	34333 6046	81620
66	66	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,27	152037		41050		41050	3284	44334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01701	403078		6856		6856	549	7405
68	68	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	27	3		81		81	6	87
69	69	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03034	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	36612 23875	11640 5064	1097	28650 5221	70483
70	70	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	30,46136	4127		125714		125714	10057	135771
71	71	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0444	1108182,92 751161,6	326453,04 142825,05	49203 33352	14494 6341	1357	39296 7080	95579
72	72	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	29,7184	1801		53523		53523	4282	57805
73	73	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	14,8592	926		13760		13760	1101	14861
74	74	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0518	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	28656 15888	12768 4287	0	19973 3890	52519
75	75	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,318	727		38035		38035	3043	41078
76	76	Е11-220301-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01554	1136041,83 753397,2	349286,37 153036,11	17654 11708	5428 2378	518	13945 2528	34127
77	77	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	15,60216	2876		44872		44872	3590	48462
78	78	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	148	1642,77 1485,36	157,41 0,41	243130 219833	23297 61	0	217695 36865	497690
79	79	С1241-210-0611	Переход ПЭ/сталь d63/d50	шт.	37	4337		160469		160469	12838	173307
80	80	С1241-211-0701 К=63/160=0,39	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	74	1644,63		121703		121703	9736	131439
81	81	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	37	973		36001		36001	2880	38881
82	82	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Краны стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	37	2327,55 2040,79	130,8 61,14	86119 75509	4839 2262	5771	76994 13049	176162
83	83	С1242-209-7002	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	37	27602		1021274		1021274	81702	1102976
84	84	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	74	853,06 779,67	45,49 0	63126 57696	3366 0	2065	57118 9619	129863
85	85	С1241-116-0804	Фланец PN 40 диаметром 25 мм	шт.	74	1356		100344		100344	8028	108372
86	86	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,0185	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	27389 14095	12836 4234	457	18146 3643	49178

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	С1241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	37	240		8880		8880	710	9590
88	88	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х2,0 мм	шт.	37	591		21867		21867	1749	23616
89	89	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	37	1957		72409		72409	5793	78202
90	90	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли	$м^3$ основания	1,48	6279,53 1596,22	251,41 71,33	9294 2362	373 106	6559	2443 939	12676
91	91	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,184	37209,01 7525,22	2611,57 595,26	44055 8910	3092 705	32054	8749 4224	57028
92	92	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0185	195757		3622		3622	290	3912
93	93	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,17871	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	15895 14211	650 132	1035	9896 2063	27854
94	94	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,17871	834541		149141		149141	11931	161072
95	95	С1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,962	1256		1208		1208	97	1305
96	96	Е11-220601-1003 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03034	1883239,74 393301,44	430,98 122,28	57137 11933	13 4	45192	11817 5516	74470
97	97	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	37	21310,55 14704,16	5281,15 101,9	788490 544054	195402 3770	49034	542346 106467	1437303
98	98	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,2927172	116,65 65,75	3,15 0,39	1434 808	39 5	587	561 160	2155
99	99	Е11-130301-1412 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	12,2927172	472,21 49,44	5,44 1,18	5805 608	67 15	5130	429 499	6733
100	100	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	$м^3$	10,53	4408,84 2511	1897,84 803,83	46425 26441	19984 8464	0	37698 6730	90853
101	101	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,08	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10,53	257,56 0	257,56 64,06	2712 0	2713 675	0	486 256	3454
102	102	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1436,292	28		40216			3217	43433
103	103	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,1	4191,63 217,41	1455,19 366,83	33952 1761	11787 2971	20404	5111 3125	42188
104	104	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ типа Б, М II	$м^2$	27	2039,43 34,33	232,9 37,05	55065 927	6288 1000	47849	2081 4572	61718
105	105	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/		27	445,49	0,04	12028	1	11864	176	13180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	27	6,05 2073,44	0 244,08	163 55983	0 6590	48466	976 2055	62681
107	107	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м² покрытия	27	34,33 510,81	36,14 343,77	927 13792	976 9282	0	4643 7336	22818
108	108	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	м³ конструкции	43,2	167,04 170	84,55	4510 7344	2283		1690	7932
109	109	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т ткм	2678,4	28		74995			588	80995
110	110	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	90	665,09 171,29	492,97 151,37	59858 15416	44367 13623	75	6000 31362 7297	98517
111	111	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	27	2063		55701		55701		60157
112	112	Ш3-390201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	18	239,14 239,14	0 0	4305 4305	0 0	0	4456 2626 554	7485
113	113	Ш3-390201-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 (63) мм, толщина стенки до 8 (5,8) мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	1005,11 923,9	23,32 0	18092 16630	420 0	1042	10144 2259	30495
114	114	Е11-250127-0101 Кзтр и Кзм=1,08 К=63/350=0,18	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,799	278441,74 58012,85	219749,72 56903,95	500917 104365	395330 102370	1222	188129 55124	744170
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления РN0,3МПа									21876963
			ИТОГО: смете ЛС 02-01-08 Распределительные сети газоснабжения низкого давления РN0,003МПа ШРП-6 работы					16139470	2033481	10079966	4116978	21876963
			В том числе :					3903473	534743		1620515	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		284 400,52				22 161 363,52
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,67%		148 481,14				22 309 844,65
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		446 196,89				22 756 041,55
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									24 553 768,83
			НДС			12 %		2 946 452,26				
			Итого с НДС									27 500 221,09
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									26 950 216,67

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Гайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РН "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-09 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-7 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-09 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-7 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	1,02	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	39144 8529	1767 416	28846	8140 3782	51063
2	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	6	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	73167 32439	19492 7180	21237	39222 8991	121380
3	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,04002	449705		17997		17997	1440	19437
4	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	530487		137		137	11	148
5	44	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	17	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	225480 91910	55226 20343	78344	111130 26929	363539
6	45	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,11339	449705		50992		50992	4079	55071
7	46	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000731	530487		388		388	31	419
8	68	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	100	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	1326353 540646	324862 119665	460845	653708 158405	2138466
9	69	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,667	449705		299953		299953	23996	323949
10	70	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	530487		2281		2281	182	2463
11	71	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	24	2089,54 34,33	244,08 36,14	50149 824	5858 867	43467	1827 4158	56134
12	72	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	24	455,19 6,05	0,05 0	-10925 -145	-1 0	-10778	-157 -887	-11969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	73	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек	шт	56	1527,46 1177,42	0 0	85538 65936	0 0	19602	71210 12540	169288
14	74	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,56	152037		85141		85141	6811	91952
15	75	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03528	403078		14221		14221	1138	15359
16	76	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	56	3		168		168	13	181
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									3396880
			ИТОГО: Смета ЛС 02-01-09 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-7 работы					2260181 740139	407204 148471	1112841	885080 251619	3396880
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,3%		44 159,44				3 441 039,44
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,67%		23 054,96				3 464 094,40
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69 281,89				3 533 376,29
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 812 513,02
			НДС			12 %		457 501,56				4 270 014,58
			Итого с НДС									4 184 614,29
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»

Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"

Танбеланов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Турдалиев С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-4 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-06 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-4 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,34	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	13047 2843	589 139	9615	2713 1261	17021
2	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	2	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	24389 10813	6497 2393	7079	13074 2997	40460
3	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,01334	449705		5999		5999	480	6479
4	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	530487		46		46	4	50
5	36	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	13264 5406	3249 1197	4608	6537 1584	21385
6	37	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240
7	38	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487		23		23	2	25
8	57	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	23	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	305061 124349	74718 27523	105994	150353 36433	491847
9	58	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,15341	449705		68989		68989	5519	74508
10	59	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000989	530487		525		525	42	567
11	60	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5,5	2089,54 34,33	244,08 36,14	11492 189	1343 199	9961	419 953	12864
12	61	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	5,5	455,19 6,05	0,05 0	-2504 -33	0 0	-2470	-36 -203	-2743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	62	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек		7	1527,46	0	10692	0	2450	8901	21161
				шт		1177,42	0	8242	0		1568	
14	63	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,07	152037		10643		10643		11494
				100 шт.							851	
15	64	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00441	403078		1778		1778		1920
				т							142	
16	65	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		7	3		21		21		23
				шт.							2	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления РN0,3МПа									700301
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-06 Распределительные сети газоснабжения низкого давления РN0,003МПа ШРП-4	работы		466465	86396	228261			181961	700301
						151809	31451				51875	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		9 103,91				
			Итого с временными									709 404,91
			Зимние удорожания			0,67%		4 753,01				
			Итого с зимними удорожаниями									714 157,93
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 283,16				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									728 441,08
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									785 987,93
			НДС			12 %		94 318,55				
			Итого с НДС									880 306,48
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									862 700,35

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Ганиболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.

Форма по приложению 5-1
(Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г Дополнительное соглашение №1 53/04 от 30.04.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-07 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-5 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-07 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-5 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1340	209,56	209,56	280810	280811	0	50290	357592
				м³ грунта		0	52,12	0	69841		26492	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		308	3043,66	0	937447	0	0	674964	1741404
				м³ грунта		3043,66	0	937447	0		128993	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		263	1323,75	0	348146	0	0	250665	646716
				м³ грунта		1323,75	0	348146	0		47905	
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		936	37,38	37,38	34988	34988	0	7451	45837
				м³ грунта		0	11,06	0	10352		3398	
5	5	Е11-010201-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами		936	200	200	187200	187200	0	30991	235647
				м³ уплотненного грунта		0	45,99	0	43047		17456	
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы. Устройство		118	1847,63	251,41	218020	29666	0	194803	448849
				м³ основания		1596,22	71,33	188354	8417		33026	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Присыпка трубы грунтом		319	1205,26	0	384478	0	0	276825	714206
				м³		1205,26	0	384478	0		52903	
8	8	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		6	2327,55	130,8	13965	785	936	12485	28566
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	12245	367		2116	
9	9	С1242-210-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50		6	673017		4038102		4038102		4361150
				шт.							323048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-090701-0131 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10182	534378,8 382793,04	138087,64 8588,7	54410 38976	14061 875	1374	27497 6553	88460
11	11	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	12388		22298		22298	1784	24082
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02145	349794		7503		7503	600	8103
13	13	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	389		2334		2334	187	2521
14	14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0338988	403078		13664		13664	1093	14757
15	15	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024258	501374		1216		1216	97	1313
16	16	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	224,29 222,98	1,31 0,61	1346 1338	8 4	0	926 182	2454
17	17	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000282	813201		229		229	18	247
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,95278	116,65 65,75	3,15 0,39	344 194	9 1	141	135 38	517
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,95278	193,34 76,88	4,6 0,78	571 227	13 2	330	158 58	787
20	20	Е11-230101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под ковер гравийное. Устройство	м³ основания	0,294	5727,56 1596,22	366,34 103,94	1684 469	108 31	1107	495 174	2353
21	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	1,02	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	39141 8529	1767 416	28846	8140 3782	51063
22	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	6	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	73167 32439	19492 7180	21237	39222 8991	121380
23	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,04002	449705		17997		17997	1440	19437
24	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	530487		137		137	11	148
25	25	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	7023 3825	3198 1009	0	4786 945	12754
26	26	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	2154		26106		26106	2089	28195
27	27	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,188	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	1763625 977805	785820 263846	0	1229234 239429	3232288
28	28	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3219,88	727		2340853		2340853	187268	2528121
29	29	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,19	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	111199 60557	50642 15979	0	75771 14958	201928

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	191,9	3894		747259		747259	59781	807040
31	31	Е11-221401-0403 Кзтр и Кзм=1,08 К=110/800=0,1375	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	37	7376,03 2315,35	810,53 16,81	272913 85668	29990 622	157256	85427 28667	387007
32	32	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	74	1957		144818		144818	11585	156403
33	33	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	9364 5100	4265 1346	0	6381 1260	17005
34	34	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	3894		62927		62927	5034	67961
35	35	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00312	379988		1186		1186	95	1281
36	36	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1108182,92 751161,6	326453,04 142825,05	13298 9014	3918 1714	367	10621 1914	25833
37	37	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	926		11156		11156	893	12049
38	38	Е11-220801-0210 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3258,52 2844,43	414,09 7,13	32585 28444	4141 71	0	28230 4865	65680
39	39	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=32/50=0,64	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	1010,61 930,13	80,48 0,26	30318 27904	2415 8	0	27633 4636	62587
40	40	С1241-215-0307	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х32 мм	шт.	10	6810		68100		68100	5448	73548
41	41	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	701		7010		7010	561	7571
42	42	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	10	2103		21030		21030	1682	22712
43	43	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	10	455		4550		4550	364	4914
44	44	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Волатерм"	м	8	160		1280		1280	102	1382
45	45	С1235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	0,361328	1754		634		634	51	685
46	46	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	м³ основания	0,2	6279,53 1596,22	251,41 71,33	1256 319	50 14	886	330 127	1713
47	47	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	10	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	132635 54065	32487 11967	46085	65371 15841	213847
48	48	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,0667	449705		29995		29995	2400	32395

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	530487		228		228	18	246
50	50	С1261-301-1544	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)	м	55	703		38665		38665	3093	41758
51	51	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69 1551,13	202,56 1,43	5441 4653	787 4	0	4611 804	10856
52	52	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	339	1642,77 1485,36	157,41 0,41	556899 503537	53362 139	0	498638 84442	1139979
53	53	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	1887		22644		22644	1812	24456
54	54	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(60) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1677		8385		8385	671	9056
55	55	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677		3354		3354	268	3622
56	56	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(30) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1677		11739		11739	939	12678
57	57	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	11913		11913		11913	953	12866
58	58	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	50	2528		126400		126400	10112	136512
59	59	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	12	4337		52044		52044	4164	56208
60	60	С1241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	5157		10314		10314	825	11139
61	61	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1588		15880		15880	1270	17150
62	62	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	241	849		204609		204609	16369	220978
63	63	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3)	Укладка сигнальной ленты. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	3,004	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	107636 40061	67575 19696	0	36452 11527	155615
64	64	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3004	34		102136		102136	8171	110307
65	65	Е11-240401-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	41	14896,25 583,06	455,19 243,74	610746 23905	18662 9993	568178	33560 51544	695850
66	66	Е11-240401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	15	13622,14 501,95	455,19 243,74	204332 7529	6828 3656	189975	11073 17232	232637
67	67	С1241-703-0112	Прокладка плоская эластичная /стяжки нейлоновые/		0,056	59975		3359		3359		3628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000 шт.							269	
68	68	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство		78	13263,53	3248,62	1034555	253393	359459	509892	1668003
				шт.		5406,46	1196,65	421704	93339		123556	
69	69	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки		0,52026	449705		233964		233964		252681
				т							18717	
70	70	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87		0,003354	530487		1779		1779		1921
				т							142	
71	71	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		18,7	2089,54	244,08	39074	4564	33868	1423	43737
				м^2 покрытия		34,33	36,14	642	676		3240	
72	72	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		18,7	455,19	0,05	-8512	-1	-8398	-122	-9325
				м^2 покрытия		6,05	0	-113	0		-691	
73	73	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек		36	1527,46	0	54989	0	12601	45778	108828
				шт		1177,42	0	42387	0		8061	
74	74	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,36	152037		54733		54733		59112
				100 шт.							4379	
75	75	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,02268	403078		9142		9142		9873
				т							731	
76	76	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		36	3		108		108		117
				шт.							9	
77	77	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0032	1206727,58	383648,14	3862	1228	116	3022	7435
				км трубопровода		786931,2	166904,98	2518	534		551	
78	78	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм		3,2128	4127		13259		13259		14320
				м							1061	
79	79	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0056	1108182,92	326453,04	6206	1828	171	4956	12055
				км трубопровода		751161,6	142825,05	4207	800		893	
80	80	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		5,6224	1801		10126		10126		10936
				м							810	
81	81	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,0056	553207,45	246493,23	3098	1380	0	2159	5678
				км трубопровода		306714,22	82762,25	1718	463		421	
82	82	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,656	727		4112		4112		4441
				м							329	
83	83	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		16	1642,77	157,41	26284	2519	0	23535	53804
				шт.		1485,36	0,41	23766	7		3985	
84	84	С1241-210-0611	Переход ПЭ/сталь d63/d50		4	4337		17348		17348		18736
				шт.							1388	
85	85	С1241-211-0701 К=63/160=0,39	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		8	1644,63		13157		13157		14210
				шт.							1053	
86	86	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		4	973		3892		3892		4203
				шт.							311	
87	87	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка		4	2327,55	130,8	9310	524	624	8324	19045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			2040,79	61,14	8163	245		1411	
88	88	С1242-209-7003	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	44936		179744		179744	14380	194124
89	89	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	853,06 779,67	45,49 0	6824 6237	364 0	223	6175 1040	14039
90	90	С1241-116-0807	Фланец PN 40 диаметром 50 мм	шт.	8	4791		38328		38328	3066	41394
91	91	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,0008	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	1184 610	555 183	20	785 158	2127
92	92	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	516		2064		2064	165	2229
93	93	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957		7828		7828	626	8454
94	94	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли	$м^3$ основания	0,16	6279,53 1596,22	251,41 71,33	1005 255	40 11	709	264 102	1371
95	95	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,18	37209,01 7525,22	2611,57 595,26	6698 1355	470 107	4873	1330 642	8670
96	96	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024	195757		470		470	38	508
97	97	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0182	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	1619 1447	66 13	105	1008 210	2837
98	98	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0182	834541		15189		15189	1215	16404
99	99	С1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,136	1256		171		171	14	185
100	100	С1261-107-0447	Кабелка	т	0,00052	1789060		930		930	74	1004
101	101	Е11-220601-1003 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	1883239,74 393301,44	430,98 122,28	6026 1259	1 0	4766	1246 582	7854
102	102	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	21310,55 14704,16	5281,15 101,9	85242 58817	21125 408	5301	58632 11510	155384
103	103	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,486656	116,65 65,75	3,15 0,39	173 98	5 1	71	68 19	260
104	104	Е11-130301-1412 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	1,486656	472,21 49,44	5,44 1,18	702 74	8 2	620	52 60	814
105	105	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0328	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	39581 25811	12583 5474	1186	30973 5644	76198
106	106	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	32,9312	4127		135907		135907	10873	146780
107	107	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	1108182,92 751161,6	326453,04 142825,05	53193 36056	15670 6856	1467	42482 7654	103329
108	108	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		32,128	1801		57863		57863		62492

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	16,064	926		14875		14875	4629	16065
110	110	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,056	553207,45	246493,23	30980	13804	0	1190 21593	56779
						30674,22	82762,25	17176	4635		4206	
111	111	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,56	727		41119		41119	3290	44409
112	112	Е11-220301-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0168	1136041,83	349286,37	19086	5868	560	15076	36895
						753397,2	153036,11	12657	2571		2733	
113	113	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	16,8672	2876		48510		48510	3881	52391
114	114	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	160	1642,77	157,41	262843	25186	0	235346	538043
						1485,36	0,41	237658	66		39854	
115	115	С1241-210-0611	Переход ПЭ/сталь d63/d50	шт.	40	4337		173480		173480	13878	187358
116	116	С1241-211-0701 К=63/160=0,39	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	80	1644,63		131570		131570	10526	142096
117	117	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	40	973		38920		38920	3114	42034
118	118	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Краны стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	40	2327,55	130,8	93102	5232	6238	83236	190445
						2040,79	61,14	81632	2446		14107	
119	119	С1242-209-7002	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	40	27602		1104080		1104080	88326	1192406
120	120	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	80	853,06	45,49	68245	3639	2232	61750	140394
						779,67	0	62374	0		10399	
121	121	С1241-116-0804	Фланец PN 40 диаметром 25 мм	шт.	80	1356		108480		108480	8678	117158
122	122	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,02	1480478,41	693862,98	29610	13878	495	19617	53165
						761887,3	228887,31	15238	4578		3938	
123	123	С1241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	40	240		9600		9600	768	10368
124	124	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х2,0 мм	шт.	40	591		23640		23640	1891	25531
125	125	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40	1957		78280		78280	6262	84542
126	126	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли	м³ основания	1,6	6279,53	251,41	10047	402	7091	2641	13703
						1596,22	71,33	2554	114		1015	
127	127	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,28	37209,01	2611,57	47628	3343	34652	9459	61654
						7525,22	595,26	9632	762		4567	
128	128	С1216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02	195757		3915		3915	313	4228

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,1932	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	17184 15363	702 142	1119	10699 2231	30114
130	130	С1222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1932	834541		161233		161233		174132
131	131	С1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	1,04	1256		1306		1306	12899 104	1410
132	132	Е11-220601-1003 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0328	1883239,74 393301,44	430,98 122,28	61770 12900	14 4	48856	12775 5964	80509
133	133	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	40	21310,55 14704,16	5281,15 101,9	852422 588166	211246 4076	53010	586320 115099	1553841
134	134	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	13,289424	116,65 65,75	3,15 0,39	1550 874	42 5	635	607 172	2329
135	135	Е11-130301-1412 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	13,289424	472,21 49,44	5,44 1,18	6275 657	73 16	5546	464 539	7278
136	136	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м³	3,9	4408,84 2511	1897,84 803,83	17194 9793	7402 3135	0	13962 2493	33649
137	137	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,08	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,9	257,56 0	257,56 64,06	1004 0	1005 250	0	180 95	1279
138	138	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	531,96	28		14895				16087
139	139	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3	4191,63 217,41	1455,19 366,83	12575 652	4365 1100	7557	1893 1157	15625
140	140	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ типа Б, М II	м²	10	2039,43 34,33	232,9 37,05	20394 343	2330 371	17722	771 1693	22858
141	141	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см	м² покрытия	10	445,49 6,05	0,04 0	4455 61	0 0	4394	65 362	4882
142	142	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	10	2073,44 34,33	244,08 36,14	20734 343	2440 361	17950	761 1720	23215
143	143	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	9,6	510,81 167,04	343,77 84,55	4904 1604	3301 812	0	2609 601	8114
144	144	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,36	170		2611			209	2820
145	145	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	952,32	28		26665				28798
146	146	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	32	665,09 171,29	492,97 151,37	21283 5481	15775 4844	27	11151 2595	35029
147	147	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		9,6	2063		19805		19805		21389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	148	Ц13-390201-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	м	1	478,27	0	478	0	0	1584	
				стык		478,27	0	478	0		292	832
149	149	Ц13-390201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений								62	
					24	239,14	0	5739	0	0	3501	9979
				стык		239,14	0	5739	0		739	
150	150	Ц13-390201-0508 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 (110) мм, толщина стенки до 14 (10) мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
					1	1746,08	43,14	1746	43	86	986	2954
				стык		1616,82	0	1617	0		219	
151	151	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 (63) мм, толщина стенки до 8 (5,8) мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
					24	1005,11	23,32	24123	560	1389	13526	40661
				стык		923,9	0	22174	0		3012	
152	152	Е11-250127-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=110/350=0,314	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок									
					0,012	485726,14	383341,17	5829	4600	14	2189	8650
				км трубопровода		101200,19	99265,78	1214	1191		641	
153	153	Е11-250127-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=63/350=0,18	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа									
					3,188	278441,74	219749,72	887672	700562	2165	333383	1318739
				км трубопровода		58012,85	56903,95	184945	181410		97684	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									29376139
			ИТОГО: Смета ЛС 02-01-07 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-5 работы					21320124	2975179	12587219	5879999	29376139
			В том числе :					5713563	792603		2176016	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		381 889,81				29 758 028,81
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,67%		199 378,79				29 957 407,60
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		599 148,15				30 556 555,75
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									32 970 523,66
			НДС			12 %		3 956 462,84				
			Итого с НДС									36 926 986,50
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									36 188 446,77

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Сарбасланов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турганиев С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖО,1, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Детерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-05 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-3 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,68	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	26094 5686	1177 277	19230	5426 2522	34042
2	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	4	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	48778 21626	12995 4787	14158	26148 5994	80920
3	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998		11998	960	12958
4	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	530487		91		91	7	98
5	42	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	13264 5406	3249 1197	4608	6537 1584	21385
6	43	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240
7	44	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487		23		23	2	25
8	60	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	47	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	623386 254104	152686 56243	216597	307243 74450	1005079
9	61	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,31349	449705		140978		140978	11278	152256
10	62	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002021	530487		1072		1072	86	1158
11	63	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	11,2	2089,54 34,33	244,08 36,14	23403< 384	2734 405	20285	852 1940	26195
12	64	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0301	м² покрытия	11,2	455,19 6,05	0,05 0	-5098 -68	-1 0	-5030	-73 -414	-5585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	65	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек		23	1527,46	0	35132	0	8051	29247	69529
				шт		1177,42	0	27081	0		5150	
14	66	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,23	152037		34969		34969		37766
				100 шт.							2797	
15	67	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01449	403078		5841		5841		6308
				т							467	
16	68	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		23	3		69		69		75
				шт.							6	
17	87	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,09	37209,01	2611,57	3349	235	2436	665	4335
				м³		7525,22	595,26	677	54		321	
18	119	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,672	37209,01	2611,57	25004	1755	18193	4966	32368
				м³		7525,22	595,26	5057	400		2398	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									1482152
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-05 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-3 работы					991353	174830	496569	381011	1482152
								319953	63363		109788	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		19 267,98				
			Итого с временными									1 501 419,98
			Зимние удорожания			0,67%		10 059,51				
			Итого с зимними удорожаниями									1 511 479,49
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30 229,59				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 541 709,08
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 663 504,10
			НДС			12 %		199 620,49				
			Итого с НДС									1 863 124,59
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									1 825 862,10

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазиев Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Гайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.С.

Форма (по приказу) К-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-04 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-2 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,51	38373,57 / 8361,36	1732,17 / 407,94	19571 / 4264	883 / 208	14423	4070 / 1891	25532
2	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	3	12194,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	36584 / 16219	9746 / 3590	10618	19611 / 4496	60691
3	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,02001	449705		8999		8999		9719
4	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	530487		68		68	720 / 5	73
5	42	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	6	13263,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	79581 / 32439	19492 / 7180	27651	39222 / 9504	128307
6	43	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,04002	449705		17997		17997		19437
7	44	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	530487		137		137	1440 / 11	148
8	59	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	40	13263,53 / 5406,46	3248,62 / 1196,65	530541 / 216258	129945 / 47866	184338	261483 / 63362	855386
9	60	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,2668	449705		119981		119981		129580
10	61	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00172	530487		912		912	9599 / 73	985
11	62	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9,6	2089,54 / 34,33	244,08 / 36,14	20060 / 330	2343 / 347	17387	731 / 1663	22454
12	63	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-0602-0301	$м^2$ покрытия	9,6	455,19 / 6,05	0,05 / 0	-4370 / -58	0 / 0	-4311	-63 / -355	-4788

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	64	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек		21	1527,46	0	32077	0	7351	26704	63484
				шт		1177,42	0	24726	0		4703	
14	65	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,21	152037		31928		31928		34482
				100 шт.							2554	
15	66	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01323	403078		5333		5333		5760
				т							427	
16	67	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полуферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		21	3		63		63		68
				шт.							5	
17	86	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,045	37209,01	2611,57	1674	118	1218	333	2168
				м³		7525,22	595,26	339	27		161	
18	118	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,448	37209,01	2611,57	16670	1170	12128	3311	21579
				м³		7525,22	595,26	3371	267		1598	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									1375065
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-04 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-2 работы					917806	163697	456221	355402	1375065
								297888	59485		101857	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		17 875,85				
			Итого с временными									1 392 940,85
			Зимние удорожания			0,67%		9 332,70				
			Итого с зимними удорожаниями									1 402 273,55
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 045,47				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 430 319,02
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 543 314,22
			НДС			12 %		185 197,71				
			Итого с НДС									1 728 511,93
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									1 693 941,69

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Танболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.Т.

Расчет прав. 28.11.2022

Форма по приложению № 1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-03 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-1 работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	21	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,85	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	32618 7107	1473 347	24038	6783 3152	42553
2	22	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	5	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	60973 27032	16243 5983	17697	32685 7493	101151
3	23	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,03335	449705		14998		14998	1200	16198
4	24	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	530487		114		114	9	123
5	44	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	10	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	132635 54065	32487 11967	46085	65371 15841	213847
6	45	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,0667	449705		29995		29995	2400	32395
7	46	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	530487		228		228	18	246
8	66	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	59	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	782548 318981	191668 70602	271899	385688 93459	1261695
9	67	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,39353	449705		176972		176972	14158	191130
10	68	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002537	530487		1346		1346	108	1454
11	69	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	13,9	2089,54 34,33	244,08 36,14	29045 477	3392 502	25175	1058 2408	32511
12	70	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	13,9	455,19 6,05	0,05 0	-6327 -84	-1 0	-6242	-91 -513	-6931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	71	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек	шт	23	1527,46	0	35132	0	8051	29247	69529
						1177,42	0	27081	0		5150	
14	72	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,23	152037		34969		34969	2797	37766
15	73	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01449	403078		5841		5841	467	6308
16	74	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	23	3		69		69	6	75
17	93	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,18	37209,01	2611,57	6698	470	4873	1330	8670
						7525,22	595,26	1355	107		642	
18	125	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,768	37209,01	2611,57	28577	2006	20791	5675	36992
						7525,22	595,26	5779	457		2740	
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									2045712
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-03 Распределительные сети газоснабжения низкого давления PN0,003МПа ШРП-1 работы					1366431	247737	676899	527746	2045712
								441793	89964		151535	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3%		26 594,26				2 072 306,26
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			0,67%		13 884,45				2 086 190,71
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		41 723,81				2 127 914,52
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 296 019,77
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									
						12 %		275 522,37				2 571 542,14
			НДС									2 520 111,30
			Итого с НДС									
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Пургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Тайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 0603400008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) Распределительные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-01 Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа									
1	19	Е11-090701-0131 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01697	534378,8 382793,04	138087,64 8588,7	9068 6496	2344 146	229	4583 1092	14743
2	20	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12388		3716		3716	297	4013
3	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003575	349794		1251		1251	100	1351
4	22	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	1	389		389		389	31	420
5	23	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0056498	403078		2277		2277	182	2459
6	24	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004043	501374		203		203	16	219
7	25	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	224,29 222,98	1,31 0,61	224 223	2 1	0	154 30	408
8	26	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000047	813201		38		38	3	41
9	27	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49213	116,65 65,75	3,15 0,39	57 32	1 0	23	22 6	85
10	28	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49213	193,34 76,88	4,6 0,78	95 38	2 0	55	26 10	131
11	29	Е11-230101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под ковер гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,049	5727,56 1596,22	366,34 103,94	281 78	18 5	184	82 29	392

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	30	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,17	38373,57 8361,36	1732,17 407,94	6524 1421	294 69	4808	1357 630	8511
13	31	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	12194,53 5406,46	3248,62 1196,65	12195 5406	3249 1197	3539	6537 1499	20231
14	32	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240
15	33	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487		23		23	2	25
16	56	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	13264 5406	3249 1197	4608	6537 1584	21385
17	57	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240
18	58	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487		23		23	2	25
19	93	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек	шт	69	1527,46 1177,42	0 0	105395 81242	0 0	24153	87741 15451	208587
20	94	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,69	152037		104906		104906	8392	113298
21	95	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04347	403078		17522		17522	1402	18924
22	96	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	69	3		207		207	17	224
23	97	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	78	13263,53 5406,46	3248,62 1196,65	1034555 421704	253393 93339	359459	509892 123556	1668003
24	98	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,52026	449705		233964		233964	18717	252681
25	99	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003354	530487		1779		1779	142	1921
26	100	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	18,7	2089,54 34,33	244,08 36,14	39074 642	4564 676	33868	1423 3240	43737
27	101	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	18,7	455,19 6,05	0,05 0	-8512 -113	-1 0	-8398	-122 -691	-9325
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа									2378969
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-01 Распределительные сети газоснабжения высокого давления PN0,6МПа работы					1584518 522575	267115 96630	794826	618232 176219	2378969
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		30 926,60				
			Итого с временными									2 409 895,60
			Зимние удорожания			0,67%		16 146,30				
			Итого с зимними удорожаниями									2 426 041,90
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48 520,84				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 474 562,74

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2 670 053,19
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									
			НДС			12 %		320 406,38				
			Итого с НДС									2 990 459,57
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									2 930 650,38

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Тайбеланов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев Т.С.

Форма № КС-2 (вторичная)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 126

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-02 Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа работы									
			Раздел: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									
1	26	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	11	12194,53	3248,62	134140	35735	38934	71908	222532
						5406,46	1196,65	59471	13163		16484	
2	27	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,07337	449705		32995		32995		35635
											2640	
3	28	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	530487		251		251		271
											20	
4	62	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	22	13263,53	3248,62	291798	71469	101386	143816	470463
						5406,46	1196,65	118942	26326		34849	
5	63	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	0,14674	449705		65990		65990		71269
											5279	
6	64	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000946	530487		502		502		542
											40	
7	108	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	152	13263,53	3248,62	2016057	493790	700484	993636	3250469
						5406,46	1196,65	821782	181891		240776	
8	109	С1261-301-0254	Ковер для контрольной трубки	т	1,01384	449705		455929		455929		492403
											36474	
9	110	С1217-101-0104	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,006536	530487		3467		3467		3744
											277	
10	111	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	36,4	2089,54	244,08	76059	8884	65925	2770	85135
						34,33	36,14	1250	1315		6306	
11	112	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	36,4	455,19	0,05	-16569	-2	-16347	-238	-18152
						6,05	0	-220	0		-1345	
12	113	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Установка щитков табличек	шт	78	1527,46	0	119142	0	27303	99186	235795
						1177,42	0	91839	0		17467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	114	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,78	152037		118589		118589	9487	128076
14	115	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04914	403078		19807		19807	1585	21392
15	116	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	78	3		234		234	19	253
			Итого по разделу: 1. Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа									4999827
			ИТОГО: Смета ЛС 02-01-02 Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа работы					3318391	609876	1615449	1311078	4999827
			В том числе :					1093064	222695		370358	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		64 997,75				5 064 824,75
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,67%		33 934,33				5 098 759,08
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101 975,18				5 200 734,26
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5 611 592,26
			НДС			12 %		673 391,07				
			Итого с НДС									6 284 983,34
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									6 159 283,67

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»

Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"

Гайбоданов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Тергаанев С.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г Дополнительное соглашение №153/04 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-18 Площадка ГРПШ-Дегерес. Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 02-01-18 Площадка ГРПШ-Дегерес. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ГРПШ-Дегерес									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2,522388	263,19 0	263,19 67,84	664 0	664 171	0	123 63	850
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 //ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,078012	3043,66 3043,66	0 0	237 237	0 0	0	171 33	441
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,39088	1323,75 1323,75	0 0	517 517	0 0	0	373 71	961
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1,56352	66,99 0	66,99 19,83	105 0	105 31	0	22 10	137
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,56352	293,91 154,08	139,83 63,69	460 241	219 100	0	245 56	761
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	3,23	2,26 0	2,26 0,67	7 0	7 2	0	2 1	10
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	1,6	401,75 108	47,15 17,27	643 173	76 28	395	188 66	897
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	1,6	2045,26 82,51	175,29 56,33	3272 132	280 90	2860	240 281	3793
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-27-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	1,6	2562,86 5,7	76,25 29,08	4101 9	122 47	3969	60 333	4494
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,56	36909,1 6504,62	2985,73 635,35	20669 3643	1672 356	15355	3639 1945	26253
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0057	331233		1888		1888	151	2039
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0096	372974,03	1961,63	3581	19	0	3249	7376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	371012,4 959622	864,72 9212	3562 9212	8		546 737	9949
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,198	1210,48 425,41	28,22 4,08	2661 935	62 9	1664	878 283	3822
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное из щебня фракции 20-40. Устройство	$м^3$ основания	1,004	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	9362 1336	26,33 11,37	5394	2299 933	12594
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	10,04	1757,34 279,31	4,42 1,6	17644 2804	44 16	14795	3046 1655	22345
17	17	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	2,1771953	340,23 0	340,23 87,7	741 0	741 191	0	137 70	948
18	18	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0673359	3043,66 3043,66	0 0	205 205	0 0	0	148 28	381
19	19	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4137063	1323,75 1323,75	0 0	548 548	0 0	0	394 75	1017
20	20	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1,654825	66,99 0	66,99 19,83	111 0	111 33	0	24 11	146
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,654825	246,46 129,01	117,45 53,5	408 213	195 89	0	217 50	675
22	22	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	0,88	2,26 0	2,26 0,67	2 0	2 1	0	0 0	2
23	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	0,35	401,75 108	47,15 17,27	141 38	16 6	86	41 15	197
24	24	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,35	2045,26 82,51	175,29 56,33	716 29	62 20	626	52 61	829
25	25	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-27-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	$м^3$ основания	0,35	2562,86 5,7	76,25 29,08	897 2	27 10	868	13 73	983
26	26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,13	42419,28 10818,58	2885,01 664	5515 1406	375 86	3733	1358 550	7423
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	349794		930		930	74	1004
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	376202		752		752	60	812
29	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067	110642,03 108680,4	1961,63 864,72	741 728	13 6	0	668 113	1522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0067	959622		6429		6429	514	6943
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,04	1210,48 425,41	28,22 4,08	1259 442	29 4	787	415 134	1808
32	32	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0032	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	508 441	31 2	36	306 65	879
33	33	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,63754	2123		1353		1353	108	1461
34	34	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00027	414392		112		112	9	121
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0928	116,65 65,75	3,15 0,39	11 6	0 0	4	4 1	16
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,0928	193,34 76,88	4,6 0,78	18 7	0 0	10	5 2	25
37	37	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	2,1771953	340,23 0	340,23 87,7	741 0	741 191	0	137 70	948
38	38	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0673359	3043,66 3043,66	0 0	205 205	0 0	0	148 28	381
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4137063	1323,75 1323,75	0 0	548 548	0 0	0	394 75	1017
40	40	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1,654825	66,99 0	66,99 19,83	111 0	111 33	0	24 11	146
41	41	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,654825	246,46 129,01	117,45 53,5	408 213	195 89	0	217 50	675
42	42	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	0,88	2,26 0	2,26 0,67	2 0	2 1	0	0 0	2
43	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	0,35	401,75 108	47,15 17,27	141 38	16 6	86	41 15	197
44	44	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,35	2045,26 82,51	175,29 56,33	716 29	62 20	626	52 61	829
45	45	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	$м^2$ основания	0,35	2562,86 5,7	76,25 29,08	897 2	27 10	868	13 73	983
46	46	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,13	42419,28 10818,58	2885,01 664	5515 1406	375 86	3733	1358 550	7423
47	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00266	349794		930		930		1004

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	376202		752		752	74	812
49	49	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067	110642,03	1961,63	741	13	0	60 / 668	1522
						108689,4	864,72	728	6		113	
50	50	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0067	959622		6429		6429		6943
51	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,04	1210,48	28,22	1259	29	787	514 / 415	1808
						425,41	4,08	442	4		134	
52	52	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00547	158795,68	9688,66	869	53	61	523	1503
						13791,68	646,36	754	4		111	
53	53	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,62248	3903		2430		2430		2624
54	54	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00027	414392		112		112	194	121
55	55	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,15863	116,65	3,15	19	0	8	9 / 7	28
						65,75	0,39	10	0		2	
56	56	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,15863	193,34	4,6	31	1	18	9	43
						76,88	0,78	12	0		3	
57	57	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	3,15	401,75	47,15	1266	148	777	371	1768
						108	17,27	340	54		131	
58	58	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	3,15	2045,26	175,29	6443	552	5630	472	7468
						82,51	56,33	260	177		553	
59	59	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	$м^2$ основания	3,15	2562,86	76,25	8073	241	7815	118	8846
						5,7	29,08	18	92		655	
60	60	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого	$м^3$	1,17	38886,91	2611,57	45498	3055	33638	8646	58475
						7525,22	595,26	8805	696		4331	
61	61	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,36	1210,48	28,22	11330	264	7084	3739	16274
						425,41	4,08	3982	38		1205	
62	62	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16	4443,99	1558,47	71104	24936	577	65400	147424
						2849,43	614,54	45591	9833		10920	
63	63	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,21342	985799		210389		210389		227220
64	64	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	21,5	1072		23048		23048	16831	24892
65	65	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)	т	0,2106	979936		206375		206375	1844	222885
66	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02083	1012800		21097		21097	16510 / 1688	22785

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1310,63 1211,54	44,14 6,93	1311 1212	44 7	55	1438 220	2969
68	68	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,038	985799		37460		37460	2997	40457
69	69	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	17,93607	116,65 65,75	3,15 0,39	2092 1179	57 7	856	819 233	3144
70	70	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	17,93607	193,34 76,88	4,6 0,78	3468 1379	83 14	2006	961 354	4783
71	71	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1	2033,47 1757,59	0 0	2033 1758	0 0	276	1336 270	3639
72	72	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,59432	4695		16875		16875	1350	18225
73	73	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,51	2876		7219		7219	578	7797
74	74	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	2123		4263		4263	341	4604
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00115	376202		433		433	35	468
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00252	490233		1235		1235	99	1334
77	77	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	224,29 222,98	1,31 0,61	897 892	5 2	0	617 121	1635
78	78	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,328	783		257		257	21	278
79	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,92415	116,65 65,75	3,15 0,39	224 127	6 1	92	88 25	337
80	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,92415	193,34 76,88	4,6 0,78	372 148	9 2	215	103 38	513
81	81	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А	т	0,06635	4572,89 3521,04	649,64 2,04	303 234	43 0	27	161 37	501
82	82	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	6,15756	340,23 0	340,23 87,7	2095 0	2095 540	0	389 199	2683
83	83	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,19044	3043,66 3043,66	0 0	580 580	0 0	0	417 80	1077
84	84	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,1768	1323,75 1323,75	0 0	1558 1558	0 0	0	1122 214	2894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4,7072	66,99 0	66,99 19,83	315 0	315 93	0	67 31	413
86	86	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,7072	246,46 129,01	117,45 53,5	1160 607	553 252	0	619 142	1921
87	87	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2,32	2,26 0	2,26 0,67	5 0	6 2	0	1 1	7
88	88	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	1	401,75 108	47,15 17,27	402 108	47 17	247	118 42	562
89	89	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	1	2045,26 82,51	175,29 56,33	2045 83	175 56	1787	150 176	2371
90	90	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	м² основания	1	427,14 0,95	12,71 4,85	427 1	13 5	413	6 35	468
91	91	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,33	42236,58 10818,58	2885,01 664	13938 3570	952 219	9416	3448 1391	18777
92	92	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,01263	349794 4418		4418		4418	353	4771
93	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00332	349794 1161		1161		1161	93	1254
94	94	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00114	1156904,71 86613,3	25899,42 10455,27	1319 99	30 12	1191	101 114	1534
95	95	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,36	1210,48 425,41	28,22 4,08	2857 1004	67 10	1786	943 304	4104
			Итого по разделу : 1. Газорегуляторный пункт ГРПШ-Дегерес									1024480
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-18 Площадка ГРПШ-Дегерес. Архитектурно-строительные решения работы					834621 95576	42826 15022	696216	113973 75886	1024480
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 02-01-19 Площадка ШРП-1,8. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-1,8 (2шт)									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,455792	263,19 0	263,19 67,84	1173 0	1172 302	0	218 111	1502
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,137808	3043,66 3043,66	0 0	419 419	0 0	0	302 58	779
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,69792	1323,75 1323,75	0 0	924 924	0 0	0	665 127	1716
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,79168	66,99 0	66,99 19,83	187 0	187 55	0	40 18	245

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,79168	293,91 154,08	139,83 63,69	821 430	391 178	0	438 101	1360
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	5,52	2,26 0	2,26 0,67	12 0	13 4	0	3 1	16
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2,8	401,75 108	47,15 17,27	1125 302	132 48	690	330 116	1571
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2,8	2045,26 82,51	175,29 56,33	5727 231	491 158	5005	420 492	6639
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	2,8	2562,86 5,7	76,25 29,08	7176 16	213 81	6947	105 582	7863
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,92	36909,1 6504,62	2985,73 635,35	33956 5984	2747 585	25225	5978 3195	43129
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01032	331233		3418		3418	273	3691
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	7161 7123	38 17	0	6497 1093	14751
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0192	959622		18425		18425	1474	19899
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,752	1210,48 425,41	28,22 4,08	4542 1596	106 15	2840	1499 483	6524
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное из щебня ф-ции 20-40. Устройство	м³ основания	2,008	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	18725 2671	5265 2274	10789	4599 1866	25190
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	20,08	1757,34 279,31	4,42 1,6	35287 5609	89 32	29590	6092 3310	44689
17	17	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	4,3543906	340,23 0	340,23 87,7	1481 0	1482 382	0	275 141	1897
18	18	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,1346718	3043,66 3043,66	0 0	410 410	0 0	0	295 56	761
19	19	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8274126	1323,75 1323,75	0 0	1095 1095	0 0	0	789 151	2035
20	20	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3,30965	66,99 0	66,99 19,83	222 0	222 66	0	47 22	291
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,30965	246,46 129,01	117,45 53,5	816 427	389 177	0	435 100	1351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1,76	2,26 0	2,26 0,67	4 0	4 1	0	1 0	5
23	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	0,7	401,75 108	47,15 17,27	281 76	33 12	173	82 29	392
24	24	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	0,7	2045,26 82,51	175,29 56,33	1432 58	122 39	1251	105 123	1660
25	25	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-27-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	0,7	2562,86 5,7	76,25 29,08	1794 4	53 20	1737	26 146	1966
26	26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,26	42419,28 10818,58	2885,01 664	11029 2813	750 173	7466	2717 1100	14846
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	349794		1861		1861	149	2010
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	376202		1505		1505	120	1625
29	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0134	110642,03 108680,4	1961,63 864,72	1483 1456	27 12	0	1336 225	3044
30	30	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0134	959622		12859		12859	1029	13888
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,08	1210,48 425,41	28,22 4,08	2518 885	58 8	1574	831 268	3617
32	32	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0116	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	1842 1600	112 7	130	1109 236	3187
33	33	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,07828	2123		4412		4412	353	4765
34	34	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00204	414392		845		845	68	913
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,3364	116,65 65,75	3,15 0,39	39 22	1 0	16	15 4	58
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,3364	193,34 76,88	4,6 0,78	65 26	1 0	38	18 7	90
37	37	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	4,3543906	340,23 0	340,23 87,7	1481 0	1482 382	0	275 141	1897
38	38	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,1346718	3043,66 3043,66	0 0	410 410	0 0	0	295 56	761

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, разъезды котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,8274126	1323,75	0	1095	0	0	789	2035
				м³ грунта		1323,75	0	1095	0		151	
40	40	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		3,30965	66,99	66,99	222	222	0	47	291
				м³ грунта		0	19,83	0	66		22	
41	41	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,30965	246,46	117,45	816	389	0	435	1351
				м² уплотненного грунта		129,01	53,5	427	177		100	
42	42	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)		1,76	2,26	2,26	4	4	0	1	5
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	1		0	
43	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение		0,7	401,75	47,15	281	33	173	82	392
				м² площади уплотнения		108	17,27	76	12		29	
44	44	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума		0,7	2045,26	175,29	1432	122	1251	105	1660
				м² основания		82,51	56,33	58	39		123	
45	45	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума: добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)		0,7	2562,86	76,25	1794	53	1737	26	1966
				м² основания		5,7	29,08	4	20		146	
46	46	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство		0,26	42419,28	2885,01	11029	750	7466	2717	14846
				м³		10818,58	664	2813	173		1100	
47	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00502	349794		1861		1861		2010
				т							149	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004	376202		1505		1505		1625
				т							120	
49	49	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0134	110642,03	1961,63	1483	27	0	1336	3044
				т		108680,4	864,72	1456	12		225	
50	50	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0134	959622		12859		12859		13888
				т							1029	
51	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,08	1210,48	28,22	2518	58	1574	831	3617
				м² поверхности		425,41	4,08	885	8		268	
52	52	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0004	158795,68	9688,66	1016	62	72	612	1758
				т конструкций		137911,68	646,36	883	4		130	
53	53	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,27508	2123		2707		2707		2924
				м							217	
54	54	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00054	414392		224		224		242
				т							18	
55	55	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1856	116,65	3,15	22	1	9	8	32
				м²		65,75	0,39	12	0		2	
56	56	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,1856	193,34	4,6	36	1	21	10	50
				м²		76,88	0,78	14	0		4	
57	57	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение		4,9	401,75	47,15	1969	231	1208	577	2750
				м² площади уплотнения		108	17,27	529	85		204	
58	58	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума		4,9	2045,26	175,29	10022	859	8759	735	11618

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	4,9	82,51 2562,86	56,33 76,25	404 12558	276 373	12156	861 184	13761
60	60	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого	м² основания	1,82	5,7 38886,91	29,08 2611,57	28 70774	142 4753	52325	1019 13449	90961
61	61	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м³	14,56	7525,22 1210,48	595,26 28,22	13696 17625	1083 410	11020	6738 5816	25316
62	62	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м² поверхности	30	425,41 4443,99	4,08 1558,47	6194 133320	59 46754	1083	1875 122624	276420
63	63	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	м оград	0,36756	2849,43 985799	614,54	85483 362340	18436	362340	20476 28987	391327
64	64	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	т	41,4	1072		44381		44381	3550	47931
65	65	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)	м²	0,3276	979936		321027		321027	25682	346709
66	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03186	1012800		32268		32268	2581	34849
67	67	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1310,63 1211,54	44,14 6,93	2621 2423	88 14	110	2876 440	5937
68	68	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,076	985799		74921		74921	5994	80915
69	69	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	30,18794	116,65 65,75	3,15 0,39	3521 1985	95 12	1441	1378 392	5291
70	70	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	30,18794	193,34 76,88	4,6 0,78	5837 2321	139 24	3377	1618 596	8051
71	71	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	2	2033,47 1757,59	0 0	4067 3515	0 0	552	2672 539	7278
72	72	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,18864	4695		33751		33751	2700	36451
73	73	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,02	2876		14438		14438	1155	15593
74	74	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	2123		8526		8526	682	9208
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0023	376202		865		865	69	934
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	490233		2471		2471	198	2669
77	77	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	224,29 222,98	1,31 0,61	1794 1784	11 5	0	1234 242	3270

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,656	783		514		514		555
											41	
79	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,8483	116,65	3,15	449	13	184	176	675
						65,75	0,39	253	2		50	
80	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,8483	193,34	4,6	744	18	430	206	1026
						76,88	0,78	296	3		76	
81	81	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А	т	0,1327	4572,89	649,64	607	86	53	323	1004
						3521,04	2,04	467	0		74	
82	82	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	12,31512	340,23	340,23	4190	4190	0	778	5365
						0	87,7	0	1080		397	
83	83	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,38088	3043,66	0	1159	0	0	835	2154
						3043,66	0	1159	0		160	
84	84	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,3536	1323,75	0	3116	0	0	2243	5788
						1323,75	0	3116	0		429	
85	85	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9,4144	66,99	66,99	631	631	0	134	826
						0	19,83	0	187		61	
86	86	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,4144	246,46	117,45	2320	1106	0	1237	3842
						129,01	53,5	1215	504		285	
87	87	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	4,64	2,26	2,26	10	10	0	2	13
						0	0,67	0	3		1	
88	88	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	2	401,75	47,15	804	95	493	236	1123
						108	17,27	216	35		83	
89	89	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	2	2045,26	175,29	4091	351	3575	300	4742
						82,51	56,33	165	113		351	
90	90	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	$м^2$ основания	2	427,14	12,71	854	26	827	13	936
						0,95	4,85	2	10		69	
91	91	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона Кл. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,66	42236,58	2885,01	27876	1904	18832	6896	37554
						10818,58	664	7140	438		2782	
92	92	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,02526	349794		8836		8836		9543
											707	
93	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00664	349794		2323		2323		2509
											186	
94	94	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00228	1156904,71	25899,42	2638	59	2381	201	3066
						86613,3	10455,27	197	24		227	
95	95	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,72	1210,48	28,22	5713	133	3572	1885	8206
						425,41	4,08	2008	19		608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-1,8 (2шт)									1798524
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-19 Площадка ШРП-1,8. Архитектурно-строительные решения работы					1453837	79637	1197294	211464	1798525
			В том числе :					176906	28094		133224	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 02-01-20 Площадка ШРП-2,3,4,5,6,7.Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-2,3,4,5,6,7 (6шт)									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13,367376	263,19 0	263,19 67,84	3518 0	3518 907	0	653 334	4505
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,413424	3043,66 3043,66	0 0	1258 1258	0 0	0	906 173	2337
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,09376	1323,75 1323,75	0 0	2772 2772	0 0	0	1996 381	5149
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	8,37504	66,99 0	66,99 19,83	561 0	561 166	0	120 54	735
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,37504	293,91 154,08	139,83 63,69	2462 1290	1171 533	0	1313 302	4077
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)(размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	16,56	2,26 0	2,26 0,67	37 0	37 11	0	8 4	49
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м³ площади уплотнения	8,4	401,75 108	47,15 17,27	3375 907	396 145	2071	989 349	4713
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	8,4	2045,26 82,51	175,29 56,33	17180 693	1472 473	15015	1260 1475	19915
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	8,4	2562,86 5,7	76,25 29,08	21528 48	640 244	20840	316 1747	23591
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	2,76	36909,1 6504,62	2985,73 635,35	101869 17953	8241 1754	75676	17933 9584	129386
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03096	331233		10255		10255	820	11075
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0576	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	21483 21370	113 50	0	19492 3278	44253
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0576	959622		55274		55274	4422	59696
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,256	1210,48 425,41	28,22 4,08	13625 4788	318 46	8519	4496 1450	19571
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м² основания	5,448	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	50803 7247	14285 6169	29271	12477 5062	68342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	54,48	1757,34	4,42	95740	241	80282	16528	121250
						279,31	1,6	15217	87		8982	
17	17	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	13,0631718	340,23	340,23	4444	4445	0	825	5691
						0	87,7	0	1146		422	
18	18	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,4040154	3043,66	0	1230	0	0	885	2284
						3043,66	0	1230	0		169	
19	19	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,4822378	1323,75	0	3286	0	0	2366	6104
						1323,75	0	3286	0		452	
20	20	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9,92895	66,99	66,99	665	665	0	142	872
						0	19,83	0	197		65	
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,92895	246,46	117,45	2447	1166	0	1305	4952
						129,01	53,5	1281	531		300	
22	22	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	5,28	2,26	2,26	12	12	0	3	16
						0	0,67	0	4		1	
23	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	2,1	401,75	47,15	844	99	518	247	1178
						108	17,27	227	36		87	
24	24	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	2,1	2045,26	175,29	4295	368	3754	315	4979
						82,51	56,33	173	118		369	
25	25	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам Н27-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	$м^2$ основания	2,1	2562,86	76,25	5382	160	5210	79	5898
						5,7	29,08	12	61		437	
26	26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,78	42419,28	2885,01	33087	2250	22398	8150	44536
						10818,58	664	8438	518		3299	
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	349794		5583		5583		6030
											447	
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	376202		4514		4514		4875
											361	
29	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	110642,03	1961,63	4448	79	0	4007	9131
						108680,4	864,72	4369	35		676	
30	30	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0402	959622		38577		38577		41663
											3086	
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,24	1210,48	28,22	7553	176	4723	2492	10849
						425,41	4,08	2655	25		804	
32	32	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0348	158795,68	9688,66	5526	337	390	3327	9561
						137911,68	646,36	4799	22		708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,23484	2123		13237		13237		14296
34	34	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00612	414392		2536		2536	1059	2739
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,0092	110,65	3,15	118	3	48	203	177
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,0092	65,75 193,34	0,39 4,6	66 195	0 5	113	13 54	269
37	37	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	13,0631718	76,88 340,23	0,78 340,23	78 4444	1 4445	0	20 825	5691
38	38	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,4040154	0 3043,66	87,7 0	0 1230	1146 0	0	422 885	2284
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,4822378	3043,66 1323,75	0 0	1230 3286	0 0	0	169 2366	6104
40	40	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	9,92895	1323,75 66,99	0 66,99	3286 665	0 665	0	452 142	872
41	41	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,92895	0 246,46	19,83 117,45	0 2447	197 1166	0	65 1305	4052
42	42	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	5,28	129,01 2,26	53,5 2,26	1281 12	531 12	0	300 3	16
43	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2,1	0 401,75	0,67 47,15	0 844	4 99	518	1 247	1178
44	44	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2,1	108 2045,26	17,27 175,29	227 4295	36 368	3754	87 315	4979
45	45	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	2,1	82,51 2562,86	56,33 76,25	173 5382	118 160	5210	369 79	5898
46	46	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,78	5,7 42419,28	29,08 2885,01	12 33087	61 2250	22398	437 8150	44536
47	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	10818,58 349794	664	8438 5583	518	5583	3299	6030
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	376202		4514		4514	447	4875
49	49	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	110642,03 108680,4	1961,63 864,72	4448 4369	79 35	0	361 4007 676	9131
50	50	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0402	959622		38577		38577	3086	41663

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,24	1210,48 425,41	28,22 4,08	7553 2655	176 25	4723	2492 804	10849
52	52	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0192	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	3049 2648	186 12	215	1836 391	5276
53	53	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,82524	2123		8121		8121	650	8771
54	54	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00162	414392		671		671	54	725
55	55	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,5568	116,65 65,75	3,15 0,39	65 37	2 0	27	25 7	97
56	56	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,5568	193,34 76,88	4,6 0,78	108 43	2 0	62	30 11	149
57	57	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	14,7	401,75 108	47,15 17,27	5906 1588	693 254	3625	1731 611	8248
58	58	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	14,7	2045,26 82,51	175,29 56,33	30065 1213	2577 828	26276	2204 2582	34851
59	59	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	14,7	2562,86 5,7	76,25 29,08	37674 84	1120 427	36469	552 3058	41284
60	60	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого	м³	5,46	38886,91 7525,22	2611,57 595,26	212323 41088	14259 3250	156976	40347 20214	272884
61	61	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	43,68	1210,48 425,41	28,22 4,08	52874 18582	1232 178	33059	17447 5626	75947
62	62	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	90	4443,99 2849,43	1558,47 614,54	399959 256449	140263 55309	3248	367873 61427	829259
63	63	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,10268	985799		1087021		1087021	86962	1173983
64	64	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	124,2	1072		133142		133142	10651	143793
65	65	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)	т	0,9828	979936		963081		963081	77046	1040127
66	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09558	1012800		96803		96803	7744	104547
67	67	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	6	1310,63 1211,54	44,14 6,93	7864 7269	265 42	330	8627 1319	17810
68	68	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,228	985799		224762		224762	17981	242743
69	69	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	90,56382	116,65 65,75	3,15 0,39	10564 5955	285 35	4324	4133 1176	15873

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	90,56382	193,34 76,88	4,6 0,78	17510 6963	417 71	10130	4853 1789	24152
71	71	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	6	2033,47 1757,59	0 0	12201 10546	0 0	1655	8015 1617	21833
72	72	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	21,56592	4695		101252		101252		109352
73	73	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	15,06	2876		43313		43313	8100	46778
74	74	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,048	2123		25578		25578	3465	27624
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	376202		2596		2596	2046	2804
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01512	490233		7412		7412	208	8005
77	77	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	224,29 222,98	1,31 0,61	5383 5352	32 15	0	3703 727	9813
78	78	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,968	783		1541		1541	123	1664
79	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,5449	116,65 65,75	3,15 0,39	1347 759	37 5	551	527 150	2024
80	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	11,5449	193,34 76,88	4,6 0,78	2232 888	53 9	1291	619 228	3079
81	81	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А	т	0,3981	4572,89 3521,04	649,64 2,04	1820 1402	259 1	160	968 223	3011
82	82	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	36,94536	340,23 0	340,23 87,7	12570 0	12570 3240	0	2333 1192	16095
83	83	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,14264	3043,66 3043,66	0 0	3478 3478	0 0	0	2504 479	6461
84	84	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м² грунта	7,0608	1323,75 1323,75	0 0	9347 9347	0 0	0	6730 1286	17363
85	85	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	28,2432	66,99 0	66,99 19,83	1892 0	1892 560	0	403 184	2479
86	86	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,2432	246,46 129,01	117,45 53,5	6961 3644	3317 1511	0	3711 854	11526
87	87	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	13,92	2,26 0	2,26 0,67	31 0	31 9	0	7 3	41

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение		6	401,75	47,15	2411	283	1480	707	3367
				м² площади уплотнения		108	17,27	648	104		249	
89	89	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума		6	2045,26	175,29	12272	1052	10725	900	14226
				м² основания		82,51	56,33	495	338		1054	
90	90	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)		6	427,14	12,71	2563	76	2481	38	2809
				м² основания		0,95	4,85	6	29		208	
91	91	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство		1,98	42236,58	2885,01	83628	5713	56495	20689	112662
				м³		10818,58	664	21421	1315		8345	
92	92	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,07578	349794		26507		26507		28628
				т							2121	
93	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,01992	349794		6968		6968		7525
				т							557	
94	94	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка		0,00684	1156904,71	25899,42	7913	178	7144	604	9198
				т		86613,3	10455,27	592	72		681	
95	95	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,16	1210,48	28,22	17140	400	10717	5656	24620
				м² поверхности		425,41	4,08	6024	58		1824	
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-2,3,4,5,6,7 (6шт)									5375507
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-20 Площадка ШРП-2,3,4,5,6,7.Архитектурно-строительные решения работы					4346003	237372	3580289	631318	5375508
								528349	83622		398186	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 02-01-21 Площадка ШРП-9. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-9 (1шт)									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		0,9603	263,19	263,19	253	253	0	47	324
				м³ грунта		0	67,84	0	65		24	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,0297	3043,66	0	90	0	0	65	167
				м³ грунта		3043,66	0	90	0		12	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,156	1323,75	0	207	0	0	149	384
				м³ грунта		1323,75	0	207	0		28	
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м		0,624	66,99	66,99	42	41	0	9	55
				м³ грунта		0	19,83	0	12		4	
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,624	293,91	139,83	183	88	0	98	304
				м³ уплотненного грунта		154,08	63,69	96	40		23	
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (размещение вытесненного грунта на площадке)		1,05	2,26	2,26	2	3	0	1	3
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	1		0	
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение		0,55	401,75	47,15	221	25	136	65	309
				м² площади уплотнения		108	17,27	59	9		23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	0,55	2045,26	175,29	1125	96	983	82	1304
						82,51	56,33	45	31		97	
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	0,55	2562,86	76,25	1410	42	1365	21	1545
						5,7	29,08	3	16		114	
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,17	36909,1	2985,73	6275	508	4661	1105	7970
						6504,62	635,35	1106	108		590	
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00229	331233		759		759		820
											61	
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	372974,03	1961,63	1492	7	0	1354	3074
						371012,4	864,72	1484	3		228	
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004	959622		3838		3838		4145
											307	
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,77	1210,48	28,22	932	22	583	308	1339
						425,41	4,08	328	3		99	
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м² основания	0,62	9325,16	2622,13	5782	1626	3331	1420	7778
						1330,18	1132,38	825	702		576	
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	6,2	1757,34	4,42	10896	27	9136	1881	13799
						279,31	1,6	1732	10		1022	
17	17	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	1,75	401,75	47,15	703	82	432	206	982
						108	17,27	189	30		73	
18	18	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	1,75	2045,26	175,29	3579	307	3128	262	4148
						82,51	56,33	144	99		307	
19	19	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	1,75	2562,86	76,25	4485	134	4342	66	4915
						5,7	29,08	10	51		364	
20	20	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого	м³	0,65	38886,91	2611,57	25276	1698	18688	4803	32485
						7525,22	595,26	4891	387		2406	
21	21	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,2	1210,48	28,22	6294	147	3936	2077	9041
						425,41	4,08	2212	21		670	
22	22	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7	4443,99	1558,47	31108	10910	253	28612	64498
						2849,43	614,54	19946	4302		4778	
23	23	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,09872	985799		97318		97318		105103
											7785	
24	24	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	9,25	1072		9916		9916		10709
											793	
25	25	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)	т	0,117	979936		114653		114653		123825
											9172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01103	1012800		11171		11171	894	12065
27	27	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1310,63	44,14	1311	44	55	1438	2969
						1211,54	6,93	1212	7		220	
28	28	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,038	985799		37460		37460	2997	40457
29	29	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,45187	116,65	3,15	1103	30	451	431	1657
						65,75	0,39	621	4		123	
30	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	9,45187	193,34	4,6	1827	43	1057	507	2521
						76,88	0,78	727	7		187	
31	31	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1	2033,47	0	2033	0	276	1336	3639
						1757,59	0	1758	0		270	
32	32	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,59432	4695		16875		16875	1350	18225
33	33	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,51	2876		7219		7219	578	7797
34	34	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	2123		4263		4263	341	4604
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00115	376202		433		433	35	468
36	36	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00252	490233		1235		1235	99	1334
37	37	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	224,29	1,31	897	5	0	617	1635
						222,98	0,61	892	2		121	
38	38	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,328	783		257		257	21	278
39	39	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,92415	116,65	3,15	224	6	92	88	337
						65,75	0,39	127	1		25	
40	40	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,92415	193,34	4,6	372	9	215	103	513
						76,88	0,78	148	2		38	
41	41	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А	т	0,06635	4572,89	649,64	303	43	27	161	501
						3521,04	2,04	234	0		37	
42	42	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	6,15756	340,23	340,23	2095	2095	0	389	2683
						0	87,7	0	540		199	
43	43	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,19044	3043,66	0	580	0	0	417	1077
						3043,66	0	580	0		80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,1768	1323,75 1323,75	0 0	1558 1558	0 0	0	1122 214	2894
45	45	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4,7072	66,99 0	66,99 19,83	315 0	315 93	0	67 31	413
46	46	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,7072	246,46 129,01	117,45 53,5	1160 607	553 252	0	619 142	1921
47	47	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2,32	2,26 0	2,26 0,67	5 0	6 2	0	1 1	7
48	48	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	1	401,75 108	47,15 17,27	402 108	47 17	247	118 42	562
49	49	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	1	2045,26 82,51	175,29 56,33	2045 83	175 56	1787	150 176	2371
50	50	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	м² основания	1	427,14 0,95	12,71 4,85	427 1	13 5	413	6 35	468
51	51	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,33	42236,58 10818,58	2885,01 664	13938 3570	952 219	9416	3448 1391	18777
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,01263	349794		4418		4418	353	4771
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00332	349794		1161		1161	93	1254
54	54	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00114	1156904,71 86613,3	25899,42 10455,27	1319 99	30 12	1191	101 114	1534
55	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,36	1210,48 425,41	28,22 4,08	2857 1004	67 10	1786	943 804	4104
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный пункт ШРП-9 (1шт)									
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-21 Площадка ШРП-9. Архитектурно-строительные решения работы					446102 46696	20449 7119	378963	54693 40667	540862
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Смета ЛС 02-01-22 Площадка ШП-Школа. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ШП-Школа									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2,855292	263,19 0	263,19 67,84	751 0	752 194	0	139 71	961
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,088308	3043,66 3043,66	0 0	269 269	0 0	0	194 17	500
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,42992	1323,75 1323,75	0 0	569 569	0 0	0	410 78	1057

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1,71968	66,99 0	66,99 19,83	115 0	115 34	0	25 11	151
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,71968	293,91 154,08	139,83 63,69	505 265	241 110	0	270 62	837
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	3,97	2,26 0	2,26 0,67	9 0	9 3	0	2 1	12
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2	401,75 108	47,15 17,27	804 216	95 35	493	236 83	1123
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2	2045,26 82,51	175,29 56,33	4091 165	351 113	3575	300 351	4742
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м³ основания	2	2562,86 5,7	76,25 29,08	5126 11	152 58	4962	75 416	5617
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,68	36909,1 6504,62	2985,73 635,35	25098 4423	2030 432	18645	4418 2361	31877
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00632	331233		2093		2093	167	2260
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	3581 3562	19 8	0	3249 546	7376
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	959622		9212		9212	737	9949
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,54	1210,48 425,41	28,22 4,08	1864 655	43 6	1166	615 198	2677
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м² основания	1,006	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	9381 1338	2638 1139	5405	2304 935	12620
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10,06	1757,34 279,31	4,42 1,6	17679 2810	44 16	14825	3052 1658	22389
17	17	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2; Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	2,1771953	340,23 0	340,23 87,7	741 0	741 191	0	137 70	948
18	18	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,0673359	3043,66 3043,66	0 0	205 205	0 0	0	148 28	381
19	19	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4137063	1323,75 1323,75	0 0	548 548	0 0	0	394 75	1017
20	20	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1,654825	66,99 0	66,99 19,83	111 0	111 33	0	24 11	146

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,654825	246,46 129,01	117,45 53,5	408 213	195 89	0	217 50	675
22	22	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	0,88	2,26 0	2,26 0,67	2 0	2 1	0	0 0	2
23	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	0,35	401,75 108	47,15 17,27	141 38	16 6	86	41 15	197
24	24	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	0,35	2045,26 82,51	175,29 56,33	716 29	62 20	626	52 61	829
25	25	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	0,35	2562,86 5,7	76,25 29,08	897 2	27 10	868	13 73	983
26	26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,13	42419,28 10818,58	2885,01 664	5515 1406	375 86	3733	1358 550	7423
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	349794		930		930	74	1004
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	376202		752		752	60	812
29	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067	110642,03 108680,4	1961,63 864,72	741 728	13 6	0	668 113	1522
30	30	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0067	959622		6429		6429	514	6943
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,04	1210,48 425,41	28,22 4,08	1259 442	29 4	787	415 134	1808
32	32	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00601	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	954 829	58 4	67	575 122	1651
33	33	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,08432	2123		2302		2302	184	2486
34	34	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00102	414392		423		423	34	457
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,17429	116,65 65,75	3,15 0,39	20 11	0 0	8	8 2	30
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,17429	193,34 76,88	4,6 0,78	34 13	1 0	19	9 3	46
37	37	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2,1	401,75 108	47,15 17,27	844 227	99 36	518	247 87	1178
38	38	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2,1	2045,26 82,51	175,29 56,33	4295 173	368 118	3754	315 369	4979
39	39	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основании	2,1	2562,86 5,7	76,25 29,08	5382 12	160 61	5210	79 437	5898

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого	м³	0,78	38886,91 7525,22	2611,57 595,26	30332 5870	2037 464	22425	5764 2888	38984
41	41	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,24	1210,48 425,41	28,22 4,08	7553 2655	176 25	4723	2492 804	10849
42	42	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	4443,99 2849,43	1558,47 614,54	53328 34193	18701 7374	433	49050 8190	110568
43	43	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,14917	985799		147052		147052	11764	158816
44	44	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	16,55	1072		17742		17742	1419	19161
45	45	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)	т	0,1404	979936		137583		137583	11007	148590
46	46	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0147	1012800		14888		14888	1191	16079
47	47	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1310,63 1211,54	44,14 6,93	1311 1212	44 7	55	1438 220	2969
48	48	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,038	985799		37460		37460	2997	40457
49	49	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,7083	116,65 65,75	3,15 0,39	1482 836	40 5	607	580 165	2227
50	50	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	12,7083	193,34 76,88	4,6 0,78	2457 977	59 10	1422	681 251	3389
51	51	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1	2033,47 1757,59	0 0	2033 1758	0 0	276	1336 270	3639
52	52	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,59432	4695		16875		16875	1350	18225
53	53	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,51	2876		7219		7219	578	7797
54	54	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	2123		4263		4263	341	4604
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00115	376202		433		433	35	468
56	56	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00252	490233		1235		1235	99	1334
57	57	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	224,29 222,98	1,31 0,61	897 892	5 2	0	617 121	1635
58	58	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,328	783		257		257	21	278
59	59	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,92415	116,65 65,75	3,15 0,39	224 127	6 1	92	88 25	337

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,92415	193,34	4,6	372	9	215	103	513
				м²		76,88	0,78	148	2		38	
61	61	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А		0,06635	4572,89	649,64	303	43	27	161	501
				т		3521,04	2,04	234	0		37	
62	62	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		6,15756	340,23	340,23	2095	2095	0	389	2683
				м³ грунта		0	87,7	0	540		199	
63	63	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,19044	3043,66	0	580	0	0	417	1077
				м³ грунта		3043,66	0	580	0		80	
64	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,1768	1323,75	0	1558	0	0	1122	2894
				м³ грунта		1323,75	0	1558	0		214	
65	65	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м		4,7072	66,99	66,99	315	315	0	67	413
				м³ грунта		0	19,83	0	93		31	
66	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,7072	246,46	117,45	1160	553	0	619	1921
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	607	252		142	
67	67	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (размещение вытесненного грунта на площадке)		2,32	2,26	2,26	5	6	0	1	7
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	2		1	
68	68	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение		1	401,75	47,15	402	47	247	118	562
				м² площади уплотнения		108	17,27	108	17		42	
69	69	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума		1	2045,26	175,29	2045	175	1787	150	2371
				м² основания		82,51	56,33	83	56		176	
70	70	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)		1	427,14	12,71	427	13	413	6	468
				м² основания		0,95	4,85	1	5		35	
71	71	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство		0,33	42236,58	2885,01	13938	952	9416	3448	18777
				м³		10818,58	664	3570	219		1391	
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,01263	349794		4418		4418		4771
				т							353	
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,00332	349794		1161		1161		1254
				т							93	
74	74	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,00114	1156904,71	25899,42	1319	30	1191	101	1534
				т		86613,3	10455,27	99	12		114	
75	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,36	1210,48	28,22	2857	67	1786	943	4104
				м² поверхности		425,41	4,08	1004	10		304	
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный пункт ШП-Школа									779818
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-22 Площадка ШП-Школа. Архитектурно-строительные решения работы					632375	34119	522589	89680	779819
								75671	11909		57764	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 02-01-23 Площадка ШП-Акимат, Больница. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Газорегуляторный пункт ШП-Акимат, Больница(1шт)									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,35336	263,19 0	263,19 67,84	1146 0	1145 295	0	213 109	1468
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкаткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,13464	3043,66 3043,66	0 0	410 410	0 0	0	295 56	761
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,6896	1323,75 1323,75	0 0	913 913	0 0	0	657 126	1696
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,7584	66,99 0	66,99 19,83	185 0	185 55	0	39 18	242
5	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,7584	293,91 154,08	139,83 63,69	811 425	386 176	0	432 99	1342
6	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	5,2	2,26 0	2,26 0,67	12 0	11 3	0	2 1	15
7	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2,6	401,75 108	47,15 17,27	1045 281	123 45	641	306 108	1459
8	8	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2,6	2045,26 82,51	175,29 56,33	5318 215	455 146	4647	390 457	6165
9	9	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	2,6	2562,86 5,7	76,25 29,08	6663 15	199 76	6450	98 541	7302
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,88	36909,1 6504,62	2985,73 635,35	32480 5724	2627 559	24129	5718 3056	41254
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01012	331233		3352		3352	268	3620
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	7161 7123	38 17	0	6497 1093	14751
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0192	959622		18425		18425	1474	19899
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,64	1210,48 425,41	28,22 4,08	4406 1548	103 15	2755	1454 469	6329
15	15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,012	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	18762 2676	5275 2278	10810	4608 1870	25240
16	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	20,12	1757,34 279,31	4,42 1,6	35358 5620	89 32	29649	6104 3317	44779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	4,3543906	340,23 0	340,23 87,7	1481 0	1482 382	0	275 141	1897
18	18	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,1346718	3043,66 3043,66	0 0	410 410	0 0	0	295 56	761
19	19	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8274126	1323,75 1323,75	0 0	1095 1095	0 0	0	789 151	2035
20	20	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3,30965	66,99 0	66,99 19,83	222 0	222 66	0	47 22	291
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,30965	246,46 129,01	117,45 53,5	816 427	389 177	0	435 100	1351
22	22	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1,76	2,26 0	2,26 0,67	4 0	4 1	0	1 0	5
23	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	0,7	401,75 108	47,15 17,27	281 76	33 12	173	82 29	392
24	24	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	0,7	2045,26 82,51	175,29 56,33	1432 58	122 39	1251	105 123	1660
25	25	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)	м² основания	0,7	2562,86 5,7	76,25 29,08	1794 4	53 20	1737	26 146	1966
26	26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,26	42419,28 10818,58	2885,01 664	11029 2813	750 173	7466	2717 1100	14846
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	349794		1861		1861	149	2010
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	376202		1505		1505	120	1625
29	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0134	110642,03 108680,4	1961,63 864,72	1483 1456	27 12	0	1336 225	3044
30	30	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0134	959622		12859		12859	1029	13888
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,08	1210,48 425,41	28,22 4,08	2518 885	58 8	1574	831 268	3617
32	32	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0064	158795,68 137911,68	9688,66 646,36	1016 883	62 4	72	612 130	1758
33	33	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,27508	2123		2707		2707	217	2924
34	34	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00054	414392		224		224		242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т							18	
				м²	0,1856	116,65	3,15	22	1	9	8	32
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			65,75	0,39	12	0		2	
				м²	0,1856	193,34	4,6	36	1	21	10	50
37	37	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение			76,88	0,78	14	0		4	
				м² площади уплотнения	4,2	401,75	47,15	1687	198	1036	495	2357
38	38	Е11-270602-0706 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума			108	17,27	454	73		175	
				м² основания	4,2	2045,26	175,29	8590	737	7507	630	9958
39	39	Е11-270602-0707 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 200мм)			82,51	56,33	347	237		738	
				м² основания	4,2	2562,86	76,25	10764	320	10420	158	11796
40	40	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона Кз.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого			5,7	29,08	24	122		874	
				м³	1,56	38886,91	2611,57	60664	4074	44850	11528	77967
41	41	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			7525,22	595,26	11739	929		5775	
				м² поверхности	12,48	1210,48	28,22	15107	352	9445	4985	21699
42	42	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка			425,41	4,08	5309	51		1607	
				м оград	24	4443,99	1558,47	106656	37403	866	98100	221136
43	43	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т			2849,43	614,54	68386	14749		16380	
				т	0,29834	985799		294103		294103		317631
44	44	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм								23528	
				м²	33,1	1072		35483		35483		38322
45	45	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки панелей ограждения)								2839	
				т	0,2808	979936		275166		275166		297179
46	46	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								22013	
				т	0,02696	1012800		27305		27305		29489
47	47	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей								2184	
				шт.	2	1310,63	44,14	2621	88	110	2876	5937
48	48	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т			1211,54	6,93	2423	14		440	
				т	0,076	985799		74921		74921		80915
49	49	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								5994	
				м²	25,34584	116,65	3,15	2957	80	1210	1157	4443
50	50	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			65,75	0,39	1666	10		329	
				м²	25,34584	193,34	4,6	4900	117	2835	1358	6759
51	51	Е11-340206-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м			76,88	0,78	1949	20		501	
				молниеотвод	2	2033,47	0	4067	0	552	2672	7278
52	52	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм			1757,59	0	3515	0		539	
				м	7,18864	4695		33751		33751		36451
53	53	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм								2700	
				м	5,02	2876		14438		14438		15593
											1155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	2123		8526		8526		9208
											682	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0023	376202		865		865		934
											69	
56	56	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	490233		2471		2471		2669
											198	
57	57	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	224,29	1,31	1794	11	0	1234	3270
						222,98	0,61	1784	5		242	
58	58	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,656	783		514		514		555
											41	
59	59	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,8483	116,65	3,15	449	13	184	176	675
						65,75	0,39	253	2		50	
60	60	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,8483	193,34	4,6	744	18	430	206	1026
						76,88	0,78	296	3		76	
61	61	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Ф	Электродуговая сварка при монтаже молниеотвода электродами Э-42А	т	0,1327	4572,89	649,64	607	86	53	323	1004
						3521,04	2,04	467	0		74	
62	62	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	12,31512	340,23	340,23	4190	4190	0	778	5365
						0	87,7	0	1080		397	
63	63	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,38088	3043,66	0	1159	0	0	835	2154
						3043,66	0	1159	0		160	
64	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,3536	1323,75	0	3116	0	0	2243	5788
						1323,75	0	3116	0		429	
65	65	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	9,4144	66,99	66,99	631	631	0	134	826
						0	19,83	0	187		61	
66	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,4144	246,46	117,45	2320	1106	0	1237	3842
						129,01	53,5	1215	504		285	
67	67	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	4,64	2,26	2,26	10	10	0	2	13
						0	0,67	0	3		1	
68	68	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	2	401,75	47,15	804	95	493	236	1123
						108	17,27	216	35		83	
69	69	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня марки 300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	2	2045,26	175,29	4091	351	3575	300	4742
						82,51	56,33	165	113		351	
70	70	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	м² основания	2	427,14	12,71	854	26	827	13	936
						0,95	4,85	2	10		69	
71	71	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ из бетона Кз. С12/15 W4 F50 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,66	42236,58	2885,01	27876	1904	18832	6896	67554
						10818,58	664	7140	438		2782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,02526	349794		8836		8836	707	9543
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00664	349794		2323		2323	186	2509
74	74	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00228	1156904,71 86613,3	25899,42 10455,27	2638 197	59 24	2381	201 227	3066
75	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,72	1210,48 425,41	28,22 4,08	5713 2008	133 19	3572	1885 608	8206
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный пункт ШП-Акимат, Больница(1шт)									1520634
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-23 Площадка ШП-Акимат, Больница. Архитектурно-строительные решения работы					1232953 146913	65842 23219	1020197	175040 112641	1520634
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 02-01-24 Устройство переходов. Архитектурно-строительные решения работы									
			Раздел: 1. Устройство переходов 2шт (АС1- 5)									
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	29,5858488	340,23 0	340,23 87,7	10066 0	10066 2595	0	1868 955	12889
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,9150264	3043,66 3043,66	0 0	2785 2785	0 0	0	2005 383	5173
3	6	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	134,3843752	2,26 0	2,26 0,67	304 0	304 90	0	65 30	399
4	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	8	401,75 108	47,15 17,27	3214 864	377 138	1973	942 332	4488
5	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная из бетона кл.С8/10. Устройство	$м^3$	0,8	34516,75 1927,48	1651,33 369,48	27613 1542	1321 296	24750	1672 2343	31628
6	9	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона Кл.С12/15 W4 F100 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,04	42419,28 10818,58	2885,01 664	128955 32888	8771 2019	87296	31765 12858	173578
7	10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0464	329247		15277		15277	1222	16499
8	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05536	349794		19365		19365	1549	20914
9	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02412	376202		9074		9074	726	9800
10	13	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,96	1210,48 425,41	28,22 4,08	15688 5513	366 53	9809	5177 1669	22534
11	14	Е11-090305-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж		1,36572	95089,09	4162,38	129865	5685	7998	80775	227491

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		85070,52	646,36	116183	883		16851	
12	15	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,36572	990060		1352145		1352145	108172	1460317
13	16	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	39,60588	116,65 65,75	3,15 0,39	4620 2604	124 15	1891	1808 514	6942
14	17	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	39,60588	193,34 76,88	4,6 0,78	7657 3045	182 31	4430	2122 782	10561
15	18	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,56	9325,16 1330,18	2622,13 1132,38	23872 3405	6713 2899	13754	5863 2379	32114
16	19	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	25,6	1714,35 279,31	4,42 1,6	43887 7150	113 41	36624	7767 4132	55786
			Итого по разделу: 1. Устройство переходов 2шт (АС1- 5)									2091113
			ИТОГО: Смете ЛС 02-01-24 Устройство переходов. Архитектурно-строительные решения работы					1794387 175979	34022 9060	1584386	141829 154897	2091113
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО: Акту архитектурно-строительные решения работы					10740278 1246090	514267 178045	8979934	1417997 972665	13130940
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		170 702,23				
			Итого с временными									13 301 642,72
			Зимние удорожания			0,67%		89 121,01				
			Итого с зимними удорожаниями									13 390 763,73
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267 815,27				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 658 579,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									14 737 606,74
			НДС			12 %		1 768 512,81				
			Итого с НДС									16 506 119,55
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									16 175 997,16

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»
Нургазинов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Тайболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
Турдалиев С.Е.

Форма (по приложению 3.1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №153/23 от 21.12.23г. Дополнительное соглашение №153 от 30.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на Генеральный план объекта и организация транспорта работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЛС 07-01-01 Площадка ГРПШ-Дегерес. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ГРПШ-Дегерес									
1	1	E11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)									
				м³ грунта	7,7	54,11	54,11	417	416	0	89	546
						0	16,01	0	123		40	
2	2	E11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)									
				м³ грунта	2,8	66,99	66,99	188	188	0	40	246
						0	19,83	0	56		18	
3	3	E11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)									
				м³ грунта	7,89	258,32	246,69	2038	1946	5	425	2660
						11,05	63,77	87	503		197	
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
				т.км	66,6705	81		5400				5832
											432	
5	5	E11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2									
				м³ грунта	10,69	140,68	140,68	1504	1504	0	320	1970
						0	41,64	0	445		146	
6	6	E11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см									
				м³ уплотненного грунта	10,69	193,73	193,73	2071	2071	0	453	2726
						0	58,79	0	628		202	
7	7	E11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см									
				м³ уплотненного грунта	10,69	16,18	16,18	173	173	0	46	237
						0	5,95	0	64		18	
8	8	E11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
				м³ уплотненного грунта	10,69	115,51	97,84	1235	1046	33	303	1661
						14,57	24,86	156	266		123	
9	9	E11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)									
				м³ грунта	7,7	54,11	54,11	417	416	0	89	546
						0	16,01	0	123		40	
10	10	E11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)									
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера	38,5	2,26	2,26	87	87	0	18	113
						0	0,67	0	26		8	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	18	185,51 23,78	38,03 9,6	3339 428	685 173	2227	649 319	4307
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Техч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	2,115	1044,31 91,32	949,61 303,77	2209 193	2008 642	7	902 249	3360
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,84005	4029		7414		7414	593	8007
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,27495	26000		7149		7149	572	7721
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	1,26	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	6269 2968	3173 1302	128	4612 870	11751
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	18	3318		59724		59724	4778	64502
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	36	2554,68 1169,21	44,28 18,58	91968 42092	1594 669	48283	46181 11052	149201
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,576	61643		35506		35506	2841	38347
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	14,85	1359,42 80,19	279,35 90,39	20187 1191	4148 1342	14848	2736 1834	24757
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	7223		28892		28892	2311	31203
			Итого по разделу: 1. Площадка ГРПШ-Дегерес									365739
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-01 Площадка ГРПШ-Дегерес. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					279242 49470	19455 6362	204916	59406 27091	365739
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Смета ЛС 07-01-02 Площадка ШРП-1. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-1									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	3,34	66,99 0	66,99 19,83	224 0	224 66	0	48 22	294

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6,3	258,32 11,05	246,69 63,77	1627 70	1554 402	4	339 157	2123
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1км	53,235	81		4312				4657
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,64	140,68 0	140,68 41,64	1356 0	1356 401	0	345 132	1777
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м² уплотненного грунта	9,64	193,73 0	193,73 58,79	1868 0	1868 567	0	408 182	2458
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	9,64	16,18 0	16,18 5,95	156 0	156 57	0	41 16	213
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	9,64	115,51 14,57	97,84 24,86	1114 140	944 240	30	274 111	1499
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23	0	17 8	104
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	6,7	185,51 23,78	38,03 9,6	1243 159	254 64	829	242 119	1604
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	0,78725	1044,31 91,32	949,61 303,77	822 72	747 239	3	336 93	1251
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	0,6849075	4029		2759		2759	221	2980
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,1023425	26000		2661		2661	213	2874
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	0,469	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	2334 1105	1181 485	48	1717 324	4375
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	6,7	3318		22231		22231	1778	24009
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	14	2554,68 1169,21	44,28 18,58	35766 16369	620 260	18777	17959 4298	58023
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,224	61643		13808		13808	1105	14913
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг с/см2)		13,02	1359,42	279,35	17700	3637	13018	2399	21707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		80,19	90,39	1044	1177		1608	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щетки дополнительные. Установка. Добавлять к норме Е127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-1									167503
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-02 Площадка ШРП-1. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					128319 21314	13378 4205	89314	26774 12410	167503
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Смета ЛС 07-01-03 Площадка ШРП-2. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-2									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	4,87	66,99 0	66,99 19,83	326 0	327 97	0	70 32	428
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6	258,32 11,05	246,69 63,77	1550 66	1481 383	3	323 150	2023
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	50,7	81		4107			329	4436
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,87	140,68 0	140,68 41,64	1529 0	1530 453	0	326 148	2003
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	10,87	193,73 0	193,73 58,79	2106 0	2106 639	0	460 205	2771
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	10,87	16,18 0	16,18 5,95	176 0	176 65	0	47 18	241
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	10,87	115,51 14,57	97,84 24,86	1256 158	1063 270	34	309 125	1690
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23	0	17 8	104
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	19,8	185,51 23,78	38,03 9,6	3673 471	753 190	2449	714 351	4738
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		2,3265	1044,31	949,61	2430	2210	8	993	3697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м³ смеси (в рыхлом состоянии)			91,32	303,77	212	707		274	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	2,024055	4029		8155		8155	652	8807
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,302445	26000		7864		7864	629	8493
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м² сборных железобетонных плит	1,386	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	6896 3264	3491 1433	141	5073 958	12927
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	19,8	3318		65696		65696	5256	70952
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	40	2554,68 1169,21	44,28 18,58	102187 46768	1771 743	53648	51312 12280	165779
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,64	61643		39452		39452	3156	42608
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42 80,19	279,35 90,39	17700 1044	3637 1177	13018	2399 1608	21707
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Шпитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 11-27-0902-01.01	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-2									376046
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-03 Площадка ШРП-2. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					283441 54338	19382 6404	205614	64748 27857	376046
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-04 Площадка ШРП-3. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-3									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	4,47	66,99 0	66,99 19,83	299 0	300 89	0	64 29	392
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	5,73	258,32 11,05	246,69 63,77	1480 63	1413 365	3	309 143	1932
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	48,4185	81		3922			314	4236

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,2	140,68 0	140,68 41,64	1435 0	1435 425	0	306 139	1880
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	10,2	193,73 0	193,73 58,79	1976 0	1976 600	0	432 193	2601
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	10,2	16,18 0	16,18 5,95	165 0	165 61	0	44 17	226
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	10,2	115,51 14,57	97,84 24,86	1178 149	998 254	32	290 117	1585
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23	0	17 8	104
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	18	185,51 23,78	38,03 9,6	3339 428	685 173	2227	649 319	4307
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	2,115	1044,31 91,32	949,61 303,77	2209 193	2008 642	7	902 249	3360
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,84005	4029		7414		7414	593	8007
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,27495	26000		7149		7149	572	7721
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м² сборных железобетонных плит	1,26	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	6269 2968	3173 1302	128	4612 870	11751
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	18	3318		59724		59724	4778	64502
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	36	2554,68 1169,21	44,28 18,58	91968 42092	1594 669	48283	46181 11052	149201
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,576	61643		35506		35506	2841	38347
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42 80,19	279,35 90,39	17700 1044	3637 1177	13018	2399 1608	21707
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-3									344501
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-04 Площадка ШРП-3. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					260071	18221	188637	58910	344501
								49292	6004		25520	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-05 Площадка ШРП-4. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-4									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)		7	54,11	54,11	379	379	0	81	497
				м³ грунта		0	16,01	0	112		37	
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)		3,82	66,99	66,99	256	256	0	55	336
				м³ грунта		0	19,83	0	76		25	
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)		5,99	258,32	246,69	1547	1478	3	323	2020
				м³ грунта		11,05	63,77	66	382		150	
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		50,6155	81		4100				4428
				т км							328	
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		9,81	140,68	140,68	1380	1380	0	294	1808
				м³ грунта		0	41,64	0	408		134	
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		9,81	193,73	193,73	1900	1901	0	415	2500
				м³ уплотненного грунта		0	58,79	0	577		185	
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		9,81	16,18	16,18	159	158	0	42	217
				м³ уплотненного грунта		0	5,95	0	58		16	
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		9,81	115,51	97,84	1133	960	30	279	1525
				м³ уплотненного грунта		14,57	24,86	143	244		113	
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)		7	54,11	54,11	379	379	0	81	497
				м³ грунта		0	16,01	0	112		37	
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		35	2,26	2,26	79	79	0	17	104
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	23		8	
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером		11,5	185,51	38,03	2133	437	1423	415	2752
				м² основания или покрытия		23,78	9,6	273	110		204	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.части.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		1,35125	1044,31	949,61	1411	1283	5	577	2147
				м³ смеси (в рыхлом состоянии)		91,32	303,77	123	410		159	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		1,1755875	4029		4736		4736		5115
				м³							379	
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20		0,1756625	26000		4567		4567		4932
				т							365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м² сборных железобетонных плит	0,805	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	4006 1896	2027 832	82	2946 556	7508
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	11,5	3318		38157		38157	3053	41210
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	23	2554,68 1169,21	44,28 18,58	58758 26892	1018 427	30847	29505 7061	95324
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,368	61643		22685		22685	1815	24500
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42 80,19	279,35 90,39	17700 1044	3637 1177	13018	2399 1608	21707
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме Е127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-4									240775
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-05 Площадка ШРП-4. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					182966	15372	130699	39972	240775
			В том числе :					32792	4948		17837	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-06 Площадка ШРП-5. Генеральный план объекта и организация транспорта работы Раздел: 1. Площадка ШРП-5									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	4,51	66,99 0	66,99 19,83	302 0	302 89	0	64 29	395
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (неустойчивого грунта)	м³ грунта	4,44	258,32 11,05	246,69 63,77	1147 49	1095 283	3	239 111	1497
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	37,518	81		3039			243	3282
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,95	140,68 0	140,68 41,64	1259 0	1259 373	0	268 122	1649
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	8,95	193,73 0	193,73 58,79	1734 0	1734 526	0	379 169	2282

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	8,95	16,18	16,18	145	145	0	38	198
						0	5,95	0	53		15	
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	8,95	115,51	97,84	1034	875	28	254	1391
						14,57	24,86	130	222		103	
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11	54,11	379	379	0	81	497
						0	16,01	0	112		37	
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26	2,26	79	79	0	17	104
						0	0,67	0	23		8	
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	18,4	185,51	38,03	3413	700	2276	663	4402
						23,78	9,6	438	177		326	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	2,162	1044,31	949,61	2258	2053	7	923	3435
						91,32	303,77	197	657		254	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,88094	4029		7578		7578		8184
											606	
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,28106	26000		7308		7308		7893
											585	
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	1,288	4975,78	2518,64	6409	3244	131	4714	12013
						2355,21	1033,62	3034	1331		890	
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	18,4	3318		61051		61051		65935
											4884	
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	37	2554,68	44,28	94523	1638	49624	47464	153346
						1169,21	18,58	43261	687		11359	
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,592	61643		36493		36493		39412
											2919	
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42	279,35	17700	3637	13018	2399	21707
						80,19	90,39	1044	1177		1608	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46	0	3055	0	700	2543	6046
						1177,42	0	2355	0		448	
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446		15602
											1156	
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-5									349767
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-06 Площадка ШРП-5. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					263731	17519	192663	60127	349767
								50508	5822		25909	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-07 Площадка ШРП-6. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-6									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	3,97	66,99 0	66,99 19,83	266 0	266 79	0	57 26	349
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	8,25	258,32 11,05	246,69 63,77	2131 91	2035 526	5	444 206	2781
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	69,7125	81		5647				6099
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12,22	140,68 0	140,68 41,64	1719 0	1719 509	0	452 366 167	2252
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	12,22	193,73 0	193,73 58,79	2367 0	2367 718	0	517 231	3115
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	12,22	16,18 0	16,18 5,95	198 0	198 73	0	52 20	270
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	12,22	115,51 14,57	97,84 24,86	1412 178	1196 304	38	347 141	1990
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23	0	17 8	104
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	13	185,51 23,78	38,03 9,6	2412 309	495 125	1608	469 230	3111
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.чл1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	1,5275	1044,31 91,32	949,61 303,77	1595 139	1451 464	5	652 180	2427
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,328925	4029		5354		5354	428	5782
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,198575	26000		5163		5163	413	5576
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	0,91	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	4528 2143	2292 941	93	3331 629	8488
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	13	3318		43134		43134	3451	46585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	26	2554,68	44,28	66422	1151	34871	33353	107757
						1169,21	18,58	30399	483		7982	
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,416	61643		25643		25643		27694
											2051	
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	13,02	1359,42	279,35	17700	3637	13018	2399	21707
						80,19	90,39	1044	1177		1608	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме Н27-0902-0101	шт.	2	1527,46	0	3055	0	700	2543	6046
						1177,42	0	2355	0		448	
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446		15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-6								1156	
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-07 Площадка ШРП-6. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									268639
								204029	17644	144078	44709	268639
			В том числе :					36658	5646		19901	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-08 Площадка ШРП-7. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-7									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	$м^3$ грунта	7	54,11	54,11	379	379	0	81	497
						0	16,01	0	112		37	
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	$м^3$ грунта	3,28	66,99	66,99	220	220	0	47	288
						0	19,83	0	65		21	
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (недостающего грунта)	$м^3$ грунта	6,8	258,32	246,69	1757	1678	4	366	2293
						11,05	63,77	75	434		170	
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тКм	57,46	81		4654				5026
											372	
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,08	140,68	140,68	1418	1418	0	302	1858
						0	41,64	0	420		138	
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	10,08	193,73	193,73	1953	1953	0	427	2570
						0	58,79	0	593		190	
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	10,08	16,18	16,18	163	163	0	43	223
						0	5,95	0	60		17	
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	10,08	115,51	97,84	1164	987	31	286	1566
						14,57	24,86	147	251		116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр н Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)		7	54,11	54,11	379	379	0	81	497
				м³ грунта		0	16,01	0	112		37	
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр н Кзм=1,08	Планировка. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		35	2,26	2,26	79	79	0	17	104
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	23		8	
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр н Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером		6,1	185,51	38,03	1132	232	755	220	1460
				м² основания или покрытия		23,78	9,6	145	59		108	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр н Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		0,71675	1044,31	949,61	749	681	2	306	1139
				м³ смеси (в рыхлом состоянии)		91,32	303,77	65	218		84	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	0,6235725	4029		2512		2512	201	2713
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0031775	26000		2423		2423	194	2617
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр н Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство		0,427	4975,78	2518,64	2125	1075	44	1563	3983
				м³ сборных железобетонных плит		2355,21	1033,62	1006	441		295	
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	6,1	3318		20240		20240	1619	21859
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр н Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Ктр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Ктр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	13	2554,68	44,28	33211	576	17435	16677	53879
						1169,21	18,58	15200	242		3991	
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м²	0,208	61643		12822		12822	1026	13848
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр н Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42	279,35	17700	3637	13018	2399	21707
						80,19	90,39	1044	1177		1608	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр н Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46	0	3055	0	700	2543	6046
						1177,42	0	2355	0		448	
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-7									159775
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-08 Площадка ШРП-7. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					122581	13457	84432	25358	159775
								20037	4207		11836	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-09 Площадка ШРП-8. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-8									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр н Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (средка плодородного грунта)		7	54,11	54,11	379	379	0	81	497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	3,51	0 66,99	16,01 66,99	0 235	112 236	0	37 50	308
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	7,94	0 258,32	19,83 246,69	0 2051	70 1958	5	23 428	2677
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	67,093	11,05 81	63,77	88 5435	506		198 435	5870
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,45	140,68 0	140,68 41,64	1611 0	1611 477	0	343 156	2110
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	11,45	193,73 0	193,73 58,79	2218 0	2218 673	0	485 216	2919
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	11,45	16,18 0	16,18 5,95	185 0	185 68	0	49 19	253
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	11,45	115,51 14,57	97,84 24,86	1323 167	1121 285	35	325 132	1780
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	54,11 0	54,11 16,01	379 0	379 112	0	81 37	497
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	2,26 0	2,26 0,67	79 0	79 23	0	17 8	104
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	8,41	185,51 23,78	38,03 9,6	1560 200	320 81	1040	303 149	2012
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.части1,39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	0,988175	1044,31 91,32	949,61 303,77	1032 90	938 300	3	422 116	1570
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	0,8597123	4029		3464		3464	277	3741
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,1284628	26000		3340		3340	267	3607
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	0,5887	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	2929 1387	1482 608	60	2155 407	5491
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	8,41	3318		27904		27904	2232	30136
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	17	2554,68 1169,21	44,28 18,58	43430 19877	753 316	22800	21808 5219	70457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,272	61643		16767		16767	1341	18108
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	13,02	1359,42 80,19	279,35 90,39	17700 1044	3637 1177	13018	2399 1608	21707
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-8									195492
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-09 Площадка ШРП-8. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					149522 25208	15296 4808	103582	31489 14481	195492
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Смета ЛС 07-01-10 Площадка ШРП-9. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШРП-9									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	3,2	54,11 0	54,11 16,01	173 0	173 51	0	37 17	227
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	2,1	66,99 0	66,99 19,83	141 0	141 42	0	30 14	185
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	2,74	258,32 11,05	246,69 63,77	708 30	676 175	2	148 68	924
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	23,153	81		1875			150	2025
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,84	140,68 0	140,68 41,64	681 0	681 202	0	145 66	892
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	4,84	193,73 0	193,73 58,79	938 0	938 285	0	205 91	1234
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	4,84	16,18 0	16,18 5,95	78 0	79 29	0	21 8	107
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	4,84	115,51 14,57	97,84 24,86	559 71	473 120	15	137 56	752
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	3,2	54,11 0	54,11 16,01	173 0	173 51	0	37 17	227
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	16	2,26 0	2,26 0,67	36 0	36 11	0	8 4	48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером		11	185,51	38,03	2041	419	1361	397	2633
				м² основания или покрытия		23,78	9,6	262	106		195	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.части.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		1,2925	1044,31	949,61	1350	1228	4	552	2054
				м³ смеси (в рыхлом состоянии)		91,32	303,77	118	393		152	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,124475	4029		4531		4531	362	4893
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 СС ПЦ400-Д20	т	0,168025	26000		4369		4369	349	4718
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство		0,77	4975,78	2518,64	3831	1939	78	2818	7181
				м³ сборных железобетонных плит		2355,21	1033,62	1814	796		532	
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	11	3318		36498		36498	2920	39418
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		22	2554,68	44,28	56203	974	29506	28222	91179
				м бортового камня		1169,21	18,58	25723	409		6754	
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,352	61643		21698		21698	1736	23434
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		2,1	1359,42	279,35	2855	587	2100	387	3501
				м² покрытия		80,19	90,39	168	190		259	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		2	1527,46	0	3055	0	700	2543	6046
				шт.		1177,42	0	2355	0		448	
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		2	7223		14446		14446	1156	15602
				шт.								
			Итого по разделу: 1. Площадка ШРП-9									207280
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-10 Площадка ШРП-9. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					156239	8517	115308	35687	207280
								30541	2860		15354	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-11 Площадка ШП-Больница. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШП-Больница									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)		5,5	54,11	54,11	298	298	0	63	390
				м³ грунта		0	16,01	0	88		29	
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)		5,9	66,99	66,99	395	395	0	84	517
				м³ грунта		0	19,83	0	117		38	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	1,89	258,32	246,69	488	467	1	102	637
						11,05	63,77	21	121		47	
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	15,9705	81		1294			103	1397
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,79	140,68	140,68	1096	1096	0	234	1436
						0	41,64	0	324		106	
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	7,79	193,73	193,73	1509	1509	0	330	1986
						0	58,79	0	458		147	
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	7,79	16,18	16,18	126	126	0	33	172
						0	5,95	0	46		13	
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	7,79	115,51	97,84	900	763	24	221	1211
						14,57	24,86	114	194		90	
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	5,5	54,11	54,11	298	298	0	63	390
						0	16,01	0	88		29	
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	27,5	2,26	2,26	62	62	0	13	81
						0	0,67	0	18		6	
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автог рейдером	м² основания или покрытия	49	185,51	38,03	9090	1863	6061	1766	11724
						23,78	9,6	1165	470		868	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	5,7575	1044,31	949,61	6013	5467	19	2457	9148
						91,32	303,77	526	1749		678	
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	5,009025	4029		20181		20181	1615	21796
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,748475	26000		19460		19460	1557	21017
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	3,43	4975,78	2518,64	17067	8639	350	12554	31991
						2355,21	1033,62	8078	3545		2370	
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	49	3318		162582		162582	13007	175589
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	98	2554,68	44,28	250359	4340	131437	125715	406160
						1169,21	18,58	114583	1821		30086	
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м	1,568	61643		96656		96656	7732	104388
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		8,59	1359,42	279,35	11677	2399	8589	1583	14321

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		80,19	90,39	689	776		1061	
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Шайбы дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		2	1527,46	0	3055	0	700	2543	6046
				шт.		1177,42	0	2355	0		448	
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		2	7223		14446		14446		15602
				шт.							1156	
			Итого по разделу: 1. Площадка ШП-Больница									825999
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-11 Площадка ШП-Больница. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					617052	27722	460506	147761	825999
								127531	9815		61186	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-12 Площадка ШП-Школа. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШП-Школа									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)		5,5	54,11	54,11	298	298	0	63	390
				м³ грунта		0	16,01	0	88		29	
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)		2,66	66,99	66,99	178	178	0	38	233
				м³ грунта		0	19,83	0	53		17	
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)		4,16	258,32	246,69	1075	1026	2	224	1403
				м³ грунта		11,05	63,77	46	265		104	
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		35,152	81		2847				3075
				т.км							228	
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		6,82	140,68	140,68	959	959	0	204	1256
				м³ грунта		0	41,64	0	284		93	
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		6,82	193,73	193,73	1321	1321	0	289	1739
				м³ уплотненного грунта		0	58,79	0	401		129	
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		6,82	16,18	16,18	110	111	0	29	150
				м³ уплотненного грунта		0	5,95	0	41		11	
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6,82	115,51	97,84	788	668	21	194	1060
				м³ уплотненного грунта		14,57	24,86	99	170		78	
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)		5,5	54,11	54,11	298	298	0	63	390
				м³ грунта		0	16,01	0	88		29	
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		27,5	2,26	2,26	62	62	0	13	81
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	18		6	
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером		16,6	185,51	38,03	3079	631	2053	598	3971
				м² основания или покрытия		23,78	9,6	395	159		294	
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		1,9505	1044,31	949,61	2037	1853	7	832	3099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	1,696935	91,32 4029	303,77 6837	178 6837	593	6837	230 547	7384
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,253565	26000 6593	6593	6593		6593	527	7120
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	1,162	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	5782 2737	2927 1201	118	4253 803	10838
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	16,6	3318		55079		55079	4406	59485
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кзр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кзр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	34	2554,68 1169,21	44,28 18,58	86859 39753	1506 632	45600 33534	43616 10438	140913
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,544	61643 80,19	90,39	33534 688	776		2683 1060	36217
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	8,58	1359,42 1177,42	279,35 0	11664 2355	2397 0	8579 700	1581 2543	14305
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46 7223	0 0	3055 14446	0 0	14446	448 1156	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2							15602
			Итого по разделу: 1. Площадка ШП-Школа									314757
			ИТОГО: Смете ЛС 07-01-12 Площадка ШП-Школа. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					236901	14235	173569	54540	314757
			В том числе :					46251	4769		23316	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Смета ЛС 07-01-13 Площадка ШП-Акимат. Генеральный план объекта и организация транспорта работы									
			Раздел: 1. Площадка ШП-Акимат									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	5,5	54,11 0	54,11 16,01	298 0	298 88	0	63 29	390
2	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение вытесненного грунта от автодорожных покрытий, подземных сетей, подземных частей зданий, из выемки в насыпь)	м³ грунта	1,48	66,99 0	66,99 19,83	99 0	99 29	0	21 10	130
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6,84	258,32 11,05	246,69 63,77	1767 76	1687 436	4	368 171	2306
4	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	57,798	81		4682			375	5057

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,32	140,68 0	140,68 41,64	1170 0	1170 346	0	249 114	1533
6	6	Е11-010201-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	8,32	193,73 0	193,73 58,79	1612 0	1612 489	0	352 157	2121
7	7	Е11-010201-0206 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	8,32	16,18 0	16,18 5,95	135 0	135 50	0	36 14	185
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	8,32	115,51 14,57	97,84 24,86	961 121	814 207	26	236 96	1293
9	9	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	5,5	54,11 0	54,11 16,01	298 0	298 88	0	63 29	390
10	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	27,5	2,26 0	2,26 0,67	62 0	62 18	0	13 6	81
11	11	Е11-270102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м² основания или покрытия	4,8	185,51 23,78	38,03 9,6	890 114	182 46	594	173 85	1148
12	12	Е11-271001-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25Тех.ч.п1.39 Таб.1	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	0,564	1044,31 91,32	949,61 303,77	589 52	535 171	2	241 66	896
13	13	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	0,49068	4029		1977		1977	158	2135
14	14	С1216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,07332	26000		1906		1906	153	2059
15	15	Е11-271202-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м² сборных железобетонных плит	0,336	4975,78 2355,21	2518,64 1033,62	1672 791	846 347	34	1230 232	3134
16	16	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	4,8	3318		15926		15926	1274	17200
17	17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса С12/15 W4 F75 сульфатостойкий, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	10	2554,68 1169,21	44,28 18,58	25547 11692	443 186	13412	12828 3070	41445
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,16	61643		9863		9863	789	10652
19	19	Е11-270403-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня фракции 20-40 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	8,58	1359,42 80,19	279,35 90,39	11664 688	2397 776	8579	1581 1060	14305
20	20	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46 1177,42	0 0	3055 2355	0 0	700	2543 448	6046
21	21	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223		14446		14446	1156	15602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Площадка ШП-Акимат									128108
			ИТОГО: Смета ЛС 07-01-13 Площадка ШП-Акимат. Генеральный план объекта и организация транспорта работы					98619	10578	67469	19997	128108
			В том числе :					15889	3277		9492	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
										0		
			ИТОГО: Акту архитектурно-строительные решения работы					2982713	210776	2160787	669478	3944380,975
								559829	69127		292190	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,3%		51 276,95				
			Зимние удорожания									3 995 657,93
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%		26 770,91				
			Непредвиденные работы и затраты									4 022 428,84
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		80 448,58				
												4 102 877,41
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									
												4 427 004,73
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		531 240,57				
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									4 958 245,30
												4 859 080,39

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК»

Нургазиев Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"

Танболанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Нургазиев С.С.