Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	03.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской области		шт	1	80 000 000,00	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00
			Итого	1	x	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Нұрпеисов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания(принятия)работ(услуг) 03.05.2018

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабже с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г.Ушарал, Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 80000000 тенге
б) отчетный месяц- 80000000 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за апрель месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	0	71428571		80000000	80000000
					0	0	0	0	71428571		80000000	80000000

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» Технадзор: Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Е. Нурпейсов Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Наименование объекта: Вынос объекта в натуру
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1
приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г

Вынос объекта в натуру
л.с.1-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1	Вынос проекта в натуру *км*	12,5498	9454,33		118650				
		Всего прямые затраты				**118650**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		прочие затраты, тенге				118650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**118650**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**118650**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**324745**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	6495
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**331240**
НДС (12 %)	39749
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**370989**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор: _____

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл- Асыл- Құрылыс"

Наименование объекта: Скважина

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г.

Бурение скважины глубиной 120 м (2шт)

л.с. 6-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Роторное бурение								
1	Е4-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / *м*	10	1438,08 / 225,68	1191,07 / 243,13	14381 / 2257	11911 / 2431	4876 / 104	1,33025 / 1,01915	13 / 10
2	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / *шт*	2	104760,97 / 24525	80235,97 / 14082,36	209522 / 49050	160472 / 28165	80304 / 104	137 / 49,12	274 / 98

3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	4	4566,76	3781,56	18267	15126	5843	4,186	17
					724,5	679,99	2898	2720	104	2,75394	11
4	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	50	2140,9	1775,87	107045	88794	36701	1,9642	98
					333,9	371,88	16695	18594	104	1,56576	78
5	Е4-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	102	8776,41	7242,62	895194	738747	263882	8,022	818
					1414,35	1073,23	144264	109469	104	4,08954	417
6	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	78	26525,43	21851,36	2068984	1704406	573558	24,262	1892
					4337,55	2732,93	338329	213169	104	9,7265	759
7	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм	шт	0,029	587782		17046				
8	1-6-6	Долота шарошечные d=311 мм	шт	18,91	176335		3334495				
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	22,17	6450		142997				
10	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	2,712	12300		33358				

Раздел 2 Прочие работы

11	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	1133,07	890,78	11331	8908	3696	1,38	14
		м		240,75	114,57	2408	1146	104	0,418	4
12	8-6-293	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 11,0 мм	10	8507		85070				
		м								
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	241	1133,07	890,78	273070	214678	89057	1,38	333
		м		240,75	114,57	58021	27611	104	0,418	101
14	8-6-278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 9,0 мм	211	3985		840835				
		м								
15	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	10	14800		148000				
		шт								
16	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
17	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289

18	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
	Раздел 3 Оборудование									
19	Ц7-247-5	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-110	2	31772	16190	63544	32380	25430	60	120
		шт		10550	3578	21100	7156	90	20,909	42
20	80-7-247(пл)	Насос артезианский ЭЦВ 6-16-90	2	50133		100266				
		шт								
21	8-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	100	702		70200				
		м								
22	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	38	268		10184				
		шт								
		Всего прямые затраты				**9436086**	**3838704**			**4236**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**764037**	**561194**			**2068**
		оборудования, тенге				4733080				
						100266				
		Накладные расходы, тенге				1374285				
		- заработная плата, тенге				206143				
		- трудоемкость, чел-ч				687				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				642606				
		Всего				**11452977**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				281547				
		- сметная заработная плата, тенге				39698				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	240829
- сметная заработная плата, тенге	110781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	674
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46537
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12138233**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**33222344**
- материалы, тенге	12954440
- оборудование, тенге	274428
- сметная заработная плата, тенге	5049034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7890
Налог (2 %)	664447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33886791**
НДС (12 %)	4066415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37953206**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

Сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	3000	801		2403000				
	Раздел 3 Колодцы Дк-1000мм									
2	30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *шт*	22	3355		73810				
3	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт*	44	3996		175824				
4	30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт*	12	3043		36516				

5	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	22	773	17006
		шт			
6	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	12	10500	126000
		комплект			
7	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400	134000
		комплект			
Раздел 4 Колодцы Дк-1500мм					
8	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	49	6393	313257
		шт			
9	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	49	6100	298900
		шт			
10	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	49	6100	298900
		шт			
11	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	44	6149	270556
		шт			
12	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	6149	24596
		шт			
13	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	49	773	37877
		шт			
14	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	47	10500	493500
		комплект			
15	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400	26800
		комплект			
Раздел 5 Колодцы-Д2000мм					
16	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	120	11942	1433040
		шт			

17	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	120	9211	1105320		
		шт					
18	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	120	9211	1105320		
		шт					
19	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	98	11030	1080940		
		шт					
20	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	22	11030	242660		
		шт					
21	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	120	773	92760		
		шт					
22	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	96	10500	1008000		
		комплект					
23	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	24	13400	321600		
		комплект					
		Всего прямые затраты			**11120182**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 11120182	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			667211		
		Всего			**11787393**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			292327		
		- сметная заработная плата, тенге			41218		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			234		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			250050		
		- сметная заработная плата, тенге			115023		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			700		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			120797		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			48319		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12498886**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**34209451**
- материалы, тенге	30435938
- сметная заработная плата, тенге	890502
- нормативная трудоемкость, чел-ч	934
Налог (2 %)	684189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34893640**
НДС (12 %)	4187237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39080877**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г

Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 / *м3*	43,9504	16800		738367				
		Всего прямые затраты				**738367**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– / 738367	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44302				
		Всего				**782669**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				19410				

- сметная заработная плата, тенге	2737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16603
- сметная заработная плата, тенге	7637
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8021
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3208
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**829911**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2271470**
- материалы, тенге	2020910
- сметная заработная плата, тенге	59127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Налог (2 %)	45430
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2316900**
НДС (12 %)	278028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2594928**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	52 878 000.00	52 878 000,00	5 665 500,00	52 878 000,00
			Итого	1	x	52 878 000,00	5 665 500,00	52 878 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. спец. отдела / Е. Нуртелеов / Е. Нуртелеов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы во, набжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 132878000 тенге
б) отчетный месяц- 52878000 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июнь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	80000000	118641071		52878000	132878000
					0	0	0	80000000	118641071		52878000	132878000

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» _____ **Б.Нұрпеисов**

Технадзор: ТОО «KravИнжиниринг» _____ **О.А.Кравченко**

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс» _____ **Н. Ирмекеев**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2018г

Наружные сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21253,5	27,84	26,18	591697	556417	182657	0,0115	244
		м3 грунта		1,66	7,2	35281	153025	97	0,025	531
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1118,61	262,72	–	293881	–	332086	1,848	2067
		м3 грунта		262,72	–	293881	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	327,4	134,1	–	43904	–	49612	0,972	318
		м3 грунта		134,1	–	43904	–	113	–	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1118,61	134,1	–	150006	–	169507	0,972	1087
		м3 грунта		134,1	–	150006	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20333,11	6,48	6,48	131759	131759	41419	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	42700	97	0,00806	164
6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	20333,11	14	14	284664	284664	94671	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	97599	97	0,01567	319
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	592,98	1813,2	152,52	1075191	90441	162523	1,02	605
		м3 основания		153,68	57,15	91129	33889	130	0,279	165
8	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	592,98	39,76	37,82	23577	22427	7403	0,013	8
		м3 грунта		1,87	11	1109	6523	97	0,0376	22
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1008,02	45	45	45361	45361	9072	–	–
		т		–	9	–	9072	100	0,0189	19
	Раздел 2 Сети водопровода									
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,00583	96708,9	47796,27	564	279	462	286	2
		км трубопровода		48375	12572,33	282	73	130	49,07	–
11	8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,89032	1245		7333				
		м								

12	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	3,5	78245	36133,62	273858	126468	234156	247	865
		км трубопровода		41850	9612,9	146475	33645	130	37,3	131
13	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600	801		480600				
		м								
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77783	194	291
		км трубопровода		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
15	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1600	382		611200				
		м								
	Раздел 4 Колодцы Дк=1500мм									
16	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	961,27	27,84	26,18	26762	25166	8261	0,0115	11
		м3 грунта		1,66	7,2	1596	6921	97	0,025	24
17	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,85	262,72	–	7579	–	8564	1,848	53
		м3 грунта		262,72	–	7579	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,333	134,1	–	849	–	959	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	849	–	113	–	–
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	850,885	6,48	6,48	5514	5514	1733	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1787	97	0,00806	7

20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	850,885	21,55	4,52	18337	3846	14056	0,108	92
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14491	–	97	–	–
21	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	110,25	12,34	12,34	1360	1360	374	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	386	97	0,0134	1
22	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	37,5	3996,7	1879,87	149876	70495	96229	8,86	332
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	53831	20191	130	2,061	77
23	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	7520		10528				
		м3								
24	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,6	64092,87	304,24	38456	183	2170	20	12
		т		3330	114,75	1998	69	105	0,56	–
25	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,43692	151200		66062				
		т								
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,1	8062,57	66,01	97557	799	2805	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2369	302	105	0,1218	1

Раздел 5 Колодцы=2000мм

27	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1472,4	27,84	26,18	40992	38547	12654	0,0115	17
		м3 грунта		1,66	7,2	2444	10601	97	0,025	37
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	44,175	262,72	–	11606	–	13115	1,848	82
		м3 грунта		262,72	–	11606	–	113	–	–

29	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,98	3996,7	1879,87	179772	84557	115424	8,86	399
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	64569	24219	130	2,061	93
30	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,175	7520		1316				

Всего прямые затраты	**4758484**	**1526826**	**6507**
	973012	**451222**	**1631**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2258648		
Накладные расходы, тенге	1637695		
- заработная плата, тенге	245654		
- трудоемкость, чел-ч	819		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	383771		
Всего	**6779950**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	168143		
- сметная заработная плата, тенге	23708		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	143826		
- сметная заработная плата, тенге	66160		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	403		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69481		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27792		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7189192**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**19676819**		
- материалы, тенге	6181920		
- сметная заработная плата, тенге	5082688		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9495		
Налог (2 %)	393536		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20070355**
НДС (12 %)	2408443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22478798**
Каротаж скважины (сметный расчет)	92029
Всего	**22570827**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2
приемки выполненных работ
Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	323	9,24	9,24	2985	2985	940	–	–
		м3 грунта		–	3	–	969	97	0,0115	4
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	323	7,91	7,91	2555	2555	805	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	830	97	0,00984	3
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	542	9,24	9,24	5008	5008	1577	–	–
		м3 грунта								

			–	3	–	1626	97	0,0115	6
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	542	7,91	7,91	4287	4287	1351	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1393	97	0,00984	5
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	452	9,24	9,24	4176	4176	1315	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1356	97	0,0115	5
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	452	7,91	7,91	3575	3575	1127	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1162	97	0,00984	4
Раздел 2 Покрытие										
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	6,576	25300		166373				
		м3								
Раздел 3 Ограждение										
8	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	416	568,76	376,53	236604	156636	170468	1,15	478
		м оград		186,75	105,95	77688	44075	140	0,397	165
9	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	24,6896	16800		414785				
		м3								
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	24,666	18200		448921				
		м3								

11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	416	31,27	–	13008	–	7064	0,074	31
		м ограды		12,13	–	5046	–	140	–	–
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	416	29,27	0,05	12176	21	1265	0,02	8
		м ограды		3,36	0,02	1398	8	90	–	–
13	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,15	7520		8648				
		м3								
14	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	1	4008,86	2303,74	4009	2304	3188	9,59	10
		шт		1647	629,91	1647	630	140	2,2796	2
15	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,08996	120300		10822				
		т								
16	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
17	1-1-819	Защелка (прим)	1	40		40				
		шт								
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
19	Е7-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	1	535,42	374,36	535	374	340	0,891	1
		шт		137,93	105,37	138	105	140	0,395	–
20	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01706	48310		824				
		т								

21 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00496	55620		276				
	т								
22 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
23 1-1-819	Ручка	1	40		40				
	шт								
24 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,84	20,35	0,02	17	–	3	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	3	–	90	–	–
Раздел 4 Лестница									
25 E6-1-19	Устройство лестницы из бетона В12,5	1,1	9348,9	353,46	10284	389	877	3,64	4
	м3								
			625,5	133,52	688	147	105	0,6521	1
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01848	41200		761				
	т								
27 E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,3	3796,7	5,89	58090	90	1585	0,415	6
	м ограждений								
			71,78	2,23	1098	34	140	0,0109	–
28 E15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком	9,27	35,96	–	333	–	289	0,177	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			29,7	–	275	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**1409425**	**182400**			**540**
					87992	**52335**			**195**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1139033				
	Накладные расходы, тенге				192204				
	- заработная плата, тенге				28831				
	- трудоемкость, чел-ч				96				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	96098
Всего	**1697727**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	42104
- сметная заработная плата, тенге	5937
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	36014
- сметная заработная плата, тенге	16566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1800202**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4927153**
- материалы, тенге	3117533
- сметная заработная плата, тенге	591241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	966
Налог (2 %)	98543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5025696**
НДС (12 %)	603084
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5628780**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	493,19	23,36	22,08	11521	10890	3272	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	631	2742	97	0,0193	10
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,25	218,93	–	3339	–	3773	1,54	23
		м3 грунта		218,93	–	3339	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	380	1388	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								

				17,03	–	1431	–	97	–	–
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна в грунтах 2 группы	56	20,27	–	1135	–	1283	0,129	7
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	1135	–	113	–	–
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	234,08	23,36	22,08	5468	5168	1553	0,00888	2
		м3 грунта								
				1,28	5,56	300	1301	97	0,0193	5
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	234,08	21,55	4,52	5044	1058	3866	0,108	25
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	3986	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,52	134,1	–	7848	–	8868	0,972	57
		м3 грунта								
				134,1	–	7848	–	113	–	–
9	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,84	47,43	44,84	6253	5912	2097	0,0179	2
		м3 грунта								
				2,59	13,81	341	1821	97	0,0519	7
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	224,128	45	45	10086	10086	2017	–	–
		т								
				–	9	–	2017	100	0,0189	4
Раздел 2 Фундамент										
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	1,98	7940,17	66,01	15722	131	459	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	388	49	105	0,1218	–
12	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	52	408,67	272,99	21251	14195	16755	0,825	43
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	7055	4913	140	0,3633	19
13	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	2640		71280				
		шт								

14	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	25	4635		115875				
		шт								
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	9,1	9005,89	311,32	81954	2833	5337	2,82	26
		м3								
				441	117,61	4013	1070	105	0,5744	5
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06572	8679,65	422,15	570	28	653	56,4	4
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	543	10	118	0,77	–
17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0278	65000		1807				
		т								
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03792	62000		2351				
		т								
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	7,4	197,09	4,19	1458	31	522	0,382	3
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	430	12	118	0,0076	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	109,2	245,44	3,82	26802	417	4998	0,212	23
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4079	157	118	0,007	1
	Раздел 3 Сейсмопояс на отм.-0,250									
21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,2	11301	316,01	36163	1011	4998	8,25	26
		м3								
				1368	119,39	4378	382	105	0,583	2
22	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01843	77000		1419				
		т								
23	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08179	71100		5815				
		т								
	Раздел 4 Фундамент под оборудование ФМ-1									
24	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20 объемом до 5 м3 под оборудование	0,36	10150,31	260,48	3654	94	266	3,94	1

	м3								
			614,25	89,46	221	32	105	0,3512	–
Раздел 5 Приямок									
25 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В20	0,25	12136,92	360,48	3034	90	414	8,99	2
	м3								
			1440	136,17	360	34	105	0,6651	–
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
	т								
Раздел 6 Выпуски из фундамента									
27 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,18	12887,68	990,15	2320	178	381	10,4	2
	м3								
			1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
28 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0297	62600		1859				
	т								
29 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00144	69000		99				
	т								
30 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00432	49389		213				
	т								
31 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,6	12887,68	990,15	20620	1584	3392	10,4	17
	м3								
			1644,75	374,04	2632	598	105	1,8268	3
32 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,04736	62600		2965				
	т								
33 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01076	69000		742				
	т								

34	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00188	49389		93				
		т								
Раздел 7 Монолитные перемычки МП-1, МП-5										
35	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,24	15693,84	367,51	3767	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,06088	62100		3781				
		т								
37	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0086	66000		568				
		т								
38	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,16	15693,84	367,51	2511	59	393	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	105	0,678	–
39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00432	68800		297				
		т								
40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00422	69000		291				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,24	15693,84	367,51	3767	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01208	68800		831				
		т								
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0057	69000		393				
		т								
44	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,04	15693,84	367,51	628	15	99	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00486	68800		334				

			т								
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00068	69000		47				
			т								
47	Е6-18-9	Устройство перемычек		0,02	15693,84	367,51	314	7	49	13,1	–
			м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,00177	68800		122				
			т								
49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00029	69000		20				
			т								
50	Е6-18-9	Устройство перемычек		0,02	15693,84	367,51	314	7	49	13,1	–
			м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,0019	68800		131				
			т								
52	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00024	69000		17				
			т								
	Раздел 8 Монолитные сердечники										
53	Е6-14-4	Устройство монолитных сердечников		0,72	12887,68	990,15	9279	713	1526	10,4	7
			м3		1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,03204	68800		2204				
			т								
55	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,01278	72000		920				
			т								
56	Е6-14-4	Устройство монолитных сердечников		1,6	12887,68	990,15	20620	1584	3392	10,4	17
			м3		1644,75	374,04	2632	598	105	1,8268	3
57	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,0142	68800		977				
			т								

58	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00852	72000		613				
		т								
59	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,49	12887,68	990,15	6315	485	1038	10,4	5
		м3								
				1644,75	374,04	806	183	105	1,8268	1
60	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01246	68800		857				
		т								
61	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00497	72000		358				
		т								
	Раздел 9 Горизонтальное армирование									
62	Е6-19-2	Устройство горизонтального армирования	4,551	8831,7	283,24	40193	1289	3963	4,15	19
		м3								
				722,25	106,99	3287	487	105	0,5226	2
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,09348	69000		6450				
		т								
64	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,192	9471,15	283,24	1818	54	168	4,15	1
		м3								
				722,25	106,99	139	21	105	0,5226	–
65	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00328	41200		135				
		т								
	Раздел 10 Кладка стен и перегородок, крепление перегородок к стене									
66	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	24,7	6950,64	335,84	171681	8295	24067	4,54	112
		м3 кладки								
				699,75	126	17284	3112	118	0,61	15
67	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	19,06	969,97	34,37	18488	655	4539	1,21	23
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	3602	245	118	0,0629	1
68	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04211	93997,62	304,24	3958	13	1468	198	8

		т								
				33075	114,75	1393	5	105	0,56	–
69	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00918	52657,31	536,06	483	5	460	289	3
		т								
				47475	202,5	436	2	105	0,99	–
70	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00918	69800		641				
		т								
71	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,38232	10661,55	316,01	4076	121	597	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	523	46	105	0,583	–
72	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01774	67700		1201				
		т								
73	Е6-1-1	Замоноличивание под перегородку	1,28	8062,57	66,01	10320	84	297	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	251	32	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**792615**	**69503**			**489**
						76637	**20772**			**81**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				646476				

Накладные расходы, тенге	110135
- заработная плата, тенге	16520
- трудоемкость, чел-ч	55
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54165
Всего	**956915**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	23731
- сметная заработная плата, тенге	3346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	20299
- сметная заработная плата, тенге	9338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9806

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3923
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1014674**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2777163**
- материалы, тенге	1769405
- сметная заработная плата, тенге	384116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	701
Налог (2 %)	55543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2832706**
НДС (12 %)	339925
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3172631**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор А. Кажиев А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ

Силовое электрооборудование

л.с. 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КТПН-63 кВа									
1	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	408,67	272,99	817	546	644	0,825	2
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	271	189	140	0,3633	1
2	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4635		9270				
		шт								
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,7	1722,2	97,07	2928	165	297	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	191	61	118	0,18	–

4	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
5	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
6	75-4-31	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	372031		372031				
7	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85 *шт*	1	175354		175354				
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
9	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
10	80-1-1(пл)пл	Учет электронный ШУЭ-22-1N-NS-08	1	96723		96723				

		комп							
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
12	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
13	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	36	51,7	2,8	1861	101	951	0,16	6
		м		27,5	0,3	990	11	95	0,002	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–
	Раздел 2 АДРм-50С-Т400-2РГТН									
15	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	3	1285,43	328,93	3856	987	3214	3,75	11
		шт сборных конструкций		650,25	115,04	1951	345	140	0,4573	1
16	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,42	18300		7686				
		м3								
17	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,2	1722,2	97,07	3789	214	386	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	248	79	118	0,18	–
18	80-1-1(пл)пл	Дизельная электростанция АДРм-50С-Т400-2РГТН	1	1171121		1171121				
		комп								
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта								

			218,93	–	2189	–	113	–	–
20 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
	шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
21 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
	м		27,5	0,3	825	9	95	0,002	–
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**1867837**	**5759**			**112**
					17260	**1646**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				29591				
	оборудования, тенге				1815229				
	Накладные расходы, тенге				21090				
	- заработная плата, тенге				3164				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4422				
	Всего				**1893349**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				1937				
	- сметная заработная плата, тенге				273				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1657				
	- сметная заработная плата, тенге				762				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				801				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				320				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1898064**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5195001**
- материалы, тенге	80991
- оборудование, тенге	4968282
- сметная заработная плата, тенге	66307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Налог (2 %)	103900
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5298901**
НДС (12 %)	635868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5934769**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Резервуар 150 м3 - 2 шт

л.с. 2-2-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Резервуары								
1	Т4-154-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1453970	102066	1453970	102066	199675	942	942
		резервуар		145616	34271	145616	34271	111	138	138
2	Т4-154-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
		резервуар		2912	759	2912	759	90	3	3

Всего прямые затраты	**1520653**	**104550**	**960**
	148528	**35030**	**141**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1267575		
Накладные расходы, тенге	202979		
- заработная плата, тенге	30447		
- трудоемкость, чел-ч	101		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	103418		
Всего	**1827050**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	45311		
- сметная заработная плата, тенге	6389		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	38758		
- сметная заработная плата, тенге	17829		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18724		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7489		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1937332**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5302478**		
- материалы, тенге	3469353		
- сметная заработная плата, тенге	723761		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1347		
Налог (2 %)	106050		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5408528**		
НДС (12 %)	649023		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6057551**		

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А.Кажиев

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт 6

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

ВЛЗ-10 КВ

л.с. 4-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Промежуточная опора Пр10-1,2С								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	17400		17400				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs55	1	4446		4446				
		шт								
4	99-1-1(пл)	Зажим SL 37/2	1	174		174				
		шт								
5	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	1	103		103				
		шт								

6	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	6	2311		13866				
		шт								
7	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО 70	2	2735		5470				
		шт								
8	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3	3	3496		10488				
		к-т								
9	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
10	80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД 110/400У с приводом ПРН3-10У1	1	14256		14256				
		к-т								
11	99-1-1(пл)	Кронштейн КМ1	1	553		553				
		шт								
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0011	149300		164				
		т								
13	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318		1908				
		шт								
14	99-1-1(пл)	Кронштей РА1	1	2103		2103				
		шт								
15	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	1	433		433				
		шт								
16	99-1-1(пл)	Кронштейн РА3	3	489		1467				
		шт								
17	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	1	304		304				
		шт								
18	99-1-1(пл)	Хомут Х7	3	198		594				
		шт								
19	99-1-1(пл)	Хомут Х8	1	205		205				
		шт								
20	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	181		815				
		м								

Раздел 2 Промежуточная опора П10-1,2с

21	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	30	1534,11	878,23	46023	26347	23710	3,06	92
		опора		506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
22	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	30	17400		522000				
		шт								
23	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs55К	30	4446		133380				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Зажим SL 37.2к=30	30	174		5220				
		шт								
25	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP	30	103		3090				
		шт								
26	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI387	90	2311		207990				
		шт								
27	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	30	2735		82050				
		шт								
28	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3К	90	3496		314640				
		шт								

Раздел 3 Промежуточная опорв УП 10-1.2с

29	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
30	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	17400		17400				
		шт								
31	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs59	1	3398		3398				
		шт								
32	99-1-1(пл)	Крепление откоса У1	1	1419		1419				
		шт								
33	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	2	241		482				
		м								

34	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20)	*т*	0,0001	149300		15				
35	99-1-1(пл)	Зажим SL37/2	*шт*	3	174		522				
36	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	*шт*	3	103		309				
37	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	*шт*	3	2311		6933				
38	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	*кт*	1	2735		2735				
39	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3	*к-т*	3	3496		10488				
	Раздел 4 Анкерная опора А10-1,2с										
40	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	*опора*	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
					985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
41	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	*шт*	6	17400		104400				
42	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73	*шт*	3	2055		6165				
43	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a	*шт*	3	1075		3225				
44	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	*шт*	3	237		711				
45	99-1-1(пл)	Хомут Х1	*шт*	6	232		1392				
46	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	*шт*	3	1419		4257				
47	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	*м*	6	241		1446				
48	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)		0,0003	149300		45				

			т							
49	99-1-1(пл)	Зажим SL37		15	174		2610			
			шт							
50	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15		15	103		1545			
			шт							
51	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37		3	2311		6933			
			шт							
52	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70		3	2735		8205			
			к-т							
53	99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		18	157		2826			
			шт							
54	99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150		18	2738		49284			
			шт							
55	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255		18	2591		46638			
			шт							
56	99-1-1(пл)	Зажим прокалывающий SLW25.2		9	1159		10431			
			шт							
	Раздел 6 Угловая Анкерная опора УА10-1,2с									
57	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)		1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
			опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
58	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		3	17400		52200			
			шт							
59	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73		1	2055		2055			
			шт							
60	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a		1	1075		1075			
			шт							
61	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52		1	237		237			
			шт							
62	99-1-1(пл)	Хомут Х1		2	232		464			
			шт							
63	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1		2	1419		2838			

64	99-1-1(пл)	Крепление изолятора КИsl	шт	1	245		245			
65	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	шт	2	241		482			
66	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)	м	0,0002	149300		30			
67	99-1-1(пл)	Зажим SL37	т	6	174		1044			
68	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	шт	6	103		618			
69	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	шт	3	2311		6933			
70	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	шт	1	2735		2735			
71	99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	к-т	6	157		942			
72	99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	6	2738		16428			
73	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255	шт	6	2591		15546			
74	99-1-1(пл)	Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	3	1159		3477			
	Раздел 7 Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1,2с									
75	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
76	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	17400		34800			
77	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73	шт	1	2055		2055			
78	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a		1	1075		1075			

79	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	шт	1	237		237				
80	99-1-1(пл)	Хомут Х1	шт	2	232		464				
81	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	1419		1419				
82	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	шт	2	241		482				
83	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)	м	0,0001	149300		15				
84	99-1-1(пл)	Зажим SL37	т	5	174		870				
85	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	шт	5	103		515				
86	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	шт	4	2311		9244				
87	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	шт	1	2735		2735				
88	99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	к-т	3	157		471				
89	99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3	2738		8214				
90	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255	шт	3	2591		7773				
91	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
			комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
92	80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД 110/400У с приводом ПРН3-10У1	комплект	1	14256		14256				
93	99-1-1(пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	553		553				
94	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	шт	0,0011	149300		164				

			т							
95	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318		1908				
			шт							
96	99-1-1(пл)	Кронштейн РА1	1	2103		2103				
			шт							
97	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	1	433		433				
			шт							
98	99-1-1(пл)	Кронштейн РА3	3	489		1467				
			шт							
99	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	1	304		304				
			шт							
100	99-1-1(пл)	Хомут Х7	3	198		594				
			шт							
101	99-1-1(пл)	Хомут Х8	1	205		205				
			шт							
102	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	181		815				
			м							
	Раздел 8 Подвеска провода									
103	Е33-109-6									
		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2,03	41504,56	31105,06	84254	63143	33193	51,1	104
		км линии		9157,5	6414,57	18590	13022	105	22,72	46
104	16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,1	82830		505263				
			км							
	Раздел 9 Заземление									
105	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	111	218,93	–	24301	–	27460	1,54	171
		м3 грунта		218,93	–	24301	–	113	–	–

106 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	111	134,1	–	14885	–	16820	0,972	108
	м3 грунта		134,1	–	14885	–	113	–	–
107 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	740	51,7	2,8	38258	2072	19543	0,16	118
	м		27,5	0,3	20350	222	95	0,002	1
	Всего прямые затраты				**2575493**	**106006**			**646**
					102517	**24679**			**95**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2338459				
	оборудования, тенге				28512				
	Накладные расходы, тенге				134634				
	- заработная плата, тенге				20195				
	- трудоемкость, чел-ч				67				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160897				
	Всего				**2871024**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				70494				
	- сметная заработная плата, тенге				9940				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				60299				
	- сметная заработная плата, тенге				27738				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29130				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11652				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3042599**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**8327593**				
	- материалы, тенге				6400362				
	- оборудование, тенге				78037				

- сметная заработная плата, тенге	618154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1033
Налог (2 %)	166552
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8494145**
НДС (12 %)	1019297
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9513442**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	17.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	75 513 843,57	75 513 843,57	8 090 768,95	75 513 843,57
			Итого	1	x	75 513 843,57	8 090 768,95	75 513 843,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Гл.бух.отдела / / Нуртелеуов Е.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водосн ения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 208391843,57 тенге
б) отчетный месяц- 75513843,57 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июль месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	132878000	186064146		75513843,57	208391843,57
					0	0	0	132878000	186064146		75513843,57	208391843,57

Заказчик: **ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»**
Е. Нұрпеисов

Технадзор: **ТОО «KravИнжиниринг»**
О.А.Кравченко

Подрядчик: **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**
Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2018г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21253,5	27,84	26,18	591697	556417	182657	0,0115	244
		м3 грунта		1,66	7,2	35281	153025	97	0,025	531
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1118,61	262,72	–	293881	–	332086	1,848	2067
		м3 грунта		262,72	–	293881	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	327,4	134,1	–	43904	–	49612	0,972	318
		м3 грунта		134,1	–	43904	–	113	–	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1118,61	134,1	–	150006	–	169507	0,972	1087
		м3 грунта		134,1	–	150006	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20333,11	6,48	6,48	131759	131759	41419	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	42700	97	0,00806	164
6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	20333,11	14	14	284664	284664	94671	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	97599	97	0,01567	319
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	592,98	1813,2	152,52	1075191	90441	162523	1,02	605
		м3 основания		153,68	57,15	91129	33889	130	0,279	165
8	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	592,98	39,76	37,82	23577	22427	7403	0,013	8
		м3 грунта		1,87	11	1109	6523	97	0,0376	22
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1008,02	45	45	45361	45361	9072	–	–
		т		–	9	–	9072	100	0,0189	19
	Раздел 2 Сети водопровода									
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2,5	78245	36133,62	195613	90334	167254	247	618
		км трубопровода		41850	9612,9	104625	24032	130	37,3	93
11	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4003,2665	801		3206616				
		м								

12 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77783	194	291
	км трубопровода		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
13 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2215,945	382		846491				
	м								
14 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,9277	51202,26	20326,01	47500	18856	43631	179	166
	км трубопровода		30825	5353,43	28596	4966	130	20,64	19
15 8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	936,977	131		122744				
	м								
16 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,066	62566,88	6788,5	4129	448	4139	253	17
	км трубопровода		45675	2565	3015	169	130	12,52	1
17 8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	66,264	250		16566				
	м								
18 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,066	176712,4	29493,95	11663	1947	3986	203	13
	км трубопровода		35325	11142	2331	735	130	54,42	4
19 8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x3,0 мм	23	181		4163				
	шт								
20 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0519	115636,32	31953,19	6002	1658	5292	360	19

	км трубопровода								
			66375	12071,25	3445	626	130	58,95	3
21 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	52,1076	1142		59507				
	м								
22 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0519	420081,51	68116,36	21802	3535	4741	256	13
	км трубопровода								
			44550	25731	2312	1335	130	125,67	7
23 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0138	70153,47	10674,97	968	147	949	270	4
	км трубопровода								
			48825	4032	674	56	130	19,69	–
24 8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	13,8552	629		8715				
	м								
25 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0138	277986,61	30429,76	3836	420	845	205	3
	км трубопровода								
			35550	11495,25	491	159	130	56,14	1
Раздел 4 Колодцы Дк=1500мм									
26 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	961	27,84	26,18	26754	25159	8259	0,0115	11
	м3 грунта								
			1,66	7,2	1595	6919	97	0,025	24
27 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,85	262,72	–	7579	–	8564	1,848	53
	м3 грунта								

				262,72	–	7579	–	113	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,333	134,1	–	849	–	959	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	849	–	113	–	–
29	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	850,885	6,48	6,48	5514	5514	1733	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	1787	97	0,00806	7
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	850,885	21,55	4,52	18337	3846	14056	0,108	92
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	14491	–	97	–	–
31	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	110,25	12,34	12,34	1360	1360	374	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	386	97	0,0134	1
32	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,31	3996,7	1879,87	141123	66378	90610	8,86	313
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	50688	19012	130	2,061	73
33	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,1	7520		15792				
		м3								
34	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,77592	64092,87	304,24	49731	236	2807	20	16
		т								
				3330	114,75	2584	89	105	0,56	–
35	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,4	151200		60480				
		т								
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,85	8062,57	66,01	119729	980	3441	1,35	20
		м3								
				195,75	24,93	2907	370	105	0,1218	2

Раздел 5 Колодцы=2000мм

37	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4417,2	27,84	26,18	122975	115642	37963	0,0115	51
		м3 грунта		1,66	7,2	7333	31804	97	0,025	110
38	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	132,525	262,72	–	34817	–	39343	1,848	245
		м3 грунта		262,72	–	34817	–	113	–	–
39	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	176,7	134,1	–	23695	–	26775	0,972	172
		м3 грунта		134,1	–	23695	–	113	–	–
40	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5214	6,48	6,48	33787	33787	10621	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	10949	97	0,00806	42
41	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5214	21,55	4,52	112362	23567	86130	0,108	563
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	88794	–	97	–	–
42	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	218,92	3996,7	1879,87	874958	411541	561773	8,86	1940
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	314260	117873	130	2,061	451
43	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,925	7520		6956				
		м3								
44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,8568	64092,87	304,24	54915	261	3099	20	17
		т		3330	114,75	2853	98	105	0,56	–
45	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,5124	151200		77475				
		т								
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,5	8062,57	66,01	133032	1089	3823	1,35	22

		м3		195,75	24,93	3230	411	105	0,1218	2
	Раздел 6 Запорная арматура, фасонные части									
47	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		задвижка или клапан		317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1
48	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	24	22383		537192				
		шт								
49	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
50	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	11628		93024				
		шт								
51	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2092	0,88	10
		задвижка или клапан		144	2,25	1584	25	130	0,01	–
52	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	22	5889		129558				
		шт								
53	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
54	9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1600		8000				
		шт								
55	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	5	13378,84	17,71	66894	89	1814	1,62	8
		шт								

			272,25	6,75	1361	34	130	0,03	–
56	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
		шт								
				288	13,5	6912	324	130	0,07	2
57	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	95	902,52	33,52	85739	3184	22508	0,9	86
		фланец								
				180	2,25	17100	214	130	0,01	1
58	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	27	540,43	21,43	14592	579	4423	0,6	16
		фланец								
				126	–	3402	–	130	–	–
59	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	40	276,06	9,93	11042	397	3276	0,32	13
		фланец								
				63	–	2520	–	130	–	–
60	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32 мм	323	245,06	9,93	79154	3207	26454	0,32	103
		фланец								
				63	–	20349	–	130	–	–
61	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	140	2119,53	84,74	296734	11864	86285	2,45	343
		соединение								
				450	31,5	63000	4410	128	0,15	21
62	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	40	1333,93	53,14	53357	2126	14861	1,46	58
		соединение								
				270	20,25	10800	810	128	0,1	4
63	8-4-3403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	345	258		89010				
		шт								
64	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37	328		12136				
		шт								

65	8-4-3409								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	81	613		49653				
	шт								
66	8-4-3412								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	242	1065		257730				
	шт								
67	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	54	338		18252			
	шт								
68	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	41	251		10291			
	шт								
69	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,8	247994,13	49389,75	198395	39512	84690	312,7	250
	т фасонных частей			62775	18657	50220	14926	130	91,12	73
	Раздел 7 Водомерный узел								
70	80-1-1(пл)	Водомер Д=15 мм	345	1631		562695			
	шт								
	Всего прямые затраты					**12226718**	**2038789**		**9958**
						1548789	**595747**		**2202**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					8076450			
	оборудования, тенге					562695			
	Накладные расходы, тенге					2521060			
	- заработная плата, тенге					378159			
	- трудоемкость, чел-ч					1261			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					851105			
	Всего					**15598883**			

Временные здания и сооружения (3,1 %)	372897
- сметная заработная плата, тенге	52578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	318968
- сметная заработная плата, тенге	146725
- нормативная трудоемкость, чел-ч	893
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	154091
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61636
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16506475**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**45178222**
- материалы, тенге	22105244
- оборудование, тенге	1540096
- сметная заработная плата, тенге	8040553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14612
Налог (2 %)	903564
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46081786**
НДС (12 %)	5529814
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51611600**
Каротажные работы (сметный расчет)	44427
Итого	51656027

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-2-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1279,08	27,84	26,18	35610	33486	10992	0,0115	15
		м3 грунта		1,66	7,2	2123	9209	97	0,025	32
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	63,954	262,72	–	16802	–	18986	1,848	118
		м3 грунта		262,72	–	16802	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	308,632	134,1	–	41388	–	46768	0,972	300
		м3 грунта		134,1	–	41388	–	113	–	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63,954	134,1	–	8576	–	9691	0,972	62
		м3 грунта		134,1	–	8576	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	970,448	6,48	6,48	6289	6289	1977	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2038	97	0,00806	8
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	970,448	21,55	4,52	20913	4386	16031	0,108	105
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16527	–	97	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,164	1813,2	152,52	63759	5363	9638	1,02	36
		м3 основания		153,68	57,15	5404	2010	130	0,279	10

Раздел 2 сети водопровода

8	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0911	70153,47	10674,97	6391	972	6260	270	25
		км трубопровода		48825	4032	4448	367	130	19,69	2
9	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	91,4644	629		57531				
		м								
10	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,0911	8287,75	–	755	–	952	51,5	5
		км трубопровода		8032,5	–	732	–	130	–	–
11	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0911	277986,61	30429,76	25325	2772	5572	205	19
		км трубопровода								

12 Е22-8-5			35550	11495,25	3239	1047	130	56,14	5
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,1648	115636,32	31953,19	19057	5266	16806	360	59
	км трубопровода								
			66375	12071,25	10939	1989	130	58,95	10
13 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	165,4592	1142		188954				
	м								
14 Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,1648	10216,13	–	1684	–	2063	61,8	10
	км трубопровода								
			9630	–	1587	–	130	–	–
15 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,1648	420081,51	68116,36	69229	11226	15057	256	42
	км трубопровода								
			44550	25731	7342	4240	130	125,67	21
16 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0442	154891,68	66009,8	6846	2918	5467	376	17
	км трубопровода								
			70200	24936,75	3103	1102	130	121,79	5
17 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	44,3768	1751		77704				
	м								
18 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0442	551518,23	80990,95	24377	3580	4537	278	12
	км трубопровода								
			48375	30595,5	2138	1352	130	149,43	7

Раздел 3 колодцы Д1500мм

19	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,46	27,84	26,18	2184	2054	674	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	130	565	97	0,025	2
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,35	262,72	–	617	–	697	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	617	–	113	–	–
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,35	134,1	–	315	–	356	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	315	–	113	–	–
22	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	73,96	6,48	6,48	479	479	150	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	155	97	0,00806	1
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	73,96	21,55	4,52	1594	334	1222	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1260	–	97	–	–
24	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	4,5	12,34	12,34	56	56	16	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	16	97	0,0134	–
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,84	7556,38	1879,87	21460	5339	7288	8,86	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4077	1529	130	2,061	6
26	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	6393		12786				
		шт								
27	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	6100		12200				

		шт								
28	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	6100		12200				
		шт								
29	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	6149		12298				
		шт								
30	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546				
		шт								
31	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
32	Е6-11-9									
		Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05616	64092,87	304,24	3599	17	203	20	1
		т								
				3330	114,75	187	6	105	0,56	–
33	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,03416	151200		5165				
		т								
34	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

Раздел 4 Колодцы Д=2000мм

35	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,08	27,84	26,18	1366	1285	421	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	81	353	97	0,025	1
36	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,45	262,72	–	644	–	728	1,848	5
		м3 грунта								
				262,72	–	644	–	113	–	–
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,45	134,1	–	329	–	372	0,972	2
		м3 грунта								

38	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	329	–	113	–	–
		м3 грунта	43,45	6,48	6,48	282	282	88	–	–
39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	91	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	43,45	21,55	4,52	936	196	718	0,108	5
40	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		17,03	–	740	–	97	–	–
		м3 грунта	5,63	12,34	12,34	69	69	19	–	–
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		–	3,5	–	20	97	0,0134	–
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,22	7556,38	1879,87	16775	4173	5697	8,86	20
				1435,5	538,43	3187	1195	130	2,061	5
42	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	11942		11942				
		шт								
43	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	6659		6659				
		шт								
44	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								
45	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	11030		11030				
		шт								
46	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	7730		7730				
		шт								
47	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
		комплект								

48	Е6-11-9								
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02856	64092,87	304,24	1830	9	103	20	1
	т		3330	114,75	95	3	105	0,56	–
49	2-1-222								
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,01708	151200		2582				
	т								
50	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 5 Прямоугольные колодцы

51	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,68	27,84	26,18	2163	2034	667	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	129	559	97	0,025	2
52	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,33	262,72	–	612	–	692	1,848	4
	м3 грунта		262,72	–	612	–	113	–	–
53	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,33	134,1	–	312	–	353	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	312	–	113	–	–
54	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,58	6,48	6,48	256	256	81	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	83	97	0,00806	–
55	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,58	21,55	4,52	853	179	654	0,108	4
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	674	–	97	–	–

56	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	38,1	12,34	12,34	470	470	129	–
		м3 грунта		–	3,5	–	133	97	0,0134	1
57	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	11,24	8174,19	369,93	91878	4158	22656	8,01	90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	15857	1571	130	0,682	8
58	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,22	7400		16428				
		м3								
59	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	9,02	7830		70627				
		м3								
60	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
61	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,03416	151200		5165				
		т								
62	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		Раздел 6 Запорная арматура и фасонные части								
63	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
64	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	16229		81145				
		шт								
65	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–

66 9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	25230		151380				
	шт								
67 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4476	3,04	15
	задвижка или клапан		513	175,5	2565	878	130	0,86	4
68 9-2-744	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	38299		191495				
	шт								
69 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
70 9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3200				
	шт								
71 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	66009,8	310	132	247	376	1
	км трубопровода		70200	24936,75	140	50	130	121,79	–
72 8-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	1623		3259				
	м								
73 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0016	204666,79	85907,16	327	137	267	504	1
	км трубопровода		95850	32451,75	153	52	130	158,5	–
74 8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6064	2696		4331				
	м								

75	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	62566,88	6788,5	25	3	25	253	–
	км трубопровода		45675	2565	18	1	130	12,52	–
76	8-6-66								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,4016	279		112				
	м								
77	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0004	176712,4	29493,95	71	12	23	203	–
	км трубопровода		35325	11142	14	4	130	54,42	–
78	Е22-40-1								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	276,06	9,93	552	20	164	0,32	1
	фланец		63	–	126	–	130	–	–
79	Е22-40-3								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	540,43	21,43	5404	214	1638	0,6	6
	фланец		126	–	1260	–	130	–	–
80	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	12	902,52	33,52	10830	402	2843	0,9	11
	фланец		180	2,25	2160	27	130	0,01	–
81	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	10	1295,37	57,24	12954	572	3949	1,43	14
	фланец		301,5	2,25	3015	23	130	0,01	–

Раздел 7 Канализация К1

82	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	317,1	27,84	26,18	8828	8302	2725	0,0115	4
	м3 грунта								

			1,66	7,2	526	2283	97	0,025	8
83	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	15,85	262,72	–	4164	–	4705	1,848	29
				262,72	–	4164	–	113	–	–
84	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,75	134,1	–	637	–	720	0,972	5
				134,1	–	637	–	113	–	–
85	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	15,85	134,1	–	2125	–	2401	0,972	15
				134,1	–	2125	–	113	–	–
86	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	296,5	6,48	6,48	1921	1921	604	–	–
				–	2,1	–	623	97	0,00806	2
87	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	296,5	14	14	4151	4151	1380	–	–
				–	4,8	–	1423	97	0,01567	5
88	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	7,92	1813,2	152,52	14361	1208	2171	1,02	8
				153,68	57,15	1217	453	130	0,279	2
7.1 Трубопровод										
89	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0919	78245	36133,62	7191	3321	6148	247	23
				41850	9612,9	3846	883	130	37,3	3
90	8-4-6191	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	92,819	552		51236				

		м							
91	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0035	58881,69	25695,31	206	90	182	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	116	24	130	26,38	–
92	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,535	208		735				
		м								
93	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
94	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	16229		64916				
		шт								
95	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	540,43	21,43	4323	171	1310	0,6	5
		фланец		126	–	1008	–	130	–	–
	7.2 Канализационные колодцы Д=1000мм									
96	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,68	27,84	26,18	2803	2636	865	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	167	725	97	0,025	3
97	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,02	262,72	–	793	–	896	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	793	–	113	–	–
98	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,02	134,1	–	405	–	458	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	405	–	113	–	–

99	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	88,68	6,48	6,48	575	575	180	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	186	97	0,00806	1
100	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	88,68	21,55	4,52	1911	401	1465	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1510	–	97	–	–
101	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	12	12,34	12,34	148	148	41	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	42	97	0,0134	–
102	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,8	19877,07	2308,84	75533	8774	15565	13,869	53
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	8687	3286	130	4,223	16
103	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
		комплект								
104	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12552	70437,87	304,24	8841	38	1289	58	7
		т		9675	114,75	1214	14	105	0,56	–
105	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,08152	151200		12326				
		т								
106	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	8062,57	66,01	17738	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
	7.3 Канализационные колодцы Д=1500мм									
107	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,68	27,84	26,18	3638	3421	1123	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	217	941	97	0,025	3

108	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,9	262,72	–	1025	–	1158	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1025	–	113	–	–
109	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,9	134,1	–	523	–	591	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	523	–	113	–	–
110	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	114,68	6,48	6,48	743	743	234	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	241	97	0,00806	1
111	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	114,68	21,55	4,52	2471	518	1894	0,108	12
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1953	–	97	–	–
112	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	16	12,34	12,34	197	197	54	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	56	97	0,0134	–
113	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	7,02	17806,09	1538,85	124999	10803	20006	9,655	68
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	11344	4045	130	2,814	20
114	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
		комплект								
115	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1273	70437,87	304,24	8967	39	1309	58	7
		т		9675	114,75	1232	15	105	0,56	–
116	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,08152	151200		12326				
		т								
117	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	8062,57	66,01	17738	145	510	1,35	3

	м3								
			195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
Раздел 8 Канализационные колодцы Д=2000мм									
118	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	154,5	27,84	26,18	4301	4045	1327	0,0115	2
		м3 грунта								
				1,66	7,2	256	1112	97	0,025	4
119	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6	262,72	–	1209	–	1366	1,848	9
		м3 грунта								
				262,72	–	1209	–	113	–	–
120	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,6	134,1	–	617	–	697	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	617	–	113	–	–
121	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	139,5	6,48	6,48	904	904	284	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	293	97	0,00806	1
122	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	139,5	21,55	4,52	3006	631	2305	0,108	15
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	2376	–	97	–	–
123	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	15	12,34	12,34	185	185	51	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	53	97	0,0134	–
124	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,84	7556,38	1879,87	44129	10978	14985	8,86	52
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	8383	3144	130	2,061	12

125	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	11942		23884				
		шт								
126	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	6	6659		39954				
		шт								
127	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	9211		18422				
		шт								
128	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	11030		22060				
		шт								
129	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546				
		шт								
130	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	1628		4884				
		шт								
131	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
132	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0857	64092,87	304,24	5493	26	310	20	2
		т		3330	114,75	285	10	105	0,56	–
133	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,04708	151200		7118				
		т								
134	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**2302316**	**166641**			**1441**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**224773** 1910902	**50872**			**211**
		Накладные расходы, тенге				326875				

- заработная плата, тенге	49031
- трудоемкость, чел-ч	163
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157751
Всего	**2786942**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	69116
- сметная заработная плата, тенге	9745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	59120
- сметная заработная плата, тенге	27195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	166
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28561
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11424
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2955163**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8088281**
- материалы, тенге	5230139
- сметная заработная плата, тенге	1099182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2036
Налог (2 %)	161766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8250047**
НДС (12 %)	990006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9240053**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Общестроительные работы. Здание КПП и охраны

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 3-1-1								
		Раздел 1 Фундаменты и крыльца								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,28	218,93	–	937	–	1059	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	937	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,14	134,1	–	287	–	324	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	287	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Разравнивание вручную гр 2 группы	2,14	134,1	–	287	–	324	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	287	–	113	–	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,41	7940,17	66,01	3255	27	95	1,35	1
		м3		195,75	24,93	80	10	105	0,1218	–

5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,72	8884,09	311,32	33049	1158	2183	2,82	10
	м3		441	117,61	1641	438	105	0,5744	2
6 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,15	187,79	4,19	779	17	293	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	241	7	118	0,0076	–
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	560	22	118	0,007	–
8 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,43	6569,36	261,86	15964	636	1790	3,44	8
	м3 изоляции		499,5	99	1214	241	123	0,48	1
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под крыльцо	0,13	7940,17	66,01	1032	9	29	1,35	–
	м3		195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
10 Е6-1-19	Устройство крыльца	0,6	8912,45	353,46	5347	212	478	3,64	2
	м3		625,5	133,52	375	80	105	0,6521	–
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02279	41200		939				
	т								
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,46	245,44	3,82	604	9	113	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	92	4	118	0,007	–
13 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,84	2530,27	100,89	2125	85	160	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	104	32	118	0,18	–
14 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,68	8062,57	66,01	13545	111	390	1,35	2
	м3								

				195,75	24,93	329	42	105	0,1218	–
Раздел 2 Монтаж модульного здания										
15	Е34-52-1	Монтаж модульного здания (прим)	37,44	2248,61	532,73	84188	19945	57955	7,7	288
		м3 здания		1395	137,61	52229	5152	101	0,48	18
16	99-1-1(пл)пл	Модульное здание под КПП	1	350286		350286				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**516306**	**22266**			**329**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**58401**	**6031**			**21**
						435638				
		Накладные расходы, тенге				65880				
		- заработная плата, тенге				9882				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34931				
		Всего				**617117**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				15305				
		- сметная заработная плата, тенге				2158				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13091				
		- сметная заработная плата, тенге				6022				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6324				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2530				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**654367**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1791002**				
		- материалы, тенге				1192341				
		- сметная заработная плата, тенге				250019				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				432				

Налог (2 %)	35820
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1826822**
НДС (12 %)	219219
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2046041**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 11 Монорельс									
1	Е9-61-9	Монтаж подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями	0,11	7621,77	1645,79	838	181	500	28	3
		т конструкций		4905	149,18	540	16	90	0,64	–
2	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,11	147100		16181				
		т								
3	Е6-19-2	Замоноличивание монорельса	0,07	9268,15	283,24	649	20	61	4,15	–
		м3		722,25	106,99	51	7	105	0,5226	–
4	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00076	61200		47				
		т								
5	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,19	20,35	0,02	65	–	12	0,0213	–

	м2		4,16	–	13	–	90	–	–

Раздел 12 Перекрытие

6	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1771,2	403,26	10627	2420	4991	2,74	16
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4
7	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	34,9272	2410		84175				
		м2								
8	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,43	11323,05	213,01	4869	92	498	6,43	3
		м3		1021,5	80,46	439	35	105	0,393	–
9	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,096	64400		6182				
		т								
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00866	69000		598				
		т								
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00739	41200		304				
		т								
12	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11544	52657,31	536,06	6079	62	5779	289	33
		т		47475	202,5	5481	23	105	0,99	–
13	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,11544	69800		8058				
		т								

Раздел 13 Железобетонная обвязка

14	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеиз бетона В12,5	0,8	11098	316,01	8878	253	1250	8,25	7
		м3		1368	119,39	1094	96	105	0,583	–
15	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03455	64700		2235				
		т								
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01585	69000		1094				
		т								
17	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,03108	54600		1697				
		т								
18	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В 12,5	1	11098	316,01	11098	316	1561	8,25	8
		м3		1368	119,39	1368	119	105	0,583	1
19	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02962	64700		1916				
		т								
20	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01784	69000		1231				
		т								
21	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0264	54600		1441				
		т								
22	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	2,47	11098	316,01	27412	781	3858	8,25	20
		м3		1368	119,39	3379	295	105	0,583	1
23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04267	69000		2944				
		т								
24	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,06417	60500		3882				
		т								

Раздел 14 Кровля

25	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44	162,88	15,94	7167	701	2127	0,243	11
		м2 стяжки		34,65	5,96	1525	262	119	0,0291	1
26	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	220	4,75	0,14	1045	31	42	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	24	11	119	0,0003	–
27	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	44	103,08	0,99	4536	44	627	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	510	17	119	0,0018	–
28	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,4	2139,46	330,46	9414	1454	8505	10,58	47
		м3 изоляции		1809	123,75	7960	545	100	0,6	3
29	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4,4	4518		19879				
		м3								
30	Е10-14-1	Установка стропил	1,7685	23741,72	334,28	41987	591	7477	22,1	39
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6008	223	120	0,62	1
31	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	578,74	8,2	39354	558	5730	0,424	29
		м2 кровли		67,73	3,08	4606	209	119	0,015	1
32	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	68	131,98	0,55	8975	37	546	0,0403	3
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	441	14	120	0,001	–
33	Е10-3-5	Устройство карнизов	15,2	799,25	7,54	12149	115	3967	1,43	22
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3263	43	120	0,0139	–
34	Е10-3-4	Устройство фронтонов	10,2	849,58	8,67	8666	88	1320	0,68	7

	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	1067	33	120	0,016	–
35 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198	2
	т								
			33075	114,75	370	1	105	0,56	–
36 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0097	52657,31	536,06	511	5	486	289	3
	т								
			47475	202,5	461	2	105	0,99	–
37 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0097	69800		677				
	т								
38 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,7685	573,75	28,11	1015	50	286	0,78	1
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	219	19	120	0,052	–
39 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	68	20,49	0,91	1393	62	409	0,029	2
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	318	23	120	0,00168	–
40 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,8	70,08	0,12	56	–	2	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,05	2	–	90	0,0002	–
Раздел 15 Лестница металлическая									
41 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,28765	13711,46	5475,86	3944	1575	1707	28,9	8
	т конструкций								
			5040	1552,87	1450	447	90	5,46	2
42 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,28765	147100		42313				
	т								
43 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02188	70437,87	304,24	1541	7	226	58	1
	т								
			9675	114,75	212	3	105	0,56	–

44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,97637	20,35	0,02	183	–	33	0,0213	–
		м2		4,16	–	37	–	90	–	–
45	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	4	4204,2	7,69	16817	31	1352	1,34	5
		м ограждений		238,5	2,9	954	12	140	0,0142	–
46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,32161	20,35	0,02	7	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
47	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В10	0,504	9818,46	95,97	4949	48	427	4,9	2
		м3		771,75	36,25	389	18	105	0,1771	–
48	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	4,42	4204,2	7,69	18583	34	1494	1,34	6
		м ограждений		238,5	2,9	1054	13	140	0,0142	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,85318	20,35	0,02	17	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	Раздел 16 Проемы									
50	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	7,26	828,63	71,29	6016	518	2592	1,64	12
		м2 проемов		272,25	25,25	1977	183	120	0,1042	1
51	6-1-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	7,26	5390		39131				
		м2								

52	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	7,26	718,72	2,93	5218	21	488	0,406	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	457	8	105	0,0054	–
53	1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	4	879		3516				
		комплект								
54	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,03	400,18	102,53	3614	926	2029	0,899	8
		м2 проемов		151,65	35,67	1369	322	120	0,1393	1
55	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
56	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
57	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
58	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
59	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
60	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		4220				
		шт								
	Раздел 17 Утепление стен									
61	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	6,7	7792,57	378,22	52210	2534	24844	20,04	134
		м3 изоляции								

			3566,25	141,75	23894	950	100	0,69	5
62 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,7	14600		97820				
	м3								
63 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	67	764,33	4,92	51210	330	13712	1,15	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	12934	125	105	0,0091	1
Раздел 18 Внутренние отделочные работы									
64 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	163,8	214,93	3,39	35206	555	20247	0,65	106
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	19165	118	105	0,0505	8
65 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	124,64	17,43	0,12	2172	15	1803	0,092	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1711	6	105	0,0002	–
66 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	39,16	1028,32	4,62	40269	181	10613	1,52	60
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	9985	123	105	0,0162	1
67 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	34,94	116,5	1,42	4071	50	2637	0,45	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	2492	19	105	0,0026	–
68 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	34,94	17,43	0,12	609	4	506	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	480	2	105	0,0002	–
Раздел 19 Полы									
69 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	108,05	2,62	670	16	87	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								