Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"19" мая 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-жол курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Контракт-А» г. Жанаозен-2021г.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад №11 «Тенге» Отдел образования по городу Жанаозен Управление образования Мангистауской области» № АЭ-0370/21 от 13.09.2021г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с четом ранее принятых)	***в том числе пускового мплекса или очереди***	***общая (с четом ранее принятых)***	***в том числе пускового мплекса или очереди***
Вместимость	мест				
Общая площадь	м2	1800		1800	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м2	960		960	
В том числе подземной части	м3				
Котельная (БМК)	шт.	1		1	

Трансформаторная подстанция	шт				
Септик	шт				
Общий площадь застройки	м2	1384,5		1384,5	
Газорегуляторный пункт	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате лее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	м			*м*		
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Здание конструктивно ангарного типа, прямоугольное.

Высота этажа - 9,0м

Конструктивные решения

Фундаменты – состоят из следующих конструкций:

1. Щебеночная подготовка по уплотненному слою щебня, толщ.100мм фракции 5-20мм;
2. Железобетонный ленточный фундамент из бетона класса В15 с сетками из арматуры диам.8-16мм;
3. Вертикальную гидроизоляцию фундаментов обработать гидроизоляцией «Пенетрон».
4. Наружные стены из ракушеблока марки ір 35 ГОСТ 4001-84 морозостойкостью 15, толщиной 390 мм с обшивкой из силикатных кирпичей;
5. Полы – согласно ведомости полов – спортивный линолеум, деревянные, керамическая плитка и бетон, согласно спецификации отделочных работ;
6. Окна – металлопластиковые;
7. Двери внутренние – деревянные;
8. Двери наружные – металлические;
9. Перемычки над внутренними дверными проемами - сборные железобетонные;
10. Отделка внутренних стен: штукатурка цементным раствором, шпатлевка, улучшенная окраска водоэмульсионными моющими составами.
11. Стены санузла керамической плиткой на высоту 3,0 м. Объемы и виды отделки всех помещений указаны на листе «Ведомость отделки помещений».
12. Огнестойкость здания - II определена на основании СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
13. Проектируемое здание по классу взрыво и пожароопасности относится к классу «Д».
14. Крыльцо – из бетона кл.В20.
15. Пандус – монолитный из бетона В10, под углом 8 град.

Бетон изготавливается на сульфатостойком портландцементе жесткой консистенции с водоцементным отношением в/ц-0.5, с заполнителями изверженных пород прочностью на сжатие не менее 700 кгс/см2 и вода - поглощением 1-2 %. Морозостойкость бетона F150. Водонепроницаемость W8.
Отделочные работы:
Наружная отделка стен – обшивка силикатным кирпичами.
Внутренняя отделка стен выполняется согласно ведомости отделки помещений.

Инженерное обеспечение, сети и система

Наружные тепловые сети

Теплоснабжение проектируемой зданий 2-х трубная (Т1,Т2) осуществляется от проектируемой блочной котельной которая является источником теплоснабжения. Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения 80-60 град. Прокладка сетей теплоснабжения принята подземная в сборных железобетонных лотковых каналах. Трубопроводы сети теплоснабжения из стальных бесшовных труб диаметрам Ø 45х3 мм по ГОСТу 8732-78* В соответствии со СП РК 4.02-04-2003. Тепловая изоляция трубопроводов сетей теплоснабжения в ж/б лотках запроектирована с пенополиуретановой изоляцией заводского индустриального производства.

Отопление и вентиляция

Отопление

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой и принудительной циркуляцией.
Трубы приняты стальные водогазопродные Ø21,3х2,5мм, Ø26х2,8мм, Ø42,3х2,8мм, Ø48х3мм. Прокладка трубопроводов системы отопления предусматривается открытой, допускается скрытая, где возможно механическое повреждение. В качестве нагревательных приборов используются Стальные радиаторы PRADO 22x500x700V Universal 1512 Вт 22x500x700 и PRADO 22x500x1100 Classic 2399 Вт, 22x500x1100 . Подводки к радиаторам из труб Ø26х2,8мм. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны инж. Маевского установленных у приборов. Гидравлическое испытание трубопроводов после монтажа произвести согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» пробным давлением равным 1,25 рабочего давления.

Вентиляция

Вытяжная вентиляция спортивного зала естественная при помощи дефлекторов типа ЦАГИ установленных на верней точке потолка. Вытяжная вентиляция раздевалки с душевой и туалетом (жен), раздевалки с душевой и туалетом (муж), медицинского кабинета, кабинет персонала и кабинет тренера осуществляется при помощи осевых вытяжных вентиляторов с обратным клапаном, ВКК 200, монтируемых на стенах помещение с регулирующими решетками. Вытяжная вентиляция тренажерного зала при помощи оконный вентиляторов O.ERRE Smart 30/12 AR Silent 1350м3/ч, N=75Вт.
Приточная вентиляция спортивного зала осуществляется при помощи двух канальным кондиционерами с приточной вентиляцией Tosot TFRI25C/I_TFRI25C/O 4200 м3/ч, N=9,4кВт. Приточная вентиляция раздевалки с душевой и туалетом (жен), раздевалки с душевой и туалетом (муж), медицинского кабинета, кабинет персонала и кабинет тренера осуществляется при помощи канальным сплит-системой кондиционер AUX ALMDH48/ 5R1 2400 м3/ч.N=5,1кВт. Приточная вентиляция тренажерного зала при помощи канальным сплит-системой кондиционер AUX ALMD-H48/5R1 2400 м3/ч. В остальных помещениях предусмотрена естественная вентиляция за счет поступления воздуха через открытые дверные и оконные проемы.

Водоснабжение и канализация

Внутренние сети объединенного хоз-питьевого водопровода предусматриваются: магистрали - из стальных электросварных труб. Система хозяйственного водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды водонагревателя.
Водоснабжение объекта из городской сети водоснабжения. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 запроектирован из металлополимерных труб Ø25мм, Ø20мм, Ø15мм, ТУ-2248-001-29325094-97.
Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно- техническим приборам объекта. Водонагреватель - Ariston Ti Tronic Industrial 200 STI V=200л, Ariston Velis Evo 100 V=100л и ABS Ariston ANDRIS LUX10,V=10л. Горячий водопровод Т3 запроектирован из металлополимерных труб Ø25мм, Ø20мм, Ø15мм, по ТУ-2248-001-29325094-97.
Проектом предусмотрен отвод стоков от санитарно-технических приборов в систему бытовой канализации. Канализационная сеть К1 запроектирована из полиэтиленовых труб Ø50мм, Ø110мм. по ГОСТ 22689.2-89. Трубопроводы холодной и горячей воды проложить скрыто под полом и по стенам здания. Прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения предусмотреть с уклоном не менее 0,002.

Наружные сети водоснабжения и канализация

Водоснабжение проектируемого здания предусмотрено от существующей внутриплощадочной сети водоснабжения из полиэтилена, диаметром 110 мм согласно. Давление в точке подключения составляет 0,4 МПа. Вода используется на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды и должна соответствовать требованиям СанПин №209 от 16 марта 2015 года. Отвод сточных вод запроектирован в

проектируемую внутриплощадочную сеть хоз-бытовой канализации с последующим отводом стоков в существующую самотечную сеть канализации.

Электротехническая часть

Электроснабжение выполнено на основании технических условий на электроснабжение, выданных ГКП Озенэнергосервис, задания на проектирование, генерального плана и других частей проекта и в соответствии с требованиями РДС РК 4.04-191-2002, РДС РК 4.04-185-2003 и ПУЭ РК.

Источником электроэнергии является существующая ТП- №17 Основными потребителями электроэнергии по данному объекту являются электродвигатели вентиляторов, внутреннее и наружное электроосвещение.

Силовое электрооборудование.

Для распределения электроэнергии в здания в качестве вводного устройства предусматривается установка ВРУ1-21-10 УХЛ4. Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на вводе в здание счетчиком активной энергии в специальном закрытом щите под пломбой.

От ВРУ предусмотрены питающие линии к ЩО и ЩС, выполненные кабелем марки ВВГ в штрабе штукатурки и в полостях плит перекрытия.

Для распределения электроэнергии применены пункты распределительные типа ЩРв.

Для электропитания приточно-вытяжной вентиляции в здании предусматривается установка щита вентиляции ЩС с автоматическими выключателями и вводным магнитным пускателем, предназначенным для отключения приточно-вытяжной вентиляции при возникновении пожара, управляемый от пожарно-охранного прибора. Пусковая аппаратура технологического и механического оборудования поступает комплектно с ним. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО), с установкой по току утечки не более 30мА. Штепсельные розетки предусматриваются с заземляющим контактом.

Питающие и групповые линии силового электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГ в стальных и ПВХ трубах, прокладываемых скрыто в подготовке пола и в бороздах по стенам.

Для защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается соединение всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, с заземляющим устройством. Нулевой защитный проводник распределительной сети должен быть на вводе в здание присоединен к общей системе уравнивания потенциала.

В качестве заземляющих проводников используются нулевые и специальные дополнительные жилы проводов и кабелей, стальные трубы электропроводок, металлоконструкции.

Металлические решетки на окнах должны быть заземлены путем присоединения к нулевому защитному проводнику или непосредственно к шине уравнивания потенциала на вводе.

Рекомендуется арматуру стеновых панелей и панелей перекрытия соединять между собой сваркой и делать выпуск для присоединения к общей системе уравнивания потенциала.

Защитное заземление в проекте выполняется согласно требованиям гл.1.7 ПУЭ РК.

Величина сопротивления заземляющего устройства в любое время года не должна превышать 4 Ом.

В том случае, если удельное сопротивление грунта будет отличаться от требуемого ПУЭ значения 4 Ом по данным замеров пуско-наладочной организации, к контуру заземления добавляются вертикальные электроды вплоть до доведения величины сопротивления до требуемой ПУЭ величины.

Электроосвещение.

Проектом предусматривается общее рабочее освещение.

Общее рабочее освещение предусматривается во всех помещениях и выполняется светильниками с люминесцентными лампами ЛПО 46-4х18, светильниками типа НПО и НПП с компактными энергосберегающими лампами. В качестве групповых щитков освещения приняты щиты ЩРв, которые устанавливаются в нишах, предусмотренных архитектурно-строительной частью проекта.

Групповые линии освещения выполняются трехпроводными, кабелем марки ВВГ скрыто в бороздах под штукатуркой по стенам и в гофрированных ПВХ трубах в полостях за подшивным потолком из гипсокартона. Все соединения проводов и кабелей выполнять только в соединительных и разветвительных коробках, при этом соединения жил проводов проводить только посредством пайки (либо опрессовки, сжимов и т.д.) с последующей изоляцией. Исключить соединение жил проводов методом скручивания. Нормы освещенности приняты в соответствии со СН РК 2.04-02-2011.

Естественное и искусственное освещение. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с требованиями ПТБ, ПТЭ, ПУЭ и СН РК 4.04-04-2013.

Внутриплощадочные сети.

В качестве основного источника питания на территории предусматривается Существующая ТП-№19. Электроснабжение здания производится бронированным кабелям с медными жилами марки ВБбШв сеч. 4х120 мм2 от РУНН-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции ТП-№19 до ВРУ установленного в электро-щитовой здания. Кабель проложить в траншее на глубине 0.7м. При пересечении с проезжей частью дорог кабель защитить асбестоцементной трубой Ø100.

Прокладка кабеля.

При прокладке кабеля в траншее, кабель укладывается с запасом по длине 1-2%. Запас достигается путем укладки кабеля «змейкой». Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочку кабеля. Перед прокладкой кабеля в траншее по всей трассе сделать подсыпку из песка слоем 150мм, присыпается на 150мм сверху просеянным песком, затем над кабелем на расстоянии 250мм укладывается сигнальная лента и траншея полностью досыпается. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом содержащим камни, куски металла т.п., не допускается.
В местах пересечения кабельной линией существующих подземных коммуникаций, земляные работы произвести вручную с целью определения их точного местоположения.
При уменьшении расстояния между кабелями и трубопроводом до 250мм, прокладка кабеля на участке пересечения осуществляется в асбестоцементной трубе Ø100 плюс не менее чем по 2м в каждую сторону. После прокладки кабелей асбестоцементные трубы следует уплотнить джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной, на глубину не менее 300мм.

Автоматическая пожарная сигнализация

Проект слаботочных устройств выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительного задания и в соответствии с действующими на территории РК строительными нормами и правилами: РД 78.145-93, СН РК 2.02-11-2002, СНиП РК 2.02.15-2003, СНиП РК 2.02-05-2002.
Настоящим проектом предусматривается устройство в проектируемом здании внутренних слаботочных сетей пожарноохранной сигнализации. В системе автоматической пожарной сигнализации применены дымовые извещатели «ИП212-45», конструкция которых позволяет использовать их для контроля задымленности внутри помещения и запотолочного пространства до 1,2м (заключение ФГУВНИИПО МЧС РФ от 01.10.02), тепловые извещатели «ИП 103-5/1-А3» и ручные извещатели «ИПР-3СУ».
Автоматические пожарные извещатели рекомендуется устанавливать на потолке с помощью шурупов. Установка ручных извещателей предусматривается на высоте 1.5м от уровня пола. В комнате вахтера предусматривается установка центрального прибора пожарноохранной сигнализации «ВЭРС-ПК24». От этого прибора осуществляется питание пожарных извещателей всего здания. Приборы «ВЭРС» относятся к I категории электроприемников по надежности электроснабжения и поэтому оснащены необслуживаемыми аккумуляторами 12в 7ач, которые при отключении электропитания обеспечивают работу системы в течении не менее 24 часов в режиме охраны и не менее 3 часов в режиме тревоги. В непосредственной близости от места размещения приборов пожарноохранной сигнализации необходимо предусмотреть розетки электрического питания на 220в, а рядом с центральным прибором «ВЭРС-24ПК» установить телефон. В качестве световых оповещателей «ВЫХОД» использовать оповещатели охранно-пожарные «НБО 12-01», устанавливаемые в коридорах, на цетральном входе и на выходах на лестничные клетки. Для питания оповещателей «ВЫХОД», светозвуковых оповещателей «МАЯК-12К» и релейного блока установить резервный источник питания РИП-12/8А (исп.5). При возникновении пожара от ПЦН-2 и ПЦН-3 центрального прибора «ВЭРС-ПК24» проходит сигнал на релейный блок БРВ1. При этом срабатывают реле К1, К2 и К3. Реле К1 отключает магнитный пускатель установленный в щите вентиляции и снимает напряжение с пускателей вентустановок. Реле К2 включает светозвуковые оповещатели «МАЯК-12К», которые устанавливаются в помещениях согласно норм. Реле К3 включает охранно-пожарные оповещатели «ВЫХОД». Предусматривается использовать однопарный кабель с двумя медными жилами КСПЭВ 2х0,5мм2. Разводку систем охранной и пожарной сигнализации выполнить проводом скрыто в ПВХ трубах ø16мм, не поддерживающих горение, с последующим выполнением отделочных работ. Междуэтажные переходы осуществить в ПВХ трубах ø20мм. Опуски от потолка до пожарных ручных извещателей, световых пожарных оповещателей «ВЫХОД» и до светозвуковых оповещателей «МАЯК-12К» осуществить в кабель-канале 10Х10мм. Кабель шлейфов пожарноохранной сигнализации на всем протяжении от приборов пожарноохранной сигнализации до извещателей и между извещателями должен быть целым, запрещается использовать соединение проводов с помощью скрутки. При параллельной прокладке расстояние между слаботочными кабелями и силовыми и осветительными проводами не должно быть меньше 0,5м.

Наружные сети газоснабжения

Предусматривается газоснабжение котельной ADT BH-500 (500кВт) с двумя котлами ADT-250 с горелкой MaxGas-350 PAB. Потребление газа котла ADT-250 (2шт)-56.8 м3/час х 2 = 113.6 м3/час. Точка подключения проектируемого газопровода-существующий газопровод среднего давления из ПЭ труб Ø160мм. В точке подключения запроектирован отсекающую задвижку Ду50 в надземном варианте. Газопровод среднего давления (подземный) запроектирован из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8мм, (надземный) диаметром 57х3,5мм по ГОСТу 10704-91, материал труб В20. Общая протяженность газопровода среднего и низкого давления 117 м. Для понижения давления газа со среднего на низкое, предусмотрен газорегуляторный пункт шкафной с двумя регуляторами давления газа РДУ-32 типа ГРПН-300-6-1,2. Максимальное входное давление Рвх.0,05-1,2МПа. Диапазон настройки давления газа на выходе 1,2-3,5 кПа. Пропускная способность в зависимости от входного давления газа до 258 м3/час.
Продувка и испытание газопровода.

Надземный газопровод среднего давления из стальных труб испытывают на герметичность давлением 0,45 МПа, продолжительностью 1 часа. Надземный газопровод низкого давления из стальных труб испытывают на герметичность давлением 0,3 МПа, продолжительностью 1 часа.
Газопроводы и технические устройства ГРП с давлением свыше 0,005 МПа до 0,3 Мпа включительно испытывают на герметичность давлением 0,45 МПа, продолжительностью 12 часов. Газопроводы и технические устройства ГРП с давлением до 0,005 МПа включительно испытывают на герметичность давлением 0,3 МПа, продолжительностью 12 часов.
Повышение и снижения давления при проведении испытаний производиться плавно.
Выявленные при испытаниях дефекты устраняют после снижения давления в газопроводе до атмосферного. Газопроводы испытываются на герметичность отдельными участками. Первые замеры давления сделать только тогда, когда температура воздуха в трубе газопровода сравнятся с температурой грунта, в котором расположен газопровод.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;
фактически, месяц: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТР» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Мангистау облысы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 22.05.2025 № 323

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор МПФ АО „КазТрансГаз Аймак" Джумагалиев Е.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ КазТрансГаз Аймак АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАНГИСТАУСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТАУ

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект;
«Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1 Б»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-жол курылыс" Даулетбаев А. О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Согласовано:
Директор ДГПГК
Абдиберов Д.С